Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения А-23"Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр.РФ" км 0-20 (протяженность 20 км) методом холодного ресайклинга и участка среднего ремонта водопропускной трубы на 104 км (2х очковая тюбинговая отв. 2,0 (1,5* 1)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	17 д/с № 2	12.07.2018г. 08.11.2018г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	585 998 277,60									585 998 277,60
В том числе:в текущем месяце ноябрь	56 491 757,60	50 439 069,29							6 052 688,31	56 491 757,60
удержание аванса	18 121 354,20									18 121 354,20
Удержание гарантийных обязательств 5%	2 824 587,88									2 824 587,88
Итого к оплате:	**35 545 815,52**									**35 545 815,52**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»
А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары"
С.Карабеков

Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
а/д "Денисовка-Житикара-Мюктиколь- гр.РФ" км 0-20 (протяженность 20 км) методом холодного ресайклинга и средний ремонт водопропускной трубы 104 км (2х очковая тюбинговая отв.2 (1,5х1)

Договор №17 от 12.07.2018 г.

Акт выполненных работ № 5 за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
	I. По дорожным одеждам:								
	1. Ресайклирование дорожной одежды								
1	Рыхление существующей дорожной одежды рексайклером на глубину Н-15 см с ремонтом основания с добавлением нового материала толщиной Н-15см	м2	141600	1 308,50750	185 284 662	141600	185 284 662		-
	2. Устройство выравнивающего слоя								
	Розлив вяжущих материалов	тн	28,32	120 349,91381	3 408 310	28,3200	3 408 310		-
1	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси	тн	16992	19 614,74633	333 293 770	16992	333 293 770		-
	3. Разметка проезжей части								-
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	40	63 539,39464	2 541 576	40	2 541 576	40	2 541 576,00
2	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	20	31 317,68277	626 354	20	626 354	20	626 354,00
3	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	0,14	63 672,39840	8 914	0,14	8 914	0,14	8 914,00
	II. По земляному полотну и водоотводу:								-
	1. Укрепление обочин								-
1	Досыпка обочин грунтом толщиной Н=20 см	м3	16000	902,14969	14 434 395	16000	14 434 395	16000	14 434 395,00
2	Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 (50%), песок (50 %)	м2	80000	476,43013	38 114 410	80000	38 114 410	80000	38 114 410,00
	Итого				**577 712 391**		**577 712 391**		**55 725 649**
	III. Водопропускная труба "Денисовка-Житикара-Мюктиколь" 104 км (2х очковая тюбинговая отв. (1,5х1)								-
	1. Подготовительные работы								-
1	Устройство временной объездной дороги серповидным профилем толщиной слоя 10 см, шириной 7,0.	км	0,2	3 703 808,45520	740 762	0,2	740 762		-
2	Разборка с погрузкой и транспортировкой до 1 км	м3	112	960,02859	107 523	112	107 523		-
	2. Дорожная одежда								-
1	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси, Н-6см	м2	168	2 591,68074	435 402	168	435 402	168	435 402,00

2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой к/з а/б смеси, Н-9см	м2	84	3 553,57732	298 500	84	298 500	84	298 500,00
3	Устройство основания ЩПС, Н-15см	м2	84	880,45489	73 958	84	73 958		-
	3. Земляные работы								-
	Разработка существующего насыпи экскаватором емк. ковша 0,5 м3	м3	380	216,30110	82 194	380	82 194		-
2	Рытье котлована под тело трубы бульдозером грунт II гр. до 20 м	м3	20	79,86233	1 597	20	1 597		-
3	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,5 м3 грунт II гр.	м3	144	216,30110	31 147	144	31 147		-
4	Доработка котлована вручную, тело/оголовки	м3	15	3 482,45332	52 237	15	52 237		-
5	Обратная засыпка котлована бульдозером с перемещением до 10 м и уплотнение пневмотрамбовкой тело/оголовки	м3	86,3	286,93288	24 762	86,3	24 762		-
6	Возврат грунта в насыпь бульдозером с перемещением до 20 м с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовкой	м3	359	344,66950	123 736	359	123 736		-
	4. Тело и оголовки трубы								-
1	Подготовка из щебня h-10 см, фр. 10-20, 20-40 мм, тело/оголовки	м3	32,5	7 305,25888	237 421	32,5	237 421		-
2	Устройство фундамента из монолитного бетона (В20, F300, W6) тело/оголовки	м3	13,4	38 643,79088	517 827	13,4	517 827		-
3	Монтаж ж/б звеньев блок ЗП 2.100 бетон (В25, F300, W6) вес 1,8 т	шт	26	80 212,97582	2 085 537	26	2 085 537		-
		м3	18,2	26 697,25842	485 890	18,2	485 890		-
4	Монтаж блока оголовка, блок №99 бетон (В20, F300, W6) вес 2,1 т	шт.	4	87 698,46658	350 794	4	350 794		-
		м3	3,36	17 681,87202	59 411	3,36	59 411		-
5	Монтаж откосных крыльев, блок №108 бетон (В20, F300, W6) вес 4,4 т	шт.	4,00	147 898,66829	591 595	4,00	591 595		-
		м3	7,00	17 681,87202	123 773	7,00	123 773		-
6	Обмазочная гидроизоляция, тела/оголовки	м2	110	3 145,91796	346 051	110	346 051		-
7	Оклеечная гидроизоляция, тела/оголовки	м2	17,2	6 301,93669	108 393	17,2	108 393		-
8	Конопатка швов паклей, проваренной в битуме, тело/оголовки	кг	148	715,59936	105 909	148	105 909		-
9	Устройство цементной подливкой М 200, под звенья/оголовок	м3	1,2	22 346,43936	26 816	1,2	26 816		-
10	Заделка швов цементным раствором В15, тело/оголовки	м3	2,2	22 346,43936	49 162	2,2	49 162		-
11	Монолитный бетон лотка под изоляцию и заполнения пазух (В20, F300, W6), оголовки	м3	2,8	38 643,78936	108 203	2,8	108 203		-
	5. Укрепление								-
	Площадь укрепления на входе и выходе, монолитным бетоном (В20, F300, W6)	м2	80,7	5 557,64081	448 502	80,7	448 502		-
		м3	8,6			8,6			-
	Щебеночная подготовка фр. 10-20 мм, h-10 см	м3	8,1			8,1			-
3	Упор (175х50х40)	шт	2	22 466,60249	44 933	2	44 933		-
		м3	0,7			0,7			-
4	Упор (100х50х40)	шт	2	12 838,05857	25 676	2	25 676		-
		м3	0,4			0,4			-
5	Арматура А-1	кг	177,5	357,68924	63 490	177,5	63 490		-
6	Асфальтовые плашки	м3	0,5	135 151,83763	67 576	0,5	67 576		-
5	Земляные работы вручную, грунт II гр	м3	13,8	2 902,04451	40 048	13,8	40 048		-
	6. Конец укрепления								-
1	Площадь укрепления	м2	30,7	6 413,39304	196 891	30,7	196 891		-
2	Земляные работы вручную, грунт II гр	м3	31,7	3 482,45360	110 394	31,7	110 394		-
3	Щебеночная подготовка фр. 10-20 мм, h-10 см	м3	3,7			3,7			-

4	Каменная наброска	м3	4,3	8 745,00824	37 604	4,3	37 604		-
5	Монолитный бетон (В20, F300, W6)	м3	3,72			3,72			-
6	Арматура А-1	кг	67,9	357,68931	24 287	67,9	24 287		-
7	Асфальтовые планки	м3	0,19	135 151,81238	25 679	0,19	25 679		-
	7. Обстановка								-
1	Установка сигнальных столбиков	шт	6	5 367,76667	32 206,60	6	32 206,60	6	32 206,60
	Итого по трубе				**8 285 886,60**		**8 285 886,60**		**766 108,60**
	ВСЕГО				**585 998 277,60**		**585 998 277,60**		**56 491 757,60**

Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор:

А.Горват

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

В.Мирошниченко

Начальник отдела ПЭРи М: **С.Закарин**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Қостанай жолдары"
Генеральный директор:

С.Карабеков

Руководитель проекта: **Машрабов М.Т.**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжоллаборатория"