типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **ТОО "Ак тоган"**
Наименование строительства и его адрес: **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2024 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			38	25.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	67 622 536,11	60 377 264,38							7 245 271,73	67 622 536,11
Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)	67 622 536,11	60 377 264,38							7 245 271,73	67 622 536,11
Итого к оплате	67 622 536,11	60 377 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 271,73	67 622 536,11

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства
Руководитель _____ Бисембаев Н.П.

Подрядчик: ТОО "Ак тоган"
Директор _____ Удербаева А.П.

Технический надзор: ТОО "УКС"
Эксперт технического надзора _____ Бердалы Н.Ж.

Авторский надзор: ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС"
Директор _____ Сейтмагамбетов Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
БИН 020340003543 Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Теренозек, А. Алиакбаров, 22/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН:940640001718, Кызылординский область, г. Кызылорда, ул. М.Шокая, дом №291**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта : **Инфраструктура (строительство гравийной дороги) нового микрорайона в пос. Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области (35 га)**

(наименование)

Договор № 38 от 25.06.2023 г.

АКТ №2
выполненных работ от 20 мая 2024 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2021 Г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА										
38	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1200,72**		**3721,00**	**1127,93**	**4467879,12**	**1354328,11**	**2921976,13**	**556058,23**	**5425852,34**
		НР - 108%; СП - 8%				**159,55**	**269,25**	**191574,88**	**323293,86**		**401914,99**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	172,9037	1108,00		191574,88				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	171,703							
38.3	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	85,010976		9345,00		794427,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	85,010976		2137,00		181668,46			
38.4	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	18,61116		10504,00		195491,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	18,61116		2137,00		39772,05			
38.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	57,154272		5116,00		292401,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	57,154272		1496,00		85502,79			
38.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	10,926552		6590,00		72005,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	10,926552		1496,00		16346,12			
38.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**1464,8784**	**1987,00**				**2910713,38**		
38.8	**217-603-0103**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,07**	**84,0504**	**134,00**				**11262,75**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1**		**135966,84**	**2105,98**	**135966,84**	**2105,98**	**133860,86**	**1120,00**	**148053,79**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1037,04**	**--**	**1037,04**		**10966,95**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
39.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,58							
39.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,29		7262,00		2105,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,58		1788,00		1037,04			
39.3	**216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**1,03**	**1,03**	**129962,00**				**133860,86**		
40	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**3000**		**1684,19**	**3,21**	**5052570,00**	**9630,00**	**4427760,00**	**668217,60**	**6178450,61**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,06**	**1,18**	**615180,00**	**3540,00**		**457663,01**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком										
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	432	1424,00		615180,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	2,1							
40.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,9		5116,00		4604,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,9		1496,00		1346,40			
40.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,6		5224,00		3134,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,6		2137,00		1282,20			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,6		3154,00		1892,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,6		1496,00		897,60			
40.6	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,005**	**15**	**2771,00**				**41565,00**		
40.7	**212-501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II**	**т**	**0,0714**	**214,2**	**19385,00**				**4152267,00**		
40.8	**216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,0006**	**1,8**	**129962,00**				**233931,60**		
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ										
41	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**13440**		**956,52**	**33,13**	**12855628,80**	**445267,20**	**880992,00**	**12649561,34**	**27545605,36**
		НР - 108%; СП - 8%				**857,84**	**13,63**	**11529369,60**	**183187,20**		**2040415,21**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	9381,12	1229,00		11529369,60				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	87,36							
41.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	81,984		5224,00		428284,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	81,984		2137,00		175199,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	5,376		3154,00		16955,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	5,376		1496,00		8042,50			
41.5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,000198	2,66112	18027,00				47972,01		
41.6	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	22,848	34153,00				780327,74		
41.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	134,4	392,00				52684,80		
42	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**215,04**		**60687,00**	--	**13050132,48**	--	**13050132,48**	--	**14094143,08**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1044010,60**	
43	**212-101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**333,32**		**21327,00**	--	**7108715,64**	--	**7108715,64**	--	**7677412,89**
		СП - 8%				--	--	--	--		**568697,25**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**61069518,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**12336124,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1811331,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**511058,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**28523437,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**13874957,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**4523668,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									**61 069 518,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**1,30%**					**793 903,73**
		Итого с временными	**Тенге**									**61 863 421,73**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%	**Тенге**				**0,72%**					**445 416,64**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									**0,00**
		Итого	**Тенге**									**62 308 838,37**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**2 %**					**1 246 176,77**
		Итого	**Тенге**									**63 555 015,14**
		Коэффициент к договорной цене	**Тенге**				**0,95**				**6 674 956,63**	**60 377 264,38**
		НДС	**Тенге**				**12 %**					**7 245 271,73**
		Итого по акту с НДС	**Тенге**									**67 622 536,11**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Ак тоган"

Удербаева А.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "ДИМАШ-СЕРВИС":

Эксперт технического надзора
ТОО "УКС":

гл. специалист
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и

Принял (Заказчик)
Руководитель КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и

Бисембаев Н.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сейтмаганбетов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Бердалы Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Кушмурзаев И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)