Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района",АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН, УЗЫНАГАШСКИЙ С.О., С.УЗЫНАГАШ, улица Абай, здание 47** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**230940001334**
Исполнитель	**ТОО "МФК kz",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, потребительский кооператив "Куншырак", дом № 29** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190940015631**

Договор (контракт) Договор №26 от 13.07.2025г

Номер документа	Дата составления
38	25.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мек			Работа	1	133 703 809,68	133 703 809,68	14 325 408,18
				Итого	1	x	133 703 809,68	14 325 408,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тулебаева Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / Әліпбаев М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Сентябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
230940001334	190940015631			№26	13.07.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл-Ел бесігі)	133 703 809,68	133 703 809,68	119 378 401,50				14 325 408,18	133 703 809,68
Аванс 30%		40 111 142,90						40 111 142,90
Всего за Сентябрь 2025г с вычетом аванса 30%		93 592 666,77	83 564 881,05				10 027 785,73	**93 592 666,77**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "МФК kz"
БИН 190940015631

Руководитель _____ Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Директор _____ Омаров Н.К.

Принял (Заказчик) :
Г.У "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель _____ Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Акбулак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/1 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	2 912,0	667,0	1 942 304
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	43,68	36,0	1 572
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	355,264	2 430,0	863 292
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	177,632	5 539,0	983 904
			Итого по суммарной смете				**3 791 072**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				189 554
			Непредвиденные работы и затраты 2%				75 821
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				4 294 560
			НДС 12%				515 347
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**4 809 908**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Технический надзор

ТОО "Taq construction"

БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Алипбай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/2 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1 785,0	667,0	1 190 595
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	26,775	36,0	964
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	217,77	2 430,0	529 181
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	108,885	5 539,0	603 114

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.2. Водопропускные сооружения				
			Демонтаж трубы 4,0х2,5м - 1шт				
5	16	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	240,0	286,0	68 640
6	17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	24,0	7 867,0	188 808
7	18	1216-0101-1515 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм.	Трубопроводы диаметром до 1400 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	8,0	21 313,0	170 504
8	19	414-104-0601 РСНБ РК 2024	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	20,0	1 389,0	27 780
9	20	412-102-0417 РСНБ РК 2024 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т	20,0	810,0	16 200
			Монтаж ж/б трубы 4,0х2,5м - 1шт				
10	21	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 2	м3	440,0	286,0	125 840
11	22	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	44,0	7 867,0	346 148
12	23	1130-0101-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	8,0	17 944,0	143 552
13	24	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство монолитного фундамента	м3 бетона в деле	16,0	29 816,0	477 056
14	25	212-101-2102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	16,32	25 118,0	409 926
15	26	1130-0403-0112 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых и двухочковых труб,отверстие 2,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	м3 звеньев	28,96	43 942,0	1 272 560
16	27	225-104-0534 РСНБ РК 2022	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)	шт.	8,0	709 044,0	5 672 352

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	28	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	320,0	8 062,0	2 579 840
18	29	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	120,0	10 532,0	1 263 840
19	30	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка стыков цементным раствором	м3	6,0	29 577,0	177 462
20	31	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,12	24 823,0	151 917
21	32	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	48,0	4 105,0	197 040
22	33	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,0	645,0	30 960
23	34	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	48,0	213,0	10 224
24	35	1130-0101-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство	м3 подушки	20,0	9 914,0	198 280
25	36	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22,0	2 430,0	53 460
26	37	1130-0403-0303 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных	7,92	31 507,0	249 535
27	38	1130-0403-0306 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных	7,92	34 725,0	275 022
28	39	225-104-0612 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	шт.	2,0	773 790,0	1 547 580
29	40	1130-0404-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стенок труб и оголовков,одноочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	14,88	37 428,0	556 929

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	41	225-109-0109 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт.	4,0	313 296,0	1 253 184
31	42	225-109-0110 РСНБ РК 2022	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4,0	134 459,0	537 836
32	43	1106-0101-0106 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	8,8	8 378,0	73 726
33	44	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,976	24 823,0	222 811
34	45	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	148,0	8 062,0	1 193 176
35	46	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	8,0	10 532,0	84 256
36	47	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка стыков между порталом,открылками и звеньями цементным раствором	м2	1,6	29 577,0	47 323
37	48	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	24 823,0	40 511
38	49	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	188,0	4 105,0	771 740
39	50	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	188,0	645,0	121 260
40	51	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	188,0	213,0	40 044
41	52	1101-0301-0502 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные.Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	240,0	246,0	59 040
42	53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	440,0	3 181,0	1 441 000

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	54	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	554,4	5 539,0	3 070 822
44	55	1101-0704-0805 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	58,0	7 681,0	445 498
45	56	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,916	24 823,0	146 853
46	57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,16	273 697,0	43 792
47	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	306 842,0	49 095
48	59	1101-0704-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство каменной наброски или призмы	м3	68,0	20 146,0	1 369 928
49	60	1101-0704-0805 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство укрепления монолитным бетоном,при толщине до 10 см	м2	144,0	7 681,0	1 106 064
50	61	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,688	24 823,0	364 600
51	62	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,28	273 697,0	76 635
52	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28	306 842,0	85 916
			Монтажные работы (водопропускных ж/б труб диаметром 0,5м)				
53	64	1101-0201-0126 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,5	286,0	715
54	65	1101-0102-0302 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,25	7 867,0	1 967

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	66	1130-0406-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	2,0	19 777,0	39 554
56	67	1130-0401-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Звенья одноочковых труб,отверстие труб 0,5 м.Укладка.Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,9	132 141,0	251 068
57	68	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	10,0	29 052,0	290 520
58	69	1127-0201-0602 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5,0	5 245,0	26 225
59	70	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	5,0	1 958,0	9 790
60	71	1106-0301-0101 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитный бетон колодца под люк и решетку Бетон В15.Устройство	м3	0,5	10 254,0	5 127
61	72	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,51	26 425,0	13 477
62	73	1130-0504-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,3	8 062,0	179 783
63	74	1130-0504-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	2,3	10 532,0	24 224
64	75	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Омоноличивание оголовков бетоном В15.Устройство	м3 бетона в деле	0,5	29 816,0	14 908
65	76	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	0,51	26 425,0	13 477
66	77	1101-0102-0902 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0	4 105,0	4 105
67	78	1101-0701-0601 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,0	645,0	645

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	79	1101-0701-1401 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,0	213,0	213
69	80	1130-0102-0102 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Оголовки монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	3,8	29 816,0	113 301
70	81	212-101-0626 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300,W10	м3	3,876	26 425,0	102 423
71	82	1130-0102-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,08	273 697,0	21 896
72	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08	306 842,0	24 547
			Итого по суммарной смете				**32 318 384**
			Сметная прибыль 5%				1 615 919
			Непредвиденные работы и затраты 2%				646 368
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				36 610 556
			НДС 12%				4 393 267
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**41 003 823**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 19094001563

Руководитель:_____ Талгбаева Б.А.

Технический надзор

ТОО "Taq construction"

БИН: 181240001636

Эксперт:_____ Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"

БИН 230940001334

Руководитель:_____ Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Момышулы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/3 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	1 400,0	667,0	933 800
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	21,0	36,0	756
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	170,8	2 430,0	415 044
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	85,4	5 539,0	473 031
			Итого по суммарной смете				**1 822 631**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				91 132
			Непредвиденные работы и затраты 2%				36 453
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				2 064 693
			НДС 12%				247 763
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**2 312 456**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт: _____ Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель: _____ Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Бесторсык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/4 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	3 080,0	667,0	2 054 360
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	46,2	36,0	1 663
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	375,76	2 430,0	913 097
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	187,88	5 539,0	1 040 667
			Итого по суммарной смете				**4 009 787**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				200 489
			Непредвиденные работы и затраты 2%				80 196
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				4 542 323
			НДС 12%				545 079
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**5 087 402**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель: _____ Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт: _____ Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель: _____ Әліпбаев М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района" Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 47 БИН 230940001334 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ08070103KSN0903000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: +77027506528**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Акбулак,Алипбай, Б.Момышулы, Бесторсык, Бирлик,Макатай, Мектеп, Садабай с. Шиен Жамбылского района Алматинской области (Ауыл- Ел бесігі)**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Бирлик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 13.07.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1/5 за Сентябрь 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.1. Участок на гравийных участках				
			Исправление профиля				
1	1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	2 800,0	667,0	1 867 600
2	2	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	42,0	36,0	1 512
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	341,6	2 430,0	830 088
4	4	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	170,8	5 539,0	946 061
			Итого по суммарной смете				**3 645 261**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				182 263
			Непредвиденные работы и затраты 2%				72 905
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на III квартал 2025 г., доля - 100 %, к -1,0587				4 129 384
			НДС 12%				495 526
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**4 624 911**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Технический надзор
ТОО "Taq construction"
БИН: 181240016536

Эксперт:_____Джолдасов Д.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района"
БИН 230940001334

Руководитель:_____Әліпбаев М.С.