Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 05 2025 года

Заказчик: является РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республика Казахстан, БИН 130940015918, 010014, город Астана, район «Есиль», улица Е522, здание 15 тел. 8 7172 700-691в лице директора Кызылординского филиала_Алпысбай Серик Игілікұлы.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от «12» 05 2025г
ТОО"TANSU Construction", БИН 021040005165, РК, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина, строение 2В, 100100 в лице директора Самаевой Асель Айдаровной 8 727 250 22 11

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ по объекту «Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск Корректировка», от «12» 05 2025г. ТОО «Астана Ин-Групп», в лице директора Сквирский И.А. KZ01VJE00065751; KZ71VJE00065752; KZ44VJE00065753 , ИИН (БИН): 130440016948; юр. адрес: город Астана, район Сарыарка, ул Желтоксан здание 45 офис 203, +7 707 1869036; Эксперта Ибраев Ж.Е. KZ78VJE00060194, KZ84VJE00049125, KZ57VJE00049126 от 06.09.2019г действующего на основании договора №75/21-ДСП от 14.12.2021

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «12» 05 2025
ТОО Проектная компания «Sky Saulet» лицензия 01-ГСЛ № 011509 от 26.02.2019 г, 1-я категория , г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абылай хана, дом 60, офис 516, тел.+7 777 555 7912 в лице директора Ақбай Айдын Серікұлы,, главный инженер проекта ТОО «Sky Saulet» – Жоламанов Дархан Амандыкович _+7 708 333 83 34_ , в соответствии с приказом от 17.01.2022 года №1/22

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: _«Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный

режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск Корректировка» - повышенный уровень ответственности; Кызылординская область, г.Аральск, Аэропорт

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____2025 года, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок: №2111181120282829 от 18.11.2021, филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Кызылординской области, кадастровый номер – 10-147-005-759.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ №162 (ДСП) от 10.04.2023г, выданного Коммунальным государственным учреждением «Управление по контролю Кызылординской области».

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО Проектная компания «Sky Saulet», лицензия 01-ГСЛ № 011509 от 26.02.2019 г, 1-категория, рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан приказом №05-03-8-384 от 30.12.2020г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «04» 03 2022 года;
окончание работ «12» 05 2025 года;
при продолжительности строительства месяц: 38
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 38;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка по гос. акту	га	1,7732	1,7732	1,7732	1,7732

Площадь застройки	м2	63,6	63,6	63,6	63,6
Площадь покрытия	м2	542,6	542,6	471,51	471,51
Площадь естественного покрова	м2	375,7	375,7	375,7	375,7
Жилой дом					
Показатели					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Оборудование Моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S и оборудованием ADS-B (МВРЛ «Аврора-2») установлено на территории существующего объекта ОРЛ-А на участке, расположенном в пределах ограждения аэропорта. Предусмотрена установка МВРЛ «Аврора-2» режимов «A/C/S» с функциями расширенного наблюдения в режиме S в составе: аппаратный контейнер; антенный модуль; антенна МВРЛ; терминал дистанционного управления; контрольный ответчик (КО).
Аппаратура размещена в аппаратном контейнере и антенном модуле. Антенный модуль выполнен на базе стандартного 8-футового контейнера, аппаратный контейнер выполнен на базе 20-футового контейнера. Антенный модуль и аппаратный контейнеры соединены между собой ВЧ- и НЧ-кабелями. Антенна и антенный модуль МВРЛ устанавливаются на металлической решетчатой башне на отметке 21,700 м.
Антенная система представляет собой фазированную решетку, состоящую из каркаса антенны, элементов ВЧ-тракта и излучателей.
Дистанционный терминал (ДТ) представляет собой системным блок с монитором и периферийными средствами, размещенный на рабочем месте сменного инженера в здании УП.
Место установки РЛК выбрано таким образом, чтобы металлическая башня с антенной системой по высоте отвечала требованиям НГЗА РК по ограничению высоты препятствий и санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы радиоэлектронных средств в части обеспечения предельно допустимых уровней напряженности электромагнитного поля для населения на границе санитарно-защитной зоны.
Для размещения оборудования МВРЛ предназначен аппаратный контейнер, в котором предусмотрено оборудование для поддержания микроклимата внутри помещения, охранно-пожарная сигнализации, система автоматического газового пожаротушения. Для обеспечения необходимых условий эксплуатации аппаратуры в МВРЛ «Аврора-2» имеется система жизнеобеспечения. Предназначенная для:
- поддержания рабочих режимов температуры в контейнере и АМ;
- светомаркировки объекта на местности;
- контроля состояния аппаратуры пожарно-охранной сигнализации;
- обеспечения освещенности рабочих мест с учетом возможных пропаданий напряжения на фидерах электропитания.
Металлическая башня с антенной системой устанавливается на участке «Территория объекта УП Аральск» находится, на удалении в 95,0 метров от Комплекс ДМВРЛ и на удаление в 75, 0 метров от существующей МВРЛ-СВК.
Контейнер с аппаратурой устанавливается у основания башни, на удалении 1,5м.
Аппаратный контейнер и антенный модуль, входящие в состав изделия, поставляются в полной заводской комплектации и устанавливаются в соответствии с инструкциями по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу.
Металлическая башня и контейнер с аппаратурой устанавливается на бетонные фундаменты.
Кабели, идущие от антенного модуля к контейнеру с аппаратурой, прокладываются в специальном желобе.

РЕШИЛ: «Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск Корректировка» принять в эксплуатацию.

Наименование объекта

Заказчик:
Директор Кызылординского филиала
РГП «Казаэронавигация» Алпысбай С.И.

Подпись руководителя

Начальник службы ЭРТОС Ажмолдаев Ф.А.

Ведущий инженер УП «Аральск» СЭРТОС Маханов Ж.Т.

Инженер ЭНС, С и МТС АХО Алтынбаев Р.И.

Инженер по безопасности и охране труда Алдан А.П.

Технический надзор:
ТОО «Астана Ин-Групп»
Директор Сквирский И.А.

Подпись руководителя

Аттестованный эксперт
в части технологического оборудования
№KZ78VJE00060194 Ибраев Ж. Е.

Подпись эксперта

Аттестованный эксперт
в части несущих и ограждающих конструкции
№KZ84VJE00049125 Ибраев Ж. Е.

Подпись эксперта

Аттестованный эксперт
в части инженерных сетей
№KZ57VJE00049126 Ибраев Ж.Е.

Подпись эксперта

Авторский надзор:
ТОО Проектная компания «Sky Saulet»
Директор Акбай А.С.

Подпись руководителя

Разработчик проекта
ТОО Проектная компания «Sky Saulet» Акбай А.С.

Подпись разработчика

ГИП Жоламанов Д.А.

Подпись главного инженера проекта

Эксперт Акбай А.С.

подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО"TANSU Construction" директор Самаева А. А.

Подпись руководителя

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск Корректировка»				63,6						

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитные	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Входит в состав оборудования	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150, 120 кВт, с АВР, двигатель Perkins.Удаленный мониторинг. Специализированный погодозащитный контейнер 5200x2400x2600мм				

Заказчик в лице директора Кызылординского филиала РГП «Казаэронавигация» Алтыбай С.И
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор директора Акбай А.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 0,4 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	8
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцентными лампами	шт	8
10	Кабели:		
	1) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией в оболочке из ПВХ сечением 3х1,5-0,66кВ	км	0,01

	2) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией в оболочке из ПВХ сечением 3х2,5-0,66кВ	км	0,22
	43 Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией в оболочке из ПВХ сечением 5х4-0,66кВ	км	0,03
	5) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией в оболочке из ПВХ сечением 5х10-0,66кВ	км	0,3
	6) Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией в оболочке из ПВХ сечением 5х70-0,66кВ	км	0,015
	7)Кабель силовой 5х95	км	0,03
	8) Кабель контрольный с медными жилами, сечением 19х2,5	км	0,03
	Труба полиэтиленовая диаметром 90	км	0,391
11	Муфты соединительные...	шт	1
12	Муфты концевые	шт	10
13	Контуры заземления	шт	4
14	Устройства грозозащиты	шт	4
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м ^{2}	
	2) булыжные	м ^{2}	
	3) тротуары	м ^{2}	

Заказчик в лице директора Кызылординского филиала РГП «Казаэронавигация» Алпысбай С.И
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор в лице директора Акбай А.С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	

	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) Кабель телефонный ТППэпЗ 30х2х0,5	км	0,14
	2) Кабель SF/UTP 4х2х0,52	км	2,745
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	3
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбестоцементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Заказчик в лице директора Кызылординского филиала РГП «Казаэронавигация» Алыбаев С.И
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор____в лице директора Акбай А.С._____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«12» Мая 2025г.

Технический надзор ТОО «Астана Ин-Групп», в лице директора Сквирский И.А.; юр.адрес:, город Астана, район Сарыарка, ул Желтоксан здание 45 офис 203

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: эксперта Сквирский И.А. KZ01VJE00065751; KZ71VJE00065752; KZ44VJE00065753 от 24.05.2021;

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

эксперта Ибраев Ж.Е. KZ57VJE00049126, KZ84VJE00049125 от 06.09.2019 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №75/21-ДСП от 14.12.2021

№ договора и дата

По объекту:«Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск. Корректировка»»РК, Кызылординская область, г. Аральск, Аэропорт

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, БИН 130940015918, 87172700-691, Республика Казахстан, 010014, город Астана, район «Есиль», улица Е522, здание 15

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «TANSU Construction», ГСЛ№21000165 от 08.01.2021 г. БИН 021040005165,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Самаевой Асель Айдаровны, действующего на основании Устава

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями Нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2022 г.

месяц, год

окончание работ: май 2025 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев: 38

по норме или по проекту организации строительства, месяцев:7;

фактически, месяц: 38;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **1 523 058 535** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **50 703 177,3** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 394 607 406** тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего **1 339 562 176** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **102 740 005,36** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 499 331 433,59** тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО Проектная компания «Sky Saulet», № 78/19-ДСП
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан приказом №05-03-8-384 от 30 декабря 2020 г. и №05-03-8-236 от 18.11.2022 г., и заключения РГП «Госэкспертиза»: № 01-38/20 ДСП от 11 ноября 2020 г. и № 01-41/22 ДСП от 30 ноября 2022 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 4% и фактически применено 4% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация
ТОО «Астана Ин-Групп» «___» _____20___ г.
Директор Сквирский И.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати

эксперт (-ы) по техническому надзору
в части технологического оборудования «___» _____20___ г.
№ KZ78VJE00060194 от 09.12.2020г. Ибраев Ж.Е .
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати

в части инженерных сетей «___» _____20___ г.
№KZ57VJE00049126 от 06.09.2019 г. Ибраев Ж.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати

в части несущих и
ограждающих конструкций «___» _____20___ г.
№KZ84VJE00049125 от 06.09.2019 г. Ибраев Ж.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«12» 05 2025 г.

Авторский надзор

ТОО Проектная компания «Sky Saulet», лицензия 01-ГСЛ № 011509 от 26.02.2018 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: Жоламанов Д.А., Акбай А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа № 1/22 от 17.01.2022 г

№ договора и дата

по объекту: «Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Аральск». Корректировка., (новое), первый – повышенный уровень ответственности.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан

Директор Кызылординского филиала РГП «Казаэронавигация» Алпысбай С.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «TANSU Construction», ГСЛ№21000165 от 08.01.2021г. БИН 021040005165

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: директора Самаевой Асель Айдаровны, действующего на основании Устава

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями Нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «____» март 202 2 г.
месяц, год
окончание работ «____» май 202 5 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц; 38
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);
фактически, месяц: 38.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО Проектная компания «Sky Saulet», лицензия 01-ГСЛ № 011509 от 26.02.2018 г., БИН 030240015793, тел. 8 (701) 5557912, №78/19К-ДСП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» 05-03-8-236 от 18.11.2022 г., и РГП «Госэкспертиза» заключения: № 01-35/22 ДСП от 14 ноября 2022 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
ТОО Проектная компания «Sky Saulet», Директор Акбай А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору:
Акбай А.С., приказ № 1/22 от 17.01.2022 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Жоламанов Д.А., приказ № 1/22 от 17.01.2022 г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.