Заказчик : Костанайский областной филиал АО НК " КазАвтоЖол"
Подрядчик : ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автодорог республиканского значения
А/д Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 181-191 (ресайклинг)

Договор № 02 от 26.04. 2016 г.

Акт выполненных работ № 07 за октябрь месяц 2016 года (от 13.10.2016 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Договорная стоимость		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				Ед.	Всего (тенге)	Объем	Сумма (тенге)	Объем	Сумма (тенге)
	I. По дорожным одеждам:								
	1. Ямочный ремонт								
1	Фрезерование а/б покрытия самоходными фрезами Н-10 см	м2	**1 300**	977,227	**1 270 395**	1 300	**1 270 395**		
2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	**700**	2 941,954	**2 059 368**	700	**2 059 368**		
3	Ремонт щебеночного основания Н-10 см	м2	**600**	1 162,997	**697 798**	600	**697 798**		
4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	**600**	2 941,957	**1 765 174**	600	**1 765 174**		
	2. Ресайклирование дорожной одежды								
1	Рыхление существующей дорожной одежды ресайклером Н-20 см	м2	**39 900**	507,679	**20 256 392**	39 900	**20 256 392**		
2	Устройство дорожной одежды, с использованием материалов существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте Н-15 см	м2	**39 900**	1 339,147	**53 431 965**	39 900	**53 431 965**		
3	Розлив вяжущих материалов	тн	**20,61**	119 681,902	**2 466 644**	20,610000	**2 466 644**		
4	Устройство выравнивающего слоя из горячей м/з а/б смеси, Н=5 см	тн	**9 960**	14 039,9533	**139 837 935**	9 960	**139 837 935**		
	3. Разметка проезжей части								
1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	**19,6**	50 935,9715	**998 345,04**	19,6	**998 345,04**		

	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	[illegible]	**11,18**	19 954,919	**223 096**	11,18	**223 096,00**		
3	Устройство дорожной разметки краской со светоотражающим бисером (пешеходный переход, островки)	км	**0,48**	30 164,583	**14 479**	0,48	**14 479,00**		
	I. По земляному полотну и водоотводу:								
	1. Укрепление обочин								
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы	м3	**635,66**	110,449	**70 208**	635,660	**70 208**	317,83	**35 104**
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	тн	**1112,41**	336,8552	**374 721**	1 112,410	**374 721**	556,205	**187 360**
3	Разравнивание грунта перед уплотнением, в 4 прохода	м3	**635,66**	75,237	**47 825**	635,660	**47 825**	317,83	**23 912**
4	Укрепление обочин щебнем, расход материала на 1 м2, ширина – 2 м., Н-5 см - щебень фр. 20-40 (0,124 м3*50 %) - песок (0,124 м3*50 %)	м2	**32 000**	648,9267	**20 765 654**	32 000,00	**20 765 654**	18 000	**11 680 680**
	ИТОГО				**244 279 999,04**		**244 279 999,04**		**11 927 056,00**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "Казавтожол"

Директор:

_____ **А.Горват**

Зам. директора:

_____ **Н.Молдатаев**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **В.Мирошниченко**

Зонный инженер: **А.Сагимбаев**

Начальник отдела ПЭРи М: **Е.Искаков**

Генеральный подрядчик:

ТОО"Костанай жолдары"

Генеральный директор:

_____ **С. Карабеков**

Руководитель проекта:

_____ **Г.Убей-Волк**

Составил: **Т.Коровина**

Представитель
РГУ "Костанайжоллаборатория"