Форма 4

Заказчик: ТОО "Диал-Строй"

Подрядчик: ТОО "Диал-Строй"

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса, с подземным паркингом, со встроенным дошкольным учреждением"

АКТ
выполненных работ за июль 2019 год

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Котлован										
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		1427	235,05	225,33	335421	321550	121	79962	448614
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	13750	97309		33231	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора		81	915,36	342,22	74145	27719	62	39461	122694
		НР - 72%; СП - 8%				572,39	104,24	46364	8443		9088	
3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		27	3353,03	--	90532	--	--	65183	168172
		НР - 72%; СП - 8%				3353,03	--	90532	--		12457	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		27	235,05	225,33	6346	6084	2	1513	8488
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	260	1841		629	
5	СТ Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т		2456	47,00	--	115432	--		--	124667
		СП - 8%				--	--	--	--		9235	
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		1535	18,47	15,46	28350	23729	87	10627	42096
		НР - 72%; СП - 8%				2,95	6,66	4534	10226		3118	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		702	235,05	225,33	165007	158184	59	39337	220692
		НР - 72%; СП - 8%				9,64	68,19	6764	47870		16348	
8	СТ Тарифы на перевозки	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	т		1123,2	47,00	--	52790	--		--	57014
		СП - 8%				--	--	--	--		4223	
9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		526	31,81	31,81	16734	16734	--	4849	23310
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,80	--	6735		1727	

10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	526	18,32	18,32	9638	9638	–	2793	13426
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,37	–	3879		995	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	526	179,18	81,01	94248	42610	–	52589	158584
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	51638	21402		11747	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	176	916,86	–	161367	–	–	116184	299756
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	161367	–		22204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1150012	606248	331	412498	1687513
							375209	197705	–	125002	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1150012				
		Материалы	Тенге				332				
		Всего заработная плата	Тенге					572915			
		Транспортные расходы	Тенге				168222				
		Накладные расходы	Тенге				412499				
		Сметная прибыль	Тенге				125001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1687511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					572915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1687511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445
		Сметная заработная плата	Тенге					572915			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44	18758,69	1130,61	825382	49747	711127	69954	966964
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	64508	12365		71627	
14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	225	23196,40	1815,13	5219191	408404	4006997	818795	6521025
		НР - 91%; СП - 8%			3572,40	426,60	803790	95985		483039	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,067	224070,00	–	15013	–	15013	–	16214
		СП - 8%			–	–	–	–		1201	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,022	224070,00	–	453070	–	453070	–	489315
		СП - 8%			–	–	–	–		36246	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	650	915,80	19,97	595270	12978	372009	197437	856123
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	210283	2015		63417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7107925	471129	5558216	1086186	8849641
							1078581	110365	–	655530	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7107925				
		Материалы	Тенге				5090132				
		Всего заработная плата	Тенге					1188946			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				468082				
		Накладные расходы	Тенге				1086187				
		Сметная прибыль	Тенге				655529				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8849641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1188946			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8849641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1188946			

РАЗДЕЛ 3.Каркас

		(л.7,9)									
18	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	13,6	39246,95 14019,20	6322,67 1579,40	533758 190661	85988 21480	257109	193048 58145	784951
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм *СП - 8%*	т	0,126	224070,00 --	-- --	28233 --	-- --	28233	-- 2259	30491
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,3276	224070,00 --	-- --	73405 --	-- --	73405	-- 5872	79278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				635397 190661	85988 21480	358747 --	193048 66276	894720
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635397				
	Материалы		Тенге				257109				
	Всего заработная плата		Тенге					212141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101638				
		Накладные расходы	Тенге				193048				
		Сметная прибыль	Тенге				66276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				894720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					212141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				894720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					212141			

РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки

21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	57	32557,28 12118,52	2594,51 661,69	1855765 690756	147887 37716	1017122	662909 201494	2720168
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,3856	224070,00 --	-- --	86401 --	-- --	86401	-- 6912	93314
23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 105%; СП - 8%*	м трубопровода	0,6	15719,58 1410,50	86,61 35,34	9432 846	52 21	8534	911 827	11170
24	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	шт.	0,6	256,00 --	-- --	154 --	-- --	154	-- 12	166
25	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 *НР - 84%; СП - 8%*	м3 заделки	0,5	139196,52 88353,02	1267,83 666,50	69598 44177	634 333	24787	37388 8559	115545
		Перегородки кирпичные (л.16)									
26	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	24947,45 4946,40	2042,42 483,22	9979 1979	817 193	7183	1976 956	12912
27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,3988	1062,41 495,84	11,74 6,20	2549 1189	28 15	1332	1120 293	3962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2033878	149418	1145513	704304	2957237

							738946	38279	–	219053	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2033724				
		Материалы	Тенге				1058958				
		Всего заработная плата	Тенге					777225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86401				
		Накладные расходы	Тенге				704305				
		Сметная прибыль	Тенге				219042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2957071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					777225			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				154				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				154				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				166				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2957237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					777225			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
28	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	100	36598,61	1890,45	3659861	189045	2404478	1014901	5048742
		НР - 91%; СП - 8%			10663,38	489,38	1066338	48938		373981	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,294	224070,00	–	65877	–	65877	–	71147
		СП - 8%			–	–	–	–		5270	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0471	507095,34	1406,34	23884	66	19925	3571	29651
		НР - 91%; СП - 8%			82650,00	657,60	3893	31		2196	
31	СТ12041-132	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	т	0,0471	96078,00	–	4525	–	4525	–	4887
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
32	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м3 заделки	0,1	102668,08	716,04	10267	72	3747	5448	16972
		НР - 84%; СП - 8%			64482,04	372,00	6448	37		1257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3764413	189183	2498552	1023920	5171399
							1076679	49006	–	383066	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3764413				
		Материалы	Тенге				2428150				
		Всего заработная плата	Тенге					1125685			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				70402				
		Накладные расходы	Тенге				1023919				
		Сметная прибыль	Тенге				383067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5171399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5171399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					1125685			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Монолитный приямок									
33	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,68	43286,62	5843,58	72722	9817	31409	32180	113294
		НР - 91%; СП - 8%			18747,49	2301,63	31496	3867		8392	

34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%.	т	0,06112	706595,34 282150,00	1406,34 657,60	43187 17245	86 40	25856	15730 4713	63630
35	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей СП - 8%	т	0,06112	96078,00 –	– –	5872 –	– –	5872	– 470	6342
36	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,1264	563474,34 58120,20	9573,00 3859,50	71223 7346	1210 488	62667	7286 6281	84790
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	11,92	915,80 323,51	19,97 3,10	10916 3856	238 37	6822	3621 1163	15700
		Монолитная лестница									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,66	18758,69 1466,10	1130,61 281,02	12381 968	746 185	10667	1049 1074	14504
39	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,14	32557,28 12118,52	2594,51 661,69	167344 62289	13336 3401	91719	59778 18170	245292
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СП - 8%	т	0,09328	224070,00 –	– –	20901 –	– –	20901	– 1672	22573
41	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,00384	282978,79 47167,50	2225,71 823,21	1087 181	9 3	897	168 100	1355
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	10	915,80 323,51	19,97 3,10	9158 3235	200 31	5723	3037 976	13171
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,36124	109746,03 83778,20	22464,07 6741,16	39645 30264	8115 2435	1266	22562 4977	67184
44	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,048	86909,28 21390,00	1408,02 657,60	4172 1027	68 32	3077	952 410	5534
45	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,048	8694,57 2534,24	44,54 21,26	417 122	2 1	293	110 42	570
46	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8,4	1749,71 553,01	58,11 20,37	14698 4645	488 171	9565	4431 1530	20659
47	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00384	526783,00 –	– –	2023 –	– –	2023	– 162	2185
		Перекрытие на отм. -0,95									
48	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	3,36	36598,61 10663,38	1890,45 489,38	122971 35829	6352 1644	80790	34101 12566	169638
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									

49	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *ЗП - 91%; СП - 8%*	м3	1,05	46245,07 17199,00	2918,42 660,96	48557 18059	3064 694	27434	17065 5250	70872
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм *СП - 8%*	т	0,00264	224070,00 --	-- --	592 --	-- --	592	-- 47	639
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				647866 216562	43730 13030	387573 --	202070 67995	917932
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				608221				
		Материалы	Тенге				356919				
		Всего заработная плата	Тенге					196893			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29388				
		Накладные расходы	Тенге				179508				
		Сметная прибыль	Тенге				63018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				850748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					196893			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39645				
		Материалы	Тенге				1266				
		Всего заработная плата	Тенге					32699			
		Накладные расходы	Тенге				22562				
		Сметная прибыль	Тенге				4977				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					32699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				917931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					229592			
	Итого СМР		**Тенге**			**15 299 692**					
	Итого стоимость инженерного оборудования		**Тенге**			**9 191 600**					
	Временные здания и сооружения 2,32%		**Тенге**			**141 708**					
	Итого в текущих ценах		**Тенге**			**16 213 470**					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**324 269**					
	Итого сметная стоимость		**Тенге**			**16 537 739**					
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		**Тенге**			**1 984 529**					
	Всего с НДС		**Тенге**			**18 522 268**					

Заказчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**

Подрядчик:
ТОО "Диал-Строй"

Генеральный директор _____ **Маматраимов Г.И.**