Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №8 от 21.08. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/04	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	890 970 913,30									890 970 913,30
В том числе:в текущем месяце август	136 120 386,63	121 536 059,49							14 584 327,14	136 120 386,63
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	254 354 710,35									51 839 607,54
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	44 548 545,66									6 806 019,33
Итого к оплате:	**907 369 048,31**									77 474 759,76

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»
А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»
Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21**	**130941001021**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7**	**040840003426**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
42	**21.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	136 120 386,63	136 120 386,63	14 584 327,14
				Итого	1	x	136 120 386,63	14 584 327,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №7 за август месяц 2024 года (от 21.08.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06	32 900	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33	450	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	39,1650000	9 367 857,36	62	14 842 905,37	39,1650000	9 367 857,36	21,6106269	5 169 035,37
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84	12,2000000	2 918 112,32	16	3 934 667,84	12,2000000	2 918 112,32		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89	80 350,00	389 587 099,49	121 550	589 350 490,89	80 350,00	389 587 099,49	24 000,00	116 367 024,12
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		795 509 744,02		1 121 820 600,00		795 509 744,02		121 536 059,49
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		95 461 169,28		134 618 472,00		95 461 169,28		14 584 327,14
	Всего	тг			1 256 439 072,00		890 970 913,30		1 256 439 072,00		890 970 913,30		136 120 386,63

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор _____ **А. Горват**

Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"

_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор

Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 7 от 21.08.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	7,00	3,00	10,00	5,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН/ИИН 040840003426, БИК TSESKZKA, ИИК KZ54998GTB0001712354

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №1 от 03.07. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/01	22.04.2024г 02.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	169 514 396,82									169 514 396,82
В том числе:в текущем месяце июль	169 514 396,82	151 352 140,02							18 162 256,80	169 514 396,82
Выплата аванса	0,00									0,00
Удержание аванса	0,00									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	8 475 719,84									8 475 719,84
Итого к оплате:	**161 038 676,98**									**161 038 676,98**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2024 года (от 03.07.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	38 270	151 352 140,02	95 250	376 699 538,46	38 270	151 352 140,02	38 270	151 352 140,02
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80			32 900	17 289 432,80				
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13			450	5 290 172,13				
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37			62	14 842 905,37				
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84			16	3 934 667,84				
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89			121 550	589 350 490,89				
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			30	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		151 352 140,02		1 121 820 600,00		151 352 140,02		151 352 140,02
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		18 162 256,80		134 618 472,00		18 162 256,80		18 162 256,80
	Всего	тг			1 256 439 072,00		169 514 396,82		1 256 439 072,00		169 514 396,82		169 514 396,82

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **А. Молдатаев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:
_____ **В. Иноземцев**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 1 от 03.07.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0			0,0	15,0
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

_____ **А. Гервальд**

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» Эскроу-счет: KZ088562203138993362, БИК KCJBKZKX, БИН/ИИН 040840003426

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №3 от 17.07. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/01	22.04.2024г 02.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	302 840 326,90									302 840 326,90
В том числе:в текущем месяце июль	133 325 930,08	119 041 009,00							14 284 921,08	133 325 930,08
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	0,00									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	39 997 779,02									39 997 779,02
Удержание гарантийных обязательств 5%	15 142 016,34									6 666 296,50
Итого к оплате:	**563 001 922,56**									**86 661 854,56**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»
А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»
Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №2 за июль месяц 2024 года (от 17.07.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	68 370	270 393 149,02	95 250	376 699 538,46	68 370	270 393 149,02	30 100	119 041 009,00
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80			32 900	17 289 432,80				
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13			450	5 290 172,13				
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37			62	14 842 905,37				
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84			16	3 934 667,84				
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89			121 550	589 350 490,89				
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			30	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		270 393 149,02		1 121 820 600,00		270 393 149,02		119 041 009,00
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		32 447 177,88		134 618 472,00		32 447 177,88		14 284 921,08
	Всего	тг			1 256 439 072,00		302 840 326,90		1 256 439 072,00		302 840 326,90		133 325 930,08

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват
Зам.директора
Сагимбаев А.Б.
Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
А. Молдатаев
Главный специалист ОККиПР
Абдулхамитов Р.Р
Начальник ОПЭР и З **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:
В. Иноземцев

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 2 от 17.07.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0			0,0	15,0
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор **А. Горват**

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор: **Г.Убей-Волк**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №3 за июль месяц 2024 года (от 22.07.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	м²	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	26 880	106 306 389,44
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	м²	32 900	525,5146747	17 289 432,80			32 900	17 289 432,80				
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	м²	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	м³	450	11 755,938073	5 290 172,13			450	5 290 172,13				
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37			62	14 842 905,37				
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84			16	3 934 667,84				
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	м²	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89			121 550	589 350 490,89				
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	м³	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	м³	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	м³	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	м²	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	м³	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			30	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		376 699 538,46		1 121 820 600,00		376 699 538,46		106 306 389,44
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		45 203 944,61		134 618 472,00		45 203 944,61		12 756 766,73
	Всего	тг			1 256 439 072,00		421 903 483,07		1 256 439 072,00		421 903 483,07		119 063 156,17

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор _____ **А. Торват**
Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**
Начальник отдела контроля качества приемки работ: _____ **А. Молдатаев**
Главный специалист ОККиПР _____ **Абдулхамитов Р.Р**
Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт" _____

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор _____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №4 от 22.07. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/02	22.04.2024г 19.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	421 903 483,07									421 903 483,07
В том числе:в текущем месяце июль	119 063 156,17	106 306 389,44							12 756 766,73	119 063 156,17
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	75 716 725,87									35 718 946,85
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	21 095 174,15									5 953 157,81
Итого к оплате:	**640 392 974,07**									**77 391 051,51**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 3 от 22.07.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0			0,0	15,0
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

А.Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:

Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №5 от 12.08. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/03	22.04.2024г 29.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	577 616 675,46									577 616 675,46
В том числе:в текущем месяце август	155 713 192,39	139 029 636,06							16 683 556,33	155 713 192,39
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	135 017 988,39									59 301 262,52
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	28 880 833,77									7 785 659,62
Итого к оплате:	**729 019 244,32**									**88 626 270,25**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №4 за август месяц 2024 года (от 12.08.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06	32 900	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06	24 400	12 822 558,06
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13			450	5 290 172,13				
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	12,9623731	3 100 463,74	62	14 842 905,37	12,9623731	3 100 463,74	12,9623731	3 100 463,74
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84			16	3 934 667,84				
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89	25 390,00	123 106 614,26	121 550	589 350 490,89	25 390,00	123 106 614,26	25 390,00	123 106 614,26
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		515 729 174,52		1 121 820 600,00		515 729 174,52		139 029 636,06
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		61 887 500,94		134 618 472,00		61 887 500,94		16 683 556,33
	Всего	тг			1 256 439 072,00		577 616 675,46		1 256 439 072,00		577 616 675,46		155 713 192,39

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор _____ А. Горват
Зам.директора _____ Сагимбаев А.Б.
Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ В. Иноземцев
Главный специалист ОККиПР _____ Абдулхамитов Р.Р
Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт" _____ Жансейтов Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор _____ Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 4 от 12.08.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0		3,13	3,13	11,87
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

_____ **А. Горват**

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №7 от 19.08. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/03	22.04.2024г 29.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	754 850 526,67									754 850 526,67
В том числе:в текущем месяце август	128 058 830,07	114 338 241,13							13 720 588,94	128 058 830,07
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	202 515 102,81									48 769 472,96
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	37 742 526,33									6 402 941,50
Итого к оплате:	**829 894 288,55**									**72 886 415,61**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
41	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский райо			Работа	1	128 058 830,07	128 058 830,07	13 720 588,94
				Итого	1	x	128 058 830,07	13 720 588,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №6 за август месяц 2024 года (от 19.08.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06	32 900	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33	450	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	17,5543731	4 198 821,99	62	14 842 905,37	17,5543731	4 198 821,99	3,920000	937 622,90
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84	12,2000000	2 918 112,32	16	3 934 667,84	12,2000000	2 918 112,32	8,6800000	2 076 165,16
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89	56 350,00	273 220 075,37	121 550	589 350 490,89	56 350,00	273 220 075,37	22 960,00	111 324 453,07
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		673 973 684,53		1 121 820 600,00		673 973 684,53		114 338 241,13
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		80 876 842,14		134 618 472,00		80 876 842,14		13 720 588,94
	Всего	тг			1 256 439 072,00		754 850 526,67		1 256 439 072,00		754 850 526,67		128 058 830,07

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 6 от 19.08.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	4,13	2,87	7,00	8,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

_____ **А. Горват**

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №10 от 28.08. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	971 201 668,19									971 201 668,19
В том числе:в текущем месяце август	80 230 754,89	71 634 602,58							8 596 152,31	80 230 754,89
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	284 909 507,83									30 554 797,48
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	48 560 083,40									4 011 537,74
Итого к оплате:	**1 014 663 798,56**									**45 664 419,67**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
45	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	80 230 754,89	80 230 754,89	8 596 152,31
				Итого	1	x	80 230 754,89	8 596 152,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №8 за август месяц 2024 года (от 28.08.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80	31 050	16 317 230,65	32 900	17 289 432,80	31 050	16 317 230,65	6 650	3 494 672,59
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13	100,00	1 175 593,81
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	47,1450	11 276 589,69	62,055	14 842 905,37	47,1450	11 276 589,69	7,980	1 908 732,33
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84	12,200	2 918 112,32	16,45	3 934 667,84	12,2000	2 918 112,32		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89	91 750	444 861 435,94	121 550	589 350 490,89	91 750	444 861 435,94	11 400	55 274 336,45
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	12 200	7 200 778,36	16 000	9 443 643,75	12 200	7 200 778,36	12 200	7 200 778,36
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		867 144 346,60		1 121 820 600,00		867 144 346,60		71 634 602,58
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		104 057 321,59		134 618 472,00		104 057 321,59		8 596 152,31
	Всего	тг			1 256 439 072,00		971 201 668,19		1 256 439 072,00		971 201 668,19		80 230 754,89

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**
Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**
Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**
Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**
Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 8 от 28.08.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	10,00	1,425	11,425	3,575
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0		3,00	3,0	1,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №11 от 04.09. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 127 434 667,93									1 127 434 667,93
В том числе:в текущем месяце сентябрь	156 232 999,74	139 493 749,77							16 739 249,97	156 232 999,74
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	344 408 731,94									59 499 224,11
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	56 371 733,39									7 811 649,99
Итого к оплате:	**1 103 585 924,20**									**88 922 125,64**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
48	04.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район.			Работа	1	156 232 999,74	156 232 999,74	16 739 249,97
				Итого	1	x	156 232 999,74	16 739 249,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №9 за сентябрь месяц 2024 года (от 04.09.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 250	376 699 538,46	95 570	377 965 090,72	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 050	16 317 230,65	31 950	16 790 193,86	31 050	16 317 230,65		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	61,8450	14 792 675,57	62,055	14 842 905,37	61,8450	14 792 675,57	14,700	3 516 085,87
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,199	239 189,534180	3 874 631,26	15,638	3 740 326,34	16,20	3 874 631,26	15,6375	3 740 326,34	3,4375000	822 214,02
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	119 625	580 016 885,82	120 920	586 295 856,50	119 625	580 016 885,82	27 875	135 155 449,88
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39			44 160	82 674 854,39				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	12 200	7 200 778,36	16 000	9 443 643,75	12 200	7 200 778,36		
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37			239	2 256 871,37				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 006 638 096,37		1 121 820 600,00		1 006 638 096,37		139 493 749,77
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		120 796 571,56		134 618 472,00		120 796 571,56		16 739 249,97
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 127 434 667,93		1 256 439 072,00		1 127 434 667,93		156 232 999,74

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"
_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ **Г.Убей-Волк**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 9 от 04.09.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	11,425	3,575	15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0		3,00	3,0	1,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №12 от 11.09. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 139 132 940,54									1 139 132 940,54
В том числе:в текущем месяце сентябрь	11 698 272,61	10 444 886,26							1 253 386,35	11 698 272,61
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	348 863 860,79									4 455 128,85
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	56 956 647,02									584 913,63
Итого к оплате:	**1 110 244 154,33**									**6 658 230,13**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
50	11.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	11 698 272,61	11 698 272,61	1 253 386,35
				Итого	1	x	11 698 272,61	1 253 386,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.09.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №10 за сентябрь месяц 2024 года (от 11.09.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала годч		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	320	1 265 552,26
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	900	472 963,21
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,279	239 189,515210	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	62,279	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	0,4340	103 808,25
7	Розлив вяжущих материалов.	т	15,975	239 189,534180	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,9750	3 821 052,81	0,3375	80 726,47
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	1 295	6 278 970,68
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39			44 160	82 674 854,39				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	3 800	2 242 865,39
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37			239	2 256 871,37				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 017 082 982,63		1 121 820 600,00		1 017 082 982,63		10 444 886,26
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		122 049 957,91		134 618 472,00		122 049 957,91		1 253 386,35
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 139 132 940,54		1 256 439 072,00		1 139 132 940,54		11 698 272,61

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ Абдулхамитов Р.Р

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Представитель технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"

_____ Жансейтов Д.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 10 от 11.09.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	15,000		15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0	3,00	1,00	4,0	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

_____ **А. Горват**

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №13 от 30.09. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 176 390 413,47									1 176 390 413,47
В том числе:в текущем месяце сентябрь	37 257 472,93	33 265 600,83							3 991 872,10	37 257 472,93
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	363 052 864,79									14 189 004,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	58 819 520,67									1 862 873,65
Итого к оплате:	**1 131 449 749,61**									**21 205 595,28**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
61	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	37 257 472,93	37 257 472,93	3 991 872,10
				Итого	1	x	37 257 472,93	3 991 872,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №11 за сентябрь месяц 2024 года (от 30.09.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,279	239 189,515210	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	62,279	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82		
7	Розлив вяжущих материалов.	т	15,975	239 189,534180	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,9750	3 821 052,81		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50		
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	12 250	2 569 554,77	22 000	4 614 710,60	12 250	2 569 554,77	12 250	2 569 554,77
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36	7 350	1 541 732,86	13 200	2 768 826,36	7 350	1 541 732,86	7 350	1 541 732,86
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	12 250	2 569 554,77	22 000	4 614 710,60	12 250	2 569 554,77	12 250	2 569 554,77
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39	14 200	26 584 758,43	44 160	82 674 854,39	14 200	26 584 758,43	14 200	26 584 758,43
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75		
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37			239	2 256 871,37				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 050 348 583,46		1 121 820 600,00		1 050 348 583,46		33 265 600,83
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		126 041 830,00		134 618 472,00		126 041 830,00		3 991 872,10
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 176 390 413,46		1 256 439 072,00		1 176 390 413,46		37 257 472,93

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"
_____ **Жансейтов Д.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ **Г.Убей-Волк**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 11 от 30.09.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	15,000		15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0	4,00		4,0	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0		3,55	3,55	7,45

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г. Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №14 от 09.10. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 245 166 814,75									1 245 166 814,75
В том числе:в текущем месяце октябрь	68 776 401,28	61 407 501,14							7 368 900,14	68 776 401,28
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	376 931 721,60									13 878 856,81
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	62 258 340,73									3 438 820,06
Итого к оплате:	**1 182 908 474,02**									**51 458 724,41**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
66	09.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	68 776 401,28	68 776 401,28	7 368 900,14
				Итого	1	x	68 776 401,28	7 368 900,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №12 за октябрь месяц 2024 года (от 09.10.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,279	239 189,515210	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	62,279	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82		
7	Розлив вяжущих материалов.	т	15,975	239 189,534180	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,9750	3 821 052,81		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50		
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	9 750	2 045 155,84
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	5 850	1 227 093,50
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	9 750	2 045 155,84
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	29 960	56 090 095,96
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75		
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37			239	2 256 871,37				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 111 756 084,60		1 121 820 600,00		1 111 756 084,60		61 407 501,14
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		133 410 730,15		134 618 472,00		133 410 730,15		7 368 900,14
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 245 166 814,75		1 256 439 072,00		1 245 166 814,75		68 776 401,28

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **Абдулхамитов Р.Р**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Представитель технического надзора:

ТОО "Саулет эксперт"

_____ **Жансейтов Д.Ж**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ **Г.Убей-Волк**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 12 от 09.10.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	15,000		15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0	4,00		4,0	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0	3,55	7,45	11,00	0,00

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №16 от 24.10. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00283	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/06	22.04.2024г 27.09.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 256 439 072,00									1 256 439 072,00
В том числе:в текущем месяце октябрь	5 838 549,58	5 212 990,70							625 558,88	5 838 549,58
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	376 931 721,60									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	62 821 953,60									291 927,48
Итого к оплате:	**1 193 617 118,40**									**5 546 622,10**

Заказчик:Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват _____

Технический надзор
ТОО "Саулет эксперт"
БИН 120540013896
Аттестат KZ08VTE00049620

Д.Жансейтов _____

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Т.Убей-Волк _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

Номер документа	Дата составления
71	24.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	5 838 549,58	5 838 549,58	625 558,88
				Итого	1	x	5 838 549,58	625 558,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на Страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Убей-Волк Г.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2024

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №14 за октябрь месяц 2024 года (от 24.10.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	м^2	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	м^2	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	м^2	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	м^2	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,279	239 189,515210	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	62,279	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82		
7	Розлив вяжущих материалов.	т	15,975	239 189,534180	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,9750	3 821 052,81		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	м^2	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50		
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	м^3	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60		
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	м^3	13 200	209,75957290	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36		
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	м^3	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60		
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	м^2	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39		
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	м^3	16 000	590,22773440	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75		
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35	55	2 956 119,35	55	2 956 119,35	55	2 956 119,35	55	2 956 119,35
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37	239	2 256 871,37	239	2 256 871,37	239	2 256 871,37	239	2 256 871,37
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03		
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86	15,36	801 216,86	15,36	801 216,86	15,36	801 216,86		
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28	0,32	29 886,28	0,32	29 886,28	0,32	29 886,28		
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54	1	1 252 157,54	1	1 252 157,54	1	1 252 157,54		
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 121 820 600,00		1 121 820 600,00		1 121 820 600,00		5 212 990,70
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		134 618 472,00		134 618 472,00		134 618 472,00		625 558,89
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 256 439 072,00		1 256 439 072,00		1 256 439 072,00		5 838 549,58

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Зам.директора
Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
Абдулхамитов Р.Р

Начальник ОПЭР и З
О. Дуйсенбаева

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
Жансейтов Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 14 от 24.10.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	15,000		15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0	4,00		4,0	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0	11,00		11,00	0,00

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

А. Горват

Подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:

Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №15 от 21.10. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00283	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/05	22.04.2024г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 250 600 522,42									1 250 600 522,42
В том числе:в текущем месяце октябрь	5 433 707,67	4 851 524,71							582 182,96	5 433 707,67
Выплата аванса	376 931 721,60									0,00
Удержание аванса	376 931 721,60									0,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	62 530 026,12									271 685,39
Итого к оплате:	**1 188 070 496,30**									**5 162 022,28**

Заказчик:Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Технический надзор
ТОО "Саулет эксперт"
БИН 120540013896
Аттестат KZ08RTE00049620

Д Жансейтов

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убен-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)

Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №13 за октябрь месяц 2024 года (от 21.10.2024 года)

№	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 570	3 954,8507975	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72	95 570	377 965 090,72		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	31 950	525,5146747	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86	31 950	16 790 193,86		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350	2 580 489,04	350,00	2 580 489,04		
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450	5 290 172,13	450,00	5 290 172,13		
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,279	239 189,515210	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82	62,279	14 896 483,82	62,2790	14 896 483,82		
7	Розлив вяжущих материалов.	т	15,975	239 189,534180	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,975	3 821 052,81	15,9750	3 821 052,81		
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	120 920	4 848,62600482	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50	120 920	586 295 856,50		
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60		
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36	13 200	2 768 826,36		
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60	22 000	4 614 710,60		
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 160	1 872,16608670	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39	44 160	82 674 854,39		
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75	16 000	9 443 643,75		
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	239	9 457,2862376	2 256 871,37			239	2 256 871,37				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03	29,64	2 768 264,03
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86	15,36	801 216,86	15,36	801 216,86	15,36	801 216,86	15,36	801 216,86
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28	0,32	29 886,28	0,32	29 886,28	0,32	29 886,28	0,32	29 886,28
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54	1,00	1 252 157,54	1,00	1 252 157,54	1,00	1 252 157,54	1	1 252 157,54
	Итого	тг			1 121 820 600,00		1 116 607 609,31		1 121 820 600,00		1 116 607 609,31		4 851 524,71
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		133 992 913,11		134 618 472,00		133 992 913,11		582 182,96
	Всего	тг			1 256 439 072,00		1 250 600 522,42		1 256 439 072,00		1 250 600 522,42		5 433 707,67

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Е.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ Абдулхамитов Р.Р

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
_____ Жансейтов Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** ИИН/БИН **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
69	21.10.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	5 433 707,67	5 433 707,67	582 182,96
				Итого	1	x	5 433 707,67	582 182,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Убей-Волк Г.Н.

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2024

Реестр по выполненным работам
к Акту № 13 от 21.10.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	15,000		15,00	0,00
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0	4,00		4,0	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0	11,00		11,00	0,00

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426,БИК TSESKZKA,ИИК KZ54998GTB0001712354,АО "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 212-227 Узункольский район

СПРАВКА №6 от 14.08. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/240516/00 090140000306/240516/03	22.04.2024г 29.07.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	626 791 696,60									626 791 696,60
В том числе:в текущем месяце август	49 175 021,14	43 906 268,88							5 268 752,27	49 175 021,14
Выплата аванса	315 301 391,02									0,00
Удержание аванса	153 745 629,85									18 727 641.46
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	31 339 584,83									2 458 751,06
Итого к оплате:	**757 007 872,94**									**27 988 628,62**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»
А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»
Г.Уосей-Вутк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)
Договор №090140000306/240516/00 от 22.04.2024 г.

Акт выполненных работ №5 за август месяц 2024 года (от 14.08.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	95 250	3 954,8507975	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46	95 250	376 699 538,46		
2	Фрезерование а\б покрытия Н-5 см.	$м^2$	32 900	525,5146747	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06	32 900	17 289 432,80	24 400	12 822 558,06		
3	Ямочный ремонт а\б покрытия.	$м^2$	350	7 372,825840	2 580 489,04			350	2 580 489,04				
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебеночного основания	$м^2$	450	11 755,938073	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33	450	5 290 172,13	350,00	4 114 578,33	350,00	4 114 578,33
6	Розлив вяжущих материалов.	т	62,055	239 189,515210	14 842 905,37	13,6343731	3 261 199,09	62	14 842 905,37	13,6343731	3 261 199,09	0,672000	160 735,35
7	Розлив вяжущих материалов.	т	16,45	239 189,534180	3 934 667,84	3,5200000	841 947,16	16	3 934 667,84	3,5200000	841 947,16	3,5200000	841 947,16
8	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	121 550	4 848,62600482	589 350 490,89	33 390,00	161 895 622,30	121 550	589 350 490,89	33 390,00	161 895 622,30	8 000,00	38 789 008,04
9	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
10	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	13 200	209,75957290	2 768 826,36			13 200	2 768 826,36				
11	Возврат ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	22 000	209,75957290	4 614 710,60			22 000	4 614 710,60				
12	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	44 000	1 872,16608670	82 375 307,81			44 000	82 375 307,81				
13	Укрепление обочин фрезированным материалом	$м^3$	16 000	590,22773440	9 443 643,75			16 000	9 443 643,75				
14	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	55	53 747,6244770	2 956 119,35			55	2 956 119,35				
15	Металлические сигнальные столбики	шт.	22	9 457,2862376	208 060,30			22	208 060,30				
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	29,64	93 396,22	2 768 264,03			29,64	2 768 264,03				
17	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	15,36	52 162,55570	801 216,86			15,36	801 216,86				
18	Устройство дорожной разметки (пешеходный переход)	км	0,32	93 394,61300	29 886,28			0,32	29 886,28				
19	Установка автопавильона	шт.	1	1 252 157,5390	1 252 157,54			1,00	1 252 157,54				
	Итого	тг			1 121 820 600,00		559 635 443,40		1 121 820 600,00		559 635 443,40		43 906 268,88
	НДС-12%	тг			134 618 472,00		67 156 253,20		134 618 472,00		67 156 253,20		5 268 752,26
	Всего	тг			1 256 439 072,00		626 791 696,60		1 256 439 072,00		626 791 696,60		49 175 021,14

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А.Горват
Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.
Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ В.Иноземцев
Главный специалист ОККиПР
_____ Абдулхамитов Р.Р
Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Представитель технического надзора:
ТОО "Саулет эксперт"
_____ Жансейтов Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Р.Убей-Вози

Реестр по выполненным работам
к Акту № 5 от 14.08.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"212-227 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 15 км)						
Костанайская область						
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	15,0	3,1	1,00	4,13	10,87
Укрепление обочин фрезированым материалом, ширина 2м, Н-5 см	км	4,0			0,0	4,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	11,0			0,0	11,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор

А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:

Г.Убей-Волк

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** ИИН/БИН **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №090140000306/240516/00 от 22.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
39	14.08.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 212-227 Узункольский район			Работа	1	49 175 021,14	49 175 021,14	5 268 752,27
				Итого	1	x	49 175 021,14	5 268 752,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Убей-Волк Г.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2024

М.П.