ФОРМА 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Жанарту"**

Наименование объекта: **Инфраструктура (строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области**

АКТ № 7

выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

Составлена в ценах 4 квартала 2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ТИП2					
1	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**12313,6000**		**27,15**	**334334**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=577,51)	чел-ч	0,0277	341,087	577,51	196981
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	47,284	919,98	43501
		Итого оплата труда:				**19,53**	**240482**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	31,03	2656,39	82429
1. 4	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	12,56	3922,49	49266
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	3,694	1531,86	5659
		Итого эксплуатация машин:				**11,15**	**137353**
		НР первого уровня	%	60,3		11,78	145010
		НР второго уровня	%	4,24		1,65	20324
		Накладные расходы	%	--		13,43	165335
		Сметная прибыль	%	8		3,25	39974
		Сметная стоимость:				**43,82**	**539642**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**21-080102-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м**	**м2**	**1017,6350**		**331,16**	**337000**
		НР второго уровня	%	4,24		14,04	14289
		Накладные расходы	%	--		14,04	14289
		Сметная прибыль	%	8		27,62	28103
		Сметная стоимость:				**372,82**	**379392**
3	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,толщ. 30см.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2217,7260**		**682,16**	**1512846**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=582,73)	чел-ч	0,144	319,353	582,73	186096
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	317,135	843,94	267642
		Итого оплата труда:				**204,60**	**453739**
3. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	34,375	5540,48	190453
3. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	105,564	3003,15	317024
3. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	157,015	4839,04	759802
3. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	20,181	2946,84	59471
		Итого эксплуатация машин:				**598,25**	**1326749**
		НР первого уровня	%	60,3		123,37	273604
		НР второго уровня	%	4,24		34,15	75745
		Накладные расходы	%	--		157,53	349350
		Сметная прибыль	%	8		67,17	148976
		Сметная стоимость:				**906,86**	**2011171**
4	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**2705,6257**		**1057,30**	**2860658**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	121292
		Накладные расходы	%	--		44,83	121292
		Сметная прибыль	%	8		88,17	238556
		Сметная стоимость:				**1190,30**	**3220506**
РАЗДЕЛ 1.УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1881,1100**		**97,55**	**183493**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00984	18,51	567,05	10496
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	53,668	938,64	50375
		Итого оплата труда:				**32,36**	**60871**
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	13,412	2656,39	35628
5. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	40,256	3408,14	137197
		Итого эксплуатация машин:				**91,87**	**172826**
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,075244	2277,07	171
		Итого материалов:				**0,09**	**171**
		НР первого уровня	%	59,1		19,12	35975
		НР второго уровня	%	4,24		4,95	9305
		Накладные расходы	%	--		24,07	45280
		Сметная прибыль	%	8		9,73	18302
		Сметная стоимость:				**131,35**	**247075**
6	**41-020103-2020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**3517,6800**		**352,96**	**1241600**
		НР второго уровня	%	4,24		14,97	52644
		Накладные расходы	%	--		14,97	52644
		Сметная прибыль	%	8		29,43	103540
		Сметная стоимость:				**397,36**	**1397784**
7	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1740,6400**		**37,55**	**65359**
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	24,352	926,78	22569
		Итого оплата труда:				**12,97**	**22569**
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	22,176	2656,39	58907
7. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	2,176	594,60	1294
7. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	2,176	2370,38	5157
		Итого эксплуатация машин:				**37,55**	**65359**
		НР первого уровня	%	59,1		7,66	13338
		НР второго уровня	%	4,24		1,92	3337
		Накладные расходы	%	--		9,58	16675
		Сметная прибыль	%	8		3,77	6563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**50,90**	**88596**
8	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1740,6400**		**18,53**	**32256**
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00625	10,879	805,90	8767
		Итого оплата труда:				**5,04**	**8767**
8. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00625	10,879	594,60	6469
8. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00625	10,879	2370,38	25787
		Итого эксплуатация машин:				**18,53**	**32256**
		НР первого уровня	%	59,1		2,98	5182
		НР второго уровня	%	4,24		0,91	1587
		Накладные расходы	%	--		3,89	6769
		Сметная прибыль	%	8		1,79	3122
		Сметная стоимость:				**24,21**	**42147**
9	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1740,6400**		**44,59**	**77623**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,0122	21,236	522,63	11098
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	21,236	699,80	14861
		Итого оплата труда:				**14,91**	**25959**
9. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	21,236	2946,84	62579
		Итого эксплуатация машин:				**35,95**	**62579**
9. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	174,064	22,67	3946
		Итого материалов:				**2,27**	**3946**
		НР первого уровня	%	59,1		8,81	15342
		НР второго уровня	%	4,24		2,26	3942
		Накладные расходы	%	--		11,08	19284
		Сметная прибыль	%	8		4,45	7753
		Сметная стоимость:				**60,13**	**104659**
10	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3030,0000**		**3,73**	**11289**
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	3	938,64	2816
		Итого оплата труда:				**0,93**	**2816**
10. 2	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	1,151	5540,48	6379
10. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	1,848	2656,39	4910
		Итого эксплуатация машин:				**3,73**	**11289**
		НР первого уровня	%	59,1		0,55	1664

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,18	549
		Накладные расходы	%	--		0,73	2213
		Сметная прибыль	%	8		0,36	1080
		Сметная стоимость:				**4,81**	**14583**
11	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление толщиной 10 см из гравийно-песчаной смеси**	**м2 покрытия обочин**	**3030,0000**		**108,16**	**327736**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	0,0317	96,051	593,71	57026
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02851	86,385	794,51	68634
		Итого оплата труда:				**41,47**	**125661**
11. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	11,878	5540,48	65808
11. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	24,785	3003,15	74434
11. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	44,238	2523,76	111646
11. 6	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	2,727	3922,49	10697
11. 7	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	2,757	2946,84	8125
		Итого эксплуатация машин:				**89,34**	**270710**
		НР первого уровня	%	60,3		25,01	75773
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	17109
		Накладные расходы	%	--		30,65	92882
		Сметная прибыль	%	8		11,11	33649
		Сметная стоимость:				**149,92**	**454268**
12	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**303,0000**		**1057,30**	**320362**
		НР второго уровня	%	4,24		44,83	13583
		Накладные расходы	%	--		44,83	13583
		Сметная прибыль	%	8		88,17	26716
		Сметная стоимость:				**1190,30**	**360661**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				246643
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				7304557
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				461698
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2079120
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				479165
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3522137
		- перевозка грузов	Тенге				1241600
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				565889
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7870445
	Накладные расходы II уровня		Тенге				333707
	ИТОГО:		Тенге				8204152
	Сметная прибыль		Тенге				656332
	ИТОГО по смете:		Тенге				8860484
		Временные здания и сооружения -1,5%	Тенге				132907
		Всего по главе 2-8	Тенге				8993391
		Удорожание строительства в зимнее время	Тенге				2600395
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 квартала2016 г.	Тенге				11593786
		С понижающим коэффициентом - 0,7938					9203148
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				1104378
	ИТОГО С НДС 12%		Тенге				10307525

Руководитель отдела
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ **Абдуов А.**

Технадзор
ТОО "Aisar Group" _____ **Сейдак Н.**

Директор
ТОО "Жанарту" _____ **Динаев Н.**