СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Заказчик: КГУ «Сырдарьинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Жанарту»
Технадзор: ТОО «Aisar Group»
Наименование объекта: «Инфраструктура (строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»

Согласно договора №44 от 01 ноября 2016 г

№	Наименование объектов	Сметная стоимость Тысяч тенге		Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	«Инфраструктура (строительство гравийной дороги, электроснабжения и водоснабжения) улиц нового микрорайона в н.п. Ширкейли Сырдарьинского района»	119935070	107084885	95200000	107084885	4560505	5129604	4560505	5129604	4560505	5129604
	Всего:	**119935070**	**107084885**	**95200000**	**107084885**	**4560505**	**5129604**	**4560505**	**5129604**	**4560505**	**5129604**

Заказчик:
Руководитель отдела _____ **Абдуов А.**

Технадзор _____ **Сейдак Н.**

Подрядчик:
Директор _____ **Динаев Н.**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,99	24257
		Сметная прибыль	%	8		2,62	10608
		Сметная стоимость:				**35,38**	**143213**
6	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение ПСП из временного отвала на спланированною поверхность бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3544,0000**		**31,86**	**112927**
6. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	35,44	938,64	33265
		Итого оплата труда:				**9,39**	**33265**
6. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	35,44	3186,42	112927
		Итого эксплуатация машин:				**31,86**	**112927**
		НР первого уровня	%	59,1		5,55	19660
		НР второго уровня	%	4,24		1,59	5622
		Накладные расходы	%	--		7,13	25282
		Сметная прибыль	%	8		3,12	11057
		Сметная стоимость:				**42,12**	**149265**
7	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение ПСП из временного отвала на спланированною поверхность бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3544,0000**		**26,77**	**94858**
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	29,77	938,64	27943
		Итого оплата труда:				**7,88**	**27943**
7. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	29,77	3186,42	94858
		Итого эксплуатация машин:				**26,77**	**94858**
		НР первого уровня	%	59,1		4,66	16514
		НР второго уровня	%	4,24		1,33	4722
		Накладные расходы	%	--		5,99	21236
		Сметная прибыль	%	8		2,62	9288
		Сметная стоимость:				**35,38**	**125383**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
8	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**8774,0000**		**79,31**	**695896**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,008	70,192	567,05	39802
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	203,557	938,64	191067
		Итого оплата труда:				**26,31**	**230869**
8. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	50,889	2656,39	135182
8. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	152,668	3408,14	520313
		Итого эксплуатация машин:				**74,71**	**655494**
8. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,26322	2277,07	599

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,07**	**599**
		НР первого уровня	%	59,1		15,55	136444
		НР второго уровня	%	4,24		4,02	35291
		Накладные расходы	%	--		19,57	171735
		Сметная прибыль	%	8		7,91	69410
		Сметная стоимость:				**106,80**	**937041**
9	**41-020104-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**Тенге за 1 тонну**	**8359,4400**		**284,85**	**2381186**
		Сметная прибыль	%	8		22,79	190495
		Сметная стоимость:				**307,64**	**2571681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3598108**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3598108**
Материалы -			Тенге				**9774**
Всего заработная плата -			Тенге				**403316**
Транспортные расходы -			Тенге				**2381186**
		Накладные расходы -	Тенге				**300064**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**238360**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**61704**
		Сметная прибыль -	Тенге				**311854**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4210025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4210025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403316**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3598108**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**70232**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1136916**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**333084**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9774**
		- перевозка грузов	Тенге				**2381186**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**238360**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3836467
	Накладные расходы II уровня		Тенге				61704
	ИТОГО:		Тенге				3898171
	Сметная прибыль		Тенге				311854
	ИТОГО по смете:		Тенге				4210025
		Временные здания и сооружения -1,5%	Тенге				63150
		Всего по главе 2-8	Тенге				4273175
		Удорожание строительства в зимнее время -0,72%	Тенге				30767
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				825662
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 квартала2016 г.	Тенге				5129604
		Итого с пониж коэф. К=0,7938					4071880
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				488626
	ИТОГО С НДС 12%		Тенге				4560505

Руководитель отдела
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" _____ **Абдуов А.**

Технадзор
ТОО "Aisar Group" _____ **Сейдак Н.**

Директор
ТОО "Жанарту" _____ **Динаев Н.**