Заказчик ТОО "КазКурылсСервис"

Подрядчик : ТОО "НуртехСервис"

Наименование **Строительство школы №162 на 200 мест, в ауле Кожамберди Жанакорганского района Кызылординской области**

Форма 4

Акт выполненных работ за за март месяц 2018 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001

общестроительные работы /конструкции железобетонные, конструкции деревянные/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**1009,46571**		**259,06** **--**	**259,06** **63,72**	**261512** **--**	**261512** **64323**	**--**	**46313** **24626**	**332451**
2	**Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08**	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**56,9859675**		**1241,77** **707,01**	**531,19** **128,74**	**70764** **40290**	**30270** **7336**	**204**	**34291** **8404**	**113459**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**18,9953225**		**2860,04** **2860,04**	**--** **--**	**54327** **54327**	**--** **--**	**--**	**39116** **7475**	**100918**

6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	676,72495	235,38 121,19	114,19 50,24	159285 82010	77276 33999	--	83526 19425	262236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				545888	369058	204	203246	809064
		Материалы	Тенге				176627	105658	--	59930	
		Всего заработная плата	Тенге				545888				
		Накладные расходы	Тенге				203				
		Сметная прибыль	Тенге					282285			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				203246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59930				
		Сметная заработная плата	Тенге				809064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					282285			194
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				809064				
		Сметная заработная плата	Тенге					282285			194
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	30,9	40124,48 1809,38	1611,12 346,96	1239846 55910	49784 10721	1134152	60634 104038	1404519
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	242	50583,06 6108,05	2860,01 596,64	12241100 1478148	692123 144387	10070829	1476506 1097409	14815015
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,14507	389901,00 --	-- --	56563 --	-- --	56563	-- 4525	61088
10	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,07486	408502,00 --	-- --	30580 --	-- --	30580	-- 2446	33026
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,82324	28315,77 26284,24	1647,53 546,91	79942 74207	4651 1544	1084	68933 11910	160785

12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	т	0,0342	28732,88 27035,68	1313,20 464,88	983 925	45 16	13	856 147	1986
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,0361	389901,00 --	-- --	793877 --	-- --	793877	-- 63510	857387
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,1064	391464,00 --	-- --	41652 --	-- --	41652	-- 3332	44984
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,2117	408502,00 --	-- --	494982 --	-- --	494982	-- 39599	534581
16	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Детали закладные весом более 20 кг ЗД1 и ЗД3. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,17581	1066725,38 35186,40	1908,98 812,07	187541 6186	336 143	181019	5759 15464	208764
17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Детали закладные весом до 20 кг ЗД2. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,17388	1133579,54 102040,56	1908,98 812,07	197107 17743	332 141	179032	16274 17071	230452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15364173	747271	12983783	1628962	18352587
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1633119	156952	--	1359451	
		Материалы	Тенге				15364173				
		Всего заработная плата	Тенге				11566131				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1790071			
		Накладные расходы	Тенге				1417654				
		Сметная прибыль	Тенге				1628962				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1359451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18352586				
		Сметная заработная плата	Тенге								1134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1790071			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18352586				
		Сметная заработная плата	Тенге								1134
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1790071			
		В ТОМ ЧИСЛЕ									19161650
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1809746				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1116329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12983988		
		- Накладные расходы	Тенге							1832208	
		- Сметная прибыль	Тенге							1419381	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01
Благоустройство

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МАФы и ограждение										
34	У86-010602-0403 8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м** *СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	секция	87		170022,00 29635,00	650,00 191,00	14791914 2578245	56550 16617	12157119	– 1183353	15975267
35	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м** *СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	секция	3		103771,00 16450,00	469,00 133,00	311313 49350	1407 399	260556	– 24905	336218

36	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м** *СП - 8%* Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции	**секция**	**2**	**174232,00** **27697,00**	**623,00** **182,00**	**348464** **55394**	**1246** **364**	**291824**	**--** **27877**	**376341**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15451691** **2682989**	**59203** **17380**	**12709499** **--**	**--** **1236135**	**16687826**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15451691**				
		Материалы	Тенге				**12709499**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2700369**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1236135**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16687826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1773**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2700369**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16687826**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1773**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2700369**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**16687826**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2682989**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**59203**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17380**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12709499**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**1236135**	
		Итого по акту:	Тенге								**35 849 476**
		Временные здания и сооружения (2,9 %)	Тенге								1 039 635
		Итого по главам 2-8 :	Тенге								**36 889 111**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	Тенге								498 003
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**2 057 467**
		Итого по главам 2-9 :	Тенге								39 444 580
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								**788 892**
		Итого по акту:	Тенге								**40 233 472**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950	Тенге								**38 221 798**
		НДС (12 %)	Тенге								4 586 616
		Всего :	Тенге								**42 808 414**

Заказчик

Подрядчик:

ТОО "КазКурылысСервис"

Директор Сейтмуратов А Е

Директор
ТОО "НурТехСервис"
Аманбаев Н Н