Заказчик: ТОО "КазКурылысСервис"

Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"

Форма 2КС

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения и сервисных линий в массиве "Барысхан" города Тараз" 2 этап

АКТ №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года

Основание:

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод					
104	**11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**450,0000**		**5247,01**	**2361153**
		Итого оплата труда:				**308,56**	**138851**
		Итого эксплуатация машин:				**292,88**	**131797**
		Итого материалов:				**4737,06**	**2131677**
		Накладные расходы	%	--		418,53	188341
		Сметная прибыль	%	8		453,24	203959
		Сметная стоимость:				**6118,78**	**2753453**
105	**11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**450,0000**		**319,83**	**143924**
		Итого оплата труда:				**201,28**	**90578**
		Итого эксплуатация машин:				**176,93**	**79619**
		Накладные расходы	%	--		138,05	62121
		Сметная прибыль	%	8		36,63	16484
		Сметная стоимость:				**494,51**	**222528**
106	**11-010208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**75,0000**		**4196,00**	**314700**
		Итого оплата труда:				**2019,64**	**151473**
		Итого эксплуатация машин:				**284,26**	**21319**
		Итого материалов:				**1944,67**	**145850**
		Накладные расходы	%	--		1428,05	107104
		Сметная прибыль	%	8		449,92	33744
		Сметная стоимость:				**6073,98**	**455548**
107	**11-010208-0201 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**75,0000**		**1053,95**	**79046**
		Итого оплата труда:				**648,99**	**48675**
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**43280**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		446,09	33457
		Сметная прибыль	%	8		120,00	9000
		Сметная стоимость:				**1620,04**	**121503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2898822**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2898822**
		Материалы -	Тенге				**2277528**
		Всего заработная плата -	Тенге				**429576**
		Накладные расходы -	Тенге				**391022**
		Сметная прибыль -	Тенге				**263188**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3553031**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429576**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3553031**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**429576**
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод В1					
108	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0450**		**45781,54**	**2060**
		Итого оплата труда:				**37784,00**	**1700**
		Итого материалов:				**7997,53**	**360**
		Накладные расходы	%	--		26476,04	1191
		Сметная прибыль	%	8		5780,61	260
		Сметная стоимость:				**78038,18**	**3512**
109	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,9750**		**63718,11**	**253279**
		Итого оплата труда:				**45340,81**	**180230**
		Итого материалов:				**18377,30**	**73050**
		Накладные расходы	%	--		32153,19	127809
		Сметная прибыль	%	8		7669,70	30487
		Сметная стоимость:				**103541,01**	**411576**
110	**11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**5,5000**		**1059,73**	**5829**
		Итого оплата труда:				**60,59**	**333**
		Итого эксплуатация машин:				**77,91**	**428**
		Итого материалов:				**941,78**	**5180**
		Накладные расходы	%	--		84,22	463
		Сметная прибыль	%	8		91,52	503

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1235,47**	**6795**
111	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0020**		**102500,62**	**205**
		Итого оплата труда:				**553,26**	**1**
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**2**
		Итого материалов:				**101305,94**	**203**
		Накладные расходы	%	--		4806,90	10
		Сметная прибыль	%	8		8584,60	17
		Сметная стоимость:				**115892,12**	**232**
112	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,5000**		**1893,63**	**10415**
		Итого оплата труда:				**45,80**	**252**
		Итого эксплуатация машин:				**65,80**	**362**
		Итого материалов:				**1799,99**	**9900**
		Накладные расходы	%	--		111,19	612
		Сметная прибыль	%	8		160,39	882
		Сметная стоимость:				**2165,21**	**11909**
113	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**5,5000**		**897,87**	**4938**
		Итого оплата труда:				**0,30**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**--**
		Итого материалов:				**897,51**	**4936**
		Накладные расходы	%	--		39,25	216
		Сметная прибыль	%	8		74,97	412
		Сметная стоимость:				**1012,09**	**5566**
114	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,1000**		**882,65**	**971**
		Итого оплата труда:				**236,12**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**860**
		Итого материалов:				**1,40**	**2**
		Накладные расходы	%	--		186,97	206
		Сметная прибыль	%	8		85,57	94
		Сметная стоимость:				**1155,19**	**1271**
115	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1000**		**2707,52**	**2978**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		117,78	130
		Сметная прибыль	%	8		226,02	249
		Сметная стоимость:				**3051,32**	**3356**
116	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,1000**		**907,73**	**999**
		Итого оплата труда:				**242,17**	**266**
		Итого эксплуатация машин:				**806,44**	**887**
		Итого материалов:				**1,96**	**2**
		Накладные расходы	%	--		191,87	211
		Сметная прибыль	%	8		87,97	97
		Сметная стоимость:				**1187,56**	**1306**
117	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,1000**		**2046,68**	**2251**
		Накладные расходы	%	--		89,03	98
		Сметная прибыль	%	8		170,86	188
		Сметная стоимость:				**2306,57**	**2537**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**283925**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**283925**
Материалы -			Тенге				**93632**
Всего заработная плата -			Тенге				**183044**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5230**
Накладные расходы -			Тенге				**130945**
Сметная прибыль -			Тенге				**33190**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**448060**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**249**
Сметная заработная плата -			Тенге				**183044**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			чел.-ч				**448060**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**249**
Сметная заработная плата -			Тенге				**183044**
		РАЗДЕЛ 8.Выгреб 6м3					
		Земляные работы					
118	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**28,0000**		**86,69**	**2427**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**767**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**2260**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20,67	579
		Сметная прибыль	%	8		8,59	240
		Сметная стоимость:				**115,95**	**3247**
119	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5300**		**1110,79**	**589**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**589**
		Накладные расходы	%	--		733,35	389
		Сметная прибыль	%	8		147,53	78
		Сметная стоимость:				**1991,67**	**1056**
120	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,6000**		**21,91**	**429**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**151**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**429**
		Накладные расходы	%	--		5,69	112
		Сметная прибыль	%	8		2,21	43
		Сметная стоимость:				**29,82**	**584**
121	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,4000**		**637,36**	**5354**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**5354**
		Накладные расходы	%	--		420,79	3535
		Сметная прибыль	%	8		84,65	711
		Сметная стоимость:				**1142,80**	**9600**
122	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**19,6000**		**117,21**	**2297**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1736**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**988**
		Накладные расходы	%	--		59,71	1170
		Сметная прибыль	%	8		14,15	277
		Сметная стоимость:				**191,07**	**3745**
		КМ-1					
123	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,4000**		**3113,13**	**16811**
		Итого оплата труда:				**217,23**	**1173**
		Итого эксплуатация машин:				**105,75**	**571**
		Итого материалов:				**2820,93**	**15233**
		Накладные расходы	%	--		273,47	1477
		Сметная прибыль	%	8		270,93	1463
		Сметная стоимость:				**3657,53**	**19751**
124	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**8,0800**		**27672,94**	**223597**
		Итого оплата труда:				**5929,74**	**47912**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,69**	**16561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**20355,76**	**164475**
		Накладные расходы	%	--		4204,80	33975
		Сметная прибыль	%	8		2550,22	20606
		Сметная стоимость:				**34427,96**	**278178**
125	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8020**		**191348,83**	**153462**
		Накладные расходы	%	--		8323,67	6676
		Сметная прибыль	%	8		15973,80	12811
		Сметная стоимость:				**215646,30**	**172948**
126	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0169**		**201002,41**	**3397**
		Накладные расходы	%	--		8743,60	148
		Сметная прибыль	%	8		16779,68	284
		Сметная стоимость:				**226525,70**	**3828**
127	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0043**		**329952,69**	**1419**
		Накладные расходы	%	--		14352,94	62
		Сметная прибыль	%	8		27544,45	118
		Сметная стоимость:				**371850,08**	**1599**
128	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**2,4000**		**1916,71**	**4600**
		Итого оплата труда:				**153,27**	**368**
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**69**
		Итого материалов:				**1740,60**	**4177**
		Накладные расходы	%	--		164,62	395
		Сметная прибыль	%	8		166,51	400
		Сметная стоимость:				**2247,84**	**5395**
129	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**13,2000**		**726,68**	**9592**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**2314**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**169**
		Итого материалов:				**540,21**	**7131**
		Накладные расходы	%	--		124,53	1644
		Сметная прибыль	%	8		68,10	899
		Сметная стоимость:				**919,31**	**12135**
130	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,0000**		**624,38**	**3746**
		Итого оплата труда:				**252,66**	**1516**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**112**
		Итого материалов:				**362,44**	**2175**
		Накладные расходы	%	--		187,73	1126
		Сметная прибыль	%	8		64,97	390
		Сметная стоимость:				**877,07**	**5262**
131	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,0700**		**45537,88**	**3188**
		Итого оплата труда:				**13361,81**	**935**
		Итого эксплуатация машин:				**5900,82**	**413**
		Итого материалов:				**28519,01**	**1996**
		Накладные расходы	%	--		10639,53	745
		Сметная прибыль	%	8		4494,19	315
		Сметная стоимость:				**60671,60**	**4247**
132	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1,0000**		**6764,02**	**6764**
		Накладные расходы	%	--		294,23	294
		Сметная прибыль	%	8		564,66	565
		Сметная стоимость:				**7622,92**	**7623**
133	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5323,51**	**5324**
		Накладные расходы	%	--		231,57	232
		Сметная прибыль	%	8		444,41	444
		Сметная стоимость:				**5999,49**	**5999**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**10020,26**	**10020**
		Накладные расходы	%	--		435,88	436
		Сметная прибыль	%	8		836,49	836
		Сметная стоимость:				**11292,63**	**11293**
135	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляционная колонка **Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**6809,29**	**6809**
		Итого оплата труда:				**2050,13**	**2050**
		Итого эксплуатация машин:				**63,98**	**64**
		Итого материалов:				**4703,87**	**4704**
		Накладные расходы	%	--		1588,35	1588
		Сметная прибыль	%	8		671,81	672
		Сметная стоимость:				**9069,45**	**9069**
136	21-130201-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**4,0000**		**86,84**	**347**
		Накладные расходы	%	--		3,78	15
		Сметная прибыль	%	8		7,25	29
		Сметная стоимость:				**97,87**	**391**
137	23-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**4222,26**	**4222**
		Накладные расходы	%	--		183,67	184
		Сметная прибыль	%	8		352,47	352
		Сметная стоимость:				**4758,40**	**4758**
138	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0227**		**215573,54**	**4894**
		Накладные расходы	%	--		9377,45	213
		Сметная прибыль	%	8		17996,08	409
		Сметная стоимость:				**242947,07**	**5515**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0007**		**196448,84**	**138**
		Накладные расходы	%	--		8545,52	6
		Сметная прибыль	%	8		16399,55	11
		Сметная стоимость:				**221393,91**	**155**
140	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0025**		**309746,56**	**774**
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**388**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**2**
		Итого материалов:				**154210,74**	**386**
		Накладные расходы	%	--		91938,32	230
		Сметная прибыль	%	8		32134,79	80
		Сметная стоимость:				**433819,67**	**1085**
141	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подбетонки и обетонирование. Устройство**	**м3**	**0,0500**		**24037,60**	**1202**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**39**
		Итого материалов:				**20960,22**	**1048**
		Накладные расходы	%	--		2309,59	115
		Сметная прибыль	%	8		2107,78	105
		Сметная стоимость:				**28454,96**	**1423**
142	**11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,0000**		**1239,35**	**2479**
		Итого оплата труда:				**38,87**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**24,39**	**49**
		Итого материалов:				**1182,15**	**2364**
		Накладные расходы	%	--		78,37	157
		Сметная прибыль	%	8		105,42	211
		Сметная стоимость:				**1423,14**	**2846**
143	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2000**		**5108,99**	**1022**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**211**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**229**
		Итого материалов:				**3368,42**	**674**
		Накладные расходы	%	--		781,32	156
		Сметная прибыль	%	8		471,22	94
		Сметная стоимость:				**6361,53**	**1272**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**25,0000**		**63,46**	**1586**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**680**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**26**
		Итого материалов:				**35,39**	**885**
		Накладные расходы	%	--		18,14	453
		Сметная прибыль	%	8		6,53	163
		Сметная стоимость:				**88,12**	**2203**
145	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**25,0000**		**73,45**	**1836**
		Итого оплата труда:				**16,81**	**420**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**20**
		Итого материалов:				**55,99**	**1400**
		Накладные расходы	%	--		12,70	318
		Сметная прибыль	%	8		6,89	172
		Сметная стоимость:				**93,04**	**2326**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**478326**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**471516**
Материалы -			Тенге				**201943**
Всего заработная плата -			Тенге				**64716**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**189986**
Накладные расходы -			Тенге				**54839**
Сметная прибыль -			Тенге				**42108**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**568464**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**81**
Сметная заработная плата -			Тенге				**64716**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**6809**
Материалы -			Тенге				**4704**
Всего заработная плата -			Тенге				**2050**
Сдача и испытание -			Тенге				**100**
Накладные расходы -			Тенге				**1588**
Сметная прибыль -			Тенге				**672**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9069**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2050**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**577534**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**66766**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3661073**
Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге				106171
Итого			Тенге				3767244

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	Тенге				67810
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				6223824
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				10058879
		Итого по акту в текущих ценах 2 кв. ценах 2018 г.	Тенге				10661791
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100%, К=1,0599383	Тенге				10661791
		Итого с понижающим коэффициентом, К=0,900000001	Тенге				9595612
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				1151473
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				10747085
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**10747085**

Заказчик:
ТОО "КазКурылысСервис"

Директор Ештай Ш А

Подрядчик
ТОО «НурТехсервис"

Директор Аманбаев Н Н