Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

город Кызылорда

«29» декабря 2020 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГЕМАКАСЕС», Лицензия: ГСЛ 0000171, 08.12.2005 г. город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58.

(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: Пазылов Ж.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Установка уличного освещения улицы А.Жанпейсова кента Жанакорган Кызылординской области».

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: КГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган». Руководитель: Сейлов Есдаулет Мирзадаулетович.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис" БИН: 140240022657; ТОО "СК Алаш Курылыс" БИН: 080940007767; ТОО "Компания ТОКХАН" БИН:090440004568; ТОО "Жардем" БИН: 980440004029; ТОО "Электро "АС 2014" БИН: 140240003603;ТОО "Akzhol KK" БИН:081140014614; ТОО "Казстрой ST" БИН: 110140009990; ТОО "Премьер-СтройKZ" БИН: 200640008038; ТОО "Строй Гарант 2018" БИН: 180340014332;*

   (наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ПРОИНСЕТ". №03-19.

   (наименование проектной организации, номер проекта)

   утвержденным(ой) ТОО «Фрост KZ» № Фрост-0229/19 от 26.12.2019г.

   (наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ СТ10-3 ПОКРЫТИЕ "ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ"	шт	59		59	
Светильники уличные светодиодные	шт	59		59	
Провод самонесущий	км	1,82		1,82	

изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х25-0,6/1					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35	км	0,69		0,69	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5	шт	8		8	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА	шт	1		1	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 Ква	шт	1		1	
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2	

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:«Установка уличного освещения улицы А.Жанпейсова кента Жанакорган Кызылординской области».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА-1шт, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 Ква-шт, Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1-шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабря 2020 г.

месяц, год

окончание работ декабря 2020 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;

фактический 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодизеческая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответсвии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, Проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)

(экспертное заключение прилагается)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

Фамилия, имя, отчество при наличии) подпись руководителя, дата. МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке «Установка уличного освещения улицы А.Жанпейсова кента Жанакорган Кызылординской области».

(наименование объекта (комплекса))

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор: Пазылов Ж.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.