Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		8	**06.05.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат вценах: Строительно-монтажные работы по смете	в том числе: в отчетном месяце	в том числе: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
[illegible]	11 845 783,18	10 576 592,12							1 269 191,05	11 845 783,18
Акт приемки выполненных работ №1		5 946 732,98							713 607,96	6 660 340,94
Акт приемки выполненных работ №2		4 629 859,14							555 583,10	5 185 442,24

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Директор _____ **Азизов Р. Х.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование стройки: Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

Наименование объекта: Административное здание

Форма 2В

Договор №8 от 06.05.2024г.

Заказ 197

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	6	7
		Раздел 1. Фундаменты, ИТОГО:		
		Подраздел 1.1. Демонтаж фундамент 2Ф 21.9-1 (14 шт), ИТОГО		
1	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	7328	430886
2	6104-0101-0107 Кклим = 1, 11 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Демонтаж фундаментов под колонны массой более 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	21967	307538
3	411-103-0205 Коб=2,5 Кстм =5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	760	55860
		Подраздел 1.2. Фундамент ФЛ (64 шт), ИТОГО		
4	6101-0108-0102 Кклим = 1, 11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	1903	338060
5	6104-0101-0102 Кклим = 1, 11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	7589	485696
		Подраздел 1.3. Фундамент ФБС (194), ИТОГО		
7	6104-0101-0101 Кклим = 1, 11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	5732	63052

8	6104-0101-0102 Кклим = 1, 11	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	7589	1388787
10	1106-0201-0101 Кклим = 1, 11	Фундаменты монолитные участки бетонные объемом до 5 м3. Устройство	55014	297076
11	6103-0701-0810 Кклим = 1, 11	Армирование слоя подстилающего и набетонки сетка арматурная Сф-1, Сф-2	62874	37649
13	6111-0401-0107 Кклим = 1, 11	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4743	2134350
		Подраздел 1.4. Железобетонный фундамент под перегородку, ИТОГО		
14	6101-0108-0102 Кклим = 1, 11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	16903	152127
15	6103-0101-0209 Кклим = 1, 11	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	29275	354228
		ВСЕГО по смете:		**6045309**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)		417126,321
		ИТОГО		6462435,321
		Сметная прибыль (5)%		323121,77
		Непредвиденные работы и затраты (2)%		129248,71
		ИТОГО		**6914805,79**
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)		7433416,23
		Тендерная скидка 20%		5946732,98
		Налог на добавленную стоимость (12%)		713607,96
		ВСЕГО по Акту:		**6660340,94**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Директор _____ **Азизов Р. Х.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование стройки: Строительство административного здания в с.Мартук Мартукского района Актюбинской области

Наименование объекта: Административное здание

Форма 2В

Договор №8 от 06.05.2024г.

Заказ 197

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	6	7
		Раздел 1. Покрытие, ИТОГО:		
		Подраздел 1.1. Балки покрытия, ИТОГО		
1	6107-0104-0104 Кклим = 1, 11	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	10235	2824860
3	6107-0115-0311 Кклим = 1, 11	Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	821	226596
4	6107-0115-0104 Кклим = 1, 11	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	3967	36258
8	6111-0402-0303 Кклим = 1, 11	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	494	148200
10	6111-0402-0105 Кклим = 1, 11	Утепление покрытия плитами, минплита насухо	1780	534000
12	6111-0403-0203 Кклим = 1, 05	Устройство гидроизоляции насухо в один слой	156	54600
14	6108-0201-0107 Кклим = 1, 11	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	8809	5638

		Раздел 2. Крыши, ИТОГО:		
		Подраздел 2.1. Несущие конструкции крыши, ИТОГО		
18	6107-0101-0214 Кклим = 1, 11	Установка стропилы с изготовлением	261685	858327
19	1110-0210-0101 Кклим = 1, 11	Кобылка. Установка	78815	18127
		ВСЕГО по смете:		**4706606**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,9%)		324755,814
		ИТОГО		5031361,814
		Сметная прибыль (5)%		251568,09
		Непредвиденные работы и затраты (2)%		100627,24
		ИТОГО		**5383557,14**
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)		5787323,93
		Тендерная скидка 20%		4629859,14
		Налог на добавленную стоимость (12%)		555583,10
		ВСЕГО по Акту:		**5185442,24**

ЗАКАЗЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бабэк-Курылыс"

Директор _____ **Азизов Р. Х.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-

Генеральный директор _____ **Нурымбет Н.Н.**