Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",151000, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, ул. Астана, д. 174, тел.: 87153622537** — **050140002454**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 5 от 22.01.2025 г.

Номер документа	Дата составления
33	28.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы на объекте: "Модернизация тепловой трассы центральной котельной горорда Тайынша, Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"			услуга	1	67 224 860,09	67 224 860,09	7 202 663,58
				Итого	1	x	67 224 860,09	7 202 663,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. пех / _____ / Байжагалиев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2025

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района СевероКазахстанской области" , Северо-Казахстанская область, г.Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.Астана, 174, БИН 050140002454,т. 87153622537

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: "Модернизация тепловой трассы центральной котельной города Тайынша, Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
50140002454	960540001004			№ 5	22.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, август2025г.	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	458 346 765,66	458 346 765,66	60 022 196,51	60 022 196,51			7 202 663,58	67 224 860,09

м.п. Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района СевероКазахстанской области" БИН 050140002454, Баймагамбетов М.Ш.

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "Кокшетау-2015" Садвокасов Д.Ш. , БИН 160240001274, квалификационный аттестат аттестат № KZ64VJE00059379 от 12.11.2020 г., KZ 21VJE00059377 от 12.11.2020 г., приказ №32 от 09.04.2025г.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района СеверoКазахстанской области" ,
Северо-Казахстанская область, г.Тайыншинский район, г.Тайынша, Астана, 174, БИН 050140002454,т. 87153622537

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Шифр объекта 2-01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Модернизация тепловой трассы центральной котельной города Тайынша, Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация тепловой трассы центральной котельной города Тайынша, Тайыншинского районаСеверо-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) № 5 от 22.01. 2025 г.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за август 2025 г.
по объекту "Модернизация тепловой трассы центральной котельной города Тайынша, Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2023 г.

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48487983**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			18334595	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8969248*	
			машины и механизмы	тенге			6114764	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1618917*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			23136691	
			перевозки	тенге			901933	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 879			
		Отдел 1.	**Локальная смета 01-04.Демонтаж тепловой сети с увеличением диаметра с DN100 на DN150 на здание КГУ "Средней школы №3"и переподключение существующих абонентов**				**5650667**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4409254	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2178624*	
			машины и механизмы	тенге			918277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*281563*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21000	
			перевозки	тенге			302136	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 073			
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**5650667**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4409254	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2178624*	
			машины и механизмы	тенге			918277	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*281563*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21000	
			перевозки	тенге			302136	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 073			
1	**1**	**1146-0401-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены мелкоблочные. Разборка**	**м^3**	**57,33**	**35 052**	**2009531**	**РК**
2	**2**	**414-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Погрузка**	**т**	**69,09**	**1 338**	**92442**	**РК**
3	**3**	**414-101-0702** *РСНБ РК 2022*	**Разгрузка**	**т**	**69,09**	**1 338**	**92442**	**РК**
4	**4**	**1216-0101-1504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	**Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном**	**м трубопровода**	**1 500**	**2 226**	**3339000**	**РК**
5	**5**	**414-103-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**19,0836**	**1 478**	**28206**	**РК**
6	**6**	**414-103-0102** *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**	**19,0836**	**1 478**	**28206**	**РК**
7	**7**	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022* *К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**88,1736**	**690**	**60840**	**РК**
		Отдел 2.	**Локальная смета 02-01.Тепловая сеть от точки врезки по ул.Зебницкого №110 вкруговую через ул.Абая(Пролетарская) с завершением по ул.Зебницкого СКО район Тайынша.**				**19754046**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8308801	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4046632*	
			машины и механизмы	тенге			2823306	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*735540*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8126451	
			перевозки	тенге			495489	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 635			
		Раздел 2.	**Земляные работы**				**2543936**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			827770	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*401822*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			754568	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*217504*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			466109	
			перевозки	тенге			495489	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	263			
8	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**884,25**	**500**	**442125**	**РК**
9	**2**	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**16,62305**	**11 471**	**190683**	**РК**
10	**3**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**420**	**97**	**40740**	
11	**4**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**10**	**4 066**	**40660**	**РК**
12	**5**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2/Погрузка грунта**	**м^3**	**430**	**500**	**215000**	**РК**
13	**6**	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022* *К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**718,1**	**690**	**495489**	**РК**
14	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**		**644**		
15	**8**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**123**	**5 310**	**653130**	**РК**
16	**9**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный/засыпка канала песком**	**м^3**	**135,3**	**3 445**	**466109**	**РК**
		Раздел 3.	**Трубопроводы Тепловая сеть надземная от УТ-1 до УТ-4**				**280524**	
			Опоры для трубопровода					
17	**84**	**ПРайс** *ТОО СтальПроКазахстан*	**Пенопакет ОЦ для д159х4,5/250 ГОСТ 30732-2020**	**шт**	**84**	**3 339,57**	**280524**	
		Раздел 4.	**Трубопроводы Тепловая сеть от УТ4 до УТ16**				**16929586**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7481031	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3644810*	
			машины и механизмы	тенге			2068738	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*518036*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7379818	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	91	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,807	3 552 468	2866842	РК
19	92	6123-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка надземная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм/прим	км	0,104	3 552 468	369457	РК
20	93	6123-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	74	70 430	5211820	РК
21	97	241-405-0307 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	34	41 324	1405016	РК
22	98	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	40	41 235	1649400	РК
23	100	6123-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 450 мм/Футляр	км	0,074	15 918 500	1177969	РК
24	101	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	74	33 357	2468418	
			Опоры для трубопровода					
25	102	241-411-0107 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-20016-1/прим	шт.	8	124 707	997656	РК
26	103	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	20	6 446	128920	РК
27	105	ПРайс *ТОО СтальПроКазахстан*	Пенопакет ОЦ для д108х4,5/200 ГОСТ 30732-2020	шт	102	2 613,13	266539	РК
			Укладка блоков ФБС					
28	106	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,702	10 502	7372	РК
29	107	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	5 584	72592	РК
30	108	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,535	55 292	140165	РК
31	109	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе	$м^3$	2,535	284	720	
32	110	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.9*	*Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,807	81 568	65825	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**111**	**249-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**807**	**125**	**100875**	**РК**
		Отдел 3.	**Локальная смета 02-04.Тепловая сеть с увеличением диаметра с DN100 на DN150 на здание КГУ "Средней школы №3"и переподключение существующих абонентов.**				**23083270**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5616540	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2743992*	
			машины и механизмы	тенге			2373181	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*601814*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14989240	
			перевозки	тенге			104308	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 170			
		Раздел 5.	**Земляные работы**				**1214608**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			494723	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*240130*	
			машины и механизмы	тенге			340753	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*97026*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			274825	
			перевозки	тенге			104308	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	148			
34	**1**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**446,2621751**	**500**	**223131**	**РК**
35	**2**	**6101-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,9486901**	**11 471**	**91179**	**РК**
36	**3**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**352,7783404**	**97**	**34219**	**РК**
37	**4**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**10,9106703**	**4 066**	**44363**	**РК**
38	**5**	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2/Погрузка грунта**	**м^3**	**90,5218545**	**500**	**45261**	**РК**
39	**6**	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022* *К=10*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**151,171497**	**690**	**104308**	**РК**
40	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**18,98505**	**644**	**12226**	**РК**
41	**8**	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**72,5227399**	**5 310**	**385096**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	**9**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный/засыпка канала песком**	**м^3**	**79,7750139**	**3 445**	**274825**	**РК**
		Раздел 6.	**Строительные решения**				**4287059**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			677097	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337121*	
			машины и механизмы	тенге			519297	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110960*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3090663	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	172			
			Неподвижные опоры НО1-НО13 Ду150 13шт л.16					
43	**10**	**6102-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**	**м^3**	**0,4517928**	**77 599**	**35059**	**РК**
44	**11**	**241-102-0228** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**12**	**10 072**	**120864**	**РК**
45	**12**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**3,15**	**644**	**2029**	**РК**
46	**13**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,84**	**42 989**	**36111**	**РК**
47	**14**	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**8,76**	**67 790**	**593840**	**РК**
48	**15**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00324**	**391 425**	**1268**	
49	**16**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,21312**	**343 657**	**73240**	
			Укладка блоков ФБС					
50	**55**	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м^3**	**7,452**	**10 502**	**78261**	**РК**
51	**56**	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**138**	**5 584**	**770592**	**РК**
52	**57**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м^3**	**26,91**	**55 292**	**1487908**	**РК**
53	**58**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	**Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе**	**м^3**	**26,91**	**284**	**7642**	
			Укладка разгрузочной плиты П11-8					
54	**59**	**6104-0902-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка плит покрытия/Укладка разгрузочных плит П11-8**	**шт.**	**16**	**22 527**	**360432**	**РК**
55	**60**	**225-110-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита дна канала шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**м^2**	**57,6**	**12 457**	**717523**	**РК**
56	**61**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4 стр 15*	**Надбавка к стоимости ФБС на изготовление изделий из бетона на сульфатостойком портладцементе**	**м^3**	**8,064**	**284**	**2290**	
		Раздел 7.	**Трубопроводы**				**17581603**	
			из них:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			затраты на труд рабочих	тенге			4444720	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2166741*	
			машины и механизмы	тенге			1513131	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*393828*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11623752	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	851			
57	**63**	**6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка надземная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм/прим**	**км**	**1,12**	**4 529 230**	**5072738**	**РК**
58	**64**	**6123-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм**	**км**	**0,14**	**4 529 230**	**634092**	**РК**
59	**68**	**241-402-0212** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**140**	**27 167**	**3803380**	**РК**
60	**69**	**241-405-0309** *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	**шт.**	**12**	**65 326**	**783912**	**РК**
61	**71**	**241-406-0509** *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159**	**шт.**	**8**	**177 481**	**1419848**	**РК**
62	**72**	**241-408-0108** *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм**	**комплект**	**34**	**13 488**	**458592**	**РК**
			Опоры для трубопровода ==========					
63	**75**	**241-411-0109** *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1**	**шт.**	**12**	**192 964**	**2315568**	**РК**
64	**76**	**241-412-0109** *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм**	**шт.**	**200**	**8 313**	**1662600**	
			Установка высоких опор л.13 ==========					
65	**121**	**6102-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	**6,825**	**77 599**	**529613**	**РК**
66	**122**	**241-102-0241** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм**	**м**	**9,8**	**23 626**	**231535**	
67	**123**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,066385**	**391 425**	**25985**	
68	**124**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0052031**	**343 657**	**1788**	
69	**125**	**1109-0305-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,39839**	**433 770**	**172810**	**РК**
70	**126**	**222-522-0101** *РСНБ РК 2022*	**Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны**	**т**	**0,39839**	**1 170 174**	**466186**	**РК**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,114105	266	2956	РК

Всего по сметному расчету	тенге	**48487983**
Всего в текущих ценах с К=651671741,7/526442719=1,237877775	тенге	**60 022 196,51**
НДС-12%	Тенге	**7 202 663,58**
ВСЕГО по Акту выполненных работ	Тенге	**67 224 860,09**

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района СевероКазахстанской области" БИН 050140002454
(наименование организации, БИН)

Руководитель _____ Баймагамбетов М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "Кокшетау -2015"

Эксперт технического надзора Садвокасов Д.Ш. , БИН 160240001274, квалификационный аттестат аттестат № KZ64VJE00059379 от 12.11.2020 г., KZ 21VJE00059377 от
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
м.п. ТОО "Каз Центр Проект"

Эксперт авторского надзора Рахманкулов Р.А. , БИН 140240001439, приказ № 11 от 10.03.2025 г.