Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST", КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, Е. Ауельбекова 179А, 421

(наименование)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DOS stroy company", КАЗАХСТАН, ЕСИЛЬ р-он, НУР-СУЛТАН г., БУКАР ЖЫРАУ ул., д. 30/1, кв.36, БИН/ИИН 180640030612, БИК TSESKZKA, ИИК KZ42998BTB0000434278 (KZT), Банк АО «Alatau City Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт "Дома культуры" поселка Жолымбет Шортандыкского района Акмолинской области врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт "Дома культуры" поселка Жолымбет Шортандыкского района Акмолинской области врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

(наименование)

Договор _____

Акт приемки выполненных работ №1

за _____ месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:		Тенге			**185 996**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:		тенге			**185 996**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО		тенге			**185 996**
1	**6112-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**		**м2**	**15**	**3688**	**55 320**

		неучтенные ресурсы				
1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,2835	27311	7 743
2	**6112-0301-0203** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м2**	**15**	**1528**	**22 920**
		неучтенные ресурсы				
2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	41,235	77	3 175
3	**6112-0202-0701** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**15**	**3025**	**45 375**
		неучтенные ресурсы				
3.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	167,97	82	13 774
4	**6112-0302-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м2**	**15**	**2158**	**32 370**
		неучтенные ресурсы				
4.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00945	200964	1 899
5	**6113-0101-0104** **Кклим = 1,12**	**Очистка участка от мусора**	**м2**	**20**	**171**	**3 420**

ВСЕГО по акту	**185 996**
Сметная прибыль (5%)	9 300
всего по акту	**195 296**
НДС (12%)	23435
Всего по акту с НДС	**218 731**

Заказчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ **Капаров Н. Б.**

Подрядчик:
ТОО "DOS stroy company"
Директор _____ **Еркенұлы Р.**