Форма КС-3

**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима Раевского сельского округа" Шортандинского района БИН 050140007871

**Подрядчик:** ТОО "Фортуна" БИН 941140000348, п. Шортанды, ул. Первомайская 1А

**Объект:** Средний ремонт улично-дорожной сети в селе Раевка (улица Целинная 0-1 км,Уалиханова-0-0,6 км, пер. М.Маметовой 0-0,3 км. ул. Бейбитшилик- 0-0,45 км.) Шортандинского района Акмолинской области

## СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2025 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник | | Организационно правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименов | код | номер | | дата |
| | | 16 | 17.06.2025 | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов работ | Стоимость выполненных работ и затрат ( тенге) | | | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце без НДС | стр-монт работы в сметных базисных ценах | из них | | дополнительные затраты | | налог на | налог на добавленную стоимость | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Отчисления в фонд занятости | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СМР | | 23 838 176,79 | | | | | | | 2 860 581,21 | 26 698 758,00 |
| **Всего по стройке** | **36 698 758,00** | | | | | | | | | |

**М.п. Заказчик:** **Руководитель:** _____ **Мукашев М.Т.**

**М.п. Подрядчик:** **Директор:** _____ **Кияница В.А.**

**М.п. Эксперт тех.надзора ТОО "Автобан инжиниринг"** _____ **Микишев К.Ш.**

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Акмолинская область Шортандинский район

**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима Раевского сельского округа" Шортандинского района, БИН 050140007871, Акмолиская обл.,Шортадиский р-он., с.Раевка,пер.Шокаа Уалиханова,8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Фортуна" БИН 941140000348 Акмолинская область ,Шортандинский район, поселок Шортанды, ул. Первомайская 1А ,тел. 8 702 264 90 11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки:** Средний ремонт улично-дорожной сети в селе Раевка Шортандинского района Акмолинской области в рамках программы «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»

**Наименование объекта:** Средний ремонт улично-дорожной сети в селе Раевка (улица Целинная 0-1 км,Уалиханова-0-0,6 км, пер. М.Маметовой 0-0,3 км. ул. Бейбитшилик- 0-0,45 км.) Шортандинского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) №16 от 17.06.2025

# Акт приемки выполненных работ №2
## за сентябрь 2025 г.

на Средний ремонт улично-дорожной сети в селе Раевка (улица Целинная 0-1 км,Уалиханова-0-0,6 км, пер. М.Маметовой 0-0,3 км. ул. Бейбитшилик- 0-0,45 км.) Шортандинского района Акмолинской области

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Номер в смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 2. пер Валиханова** | | | | | |
| | | | **Подраздел 2.1. Дорожная одежда** | | | | | |
| **1** | **1** | **1220-0101-0502** | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя 60 мм** | **м2** | **3240** | **814** | **2 637 360** | |
| **2** | **2** | **1220-0201-0101** | **Основание щебеночное. Восстановление профиля с добавлением нового материала-толщ 10см** | **м2** | **1888** | **2210** | **4 172 480** | |
| **3** | **3** | **7101-0602-0901** | **Розлив вяжущих материалов** | **т** | **1,29** | **223411** | **288 200** | |
| **4** | **4** | **7101-0602-0301** | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **м2** | **1716** | **501** | **859 716** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 4.1 | 4.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 171,6 | 25846 | 4 435 174 | Казахстан |
| **5** | **5** | **7101-0602-0401** | **Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301** | **м2** | **6864** | **9** | **61 776** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 5.1 | 5.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 83,0544 | 25846 | 2 146 624 | Казахстан |
| | | | **Подраздел 2.2. Устройство водопропкскных труб** | | | | | |
| **6** | **6** | **6101-0102-0109** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3** | **м3** | **4,88** | **624** | **3 045** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | 6101-0201-0203 | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 | м3 | 1,9 | 15392 | 29 245 | |
| 8 | 8 | 6109-0102-0101 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | м3 | 2,5 | 16329 | 40 823 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 8.1 | 8.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 2,8 | 4827 | 13 516 | Казахстан |
| 9 | 9 | 1101-0108-0805 | Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 350 мм. Укладка | м трубопровода | 9 | 10546 | 94 914 | |
| 10 | 10 | 241-102-0246 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм | 1 м | 9 | 29440 | 264 960 | Казахстан |
| 11 | 11 | 6101-0206-0103 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3 | м3 | 2 | 5948 | 11 896 | |
| 12 | 12 | 6101-0106-0103 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3 | м3 | 4,78 | 114 | 545 | |
| | | | Раздел 3. Пер.Маметовой | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Дорожная одежда | | | | | |
| 13 | 13 | 7101-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,12 | 223411 | 250 220 | |
| 14 | 14 | 7101-0602-0301 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1350 | 501 | 676 350 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 14.1 | 14.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 135 | 25846 | 3 489 210 | Казахстан |
| 15 | 15 | 7101-0602-0401 | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301- до толщ 6 см | м2 | 5400 | 9 | 48 600 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 15.1 | 15.1 | 212-501-0204 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 65,34 | 25846 | 1 688 778 | Казахстан |
| 16 | 16 | 7101-0701-0111 | Укрепление обочин фрезерованным материалом , толщина 15 см | м2 | 300 | 603 | 180 900 | |
| | | | Подраздел 3.2. Устройство водопропускных труб | | | | | |
| 17 | 17 | 6101-0102-0109 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3 | м3 | 7,56 | 624 | 4 717 | |
| 18 | 18 | 6101-0201-0203 | Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 | м3 | 1,9 | 15392 | 29 245 | |
| 19 | 19 | 6109-0102-0101 | Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных | м3 | 2,5 | 16329 | 40 823 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 19.1 | 19.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 2,8 | 4827 | 13 516 | Казахстан |
| 20 | 20 | 1101-0108-0805 | Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 350 мм. Укладка | м трубопровода | 18 | 10486 | 188 748 | |
| 21 | 21 | 241-102-0246 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм | 1 м | 18 | 29440 | 529 920 | Казахстан |
| 22 | 22 | 6101-0206-0103 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3 | м3 | 4 | 5948 | 23 792 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | 6101-0106-0103 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3 | м3 | 9,46 | 114 | 1 078 | |
| | | | Итого: | | | | 22 230 625 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 1 932 978 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 956 070 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 5 629 167 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 1 008 004 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 14 668 480 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 708 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | 22 230 625 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | 22 230 625 |
| Сметная прибыль (5%) | 1 111 531 |
| **Итого в текущих ценах 2023 г.** | 23 342 156 |
| **В прогнозных ценах 4 квартал 2024 года К=1,075** | 25 092 818 |
| **Скидка** | 1 254 641 |
| **Итого со скидкой** | 23 838 177 |
| НДС (12%) | 2 860 581 |
| **Итого** | 26 698 758 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Фортуна" БИН 941140000348**

**Директор** _____ **Кияница В.А.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима Раевского сельского округа" Шортандинского района**
**БИН 050140007871**

**Руководитель** _____ **Мукашев М.Т.**

**Эксперт тех.надзора ТОО "Автобан инжиниринг"** _____ **Микишев К.Ш.**