Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА" БИН 920240000305, ИИК KZ528560000000015935, БИК KCJBKZKX, АО «БанкЦентрКредит»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар - Щербакты - граница РФ" км 0-6

Справка № 1 от 28.06.2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/240648/00	23.05.2024	БРК		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	338 434 601,51									
В том числе: в текущем месяце	338 434 601,51	302 173 751,35							36 260 850,16	338 434 601,51
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	16 921 730,08	15 108 687,57							1 813 042,51	16 921 730,08
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00								0,00	0,00
Итого к оплате	**321 512 871,43**									**321 512 871,43**

Заказчик: _____
И.о. директора ПОФ АО "НК ҚазАвтоЖол" Нурханов Е.С.

Подрядчик: _____
Директор ТОО "АЗА" Акопян Г.М.

Заказчик: АО "НК ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "АЗА"

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар - Щербакты - граница РФ" км 0-6

Акт №1 выполненных работ от 28 июня 2024 года.

за июнь месяц 2024 года.

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	*Финансирование*	*Объем работ*	*Финансирование*	*%*	*Объем работ*	*Финансирование*
	1. Ремонт дорожной одежды								
1	Устройство основания методом холодного ресайклинга, толщиной 0,15 м и шириной 9,6 м	м2	51840	105 497 025,76	51840	105 497 025,76	100%	51840	105 497 025,76
2	Розлив вяжущих материалов из расчета 0,5 л/м2	т	24,3	5 783 884,85	24,3	5 783 884,85	100%	24,3	5 783 884,85
3	Устройство слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси Тип Б марки I, толщиной 5 см и шириной 9,0 м	м2	48600	227 153 690,90	48600	227 153 690,90	100%	48600	227 153 690,90
	2. Ремонт обочин								
4	Снятие ПСП с откосов насыпи и в притрассовом резерве (грунт 2 группы) толщиной 15 смбульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3	16200	3 469 660,38	0	0,00	0%	0	0,00

5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в откосах насыпи и притрассовых резервах	м3	16200	3 469 660,38	0	0,00	0%	0	0,00
6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу	м3	16200	5 710 068,78	0	0,00	0%	0	0,00
7	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	16200	4 361 858,42	0	0,00	0%	-	0,00
8	Грунты 2 группы.Обратная надвижка ПСПбульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	14580	3 122 694,23	0	0,00	0%	0	0,00
9	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	32400	793 065,17	0	0,00	0%	0	0,00
10	Обочины. Укрепление втапливанием щебня	м2	21600	22 107 061,03	0	0,00	0%	0	0,00
	3.Устройство горизонтальной дорожной разметки								
11	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	5,4	301 675,92	0	0,00	0%	0	0,00
12	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км	10,8	1 332 454,65	0	0,00	0%	0	0,00
	ИТОГО по акту			**383 102 800,47**		**338 434 601,51**			**338 434 601,51**
	В том числе НДС 12%			**41 046 728,62**		**36 260 850,16**			**36 260 850,16**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
ПОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ А.А. Логвиненко

Начальник отдела эксплуатации
и безопасности движения _____ Т.Ж. Бейсебаев

Куратор _____ Н.А. Баймухан

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АЗА" _____ Г.М. Акопян

Расценки проверил: _____ Т.Ю. Горелова

Реестр по выполненым работам
к Акту выполненных работ №1 от 28 июня 2024 года.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	На начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	На конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар - Щербакты - граница РФ" км 0-6						
Ресайклирование	км	5,4	0,000	5,40	5,40	0,000
Устройство асфальтобетонного покрытия	км	5,4	0,000	5,40	5,40	0,000

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Логвиненко А.А.

Директор ТОО "АЗА"

_____ Акопян Г.М.

Генеральный подрядчик: ТОО "АЗА"

Договор № 090140000306/240648/00 от 23.05.2024 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-18 "Павлодар - Щербакты - граница РФ" км 0-6

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за июнь месяц 2024 г.
от 28 июня 2024 года

№ п/п	Номер смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1		Средний ремонт	302 173 751,35
		НДС	36 260 850,16
		Итого с НДС	**338 434 601,51**

Заказчик:

ПОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Логвиненко А.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АЗА"

_____ **Акопян Г.М.**