Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №59 от 2024-05-17

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 25-36,4

Акт №2 от 24.07. 2024г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**79 099 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 209 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 063 523**
		машины и механизмы	Тенге			**5 958 640**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**849 746**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 931 372**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**629**
		Раздел 2. Устройство покрытия толщиной 6см, ИТОГО:	тенге			**79 099 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 209 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 063 523**
		машины и механизмы	Тенге			**5 958 640**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**849 746**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 931 372**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**

		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			629
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**79 099 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 209 096**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 063 523**
		машины и механизмы	Тенге			**5 958 640**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**849 746**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 931 372**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**629**
1	**7101-0901-0101 Коб =0,2567**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**11,90535**	**19012**	**226 345**
		из них:				
1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19008	14 066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
		неучтенные ресурсы				
1.3	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	12,14346031	0	0
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,26073**	**219124**	**2 467 496**
		из них:				
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	206874	213 080
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20843	6 044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**7101-0602-0301 Коб =0,2567**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16167,00544**	**453**	**7 323 653**
		из них:				
3.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	206874	2
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	36	0
3.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1528	0

3.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10907	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
3.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8619	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
3.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25025	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
3.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22618	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
3.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
3.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52292	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
3.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12679	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
3.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1577,899731	29024	45 796 962
4	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**64668,02176**	**9**	**582 012**
		из них:				
4.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	206874	0
4.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
4.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	782,4830633	29024	22 710 788

Всего по акту	**79 099 108**
Сметная прибыль (5)%	**3 954 955**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**1 581 982**
Итого	**84 636 046**
Всего по акту с учетом К-1,075	**90 983 749**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**86 434 560,44**

НДС (12%)	**10 372 147,25**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**96 806 707,69**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**