Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №5 от 10.07. 2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 д/с 02	12.09.2022г 13.01.2023 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	710 496 073,00									710 496 073,00
В том числе:в текущем месяце июль	208 118 409,50	185 820 008,48							22 298 401,02	208 118 409,50
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	83 330 000,00									0,00
Выплата аванса	318 716 443,65									0,00
Удержание аванса	158 149 820,28									32 435 522,85
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Итого к оплате:	**787 732 696,37**									**175 682 886,65**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за июль месяц 2023 года (от _____ .07.2023 года)

№ п/	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	48895	101 977 108,61	4655	9 708 629,52
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	34650	5 703 651,63	14000	2 304 505,71
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15	0	-
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,97820	209515,4075	26 813 404,72	53,4095789	11 190 129,69	6,1898789	1 296 875,00
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	87640	332 994 987,88	10157	38 592 310,50
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,000	207487,6625	13 071 722,74	10,50000	2 178 620,46	10,50000	2 178 620,46
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси 6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	35000	131 739 067,29	35000	131 739 067,29
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	4800	382 727,55		-
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
11	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		597 969 708,05		185 820 008,48
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						38 000 000,00		
	Итого:						634 371 493,75		185 820 008,48
	НДС-12%				235 894 448,13		76 124 579,25	-	22 298 401,02
	Всего:				2 201 681 515,88		710 496 073,00	-	208 118 409,50

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ А.Горват

Зам.директора _____ Сагимбаев А.Ь.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ А. Молдатаев

Зонный инженер: _____ Мусабаев С.К.

Начальник ОПЭР и Э _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Главный эксперт: _____ Никулин В.М.

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор _____ Г. Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за июль месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	86 555,150	38 000 000,00				
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		38 000 000,00				-
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		42 560 000,00		-		-

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ А. Горват

Зам.директора: _____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ А. Молдагазиев

Зонный инженер: _____ С. Мусабаев

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксперт _____ Шрудин В.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор: _____ Г. Абен-Воск

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №4 от 31.05. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 090140000306/221124/06	12.09.2022г 16.05.2024 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	497 985 057,69									497 985 057,69
В том числе:в текущем месяце май	183 068 968,49	163 454 436,15							19 614 532,34	183 068 968,49
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Выплата аванса	282 538 011,11									0,00
Удержание аванса	149 395 517,31									93 307 375,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	58 264 251,20									21 419 069,31
Итого к оплате:	**572 863 300,29**									**68 342 524,18**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

_____ **А.Торбат**

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №0901400003306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ №12 за май месяц 2024 года (от 31.05.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	114 891	239 620 656,20	42 896	89 465 386,05	42 896	89 465 386,05		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресаклирование асфальтобетоного покрытия с укаткой без добавления материала	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50		
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1 200	8 058 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	111,9169460	23 448 324,55	35,8978750	7 521 157,90	19,836621	4 156 077,73	19,836621	4 156 077,73
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	183 645	697 773 443,04	58 905	223 814 123,24	32550	123 676 253,48	32550	123 676 253,48
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6625	13 071 722,74	44,919	9 320 138,31	35,700	7 407 309,55	17,619	3 655 725,12	2,793	579 513,04
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	149 730	563 579 729,86	119 000	447 912 828,77	58730	221 058 154,90	9310	35 042 591,90
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,01				
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4 628,25	369 033,08	2 757,6	219 876,98				
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,0				
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10	21 110,39665	8 423 773,89	19 650,60335	7 841 266,2				
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79			49 239	47 069 289,79				
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93			60	3 964 421,93				
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94			30	1 098 896,94				
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 569 529 645,71		840 886 937,85		444 629 515,79		163 454 436,15
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		188 343 557,49		100 906 432,54		53 355 541,90		19 614 532,34
	Всего	тг			2 201 681 515,88		1 757 873 203,20		941 793 370,39		497 985 057,69		183 068 968,49

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ А. Сарват

Зам.директора _____ Сагимбаев А.Е.

Начальник отдела контроля качества/приемки работ _____ Мыйдалин Н.

Зонный инженер: _____ Ахмет А. А.

Начальник ОПЭР и Э _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрлыс-Қызылорда" _____ Никулин В.М.

Главный эксперт: _____

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары" _____
Генеральный директор _____ Убей-Волк Г.Н.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 12 от _31_.05.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	21,7	4,7	26,4	3,7
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	20,06	1,33	21,4	8,6
Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	км	13,6	6,80		6,8	6,8
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	км	16,4			0,0	16,4

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
Корват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №8 от 15.08. 2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 д/с03	12.09.2022г 18.07.2023 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 046 068 706,92									1 046 068 706,92
В том числе:в текущем месяце август	59 387 830,51	53 024 848,67							6 362 981,84	59 387 830,51
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	83 330 000,00									0,00
Выплата аванса	318 716 443,65									0,00
Удержание аванса	288 821 612,28									17 816 350,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Итого к оплате:	**992 633 538,29**									**41 571 480,51**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 7 за август месяц 2023 года (от _____ .07.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерация ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	71995	150 155 270,15	23100	48 178 161,55
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	56455	9 292 919,28	21805	3 589 267,65
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15	0	-
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,97820	209515,4075	26 813 404,72	64,0744289	13 424 580,08	0,0000000	-
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	105140	399 487 597,28		-
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,000	207487,6625	13 071 722,74	27,300	5 664 413,19		-
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси 6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	91000	342 521 574,94		-
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20570	1 640 147,02	15770	1 257 419,47
10	Досыпка обочин грунтом, надвозка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
11	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
12	Укрепление обочин фрезированным материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		933 989 916,88		53 024 848,67
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Итого:						933 989 916,88		53 024 848,67
	НДС-12%				235 894 448,13		112 078 790,04	-	6 362 981,84
	Всего:				2 201 681 515,88		1 046 068 706,92	-	59 387 830,51

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела технического надзора и приемки работ:
Главный инженер: Мусабаев С.К.
Начальник ОПЭР и Ю. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Осем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор Гриценко В.М.

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор
Г. Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 7 за август месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	439,02645	74 401 785,71				
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		74 401 785,71				-
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		83 330 000,00		-		-

Заказчик:
Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:

Зам.директора

С.Сарсембаев

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
А.Молдагаев

Зонный инженер: С. Мусабаев

Начальник ОПЭР и З О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксп... В.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:
Г.Убей-Волк

Реестр по выполненным работам
к Акту № 7 от 15.08.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	15,1		15,1	14,9
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	13,00		13,0	17,0
Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	км	13,6			0,0	13,6
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	км	16,4			0,0	16,4

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ Х.Торват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №9 от 18.08. 2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 д/с03	12.09.2022г 18.07.2023 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 157 074 454,63									1 157 074 454,63
В том числе:в текущем месяце август	111 005 747,71	99 112 274,74							11 893 472,97	111 005 747,71
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	83 330 000,00									0,00
Выплата аванса	318 716 443,65									0,00
Удержание аванса	322 123 336,59									33 301 724,31
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Итого к оплате:	**1 070 337 561,69**									**77 704 023,40**

Заказчик: **Директор**
КСФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 8 за август месяц 2023 года (от 18 .08.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основании толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	71995	150 155 270,15		-
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	56455	9 292 919,28		-
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15		-
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,97820	209515,4075	26 813 404,72	79,4543614	16 646 912,91	15,3799325	3 222 332,83
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси И-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	130377	495 377 539,19	25237	95 889 941,91
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,000	207487,6625	13 071 722,74	27,300	5 664 413,19		-
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси 6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	91000	342 521 574,94		-
9	Снятие ПСП, И-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20570	1 640 147,02		-
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (И-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
11	Возврат ПСП И-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
12	Укрепление обочин фретированным материалом И-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, И-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		1 033 102 191,62		99 112 274,74
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Итого:						1 033 102 191,62		99 112 274,74
	НДС-12%				235 894 448,13		123 972 263,01	-	11 893 472,97
	Всего:				2 201 681 515,88		1 157 074 454,63	-	111 005 747,71

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор:

Зам.директора

Начальник отдела [illegible]

Зонный инженер: Мусабаев К.К.

Начальник ОПЭР и [illegible] Исмаилова

Служба технического надзора:

ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"

Инженер: Кокулин В.М.

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор: Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 8 за август месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	439,02645	74 401 785,71				
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		74 401 785,71				-
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		83 330 000,00		-		-

Заказчик:
Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:

Зам.директора
Сагиндыков А.Б.

Начальник отдела контроля и приемки работ:
А. Мынтаев

Зонный инженер: Мусабаев

Начальник ОПЭР и З О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрлыс-Қызылорда"

Главный эксперт Никулин В.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор:
Волк

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №5 от 20.06. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 090140000306/221124/06	12.09.2022г 16.05.2024 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	642 273 331,17									642 273 331,17
В том числе:в текущем месяце июнь	144 288 273,48	128 828 815,61							15 459 457,87	144 288 273,48
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Выплата аванса	282 538 011,11									0,00
Удержание аванса	192 681 999,35									43 286 482,04
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	75 145 979,20									16 881 728,00
Итого к оплате:	**656 983 363,73**									**84 120 063,44**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ №13 за июнь месяц 2024 года (от 20.06.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	114 891	239 620 656,20	42 896	89 465 386,05	42 896	89 465 386,05		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресаклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления материала	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50		
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1 200	8 058 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	111,9169460	23 448 324,55	35,8978750	7 521 157,90	19,836621	4 156 077,73		0,00
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытии из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	183 645	697 773 443,04	58 905	223 814 123,24	32550	123 676 253,48		0,00
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6625	13 071 722,74	55,020	11 415 971,19	35,700	7 407 309,55	27,720	5 751 558,00	10,101	2 095 832,88
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытии из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	183 400	690 312 712,58	119 000	447 912 828,77	92400	347 791 137,63	33670	126 732 982,73
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,01				
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4 628,25	369 033,08	2 757,6	219 876,98				
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,0				
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10	21 110,39665	8 423 773,89	19 650,60335	7 841 266,2				
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79			49 239	47 069 289,79				
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линии 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93			60	3 964 421,93				
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94			30	1 098 896,94				
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 698 358 461,32		840 886 937,85		573 458 331,39		128 828 815,61
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		203 803 015,36		100 906 432,54		68 814 999,78		15 459 457,87
	Всего	тг			2 201 681 515,88		1 902 161 476,68		941 793 370,39		642 273 331,17		144 288 273,48

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: **А. Горват**
Зам.директора **Сагимбаев А.Б.**
Начальник отдела контроля и качества приемки работ: **А. Молдатяев**
Зонный инженер: **Ахмет А. А.**
Начальник ОПЭР и З **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Эсем-Құрлыс-Қалыпорда"
Главный эксперт: **Никитин Ф.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор **Убей-Волк Г.Н.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 12 от _31_.05.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	26,4		26,4	3,7
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	21,39	4,81	26,2	3,8
Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	км	13,6	6,80		6,8	6,8
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	км	16,4			0,0	16,4

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №3 от 20.05. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд чика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 090140000306/221124/05	12.09.2022г 06.02.2024 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	314 916 089,20									314 916 089,20
В том числе:в текущем месяце май	186 583 392,22									186 583 392,22
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Выплата аванса	282 538 011,11									0,00
Удержание аванса	56 088 142,31									56 088 142,31
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	36 845 181,89									21 830 256,89
Итого к оплате:	**504 520 776,11**									**108 664 993,02**

Заказчик: **и.о.директора**
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

_____ А.Хасанов

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 11 за май месяц 2024 года (от 20.05.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 15 см.	м2	114891	2085,634659	239 620 656,20	114 891	239 620 656,20	42 896	89 465 386,05	42 896	89 465 386,05	14 896	31 067 614,48
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления материала	м2	72359	164,697551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50		
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,697551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	4715,494292	5 658 593,15	1 200	5 658 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	92,0803250	19 292 246,82	35,8978750	7 521 157,90				
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	151 095	574 097 189,56	58 905	223 814 123,24				
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6625	13 071 722,74	42,126	8 740 625,27	35,700	7 407 309,55	14,826	3 076 212,08	10,626	2 204 763,90
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	140 420	528 537 137,95	119 000	447 912 828,77	49420	186 015 563,01	35420	133 319 936,10
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,01				
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4 628,25	369 033,08	2 757,6	219 876,98				
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,0				
12	Укрепление обочин фрезированным материалом Н-5 см	м2	40761	399,834373	16 265 040,10	21 110,39665	8 423 773,89	19 650,60335	7 841 266,2				
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79			49 239	47 069 289,79				
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93			60	3 964 421,93				
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линии 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94			30	1 098 896,94				
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 406 075 209,54		840 886 937,85		281 175 079,54		166 592 314,48
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		168 729 025,14		100 906 432,54		33 741 009,56		19 991 077,74
	Всего	тг			2 201 681 515,88		1 574 804 234,69		941 793 370,39		314 916 089,20		186 583 392,22

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.о директора:
Касенов А.Б.

Зам.директора
Сапарбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
А. Мадиятов

Главный инженер
Аймет А. А.

Начальник ОПЗР и З
Ж. О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Өсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксперт:

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Директор
Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №10 от 29.08. 2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 д/с03	12.09.2022г 18.07.2023 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 259 888 145,49									1 259 888 145,49
В том числе:в текущем месяце август	102 813 690,86	91 797 938,27							11 015 752,59	102 813 690,86
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	83 330 000,00									0,00
Выплата аванса	318 716 443,65									0,00
Удержание аванса	318 716 443,65									-3 406 892,94
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Итого к оплате:	**1 176 558 145,49**									**106 220 583,80**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

_____ А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 9 за август месяц 2023 года (от _____ .08.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	71995	150 155 270,15		-
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	56455	9 292 919,28		-
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15		-
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,97820	209515,4075	26 813 404,72	92,0803250	19 292 246,82	12,6259636	2 645 333,91
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	151095	574 097 189,56	20718	78 719 650,37
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,000	207487,6625	13 071 722,74	27,300	5 664 413,19		-
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси 6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	91000	342 521 574,94		-
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20570	1 640 147,02		-
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4628,25	369 033,08	4628,25	369 033,08
11	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20570	1 640 147,02	20570	1 640 147,02
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10	21110,39665	8 423 773,89	21110,39665	8 423 773,89
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		1 124 900 129,89		91 797 938,27
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Итого:						1 124 900 129,89		91 797 938,27
	НДС-12%				235 894 448,13		134 988 015,60	-	11 015 752,59
	Всего:				2 201 681 515,88		1 259 888 145,49	-	102 813 690,86

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: А. Горват
Зам.директора Сагимбаев А.Б.
Начальник отдела контроля и качества приемки работ: А. Моллатаев
Зонный инженер: Мусабаев С.К.
Начальник ОПЭР и З О. Дусенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный инженер Гонтулин В.М.

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор
Г. Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №0901400000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 9 за август месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	439,02645	74 401 785,71				
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		74 401 785,71				
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		83 330 000,00		-		-

Заказчик:
Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ А. Торват

Зам.директора _____ С.Алимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ А. Молдагаев

Зонный инженер: _____ С. Мусабаев

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Главный инженер: _____ Шарапин В.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 3 за июнь месяц 2023 года (от .06.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	44240	92 268 479,08	140	291 988,86
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	20650	3 399 145,92		-
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15	530	3 559 211,97
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	47,2197	9 893 254,69	30,6465	6 420 913,935
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	77483	294 402 677,38	50288	191 073 162,37
7	Розлив вяжущих материалов	т	63	207487,6625	13 071 722,74		-		-
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71		-		-
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	4800	382 727,55	4800	382 727,55
10	Досыпка обочин грунтом, надвозка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
11	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
12	Укрепление обочин фрезированным материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		412 149 699,56		201 728 004,69
	Материалы на стройплощадке						74401785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						− 38 000 000		− 38 000 000
	Итого:						448 551 485,27		163 728 004,69
	НДС-12%				235 894 448,13		53 826 178,23	-	19 647 360,56
	Всего:				2 201 681 515,88		502 377 663,50	-	183 375 365,25

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.О. директора:

Зам.директора

Начальник отдела контроля и сопровождения работ:
Ж.Мустафаев

Зонный инженер: Мусабаев С.К.
Начальник ОПЭР и З О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда"
Главный эксперт: Николай В.М.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор Г. Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Таврическенка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 3 за июнь месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	86 555,150	38 000 000,00			86 555,150	38 000 000,00
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		− 38 000 000,00				− 38 000 000,00
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		42 560 000,00		-		42 560 000,00

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.О. директора: Е. Ертаев

Зам.директора А.К. Ибрагимов

Начальник отдела контроля и качества дорожных работ: Ж. Молдатаев

Зонный инженер: А. Мухамбаев

Начальник ОПЭР и З О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Қорғаныс-Қылылорда"
Главный эксперт: Нифунов В.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор: Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 2 за май месяц 2023 года (от .05.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	44100	91 976 490,22	44100	91 976 490,22
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укладкой без добавления нового материала.	м2	95109	164,607551	15 655 659,57	43400	7 143 967,71	43400	7 143 967,71
3	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	670	4 499 381,18	670	4 499 381,18
4	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	16,5732	3 472 340,75	16,5732	3 472 340,75
5	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	27195	103 329 515,01	27195	103 329 515,01
6	Розлив вяжущих материалов	т	63	207487,6625	13 071 722,74		-		-
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71		-		-
8	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
9	Досыпка обочин грунтом, надвозка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
10	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
11	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
12	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 80%,щебень 20-40 мм 20%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
13	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
14	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		210 421 694,87		210 421 694,87
	Материалы на стройплощадке						74401785,71		
	Итого:						284 823 480,58		
	НДС-12%				235 894 448,13		34 178 817,67		25 250 603,38
	Всего:				2 201 681 515,88		319 002 298,25		235 672 298,25

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.О. директора: Асанов

Зам.директора: Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: А. Молдатаев

Служба технического надзора:
ТОО "Костанай жолдары"
Главный инженер проекта Кустаная В.М.

Подрядчик:
Г. Убей-Волк

Зонный инженер: _____ Мусабаев С.К.

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №6 от 15.07. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 090140000306/221124/00	12.09.2022г 16.05.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	872 187 370,90									872 187 370,90
В том числе:в текущем месяце июль	229 914 039,73	205 280 392,62							24 633 647,11	229 914 039,73
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Выплата аванса	282 538 011,11									0,00
Удержание аванса	261 656 211,27									68 974 211,92
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	102 045 921,85									26 899 942,65
Итого к оплате:	**791 023 248,89**									**134 039 885,16**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

_____ **А.Горват**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

_____ **Г.Убей-Волк**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ №14 за июль месяц 2024 года (от 15.07 .2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	114 891	239 620 656,20	42 896	89 465 386,05	42 896	89 465 386,05		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресаклирование асфальтобетоного покрытия с укаткой без добавления материала	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50		
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1 200	8 058 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	127,9782000	26 813 404,72	35,8978750	7 521 157,90	35,8978750	7 521 157,90	16,061254	3 365 080,17
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	210 000	797 911 312,80	58 905	223 814 123,24	58905	223 814 123,24	26355	100 137 869,76
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6625	13 071 722,74	63,000	13 071 722,74	35,700	7 407 309,55	35,700	7 407 309,55	7,980	1 655 751,55
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	210 000	790 434 403,72	119 000	447 912 828,77	119000	447 912 828,77	26600	100 121 691,14
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,01				
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4 628,25	369 033,08	2 757,6	219 876,98				
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,0				
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10	21 110,39665	8 423 773,89	19 650,60335	7 841 266,2				
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79			49 239	47 069 289,79				
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93			60	3 964 421,93				
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94			30	1 098 896,94				
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 903 638 853,94		840 886 937,85		778 738 724,01		205 280 392,62
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		228 436 662,47		100 906 432,54		93 448 646,88		24 633 647,11
	Всего	тг			2 201 681 515,88		2 132 075 516,41		941 793 370,39		872 187 370,90		229 914 039,73

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Горват**

Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **А. Молдатаев**

Зонный инженер: _____ **Ахмет А. А.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:

ТОО "Әсем-Құрлыс-Қызылорда"

Главный эксперт: _____ **Никулин В.М.**

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор _____ **Убей-Волк Г.Н.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 14от _15_.07.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	26,35	3,65	30,0	0,0
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	26,20	3,80	30,0	0,0
Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	км	13,6	6,80		6,8	6,8
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	км	16,4			0,0	16,4

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №09140000506/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 10 за май месяц 2024 года (от 10.05.2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	99 995	208 553 041,73	42 896	89 465 386,05	28 000	58 397 771,57	28 000	58 397 771,57
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укяткой без добавления материала	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1 200	8 058 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	92,0803250	19 292 246,82	35,8978750	7 521 157,90				
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси И-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	151 095	574 097 189,56	58 905	223 814 123,24				
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6425	13 071 722,74	31,5	6 535 861,37	35,700	7 407 309,55	4,200	871 448,18	4,200	871 448,18
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси И-6 см	м2	210000	3763,973353	790 434 403,71	105 000	395 217 201,86	119 000	447 912 828,77	14000	52 695 626,91	14000	52 695 626,91
9	Снятие ПСП, И-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,01				
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (И-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	4 628,25	369 033,08	2 757,6	219 876,98				
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	20 570	1 640 147,02	12 256	977 231,0				
12	Укрепление обочин фрезированным материалом И-5 см	м2	40761	399,834373	16 265 040,10	21 110,39665	8 423 773,89	19 650,60335	7 841 266,2				
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, И-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79			49 239	47 069 289,79				
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линии 0,12 м)	км	60	66073,49878	3 964 421,93			60	3 964 421,93				
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линии 0,12 м)	км	30	36629,49797	1 098 896,94			30	1 098 896,94				
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 239 482 895,06		840 886 937,85		114 582 765,16		114 582 765,16
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		148 737 947,41		100 906 432,54		13 749 931,82		13 749 931,82
	Всего	тг			2 201 681 515,88		1 388 220 842,47		941 793 370,39		128 332 696,98		128 332 696,98

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ А. Горюнов
Зам.директора _____ Сагинбаев А.К.
Начальник отдела контроля и качества проектных работ: _____ А. Молдахаев
Главный инженер: _____ Ахмет А. А.
Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксперт _____ Нигматдинов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор _____ Убей-Волк Г.Н.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары» БИН 040840003426, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №7 от 18.09. 2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 090140000306/221124/09	12.09.2022г 21.08.2024 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	941 793 370,39									941 793 370,39
В том числе:в текущем месяце сентябрь	69 605 999,49	62 148 213,83							7 457 785,66	69 605 999,49
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Выплата аванса	282 538 011,11									0,00
Удержание аванса	282 538 011,11									20 881 799,84
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	110 084 075,79									8 038 153,94
Итого к оплате:	**831 709 294,60**									**40 686 045,71**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «КазАвтоЖол»

_____ А.Горват

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

_____ Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Наименование строительства и его адрес:
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)
Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ №15 за сентябрь месяц 2024 года (от 18.09 .2024 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по проекту			Выполнено с начала проекта		План на 2024 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			Объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	114 891	239 620 656,20	42 896	89 465 386,05	42 896	89 465 386,05		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресаклирование асфальтобетоного покрытия с укаткой без добавления материала	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	72 359	11 910 837,78	15 904	2 617 918,50	15904	2 617 918,50		
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22 750	3 744 821,79						
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1 200	8 058 593,15						
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72	127,9782000	26 813 404,72	35,8978750	7 521 157,90	35,8978750	7 521 157,90		
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	210 000	797 911 312,80	58 905	223 814 123,24	58 905	223 814 123,24		
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,00	207487,6625	13 071 722,74	63,000	13 071 722,74	35,700	7 407 309,55	35,700	7 407 309,55		
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	210 000	790 434 403,71	119 000	447 912 828,77	119 000	447 912 828,77		
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,7349060	2 617 378,02	32 826	2 617 378,02	12 256	977 231,01	12 256	977 231,01	12 256	977 231,01
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06	7 385,85	588 910,06	2 757,6	219 876,98	2 757,6	219 876,98	2 757,6	219 876,98
11	Возврат ПСП, при перемещении грунта до 10 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	32 826	2 617 378,02	12 256	977 231,01	12 256	977 231,01	12 256	977 231,01
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10	40 761	16 265 040,10	19 650,60335	7 841 266,20	19 650,60335	7 841 266,20	19 650,60335	7 841 266,20
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%, ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79	49 239	47 069 289,79	49 239	47 069 289,79	49 239	47 069 289,79	49 239	47 069 289,79
14	Устройство дорожной разметки (сплош. линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93	60	3 964 421,93	60	3 964 421,93	60	3 964 421,93	60	3 964 421,93
15	Устройство дорожной разметки (прерыв.линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94	30	1 098 896,94	30	1 098 896,94	30	1 098 896,94	30	1 098 896,94
	Итого:	тг			1 965 787 067,75		1 965 787 067,75		840 886 937,86		840 886 937,86		62 148 213,84
	НДС-12%	тг			235 894 448,13		235 894 448,13		100 906 432,53		100 906 432,53		7 457 785,65
	Всего	тг			2 201 681 515,88		2 201 681 515,88		941 793 370,39		941 793 370,39		69 605 999,49

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Горват**
Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**
Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**
Зонный инженер: _____ **Ахмет А. А.**
Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксперт: _____ **Никулин В.М.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор _____ **Убей-Волк Г.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 090140000306/221124/00 от 12.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
55	18.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-63 "Денисовка – Тавриченка – Аршалы – Комаровка" 28-58 км			Работа	1	69 605 999,49	69 605 999,49	7 457 785,66
				Итого	1	x	69 605 999,49	7 457 785,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Убей-Волк Г.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2024

М.П.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 15от _18_.09.2024 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	30,00		30,0	0,0
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-6 см	км	30,0	30,00		30,0	0,0
Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	км	13,6	6,80	6,80	13,6	0,0
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	км	16,4		16,40	16,4	0,0

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____А. Горват

Подрядчик:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г

Акт выполненных работ № 1 за январь месяц 2023 года (от 16.01.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	12	13	15	16
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20		-		-
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	95109	164,607551	15 655 659,57		-		-
3	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15		-		-
4	Розлив вяжущих материалов	т	127,9782	209515,4075	26 813 404,72		-		-
5	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80		-		-
6	Розлив вяжущих материалов	т	63	207487,6625	13 071 722,74		-		-
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71		-		-
8	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
9	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
10	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
11	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
12	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
13	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
14	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				**1 965 787 067,75**		-		-
	Материалы на стройплощадке						**74401785,71**		**74401785,71**
	НДС-12%				**235 894 448,13**		**8 928 214,29**		**8 928 214,29**
	Всего:				**2 201 681 515,88**		**83 330 000,00**		**83 330 000,00**

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ А. Горват

Зам.директора _____ Сагимбаев А.Н.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ А. Молдатаев

Зонный инженер: _____ Мусабаев С.К.

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:

ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

Главный эксперт: _____ Никулин В.М.

Подрядчик:

ТОО "Костанай жолдары"

Генеральный директор _____ Г. Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 1 за январь месяц 2023 года (от 16 .01.2023 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,026447	74 401 785,71		0,00	439,026	74 401 785,71		-
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**74 401 785,71**		-		**74 401 785,71**		-
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**83 330 000,00**				**83 330 000,00**		

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ **А. Торпа**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **А. Молдагаев**

Зонный инженер: _____ **Мусабаев С.К.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Главный эксперт: _____ **Никулин В.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
_____ **Т. Дей-Волк**

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка а/д республиканского значения а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка" км 28-58

СПРАВКА №7 от 28.07. 2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS00532	8956	090140000306/221124/00 д/с 03	12.09.2022г 18.07.2023 г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	986 680 876,41									986 680 876,41
В том числе:в текущем месяце июль	88 601 869,03	79 108 811,63							9 493 057,40	88 601 869,03
Предоплата за материалы	0,00									0,00
Удержание предоплаты за материал	83 330 000,00									0,00
Выплата аванса	318 716 443,65									0,00
Удержание аванса	271 005 262,28									67 855 442,00
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Итого к оплате:	**951 062 057,78**									**20 746 427,03**

Заказчик: **Директор**
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Подрядчик: **Генеральный директор**
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 6 за июль месяц 2023 года (от _____ .07.2023 года)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.	м2	114891	2085,634699	239 620 656,20	48895	101 977 108,61		-
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Ресайклирование асфальтобетонного покрытия с укаткой без добавления нового материала.	м2	72359	164,607551	11 910 837,78	34650	5 703 651,63		-
3	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	22750	164,607551	3 744 821,79	22750	3 744 821,79		-
4	Ямочный ремонт с ремонтом щебёночного основания	м2	1200	6715,494292	8 058 593,15	1200	8 058 593,15	0	-
5	Розлив вяжущих материалов	т	127,97820	209515,4075	26 813 404,72	64,0744289	13 424 580,08	10,6648500	2 234 450,39
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия из пористый горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	м2	210000	3799,57768	797 911 312,80	105140	399 487 597,28	17500	66 492 609,40
7	Розлив вяжущих материалов	т	63,000	207487,6625	13 071 722,74	27,300	5 664 413,19	2,100	435 724,09
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси 6 см	м2	210000	3763,973351	790 434 403,71	91000	342 521 574,94	7000	26 347 813,46
9	Снятие ПСП, Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02	4800	382 727,55		-
10	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н-20 см)	м3	7385,85	79,734906	588 910,06		-		-
11	Возврат ПСП Н-10 см при перемещении грунта до 20 м	м3	32826	79,734906	2 617 378,02		-		-
12	Укрепление обочин фрезированым материалом Н-5 см	м2	40761	399,034373	16 265 040,10		-		-
13	Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%,щебень 20-40 мм 50%), ширина 1,5 м, Н-10 см	м2	49239	955,9351284	47 069 289,79		-		-
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	60	66073,69878	3 964 421,93		-		-
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	30	36629,89797	1 098 896,94		-		-
	Итого:				1 965 787 067,75		880 965 068,22		95 510 597,34
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат аванса за материалы на стройплощадке						- 74 401 785,71		- 16 401 785,71
	Итого:						880 965 068,22		79 108 811,63
	НДС-12%				235 894 448,13		105 715 808,19	-	9 493 057,40
	Всего:				2 201 681 515,88		986 680 876,41	-	88 601 869,03

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор: _____ **А.Горват**

Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

_____ **А. Молдатаев**

Зонный инженер: _____ **Мусабаев С.К.**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:

ТОО "Әсем-Курлыс-Қызылорда"

Главный эксперт: **Нигулин В.М.**

Подрядчик:

ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор

_____ **Г. Убей-Волк**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Генподрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д Р-63 "Денисовка-Тавриченка-Аршалы-Комаровка",28-58 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 30 км)

Договор №090140000306/221124/00 от12.09.2022 г.

Акт выполненных работ № 6 за июль месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	169 469,94	439,02645	74 401 785,71	439,02645	74 401 785,71			96,7828614	16 401 785,71
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**74 401 785,71**		**74 401 785,71**				**16 401 785,71**
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**83 330 000,00**		**83 330 000,00**		**-**		**18 370 000,00**

Заказчик:
Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор: _____ **А. Горват**

Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **А. Молдатаев**

Зонный инженер: _____ **С. Мусабаев**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрлыс-Қызылорда"

Главный эксперт: **Никулин В.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"

Генеральный директор: _____ **Г.Убей-Волк**