Утвержден приказом
Министра по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" 05 2025 года

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области», руководитель Усаин Медет, БИН 070140002001, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Бейбарыс Султан 1, тел: 87242605396**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **«15» 05 2025 года, ТОО «СМП-Кызылорда» директор Алимкулов Темирхан Маликович, в лице директора Алимкулова Темирхан Маликовича, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Д. Тажибаева №14, БИН 020440004832, тел: 87242254471**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«15» 05 2025 года, ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», директор Рысбай Әділет Сәтбекұлы, эксперт Арзикулов Нурумгали Мадиярович - аттестат № KZ45VJE00046917, № KZ18VJE00046918, № KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г, БИН 070340004739, тел: 87779298885**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«15» 05 2025 года, ТОО «Нұр Жол Проект», директор Нұрхаш Серік, эксперт Болысов Жұбаныш Абзалұлы , БИН 091140001046, тел: 87020070052**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **поселок Жанакорган, Жанакорганский район, Кызылординской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" _____20___ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

№1433 от 26.10.2020 г. решение КГУ Аппарат акима поселка Жанакорган
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» №KZ07REA00282528 от 27.06.2022г., КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» №KZ71REA00337539 от 16.06.2023г., КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» №KZ39REA00382347 от 08.04.2024г, КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» №KZ75REA00458620 от 28.03.2025г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Нур Жол Проект» г.Кызылорда, Рабочий проект №3-10-20**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» №82/1-нк от 05.06.2023 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«27» 06 20 22 год**;
месяц, год

окончание работ **«15» 05 20 25 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, 12 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 ;

фактически, месяц: 31 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фидер №1 ПС-220/35/10 кВ Привокзальный "Жанакорган: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ	м	**25 703**		**25 703**	

В том числе:					
СИП3 1х50-20	м	7 771		7 771	
СИП3 1х70-20	м	1 390		1 390	
СИП4С 4х95	м	3145		3145	
СИП4С 4х70	м	4104		4104	
СИП4С 4х50	м	2893		2893	
СИП4С 2х16	м	6400		6400	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**410**		**410**	
АПвБП - 10кВ 3х120мм2	м	87		87	
АВБбШв 4х95	м	263		263	
АВБбШв 4х70	м	60		60	
КТПН 400кВ	шт	2		2	
КТПН 630кВ	шт	2		2	
Фидер №3 ПС-220/35/10 кВ Мырзатай "Жанакорган: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**26 145**		**26 145**	
СИП3 1х50-20	м	6 566		6 566	
СИП3 1х70-20	м	8 463		8 463	
СИП4С 4х95	м	4416		4416	
СИП4С 4х70	м	1982		1982	
СИП4С 2х16	м	4718		4718	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**685**		**685**	
АПвПу2г-10кВ 1х95/16	**м**	300		300	
АВБбШв 4х95	м	385		385	
КТПН 250кВ	шт	1		1	
КТПН 400кВ	шт	2		2	

КТПН 630кВ	шт	1		1	
Фидер №4 ПС-220/35/10 кВ Водокачка"Жанакорган: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**34 885**		**34 885**	
СИП3 1х50-20	м	15 659		15 659	
СИП4С 4х95	м	6118		6118	
СИП4С 4х70	м	3654		3654	
СИП4С 4х50	м	1860		1860	
СИП4С 2х16	м	7594		7594	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**860**		**860**	
АПвБП - 10кВ 3х70	м	300		300	
АВБбШв 4х95	м	521		521	
АВБбШв 4х70	м	39		39	
КТПН 400кВ	шт	6		6	
Фидер №5 от существующей ЦРП-II -10 кВ яч. «Райбольница»: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**29 259**		**29 259**	
СИП3 1х50-20	м	10 060		10 060	
СИП3 1х70-20	м	2 031		2 031	
СИП4С 4х95	м	4999		4999	
СИП4С 4х70	м	2504		2504	
СИП4С 4х50	м	1865		1865	
СИП4С 2х16	м	7800		7800	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**430**		**430**	
АСБ - 10кВ 3х95	м	40		40	
АВБбШв 4х95	м	359		359	
АВБбШв 4х50	м	31		31	
КТПН 400кВ	шт	6		6	

Фидер №6 от существующей ЦРП-II -10 кВ яч. · «Водозабор»: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**22 664**		**22 664**	
СИП3 1х50-20	м	4 155		4 155	
СИП3 1х70-20	м	1 041		1 041	
СИП4С 4х95	м	1375		1375	
СИП4С 4х70	м	4552		4552	
СИП4С 4х50	м	1545		1545	
СИП4С 4х35	м	996		996	
СИП4С 2х16	м	9000		9000	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**683**		**683**	
АСБ - 10кВ 3х95	м	41		41	
АВБбШв 4х95	м	550		550	
АВБбШв 4х70	м	62		62	
АВБбШв 4х50	м	30		30	
КТПН 250кВ	шт	3		3	
КТПН 400кВ	шт	4		4	
Фидер №7 от существующей ЦРП-III -10 кВ: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**15 561**		**15 561**	
СИП3 1х50-20	м	5 804		5 804	
СИП3 1х70-20	м	1 418		1 418	
СИП4С 4х95	м	558		558	
СИП4С 4х70	м	2933		2933	
СИП4С 4х50	м	748		748	
СИП4С 2х16	м	4100		4100	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**629**		**629**	
АСБ - 10кВ 3х95	м	35		35	
АСБ - 10кВ 3х50	м	209		209	
АВБбШв 4х95	м	385		385	
КТПБ 250кВ	шт	2		2	

КТПБ 400кВ	шт	2		2	
Фидер №8 от существующей ЦРП-III -10 кВ: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**34 184**		**34 184**	
СИП3 1х50-20	м	13 310		13 310	
СИП3 1х70-20	м	3 787		3 787	
СИП4С 4х95	м	3790		3790	
СИП4С 4х70	м	3160		3160	
СИП4С 4х50	м	1887		1887	
СИП4С 4х35	м	550		550	
СИП4С 2х16	м	7700		7700	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**725**		**725**	
АСБ -10кВ 3х70	м	172		172	
АСБ -10кВ 3х95	м	50		50	
АВБбШв 4х95	м	469		469	
АВБбШв 4х70	м	34		34	
КТПБ 250кВ	шт	2		2	
КТПБ 400кВ	шт	4		4	
Фидер №9 от существующей ЦРП-III -10 кВ: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**45 322**		**45 322**	
СИП3 1х50-20	м	8 860		8 860	
СИП3 1х70-20	м	12 515		12 515	
СИП4С 4х95	м	9356		9356	
СИП4С 4х70	м	2046		2046	
СИП4С 4х50	м	995		995	
СИП4С 4х35	м	810		810	
СИП4С 2х16	м	10740		10740	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**930**		**930**	
АСБ-10кВ 3х95	м	40		40	
АВБбШв 4х95	м	890		890	
КТПН 250кВ	шт	1		1	

КТПН 400кВ	шт	1		1	
КТПН 630кВ	шт	3		3	
Фидер №10 от существующей ЦРП-III -10 кВ: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**15 831**		**15 831**	
СИП3 1х50-20	м	5 172		5 172	
СИП3 1х70-20	м	5 206		5 206	
СИП4С 4х95	м	1103		1103	
СИП4С 4х70	м	1507		1507	
СИП4С 4х50	м	43		43	
СИП4С 2х16	м	2800		2800	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**341**		**341**	
АСБ -10 3х95	м	40		40	
АВБбШв 4х95	м	301		301	
КТПН 400кВ	шт	2		2	
Фидер №2 от проектируемой ЦРП-I -10 кВ яч.№9: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**31 143**		**31 143**	
СИП3 1х50-20	м	7 635		7 635	
СИП3 1х70-20	м	4 823		4 823	
СИП4С 4х95	м	128		128	
СИП4С 4х70	м	925		925	
СИП4С 4х50	м	6808		6808	
СИП4С 4х35	м	2582		2582	
СИП4С 2х16	м	8242		8242	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**982**		**982**	
АСБ -10 3х50	м	410		410	
АВБбШв 4х95	м	84		84	
АВБбШв 4х70	м	247		247	
АВБбШв 4х50	м	241		241	
КТПБ 160кВ	шт	1		1	
КТПБ 250кВ	шт	4		4	

КТПБ 400кВ	шт	1		1	
Фидер №3 от проектируемой ЦРП-I -10 кВ яч.№11: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**32 210**		**32 210**	
СИП3 1х50-20	м	4 780		4 780	
СИП3 1х70-20	м	8 745		8 745	
СИП4С 4х95	м	128		128	
СИП4С 4х70	м	925		925	
СИП4С 4х50	м	6808		6808	
СИП4С 4х35	м	2582		2582	
СИП4С 2х16	м	8242		8242	
Общая протяженность проектируемых КЛ-10/0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**692**		**692**	
АСБ -10 3х95	м	120		120	
АВБбШв 4х95	м	84		84	
АВБбШв 4х70	м	247		247	
АВБбШв 4х50	м	241		241	
КТПН 160кВ	шт	1		1	
КТПН 250кВ	шт	1		1	
КТПН 400кВ	шт	1		1	
КТПН 630кВ	шт	1		1	
Фидер №6 от проектируемой ЦРП-I -10 кВ яч.№13: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**37 133**		**37 133**	
СИП3 1х50-20	м	7 328		7 328	
СИП3 1х70-20	м	11 120		11 120	
СИП4С 4х95	м	128		128	
СИП4С 4х70	м	925		925	
СИП4С 4х50	м	6808		6808	
СИП4С 4х35	м	2582		2582	
СИП4С 2х16	м	8242		8242	
Общая протяженность проектируемых КЛ-0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**911**		**911**	

АПвБП-10кВ 3х120	м	49		49	
АСБ-10кВ 3х50	м	204		204	
АСБ-10кВ 3х70	м	53		53	
АСБ-10кВ 3х95	м	33		33	
АВБбШв 4х95	м	84		84	
АВБбШв 4х70	м	247		247	
АВБбШв 4х50	м	241		241	
КТПБ 160кВ	шт	2		2	
КТПБ 250кВ	шт	3		3	
КТПБ 400кВ	шт	2		2	
Фидер №7 от проектируемой ЦРП-I -10 кВ яч.№14: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**29 260**		**29 260**	
СИП3 1х50-20	м	7 960		7 960	
СИП3 1х70-20	м	2 615		2 615	
СИП4С 4х95	м	128		128	
СИП4С 4х70	м	925		925	
СИП4С 4х50	м	6808		6808	
СИП4С 4х35	м	2582		2582	
СИП4С 2х16	м	8242		8242	
Общая протяженность проектируемых КЛ-0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**652**		**652**	
АСБ-10 3х70	м	80		80	
АВБбШв 4х95	м	84		84	
АВБбШв 4х70	м	247		247	
АВБбШв 4х50	м	241		241	
КТПН 160кВ	шт	1		1	
КТПН 250кВ	шт	1		1	
КТПН 400кВ	шт	4		4	
КТПН 630кВ	шт	1		1	
Фидер №8 от проектируемой ЦРП-I -10 кВ яч.№12: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**34 676**		**34 676**	
СИП3 1х50-20	м	6 754		6 754	

СИП3 1х70-20	м	4 568		4 568	
СИП4С 4х95	м	676		676	
СИП4С 4х70	м	2511		2511	
СИП4С 4х50	м	10510		10510	
СИП4С 4х35	м	782		782	
СИП4С 2х16	м	8875		8875	
Общая протяженность проектируемых КЛ-0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**830**		**830**	
АПвБП-10кВ	**м**	**72**		**72**	
АВБбШв 4х95	м	283		283	
АВБбШв 4х70	м	352		352	
АВБбШв 4х50	м	123		123	
КТПН 400кВ	шт	5		5	
Фидер №2 ПС-220/35/10 кВ Асфальт завод "Жанакорган: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**21 582**		**21 582**	
СИП3 1х50-20	м	7 780		7 780	
СИП3 1х70-20	м	4 228		4 228	
СИП4С 4х50	м	828		828	
СИП4С 4х95	м	2598		2598	
СИП4С 4х70	м	2468		2468	
СИП4С 2х16	м	3680		3680	
Общая протяженность проектируемых КЛ-0,4 кВ. **В том числе:**	**м**	**513**		**513**	
АПвБП-10 3х95	м	190		190	
АВБбШв 4х70	м	60		60	
АВБбШв 4х95	м	263		263	
КТПН 400кВ	шт	3		3	
Фидер №1 а ПС-220/35/10 кВ Спецхоз "Жанакорган: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**18 712**		**18 712**	
СИП3 1х50-20	м	12 576		12 576	

СИП3 1х70-20	м	6 136		6 136	
АПвБП-10кВ 3х70 мм2	м	78		78	
Фидер №11 от существующей ЦРП-II -10 кВ яч. «Водозабор»: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**35 324**		**35 324**	
СИП3 1х50-20	м	17 306		17 306	
СИП3 1х70-20	м	18 018		18 018	
АПвПу2г-10кВ 1х50/25	м	50		50	
Фидер №12 от существующей ЦРП-III -10 кВ яч. «Водозабор»: Общая протяженность проектируемых ВЛИ-10/0,4 кВ **В том числе:**	**м**	**26 470**		**26 470**	
СИП3 1х50-20	м	21 328		21 328	
СИП3 1х70-20	м	5 142		5 142	
АПвБП-10 3х95	м	178		125	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Место размещения РП 10 кВ и характеристика участка строительства. Участок строительства РП 10 кВ расположен по ул. Амангелды. Рельеф района работ относительно ровный, высотные отметки от 163,51 м до 163,45.

Распределительный пункт представляет собой блочно-модульное здание, прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 13,5х4,5 м, состоящее из четырех блоков полной заводской готовности. Габаритные размеры каждого блок-модуля в плане - 2,25х6,75 м, высота до низа несущих конструкций покрытия - 2,88 м.

За условную отметку 0,000 принята отметка верха пола, что соответствует абсолютной отметке 163,43 по генплану.

Каркас блок-модулей - стальной, стены и покрытие - панели типа "Сэндвич" с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе.

Основание блок-модулей служит стальная сварная рама, которая крепится к монолитным железобетонным фундаментам ФМ1, на расстоянии 1,2 м от земли.

Фундаменты

За отм. 0,000 принят уровень верха фундамента, что соответствует абсолютной отметке.

Под подошвой фундамента выполнить щебеночную подготовку пропитанный битумом до полного насыщения толщиной 100 мм.

Обратную засыпку пазух фундаментов производить грунтом оптимальной влажности слоями 200 мм с тщательным уплотнением каждого слоя до плотности не менее 1,6тс/м3 в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Гидроизоляцию на отм. -1,300 выполнить из 2-х слоев толя укладываемых насухо.

Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

Все бетонные и железобетонные конструкции изготовить на сульфатостойком портландцементе.

Монолитные участки между стеновыми бетонными блоками выполнить из бетона кл. В 7,5 на сульфатостойком портландцементе.

Монолитные заделки между фундаментных плит выполнить из бетона кл. В 15 на сульфатостойком портландцементе. Армирование назначается эквивалентным армированию фундаментных плит, примыкающих к заделке. Расход бетона кл. В 15-0,864 м3. Расход арматуры Ø6AIII -7,84кг, Ø4 BpI -1,505 кг. Стальная рама выполнена из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. Рама приваривается к закладным деталям, расположенным в оголовках ФМ1.

Марки сталей элементов конструкций приняты в зависимости от вида конструкций с учетом расчетной наружной температуры, в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-23-2002.

Сечения элементов подобраны в соответствии с расчетом. Расстояние между стальной рамой основания и землей зашивается профилированным листом. Между собой профлисты прикреплены комбинированными заклепками с шагом не более 500 мм. По периметру распределительного пункта устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1,0 м.

Фундаменты

Фундаменты под КТПБ-10/0,4кВ из готовых блоков ФБС 24.4.6-Т, ФБС 12.4.6-Т, ФБС 9.4.6-Т.Все подземные конструкции выполнить из бетона W4 на сульфатостойком портландцементе. Боковые поверхности подземных конструкций, соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза. Монолитные участки между стеновыми бетонными блоками выполнить из бетона кл. В 7,5 на сульфатостойком портландцементе. Отмостку выполнить после подводки и прокладки кабелей.

Отопление и вентиляция

Вентиляция во всех помещениях КТПБ-10/0,4 кВ предусмотрена естественная. Приток воздуха организован через жалюзийные решетки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3433571,976 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 3325608,157 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1085950,721 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3248287,766 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 3159327,749 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1031653,186 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания – ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган»

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:

КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, руководитель Усаин Медет

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Арзикулов Нурумгали Мадиярович
№KZ45VJE00046917, № KZ18VJE00046918,
№ KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

подпись, дата, М.П.

2) аккредитованная организация

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
директор Рысбай Әділет Сәтбекұлы

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата, М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Нұр Жол Проект»
директор Нұрхаш Серік

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата, М.П.

2) организация **ТОО «Нұр Жол Проект»**
директор Нұрхаш Серік

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подпись, дата, М.П.

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

эксперт Болысов Жұбаныш Абзалұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата

подпись, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СМП-Қызылорда»
директор Алимкулов Темирхан Маликович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата, М.П.