Акт летной проверки наземных средств РТОП и АВС
РГП «Казаэронавигация» Костанайский филиал

Представляю на утверждение
Начальник службы ЭРТОС
Костанайского филиала
РГП «Казаэронавигация»

«26» 09 2025г.

С. Жуков

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Костанайского филиала
РГП «Казаэронавигация»

«26» 09 2025г.

Т. Атамбаев

АКТ ЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ
ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95 установленной в аэропорту г. Костанай

25.09.2025г. экипажем ВСЛ DA-42 бортовой номер UP-LA262, оборудованным аппаратурой летного контроля АТ-940 №116, ТОО «DALA AIR», проведена периодическая летная проверка ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95 заводской №1170, дата выпуска 06.10.2011г.

Результаты измерений параметров и характеристик:

№ п/п	Параметр	Допуск	Опорный пеленг	Приемник	
				пеленг	погрешность
1	2	3	4	5	6
1	Погрешность пеленгования	≤ 2,5°	0	1	1
			5	6,8	1,8
			10	9,4	-0,6
			15	14,8	-0,2
			20	19,7	-0,3
			25	27	2
			30	29,9	-0,1
			35	34,2	-0,8
			40	39,8	-0,2
			45	45,3	0,3
			50	48,2	-1,8
			55	56,5	1,5
			60	58	-2
			65	64,3	-0,7
			70	69,5	-0,5
			75	75	0
			80	78,2	-1,8
			85	85,8	0,8
			90	88,6	-1,4

			95	94,2	-0,8
			100	98,2	-1,8
			105	104,1	-0,9
			110	109,2	-0,8
			115	114,7	-0,3
			120	120,1	0,1
			125	124,7	-0,3
			130	130,7	0,7
			135	135,4	0,4
			140	140,7	0,7
			145	146,3	1,3
			150	150	0
			155	156,7	1,7
			160	159,2	-0,8
			165	163,7	-1,3
			170	168,6	-1,4
			175	174,7	-0,3
			180	179,2	-0,8
			185	183,6	-1,4
			190	190,3	0,3
			195	193,5	-1,5
			200	199,3	-0,7
			205	203,5	-1,5
			210	209,6	-0,4
			215	214,6	-0,4
			220	219,9	-0,1
			225	225,7	0,7
			230	230,8	0,8
			235	235,2	0,2
			240	239,1	-0,9
			245	246,5	1,5
			250	251,8	1,8
			255	255	0
			260	260,4	0,4
			265	265	0
			270	271,6	1,6
			275	275,2	0,2
			280	280	0
			285	283,2	-1,8
			290	291,5	1,5
			295	296,3	1,3
			300	298,6	-1,4
			305	303,7	-1,3
			310	308,7	-1,3
			315	316,1	1,1
			320	318,6	-1,4
			325	325,6	0,6
			330	330,5	0,5

			335	334,2	-0,8
			340	339,8	-0,2
			345	343,9	-1,1
			350	350,8	0,8
			355	356,6	1,6
2	Среднеквадратичная ошибка пеленгования	≤ 1,5°	1,052311352		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Измерение параметров и характеристик VDF проводилось в соответствии с Правилами радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи в ГА (приказ №402 от 29.06.2017 г.), Приложение 18 «Программы и методики наземных и летных проверок средств РТОП и АЭ».

ОВЧ-радиопеленгаторная станция (VDF) АРП-95 заводской №1170, установленный в аэропорту г. Костанай соответствует эксплуатационным требованиям Правил РТОП и АЭ в ГА и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

Акт составлен в трех экземплярах:
Экз. №1 – Службе ЭРТОС,
Экз. №2 – отделу РТОП,
Экз. №3 – ТОО «DALA AIR».

Летную проверку проводили:

Командир ВСЛ _____ (подпись) О.Жармухамед «26» 09 2025г.

Бортоператор ВСЛ _____ (подпись) А. Аширов «26» 09 2025г.

Ведущий инженер КРЛ и РН _____ (подпись) В. Напалков «26» 09 2025г.

Инженер 2 категории КРЛ и РН _____ (подпись) А.Колесников «26» 09 2025г.