*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., ул. Чехова, дом № 39/2** — **970340000010**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404** — **040140008686**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 198/2 от 13.09.2023 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 74 | 30.09.2024 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительно-монтажные работы на объекте: "Строительство школы 300 мест по улице Тимофеева в районе участка №112/6 в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области" | | | Одна услуга | 1 | 74 212 407,80 | 74 212 407,80 | 7 951 329,41 |
| | | | | Итого | 1 | x | 74 212 407,80 | 7 951 329,41 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Берлибаев А.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

**Подрядчик:** ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** «Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка № 112/6" на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт)** № 198/2 от 13.09.2023 года

**СПРАВКА № 1**

**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп.расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | **74 212 407,80** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ № 1 | **74 212 407,80** | 66 261 078,39 | 66 261 078,39 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 7 951 329,41 | |
| | | | | | | | | | | |
| **итого к оплате** | **74 212 407,80** | | | | | | | | | **74 212 407,80** |

**Подрядчик**

ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Субподрядчик**

ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Берлибаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка №112/6" на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы по улице Тимофеева, в районе участка №112/6" на 300 обучающихся в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 198/2 от 13.09.2023 года

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**от 30 сентября 2024 г.**

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 61 405 441 |
| | | Блок А | | | | |
| | | **Раздел 1. Земляные работы (на все здание), ИТОГО:** | тенге | | | **8 156 399** |
| **1** | **6101-0101-0122 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,6 м3 группа грунта 1** | **м3** | **9252,425** | **238** | **2 202 077** |
| **2** | **6101-0201-0102 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;** | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2** | **м3** | **88,965** | **12035** | **1 070 694** |
| **3** | **6101-0206-0102 Кклим = 1,12** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2** | **м3** | **385,515** | **4265** | **1 644 221** |
| **4** | **6101-0106-0101 Кклим = 1,12** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1** | **м3** | **4284,93** | **85** | **364 219** |
| **5** | **6101-0107-0501 Кклим = 1,12** | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | **м3** | **4284,93** | **671** | **2 875 188** |
| **6** | | **Раздел 2. Фундаментная лента, ИТОГО:** | тенге | | | **3 769 651** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6103-0701-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 31 | 10663 | 330 553 |
| 8 | 6103-0101-0210<br>Кклим = 1,12 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | м3 | 138 | 24921 | 3 439 098 |
| 9 | | Раздел 3. Стены монолитные Стм1-Стм9, ИТОГО: | тенге | | | 1 249 675 |
| 10 | 6103-0101-0301<br>Кклим = 1,12 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 10,6 | 65716 | 696 590 |
| 11 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 35,33333 | 4304 | 152 075 |
| 12 | 6111-0401-0107<br>Кклим = 1,12 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 55 | 4304 | 236 720 |
| 13 | 6103-0101-0301<br>Кклим = 1,12 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 2,5 | 65716 | 164 290 |
| 14 | | Раздел 4. Колонна К1, ИТОГО: | тенге | | | 1 248 118 |
| 15 | 1106-0501-0106<br>Кклим = 1,12 Коб =25 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 17,5 | 71321 | 1 248 118 |
| 16 | | Раздел 5. Ригели монолитные Рм1-Рм3, ИТОГО: | тенге | | | 737 687 |
| 17 | 1106-0701-0401<br>Кклим = 1,12 Коб =3 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 6,24 | 118219 | 737 687 |
| 18 | | Раздел 6. Плита перекрытия, ИТОГО: | тенге | | | 10 589 885 |
| 19 | 1106-0801-0112<br>Кклим = 1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 128 | 79444 | 10 168 832 |
| 20 | 1106-0801-0112<br>Кклим = 1,12 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,3 | 79444 | 421 053 |
| 21 | | Раздел 1. Стены, ИТОГО: | тенге | | | 8 549 406 |
| 22 | 6105-0201-0105<br>Кклим = 1,12 | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | м3 | 214 | 38626 | 8 265 964 |
| 23 | | Подраздел 1.2. Перемычки, ИТОГО | тенге | | | 205 656 |
| 24 | 6104-0301-0110<br>Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 82 | 1728 | 141 696 |
| 25 | 6104-0301-0111<br>Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т | шт. | 8 | 7995 | 63 960 |
| 26 | | Подраздел 1.3. Стойка СТ1, ИТОГО | тенге | | | 77 786 |
| 27 | 1109-0301-0204<br>Кклим = 1,12 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж | т конструкций | 0,63888 | 121754 | 77 786 |
| 28 | | Раздел 2. Перегородки, ИТОГО: | тенге | | | 326 129 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6107-0204-0101<br>Кклим = 1,12 | П-1 Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой | м2 | 50,5 | 6458 | 326 129 |
| 30 | | Раздел 4. Проемы, ИТОГО: | тенге | | | 1 238 442 |
| 31 | 6108-0301-0101<br>Кклим = 1,12 | Установка блока витражного из ПВХ | м2 | 194,022 | 6383 | 1 238 442 |
| 32 | | Раздел 5. Полы, ИТОГО: | тенге | | | 2 843 879 |
| 33 | | Подраздел 5.1. Тип 1,2, ИТОГО | тенге | | | 2 843 879 |
| 34 | 6109-0101-0102<br>Кклим = 1,06 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 2289,2 | 422 | 966 042 |
| 35 | 6111-0403-0203<br>Кклим = 1,06 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой | м2 | 1117,8 | 344 | 384 523 |
| 36 | 6109-0102-0110<br>Кклим = 1,06 Коб =0,08 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 18,5 | 50324 | 930 994 |
| 37 | 6109-0202-0205<br>Кклим = 1,06 | Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали | м2 | 120 | 4686 | 562 320 |
| 38 | | Конструкции металлические, ИТОГО: | тенге | | | 5 816 435 |
| 39 | 6106-0302-0112<br>Кклим = 1,12 | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т | 1,5 | 79371 | 119 057 |
| 40 | 6106-0302-0107<br>Кклим = 1,12 | Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 36 м, масса более 10 т, высота до 25 м | т | 10,5 | 97060 | 1 019 130 |
| 41 | 6106-0302-0301<br>Кклим = 1,12 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т | 5,5 | 370033 | 2 035 182 |
| 42 | 6106-0302-0401<br>Кклим = 1,12 | Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м | т | 9,1 | 116797 | 1 062 853 |
| 43 | 6106-0301-0203<br>Кклим = 1,12 | Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м | т | 1,79 | 195196 | 349 401 |
| 44 | 6106-0304-0101<br>Кклим = 1,12 | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т | 4,5 | 273514 | 1 230 813 |
| 45 | | Раздел 3. Кровля, ИТОГО: | тенге | | | 11 655 235 |
| 46 | 6110-0101-0212<br>Кклим = 1,12 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных | м2 | 2377,8 | 2435 | 5 789 943 |
| 47 | 6110-0101-0213<br>Кклим = 1,12 Коб =-1 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212 | м2 | -2377,8 | 407 | -967 765 |
| 48 | 6111-0402-0103<br>Кклим = 1,12 | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 2377,8 | 2633 | 6 260 747 |
| 49 | 6105-0201-0101<br>Кклим = 1,12 | Кладка столбиков из кирпича | м3 | 14,96 | 38256 | 572 310 |
| 50 | | Раздел 9. Наружная отделка, ИТОГО: | тенге | | | 5 224 500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1109-0402-0104<br>Кклим = 1,12 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 125 | 33033 | 4 129 125 |
| 52 | 6112-0401-0104<br>Кклим = 1,06 | Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля | м2 | 125 | 6493 | 811 625 |
| 53 | 6112-0401-0110<br>Кклим = 1,06 | Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями | м2 | 125 | 2270 | 283 750 |
| | **ИТОГО** | | | | | **61 405 441** |
| | Сметная прибыль (5)% | | | | | 3 070 272 |
| | Непредвиденные работы и затраты (3)% | | | | | 1 934 271 |
| | Итого | | | | | 66 409 984 |
| | Скидка субподрядчика | | | | | 148 906,07 |
| | Итого с учетом скидки | | | | | 66 261 078,39 |
| | НДС (12%) | | | | | 7 951 329,41 |
| | **Итого по акту** | | | | | **74 212 407,80** |

**Подрядчик:**
**ТОО "AN Groups"**
**БИН 970340000010**
**Директор** _____ **Шотабаев Д.С.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "QK SUNQAR"**
**БИН 040140008686**
**Директор** _____ **Берлибаев А.Т.**