Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» декабря 2023 года

Заказчик ***Карагандинский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», БИН 090140000306, тел. 8 7212970156, Республика Казахстан, город Караганда, ул. Ерубаева 50а***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от «19» декабря 2023 года ТОО «Караганды жолдары», Представитель по доверенности Дадиев Мади Кайридинович, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3, БИН 040440000219, Тел. 8(7212) 44-59-31, Субподрядчики: ТОО «АвтоДорСервис-НС» Директор Мухажанов Ардак Балтабекович, 100019, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригоды, строение 55/3, БИН 110540016482 , телефон 8 (7212) 44-59-31, ТОО «Промстрой-XXI», Директор Нурманов Расулхан Серикович, Карагандинская область, г. Караганда, ул. , Тургенева, дом № 47/2, БИН 050840006869***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):

От «19» декабря 2023 года, ТОО "Нурай-Сервис", главный эксперт Тенисов Айтжан Ахмадиевич, аттестат № № KZ20VJE00017588 от 19.05.2016г., БИН 040240007586, тел. (708)492-08-51

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Заключение экспертизы работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонта и содержании автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов по Карагандинской области от «21» декабря 2023 года.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 163-175, II нормальный уровень ответственности, технически сложный.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: ***Карагандинская область, Каркаралинский район***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
«__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №___;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***соответствует смете заказчика КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Комитетом автомобильных дорог МИИР РК. Ведомственная экспертиза № КАЖ/Караганда-116/2023 от 27.01.2023 г.
Дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***сентябрь, 2023 года;***

окончание работ: ***декабрь 2023 года***

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: ***8 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)***

фактически, месяц: 4 ***(четыре) месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Общая протяженность	км	12,2		12,2	
Ликвидация пучин	м2	900,00		900,00	
Устройство основания методом холодного ресайклирования	м2	101 260,00		101 260,00	
Устройство а/б покрытия	м2	97 600,00		97 600,00	
Укрепление обочин	м2	48 780,00		48 780,00	
Разметка проезжей части	км	12,20		12,20	
Установка новых дорожных знаков	шт	29,00		29,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	по проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			фактически			
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных							

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ликвидация пучин;
- устройство основания методом холодного ресайклирования;
- устройство а/б покрытия;
- укрепление обочин;
- разметка проезжей части;
- установка новых дорожных знаков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***сметной документацией оборудование не предусмотрено.***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **сметной документацией не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего – ***1 210 106,894 тысяч тенге***, в том числе
ведомственная экспертиза – ***516,696 тысяч тенге***
строительно-монтажных работ – ***1 175 158,067 тысяч тенге***
технический надзор – ***34 432,131 тысяч тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего – ***1 147 905,77748 тысяч тенге***, в том числе:
ведомственная экспертиза – ***516,69615 тысяч тенге,***
строительно-монтажных работ ***1 116 400,16354 тысяч тенге***
технический надзор – ***30 988,91779 тысяч тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);.
10. Класс энергоэффективности здания ***отсутствует***;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканнского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 163-175***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Жумагулов Ерлан Маратович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Тусупбаев Айбол Амангельдыевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Еркін Дінмухамед Асланулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Главный инженер Карагандинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Султанбеков Аскар Мырзатаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Руководитель Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» по Карагандинской области Танишпеков Рустам Фаритович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

1.) Аттестованный (- ые) эксперт (-ы) главный эксперт Тенисов Айтжан Ахмадиевич по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкцийпо специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2.) Аккредитованная организация ТОО "Нурай-Сервис" Елеубеков Болатхан Еркинович
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Тенисов Айтжан Ахмадиевич, главный эксперт по специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкцийпо специализации: по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) разработчик проекта **(не предусмотрен)**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **(не предусмотрен)**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(не предусмотрен)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Представитель по доверенности ТОО «Караганды жолдары»

Дадиев Мади Кайридинович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Субподрядчики:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС»

Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Директор ТОО «Промстрой-XXI»

Нурманов Расулхан Серикович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 19 » декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Караганды жолдары», Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3,***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***представителя по доверенности ТОО «Караганды жолдары» Дадиева Мади Кайридиновича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 163-175***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого ***Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» в лице директора Карагандинского Областного Филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Жумагулова Е.М. г. Караганда, ул. Ерубаева, 50а***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «АвтоДорСервис-НС», ТОО «Промстрой-XXI»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***КОФ АО «НК «КазАвтоЖол», утвержден (а) Комитетом автомобильных дорог МИИР РК. Ведомственная экспертиза № КАЖ/Караганда-116/2023 от 27.01.2023 г.***

наименование проектной организации, номер проекта,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Общая протяженность	км	12,2		12,2	
Ликвидация пучин	м2	900,00		900,00	
Устройство основания методом холодного ресайклирования	м2	101 260,00		101 260,00	
Устройство а/б покрытия	м2	97 600,00		97 600,00	
Укрепление обочин	м2	48 780,00		48 780,00	
Разметка проезжей части	км	12,20		12,20	
Установка новых дорожных знаков	шт	29,00		29,00	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- ликвидация пучин;
- устройство основания методом холодного ресайклирования;
- устройство а/б покрытия;
- укрепление обочин;
- разметка проезжей части;
- установка новых дорожных знаков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Проектом оборудование ***не предусмотрено***;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены ***согласно специальным нормам и правилам «Охрана труда и техника безопасности» СНИП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь, 2023 года***;
месяц, год

окончание работ: ***декабрь 2023 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц ***8 (восемь месяцев, за исключением зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы);***
фактически, месяц: ***4 (четыре) месяца***

9. ***Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;***

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии»;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
нет
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 163-175 готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Представитель по доверенности ТОО «Караганды жолдары»

Дадиев Мади Кайридинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС»

Мухажанов Ардак Балтабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик

Директор ТОО «Промстрой-XXI»

Нурманов Расулхан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"19" декабря 2023года

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Нурай-Сервис», Карагандинская область, г.Караганда, ул.Складская, 8а, директор Елеубеков Болатхан Еркинович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Темирбаев Еркин Елеубекович аттестат эксперта № KZ36VJE00036409 29.03.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №25-05-23/19 от 21.04.2023 г.
№ договора и дата

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги республи- канского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз" км 163-175, Карагандинская область, Каркаралинский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Карагандинский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», директор Жумагулов Ерлан Маратович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Караганды жолдары», гослицензия ГСЛ № 002541 от 03.01.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Представителя по доверенности Дадиева Мади Кайридиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями ТОО «АвтоДорСервис-НС» лицензия от ГСЛ-КР № 02427 от 20.02.2011 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мухажанова Ардака Балтабековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) субподрядными организациями ТОО «Промстрой-XXI» лицензия № 17021950 от 29.12.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Нурманова Расулхана Сериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ : сентябрь 2023 года;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)***

фактически: ***4 (четыре) месяцев***

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего – ***1 210 106,894 тысяч тенге***, в том числе

ведомственная экспертиза – ***516,696 тысяч тенге***

строительно-монтажных работ – ***1 175 158,067 тысяч тенге***

технический надзор – ***34 432,131 тысяч тенге.***

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего – ***1 147 905,77748 тысяч тенге***, в том числе:

ведомственная экспертиза – ***516,69615 тысяч тенге***,

строительно-монтажных работ – ***1 116 400,16354 тысяч тенге,***

технический надзор – ***30 988,91779 тысяч тенге.***

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***соответствует смете заказчика КОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***Комитетом автомобильных дорог МИИР РК. Ведомственная экспертиза № КАЖ/Караганда-116/2023 от 27.01.2023 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Нурай-Сервис», Елеубеков Болатхан Еркинович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Тенисов Айтжан Ахмадиевич, аттестат № KZ20VJE00017588 от 19.05.2016 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

№2 қосымша

«Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалымен материалдар мен жұмыс сапасына жүргізілген сараптамалар бойынша қорытынды

1	**Объекті атауы:**	«Республикалық маңызы бар А-20 «Қарағанды – Аягөз- Тарбағатай – Бұғаз» 163 – 175 шқ автомобиль жолын орташа жөндеу»
2	**Тапсырыс беруші атауы:**	«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Қарағанды облыстық филиалы
3	**Мердігер мекеме атауы:**	«Караганды Жолдары» ЖШС
4	**Техникалық қадағалау қызметі атауы:**	«Нурай-Сервис» ЖШС
5	**Авторлық қадағалау қызметі атауы:**	Жоқ. Сметалық құжаттамамен қарастырылмаған
6	**Сараптама негіздемесі:**	Жоспар кестесіне сәйкес
7	**Сараптама нәтижелері:**	Материалдарға жүргізілген сынамалар саны – 16; НҚ жауап бермейтін сынама саны – 0.
8	**Сараптама қорытындысы:**	Оң қорытынды

«Жол активтері сапасының ұлттық орталығы»
ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша
филиал директоры м.а. _____Манас Т.М.

«21» желтоқсан 2023ж.

DOC ID KZ5EPPX20231006004658C47CB

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

Справка № 1 от 12 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-05-23/09	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	01.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные	из них		стоимость прочих затрат, не	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на приобретение	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 788 555,86**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**59 788 555,86**	53 382 639,16							6 405 916,70	**59 788 555,86**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	2 989 427,79									2 989 427,79
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**56 799 128,07**									**56 799 128,07**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/09 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ №1
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175
за период с 1 августа по 04 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1.Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	45,00	480,2187	21 609,84			13,35	6 410,92	13,35	6 410,92	30%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	90,00	939,7367	84 576,30			26,70	25 090,97	26,70	25 090,97	30%
3	Грунты разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	810,00	473,70331	383 699,68			240,30	113 830,91	240,30	113 830,91	30%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	810,00	10 922,71268	8 847 397,27			240,30	2 624 727,86	240,30	2 624 727,86	30%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	988,20					293,17		293,17		30%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	900,00	1 965,81448	1 769 233,03			267,00	524 872,47	267,00	524 872,47	30%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,50					4,01		4,01		30%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	170,10					50,46		50,46		30%
	Итого по разделу 1				**11 106 516,12**		**0,00**		**3 294 933,13**		**3 294 933,13**	

РАЗДЕЛ 2.Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%													
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	101 260,00	2 268,82019	229 740 732,44			24 900,00	56 493 622,73	24 900,00	56 493 622,73	25%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 236,3595					1 533,53		1 533,53		25%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 687,9766					906,88		906,88		25%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-	т	1 367,01					336,15		336,15		25%
13	Зола	т	4 101,03					1 008,45		1 008,45		25%
	Итого по разделу 2				**229 740 732,440**		**0,000**		**56 493 622,730**		**56 493 622,730**	
РАЗДЕЛ 3.Устройство асфальтобетонного покрытия													
14	Основания. Розлив вяжущих	т	68,32	222 482,6492	15 200 014,59							
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	70,3696									
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	97 600,00	4 144,371181	404 490 627,27							
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 132,48									
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,28	222 482,6182	6 514 291,06							
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-	т	30,1584									
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	97 600,00	3 863,0758544	377 036 203,39							
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 887,68									
	Итого по разделу 3				**803 241 136,31**		**0,00**				**0,00**	**0,00**

	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда Керегетас км 166+900 (133м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	133,00	2 267,04	301 516,32							
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,1911									
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,8440									
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1,7955									
26	Зола	т	5,3865									
27	Основания. Розлив вяжущих	т	0,09310	222 480,0215	20 712,89							
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-	т	0,095893									
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	133,00	4 547,048	604 757,38							
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,418									
	Итого по разделу 4				**926 986,59**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
	РАЗДЕЛ 5.Укрепление обочин											
31	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м2	48 780,00	1 331,8766142	64 968 941,24							
32	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	5 902,38									
	Итого по разделу 5				**64 968 941,24**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	

	РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части на ремонтируемом участке												
33	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,20	47 005,7754	573 470,46								
34	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	219,905										
35	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	78,5436										
36	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,40	108 259,8197	2 641 539,60								
37	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1 759,24										
38	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	628,30										
	Итого по разделу 6				**3 215 010,060**					**0,00**			
	РАЗДЕЛ 7.Установка дорожных знаков												
39	Устройство присыпных берм	м3	49,01	6 955,7725	340 902,41								
40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	53,911										
41	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	49,01	524,7272	25 716,88								
42	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м3	15,631	9 787,0846	152 981,92								
43	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	29,00	35 596,0100	1 032 284,29								
44	Омоноличивание стоек бетоном	м3	2,90	44 224,9759	128 252,43								
45	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,958										
46	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт	29,00	29 774,0955	863 448,77								
47	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	16,00										

48	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	13,00										
49	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	54,00	12 171,3719	657 254,08								
50	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт	1,00										
51	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт	1,00										
52	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт	1,00										
53	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.18.2, А=900 мм	шт	2,00										
54	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт	9,00										
55	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	2,00										
56	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	11,00										
57	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.3.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	1,00										

58	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	26,00									
	Итого по разделу 7				**3 200 840,78**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Итого по смете с учетом НДС:	Тенге			**1 116 400 163,54**		**0,00**		**59 788 555,86**	**0,00**	**59 788 555,86**	
	В том числе НДС:	Тенге			**119 614 303,24**		**0,00**		**6 405 916,70**	**0,00**	**6 405 916,70**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:

Куратор

КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Тенисов А.А.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дашиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 1 от "12" сентября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,2	3	25%	3
2	Устройство а/б покрытия	км	12,2	0	0%	0

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

Справка № 2 от 12 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/09	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	01.08.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**162 991 172,71**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**103 202 616,85**	92 145 193,62							11 057 423,23	**103 202 616,85**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	8 149 558,63									5 160 130,84
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**154 841 614,08**									**98 042 486,01**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/09 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 2
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

за период с 04 сентября по 07 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1.Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	45,00	480,2187	21 609,84	13,35	6 410,92			13,35	6 410,92	30%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	90,00	939,7367	84 576,30	26,70	25 090,97			26,70	25 090,97	30%
3	Грунты разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	810,00	473,70331	383 699,68	240,30	113 830,91			240,30	113 830,91	30%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	810,00	10 922,71268	8 847 397,27	240,30	2 624 727,86			240,30	2 624 727,86	30%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	988,20			293,17				293,17	0,00	30%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	900,00	1 965,81448	1 769 233,03	267,00	524 872,47			267,00	524 872,47	30%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,50			4,01				4,01	0,00	30%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	170,10			50,46				50,46	0,00	30%

	Итого по разделу 1				**11 106 516,12**		**3 294 933,13**		**0,00**		**3 294 933,13**	
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	101 260,00	2 268,82019	229 740 732,44	24 900,00	56 493 622,73			24 900,00	56 493 622,73	25%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 236,3595			**1 533,53**				1 533,53		25%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 687,9766			**906,88**				906,88		25%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 367,01			**336,16**				336,16		25%
13	Зола	т	4 101,03			1 008,45				1 008,45		25%
	Итого по разделу 2				**229 740 732,44**		**56 493 622,73**		**0,00**		**56 493 622,73**	
РАЗДЕЛ 3.Устройство асфальтобетонного покрытия												
14	Основания. Розлив вяжущих	т	68,32	222 482,6492	15 200 014,59			16,80	3 737 708,51	16,80	3 737 708,51	25%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	70,3696					17,30		17,30	0,00	25%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	97 600,00	4 144,371181	404 490 627,27			24 000,00	99 464 908,34	24 000,00	99 464 908,34	25%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 132,48					3 475,20		3 475,20	0,00	25%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,28	222 482,6182	6 514 291,06							
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	30,1584									

20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	97 600,00	3 863,0758544	377 036 203,39								
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 887,68										
	Итого по разделу 3				**803 241 136,31**		**0,00**		**103 202 616,85**		**103 202 616,85**		
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда Керегетас км 166+900 (133м2)												
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	133,00	2 267,04	301 516,32								
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,1911										
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,8440										
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1,7955										
26	Зола	т	5,3865										
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,09310	222 480,0215	20 712,89								
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,095893										
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	133,00	4 547,048	604 757,38								

30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,418										
	Итого по разделу 4				**926 986,59**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
	РАЗДЕЛ 5.Укрепление обочин												
31	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м2	48 780,00	1 331,8766142	64 968 941,24								
32	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	5 902,38										
	Итого по разделу 5				**64 968 941,24**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части на ремонтируемом участке												
33	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,20	47 005,7754	573 470,46								
34	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	219,905										
35	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	78,5436										
36	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,40	108 259,8197	2 641 539,60								
37	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1 759,24										
38	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	628,30										
	Итого по разделу 6				**3 215 010,060**					**0,00**		
	РАЗДЕЛ 7.Установка дорожных знаков												
39	Устройство присыпных берм	м3	49,01	6 955,7725	340 902,41								
40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	53,911										

41	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	49,01	524,7272	25 716,88							
42	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м3	15,631	9 787,0846	152 981,92							
43	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	29,00	35 596,0100	1 032 284,29							
44	Омоноличивание стоек бетоном	м3	2,90	44 224,9759	128 252,43							
45	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,958									
46	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт	29,00	29 774,0955	863 448,77							
47	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	16,00									
48	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	13,00									
49	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	54,00	12 171,3719	657 254,08							
50	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт	1,00									
51	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт	1,00									
52	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт	1,00									
53	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.18.2, А=900 мм	шт	2,00									
54	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт	9,00									

55	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	2,00									
56	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	11,00									
57	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.3.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	1,00									
58	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	26,00									
	Итого по разделу 7				**3 200 840,78**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Итого по смете с учетом НДС:	Тенге			**1 116 400 163,54**		**59 788 555,86**		**103 202 616,85**	**0,00**	**162 991 172,71**	
	В том числе НДС:	Тенге			**119 614 303,24**		**6 405 916,70**		**11 057 423,23**	**0,00**	**17 463 339,93**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Тенисов А.А.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Приложение №
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 2 от "12" сентября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,2	3,1	25%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,2	3	25%	3

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

Справка № 4 от 20 декабрь 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/09	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 4	20.12.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 116 400 163,54**									
В том числе: в текущем месяце декабрь	**865 437 802,42**	772 712 323,59							92 725 478,83	**865 437 802,42**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	55 820 008,18									43 271 890,13
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 060 580 155,36**									**822 165 912,29**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/09 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 4
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

за период с 20 октября по 20 ноября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Ликвидация пучин												
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	45,00	480,2187	21 609,84	45,00	21 609,84			45,00	21 609,84	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	90,00	939,7367	84 576,30	90,00	84 576,30			90,00	84 576,30	100%
3	Грунты разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	810,00	473,70331	383 699,68	810,00	383 699,68			810,00	383 699,68	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	810,00	10 922,71268	8 847 397,27	810,00	8 847 397,27			810,00	8 847 397,27	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	988,20			988,20				988,20		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	900,00	1 965,81448	1 769 233,03	900,00	1 769 233,03			900,00	1 769 233,03	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,50			13,50				13,50		100%

8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	170,10			170,10				170,10		100%
	Итого по разделу 1				**11 106 516,12**		**11 106 516,12**		**0,00**		**11 106 516,12**	
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	101 260,00	2 268,82019	229 740 732,44	24 900,00	56 493 622,73	76 360,00	173 247 109,71	101 260,00	229 740 732,44	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 236,3595			1 533,5300		4 702,8295		6 236,3595		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 687,9766			906,8800		2 781,0966		3 687,9766		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 367,01			336,16		1 030,8500		1 367,01		100%
13	Зола	т	4 101,03			1 008,45		3 092,5800		4 101,03		100%
	Итого по разделу 2				**229 740 732,44**		**56 493 622,73**		**173 247 109,71**		**229 740 732,44**	
РАЗДЕЛ 3.Устройство асфальтобетонного покрытия												
14	Основания. Розлив вяжущих	т	68,32	222 482,6492	15 200 014,59	16,80	3 737 708,51	51,52	11 462 306,08	68,32	15 200 014,59	100%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	70,3696			17,3000		53,0696		70,3696	0,0000	100%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	97 600,00	4 144,371181	404 490 627,27	24 000,00	99 464 908,34	73 600,00	305 025 718,93	97 600,00	404 490 627,27	100%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 132,48			3 475,20		10 657,28		14 132,48		100%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,28	222 482,6182	6 514 291,06	6,12	1 361 593,62	23,16	5 152 697,44	29,28	6 514 291,06	100%

19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	30,1584			6,30		23,8584		30,1584		100%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	97 600,00	3 863,0758544	377 036 203,39	20 397,74	78 798 011,80	77 202,26	298 238 191,59	97 600,00	377 036 203,39	100%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 887,68			2 484,44		9 403,24		11 887,68		100%
	Итого по разделу 3				**803 241 136,31**		**183 362 222,27**		**619 878 914,04**		**803 241 136,31**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда Керегетас км 166+900 (133м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	133,00	2 267,04	301 516,32			133,00	301 516,32	133,00	301 516,32	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,1911					8,1911		8,1911		100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,8440					4,844		4,844		100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1,7955					1,7955		1,7955		100%
26	Зола	т	5,3865					5,39		5,39		100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,09310	222 480,0215	20 712,89			0,09310	20 712,89000	0,09	20 712,89	97%
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,095893					0,095893		0,10		104%
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	133,00	4 547,048	604 757,38			133,00	604 757,38	133,00	604 757,38	100%

30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,418					19,418		19,418		100%
	Итого по разделу 4				**926 986,59**		**0,00**		**926 986,59**		**926 986,59**	
	РАЗДЕЛ 5.Укрепление обочин											
31	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м2	48 780,00	1 331,8766142	64 968 941,24			48 780,00	64 968 941,24	48 780,00	64 968 941,24	100%
32	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	5 902,38					5 902,38		5 902,38		
	Итого по разделу 5				**64 968 941,24**		**0,00**		**64 968 941,24**		**64 968 941,24**	
	РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
33	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,20	47 005,7754	573 470,46			12,20	573 470,46	12,20	573 470,46	100%
34	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	219,905					219,905		219,905		100%
35	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	78,5436					78,5436		78,5436		100%
36	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,40	108 259,8197	2 641 539,60			24,40	2 641 539,60	24,40	2 641 539,60	100%
37	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1 759,24					1 759,24		1 759,24		100%
38	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	628,30					628,30		628,30		100%
	Итого по разделу 6				**3 215 010,060**				**3 215 010,060**		**3 215 010,060**	
	РАЗДЕЛ 7.Установка дорожных знаков											
39	Устройство присыпных берм	м3	49,01	6 955,7725	340 902,41			49,01	340 902,41	49,01	340 902,41	100%

40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	53,911					53,911		53,911		100%
41	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	49,01	524,7272	25 716,88			49,01	25 716,88	49,01	25 716,88	100%
42	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м3	15,631	9 787,0846	152 981,92			15,631	152 981,92	15,631	152 981,92	100%
43	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	29,00	35 596,0100	1 032 284,29			29,00	1 032 284,29	29,00	1 032 284,29	100%
44	Омоноличивание стоек бетоном	м3	2,90	44 224,9759	128 252,43			2,90	128 252,43	2,90	128 252,43	100%
45	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,958					2,958		2,958		100%
46	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт	29,00	29 774,0955	863 448,77			29,00	863 448,77	29,00	863 448,77	100%
47	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	16,00					16,00		16,00		100%
48	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	13,00					13,00		13,00		100%
49	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	54,00	12 171,3719	657 254,08			54,00	657 254,08	54,00	657 254,08	100%
50	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт	1,00					1,00		1,00		100%
51	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт	1,00					1,00		1,00		100%
52	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт	1,00					1,00		1,00		100%
53	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.18.2, А=900 мм	шт	2,00					2,00		2,00		100%
54	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт	9,00					9,00		9,00		100%

55	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	2,00					2,00		2,00		100%
56	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	11,00					11,00		11,00		100%
57	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.3.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	1,00					1,00		1,00		100%
58	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	26,00					26,00		26,00		100%
	Итого по разделу 7				**3 200 840,78**		**0,00**		**3 200 840,78**		**3 200 840,78**	
	Итого по смете с учетом НДС:	Тенге			**1 116 400 163,54**		**250 962 361,12**		**865 437 802,42**		**1 116 400 163,54**	
	В том числе НДС:	Тенге			**119 614 303,24**		**26 888 824,41**		**92 725 478,83**		**119 614 303,24**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Тенисов А.А.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 4 от "20" декабря 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,2	12,2	100%	9,2
2	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	км	12,2	12,2	100%	9,2
3	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	км	12,2	12,2	100%	9,65

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

Справка № 3 от 23 октября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/09	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**250 962 361,12**									
В том числе: в текущем месяце октябрь	**87 971 188,41**	78 545 703,94							9 425 484,47	**87 971 188,41**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	12 548 118,05									4 398 559,42
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**238 414 243,07**									**83 572 628,99**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Далиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/09 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 3
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 163-175

за период с 08 сентября по 20 октября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1.Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	45,00	480,2187	21 609,84	13,35	6 410,92	31,65	15 198,92	45,00	21 609,84	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	90,00	939,7367	84 576,30	26,70	25 090,97	63,30	59 485,33	90,00	84 576,30	100%
3	Грунты разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	810,00	473,70331	383 699,68	240,30	113 830,91	569,70	269 868,77	810,00	383 699,68	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	810,00	10 922,71268	8 847 397,27	240,30	2 624 727,86	569,70	6 222 669,41	810,00	8 847 397,27	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	988,20			293,17		695,03	0,00	988,20		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	900,00	1 965,81448	1 769 233,03	267,00	524 872,47	633,00	1 244 360,56	900,00	1 769 233,03	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	13,50			4,01		9,49		13,50		100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	170,10			50,46		119,64		170,10		100%

	Итого по разделу 1				**11 106 516,12**		**3 294 933,13**		**7 811 582,99**		**11 106 516,12**	
РАЗДЕЛ 2.Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	101 260,00	2 268,82019	229 740 732,44	24 900,00	56 493 622,73			24 900,00	56 493 622,73	25%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 236,3595			1 533,5300				1 533,5300		25%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 687,9766			906,8800				906,8800		25%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 367,01			336,16				336,16		25%
13	Зола	т	4 101,03			1 008,45				1 008,45		25%
	Итого по разделу 2				**229 740 732,44**		**56 493 622,73**		**0,00**		**56 493 622,73**	
РАЗДЕЛ 3.Устройство асфальтобетонного покрытия												
14	Основания. Розлив вяжущих	т	68,32	222 482,6492	15 200 014,59	16,80	3 737 708,51			16,80	3 737 708,51	25%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	70,3696			17,3000				17,3000	0,0000	25%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	97 600,00	4 144,371181	404 490 627,27	24 000,00	99 464 908,34			24 000,00	99 464 908,34	25%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 132,48			3 475,20				3 475,20	0,00	25%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,28	222 482,6182	6 514 291,06			6,12	1 361 593,62	6,12	1 361 593,62	21%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	30,1584					6,30		6,30	0,00	21%

20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	97 600,00	3 863,0758544	377 036 203,39			20 397,74	78 798 011,80	20 397,74	78 798 011,80	21%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 887,68					2 484,44		2 484,44	0,00	21%
	Итого по разделу 3				**803 241 136,31**		**103 202 616,85**		**80 159 605,42**		**183 362 222,27**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда Керегетас км 166+900 (133м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	133,00	2 267,04	301 516,32					0,00	0,00	
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,1911							0,0000		
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,8440							0,00		
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1,7955							0,00		
26	Зола	т	5,3865							0,00		
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,09310	222 480,0215	20 712,89							
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,095893									
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	133,00	4 547,048	604 757,38							
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	19,418									
	Итого по разделу 4				**926 986,59**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

	РАЗДЕЛ 5.Укрепление обочин											
31	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м2	48 780,00	1 331,8766142	64 968 941,24							
32	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	5 902,38									
	Итого по разделу 5				64 968 941,24		0,00		0,00		0,00	
	РАЗДЕЛ 6.Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
33	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,20	47 005,7754	573 470,46							
34	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	219,905									
35	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	78,5436									
36	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,40	108 259,8197	2 641 539,60							
37	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1 759,24									
38	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	628,30									
	Итого по разделу 6				3 215 010,060					0,00		
	РАЗДЕЛ 7.Установка дорожных знаков											
39	Устройство присыпных берм	м3	49,01	6 955,7725	340 902,41							
40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	53,911									
41	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	49,01	524,7272	25 716,88							
42	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м3	15,631	9 787,0846	152 981,92							
43	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	29,00	35 596,0100	1 032 284,29							
44	Омоноличивание стоек бетоном	м3	2,90	44 224,9759	128 252,43							

45	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,958										
46	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт	29,00	29 774,0955	863 448,77								
47	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт	16,00										
48	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	13,00										
49	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	54,00	12 171,3719	657 254,08								
50	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт	1,00										
51	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт	1,00										
52	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт	1,00										
53	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.18.2, А=900 мм	шт	2,00										
54	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт	9,00										
55	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	2,00										
56	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт	11,00										

57	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.3.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	1,00									
58	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	26,00									
	Итого по разделу 7				**3 200 840,78**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Итого по смете с учетом НДС:	Тенге			**1 116 400 163,54**		**162 991 172,71**		**87 971 188,41**	**0,00**	**250 962 361,12**	
	В том числе НДС:	Тенге			**119 614 303,24**		**17 463 339,93**		**9 425 484,47**	**0,00**	**26 888 824,41**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Тепцов А.А.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Даниев М.К.