Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» декабря 2023 года

Заказчик ***Карагандинский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», БИН 090140000306, тел. 8 7212970156, Республика Казахстан, город Караганда, ул. Ерубаева 50а***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от « 6 » декабря 2023 года ТОО «Караганды жолдары», Представитель по доверенности Дадиев Мади Кайридинович, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3, БИН 040440000219, Тел. 8(7212) 44-59-31, Субподрядчик – ТОО «АвтоДорСервис-НС» Директор Мухажанов Ардак Балтабекович, 100019, Карагандинская область, г.Караганда, ул. Пригоды строение 55/3, БИН 110540016482, телефон 8 (7212) 44-59-31, Субподрядчик – ТОО «Табыс-АСМ», директор Пекушева Наталья Рефатовна, 100019, РК, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек Би, улица Новоселов, строение 177/2 БИН 131040012428***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
От « 7 » декабря 2023 года, ТОО "Нурай-Сервис", главный эксперт Темирбаев Еркин Елеубекович, аттестат № KZ63VJE00036408 от 29.03.2018г., БИН 040240007586, тел. (700)373-35-43

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Заключение экспертизы работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонта и содержании автомобильных дорог Национальным центром качества дорожных активов по Карагандинской области от « 12 » декабря 2023 года.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 185-197, II нормальный уровень ответственности, технически сложный.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Карагандинская область, Каркаралинский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №___;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

_____

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***соответствует смете заказчика КОФ АО «НК «КазАвтоЖол», утвержден (а) Комитетом автомобильных дорог МИИР РК. Ведомственная экспертиза № КАЖ/Караганда-17/2023/1 от 31.01.2023 г.***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)

_____

_____

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***июль 2023 года;***

окончание работ: ***декабрь 2023 года***

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: ***8 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)***

фактически, месяц: ***6 (шесть) месяцев***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Общая протяженность	км	12,1		12,1	
Ликвидация пучин	м2	850,00		850,00	
Устройство основания методом холодного ресайклирования	м2	100 430,00		100 430,00	
Устройство а/б покрытия	м2	96 800,00		96 800,00	
Укрепление обочин	м2	48 260,00		48 260,00	
Разметка проезжей части	км	12,10		12,1	
Устройство автопавильонов	шт	2,00		2,00	
Установка новых дорожных знаков	шт	79,00		79,00	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	по проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее м3)		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			фактически			
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ликвидация пучин;
- устройство основания методом холодного ресайклирования;
- устройство а/б покрытия;
- укрепление обочин;
- разметка проезжей части;
- устройство автопавильонов;
- установка новых дорожных знаков.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***сметной документацией оборудование не предусмотрено.***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **сметной документацией не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего – ***1 238 167,790 тысяч тенге***, в том числе
ведомственная экспертиза – ***516,696 тысяч тенге***
строительно-монтажных работ – ***1 202 420,182 тысяч тенге***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - ***6 510, 69440 тысяч тенге***
технический надзор – ***35 230,912 тысяч тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего – ***1 174 523,68919 тысяч тенге***, в том числе:
ведомственная экспертиза – ***516,69615 тысяч тенге,***
строительно-монтажных работ ***1 142 299,17267 тысяч тенге***
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - ***6 185, 16182 тысяч тенге***
технический надзор – ***31 707,82037 тысяч тенге***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);.
10. Класс энергоэффективности здания ***отсутствует***;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканнского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 185-197***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Жумагулов Ерлан Маратович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
Тусупбаев Айбол Амангельдыевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Еркін Дінмұхамед Асланұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Главный инженер Карагандинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Султанбеков Аскар Мырзатаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Руководитель Республиканского общественного объединения «Әділдік жолы» по Карагандинской области Танишпеков Рустам Фаритович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор

1.) **аттестованный (- ые) эксперт (-ы) Темирбаев Еркин Елеубекович по специализации: по объектам первого уровня ответственности-в части несущих и ограждающих конструкций**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2.) **Аккредитованная организация ТОО "Нурай-Сервис" Елеубеков Болатхан Еркинович**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Темирбаев Еркин Елеубекович, по специализации: по объектам первого уровня ответственности-вчасти несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) разработчик проекта (не предусмотрен)
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация **(не предусмотрен)**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

(не предусмотрен)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Представитель по доверенности ТОО «Караганды жолдары»
Дадиев Мади Кайридинович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Субподрядчик:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС»
Мухажанов Ардак Балтабекович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Субподрядчик:

Директор ТОО «ТАБЫС-АСМ»
Пекушева Наталья Рефатовна
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Приложение № 1
к Акту приемки объекта в эксплуатацию
от «12» декабря 2023 года

Перечень принимаемых инструментов, нового оборудования и инвентаря

Наименование объекта: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканнского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 185-197***

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	Стоимость за единицу, тенге	стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
Здания и сооружения					
1	Устройство остановочного автопавильона	шт.	2	3 092 580,91	6 185 161,82
	ВСЕГО с НДС				**6 185 161,82**

Сметная стоимость новых объектов, вводимых в эксплуатацию, составляет **6 185 161,82 (шесть миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят одна тенге восемьдесят две тиын)**

Заказчик
Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Жумагулов Ерлан Маратович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*
Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Тусупбаев Айбол Амангельдыевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Еркін Дінмұхамед Асланұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*
Главный инженер Карагандинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Султанбеков Аскар Мырзатаевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*
Технический надзор
1.) Аттестованный эксперт службы технического надзора ТОО "Нурай-Сервис", главный эксперт Темирбаев Еркин Елеубекович
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2.) **Аккредитованная организация ТОО "Нурай-Сервис" Елеубеков Болатхан Еркинович**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при

Авторский надзор:
1) разработчик проекта (не предусмотрен)
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)
(не предусмотрен)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Представитель по доверенности ТОО «Караганды жолдары» _____

Дадиев Мади Кайридинович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ №1

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

за период с 02 июля по 19 июля 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65			42,50	20 409,65	42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67			85,00	79 877,67	85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью	м^3 грунта	765,00	473,70392	362 383,50			765,00	362 383,50	765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30					933,30		933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75					12,75		12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65					160,65		160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		0,00		11 088 730,30		11 088 730,30	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29			27390	64 424 155,44	27390	64 424 155,44		
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418					1686,884127		1686,884127			
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473					997,5674455		997,5674455			
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805					369,765		369,765			
13	Зола	т	4 067,415					1109,295		1109,295			
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		0,00		64 424 155,44		64 424 155,44		
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия												
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99								
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928										
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73								
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64										
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02								
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112	0,0000									

20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51							
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24									
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30							
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416									
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309									
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864									
26	Зола	т	2,592									
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14							
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144									
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54							
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344									
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**0,00**		0,00		0,00	

	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)												
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06								
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776										
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732										
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401										
35	Зола	т	13,203										
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13								
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046										
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71								
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596										
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		0,00		0,00		0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)												
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43								
	Устройство переходно-скоростной полосы												
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10								

42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111										
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495										
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945										
45	Зола	т	2,835										
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71								
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047										
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13								
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136										
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75								
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163										
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство верхнего слоя	$м^2$ покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07								
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526										
	Устройство автопавильонов												
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42								

55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76								
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,93										
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	50,00	2 387,5734	119 378,67								
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,00										
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17								
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605										
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61								
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09										
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		0,00		0,00		0,00		
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин												
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50								
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46										
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке												

65	Разметка дорожная одинарная шагом 13. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50								
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025										
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998										
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09								
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82										
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15										
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		0		0		0		
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков												
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38								
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861										
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95								
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20								
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								

79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13										
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402.3967	1 689 446.86								
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2										
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1										
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1										
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2										
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										

91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.33, А=900 мм	шт.	1										
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										

102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м^2	2									
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13									
106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26									
	Итого по разделу 9	**Тенге**			**8 841 259,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 142 299 172,67**		**0,00**		**75 512 885,74**		**75 512 885,74**	
	в том числе НДС				**122 389 197,07**		**0,00**		**8 090 666,33**		**8 090 666,33**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Далиев М.К.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 1 от 20 июля 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		д.с.№2	05.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из графы 1: из них: в отчетном месяце	из графы 1: из них: по монтажу оборудования	из графы 1: стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	из графы 1: дополнительные затраты: на приобретение материалов	из графы 1: дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	75 512 885,74									
В том числе: в текущем месяце июль	**75 512 885,74**	67 422 219,41							8 090 666,33	**75 512 885,74**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	3 775 644,29									3 775 644,29
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**71 737 241,45**									**71 737 241,45**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганда жолдары"
_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 2 от 8 августа 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**247 310 633,59**									
В том числе: в текущем месяце август	**171 797 747,85**	153 390 846,29							18 406 901,56	**171 797 747,85**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	12 365 531,68									8 589 887,39
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**234 945 101,91**									**163 207 860,46**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____Дадиев М.К.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Договор № **25-05-23/11 от 28.03.2023 года**

АКТ выполненных работ № 2

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197
за период с 20 июля по 07 августа 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с											
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	27 390,00	64 424 155,44	73 040,00	171 797 747,85	100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			1686,884127		4498,357673		6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			997,5674455		2660,179855		3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			369,765		986,040		1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			1109,295		2958,120		4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**64 424 155,44**		**171 797 747,85**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99							0%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928									0%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73							0%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64									0%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02							0%

19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112	0,0000								0%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51							0%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24									0%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30							
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416									
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309									
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864									
26	Зола	т	2,592									
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14							
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144									

29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54							
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344									
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**0,00**		0,00		0,00	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)											
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06							
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776									
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732									
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401									
35	Зола	т	13,203									
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13							
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046									
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71							
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596									

	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		0,00		0,00		0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)												
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43								
	Устройство переходно-скоростной полосы												
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10								
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111										
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495										
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945										
45	Зола	т	2,835										
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71								
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047										
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13								
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136										
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75								
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163										

52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07								
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526										
	Устройство автопавильонов												
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42								
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76								
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,93										
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	50,00	2 387,5734	119 378,67								
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,00										
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17								
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605										
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61								
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09										
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		0,00		0,00		0,00		
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин												

63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^2 покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50								
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^3	5 839,46										
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**			**0,00**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке												
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50								
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025										
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998										
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09								
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82										
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15										
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		0		0			0	
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков												
71	Устройство присыпных берм	м^3	133,51	7 516,22635	1 003 491,38								
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	146,861										
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	133,51	524,73186	70 056,95								
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м^3	42,581	9 787,0459	416 742,20								
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								

76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								
79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13										
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86								
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2										
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1										
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1										
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2										
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										

87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1										
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										

97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										
102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2										
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13										

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 3 от 15 августа 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**421 538 206,62**									
В том числе: в текущем месяце август	**174 227 573,03**	155 560 333,06							18 667 239,97	**174 227 573,03**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	21 076 910,33									8 711 378,65
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**400 461 296,29**									**165 516 194,38**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Договор № **25-05-23/11 от 28.03.2023 года**

АКТ выполненных работ № 3

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

за период с 20 июля по 07 августа 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%											
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
2	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
3	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
1	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99			28,00	6 266 697,52	28,00	6 266 697,52	41%
5	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928					28,84		28,84	-	41%
	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73			40 000,00	167 960 875,51	40 000,00	167 960 875,51	41%
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64					5 792,00				0%

18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02			0,00	0,00		-	0%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112	0,0000				0,00				0%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51				0,00		-	0%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24									0%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**0,00**		**174 227 573,03**		**174 227 573,03**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
2	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30							
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416									
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309									
3	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864									
	Зола	т	2,592									
	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14							

28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144									
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54							
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344									
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**0,00**		0,00		0,00	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)											
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06							
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776									
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732									
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401									
35	Зола	т	13,203									
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13							
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046									
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71							

39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596									
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		0,00		0,00		0,00	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43					0	0,00	
	Устройство переходно-скоростной полосы											
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и воды. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10					0,00	0,00	
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111							0,0000		
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495							0,0000		
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945							0,0000		
45	Зола	т	2,835							2,835		
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71					0	0,00	
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047							0		
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13					0	0,00	
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136							0	0	
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75					0	0	

51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163							0	0	
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07					0	0	
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526							0	0	
	Устройство автопавильонов									0	0	
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42					0	0	
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76					0	0	
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,93							0	0	
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	50,00	2 387,5734	119 378,67					0	0	
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,00							0	0	
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17					0	0	
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605							0	0	
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61					0	0	
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09							0	0	
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		0,00		0,00		0,00	

	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50							
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46									
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50							
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025									
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998									
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09							
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82									
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15									
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		**0**		**0**		**0**	
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков											
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38							
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861									
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95							
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20							

75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								
79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2,30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2,20	шт.	13										
81	Щиты дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86								
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2										
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1										
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1										
5	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2										
6	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										

87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1										
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										

97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										
102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2										
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13										

106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26									
	Итого по разделу 9	**Тенге**			**8 841 259,04**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 142 299 172,67**		**247 310 633,59**		**174 227 573,03**		**421 538 206,62**	
	в том числе НДС				**122 389 197,07**		**26 497 567,88**		**18 667 239,97**		**45 164 807,85**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темирбаев Е.Б.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 4 от 21 августа 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**728 669 266,02**									
В том числе: в текущем месяце август	**307 131 059,40**	274 224 160,18							32 906 899,22	**307 131 059,40**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	36 433 463,30									15 356 552,97
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**692 235 802,72**									**291 774 506,43**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Дадиев М.К.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 4

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

за период с 07 августа по 21 августа 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99	28,00	6266697,52	28,00	6 266 697,52	56,00	12 533 395,04	83%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928			28,8400		28,8400		57,6800	-	83%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73	40 000,00	167 960 875,51	40 000,00	167 960 875,51	80 000,00	335 921 751,02	83%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64			5 792,00		5 792,00		11 584,00		83%

18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02			9,60	2 148 582,16	9,60	2 148 582,16	33%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112					9,8880		9,8880		33%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51			32 000,00	125 089 426,61	32 000,00	125 089 426,61	33%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24					3 897,60		3 897,60		33%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**174 227 573,03**		**301 465 581,80**		**475 693 154,83**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30			64,00	150 195,30	64,00	150 195,30	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416					3,9416		3,94	-	100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309					2,3309		2,3309	-	100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864					0,864		0,864	-	100%
26	Зола	т	2,592					2,592		2,592	-	100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14							

28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144										
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54								
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344										
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**0,00**		**150 195,30**			**150 195,30**	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)												
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06			326,00	767 361,06	326,00	767 361,06	100%	
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776					20,0776		20,0776	-	100%	
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732					11,8732		11,8732	-	100%	
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401					4,401		4,401	-	100%	
35	Зола	т	13,203					13,203		13,203	-	100%	
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13			0,2282	51 074,13	0,2282	51 074,13	100%	
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046					0,235046		0,235046	-	100%	

38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71			326,00	1 500 301,71	326,00	1 500 301,71	100%
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596					47,596		47,596	-	100%
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		0,00		**2 318 736,90**		**2 318 736,90**	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43			24	738 456,43	24	738 456,43	100%
	Устройство переходно-скоростной полосы											
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10			70,00	164 772,10	70,00	164 772,10	100%
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111					4,3111		4,3111		100%
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495					2,5495		2,5495		100%
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945					0,9450		0,9450		100%
45	Зола	т	2,835					2,835		2,835		100%
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71			0,049	10 967,71	0,049	10 967,71	100%
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047					0,05047		0,05047		100%

48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство нижнего слоя	м^2 покрытия	70	4 199,0304	293 932,13			70	293 932,13	70	293 932,13	100%
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136					10,136		10,136	0	100%
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75			0,021	4 700,75	0,021	4700,75	100%
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163					0,02163		0,02163	0	100%
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07			70,00	273 632,07	70	273632,07	100%
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526					8,526		8,526	0	100%
	Устройство автопавильонов									0	0	
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42			0		0	0	
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76			154,00	1 387 418,76	154	1387418,76	100%
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,93					6,93		6,93	0	100%

57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	50,00	2 387,5734	119 378,67			50,00	119 378,67	50	119378,67	100%
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,00					11,00		11	0	100%
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17			0,035	7 833,170	0,035	7833,17	100%
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605					0,03605		0,03605	0	100%
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61			50,00	195 453,61	50	195453,61	100%
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09					6,09		6,09	0	
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		0,00		**3 196 545,40**		**3 196 545,40**	
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50							
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46									
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50							

66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025										
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998										
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09								
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82										
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15										
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		0		0		0		
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков												
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38								
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861										
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95								
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20								
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								

79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13										
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86								
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2										
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1										
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1										
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2										
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										

89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1										
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 им	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										

98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										
102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2										
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13										

106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26									
						0,00		0,00		0,00		
	Итого по разделу 9	Тенге			8 841 259,04		421 538 206,62		307 131 059,40		728 669 266,02	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 142 299 172,67		45 164 807,85		32 906 899,22		78 071 707,07	
	в том числе НДС				122 389 197,07							

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Сеитбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Приложение № 1
к Договору №13-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 4 от "21" августа 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,1	10	83%	5

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 5 от 12 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**804 833 463,10**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**76 164 197,08**	68 003 747,39							8 160 449,69	**76 164 197,08**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	40 241 673,15									3 808 209,85
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**764 591 789,95**									**72 355 987,23**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____**Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____**Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 5

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

за период с 22 августа по 04 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99	56,00	12 533 395,04	11,76	2 632 012,95	67,76	15 165 407,99	100%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928			57,6800		12,1128		69,7928	-	100%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73	80 000,00	335 921 751,02	16 800,00	70 543 567,71	96 800,00	406 465 318,73	100%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64			11 584,00		2 432,64		14 016,64		100%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02	9,6	2148582,16			9,60	2 148 582,16	33%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112			9,888				9,8880		33%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51	32000	125 089 426,61			32 000,00	125 089 426,61	33%

21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24			3897,6				3 897,60		33%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**475 693 154,83**		**73 175 580,66**		**548 868 735,49**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30	64,00	150 195,30			64,00	150 195,30	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416			3,9416				3,94	-	100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309			2,3309				2,3309	-	100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864			0,864				0,864	-	100%
26	Зола	т	2,592			2,592				2,592	-	100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14					0,0000	0,00	0%
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144							0,000000		0%
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54					0,00	0,00	0%
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344							0,000		0%
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**150 195,30**		**0,00**		**150 195,30**	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)											
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06	326,00	767 361,06			326,00	767 361,06	100%

32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776			20,0776				20,0776	-	100%
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732			11,8732				11,8732	-	100%
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401			4,401				4,401	-	100%
35	Зола	т	13,203			13,203				13,203	-	100%
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13	0,2282	51 074,13			0,2282	51 074,13	100%
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046			0,235046				0,235046	-	100%
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71	326,00	1 500 301,71			326,00	1 500 301,71	100%
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596			47,596				47,596	-	100%
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		**2 318 736,90**		**0,00**		**2 318 736,90**	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43	24	738 456,43			24	738 456,43	100%
	Устройство переходно-скоростной полосы											
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10	70,00	164 772,10			70,00	164 772,10	100%
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111			4,3111				4,3111		100%

43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495			2,5495				2,5495		100%
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945			0,945				0,9450		100%
45	Зола	т	2,835			2,835				2,835		100%
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71	0,049	10 967,71			0,049	10 967,71	100%
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047			0,05047				0,05047		100%
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13	70	293 932,13			70	293 932,13	100%
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136			10,136				10,136	0	100%
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75	0,021	4 700,75			0,021	4700,75	100%
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163			0,02163				0,02163		100%
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство верхнего слоя	$м^2$ покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07	70,00	273 632,07			70	273 632,07	100%
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526			8,526				8,526		100%
	Устройство автопавильонов									0	0	
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42			2,00	2 988 616,42	2	2 988 616,42	100%
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76	154,00	1 387 418,76			154	1 387 418,76	100%

56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,93			6,93				6,93		100%
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	50,00	2 387,5734	119 378,67	50,00	119 378,67			50	119 378,67	100%
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,00			11,00				11,00		100%
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17	0,035	7 833,17			0,035	7 833,17	100%
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605			0,03605				0,03605		100%
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61	50,00	195 453,61			50,00	195 453,61	100%
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09			6,09				6,09		100%
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		**3 196 545,40**		**2 988 616,42**		**6 185 161,82**	
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50							
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46									
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50							
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025									

67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998										
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09								
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82										
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15										
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		0		0			0	
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков												
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38								
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861										
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95								
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20								
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								
79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13										
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86								

82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2									
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1									
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1									
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2									
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2									
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1									
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1									
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1									
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2									
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1									
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2									

93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12									
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14									
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1									
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4									
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3									
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4									
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2									
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2									
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2									
102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2									

103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13									
106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26									
	Итого по разделу 9	**Тенге**			**8 841 259,04**		0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 142 299 172,67**		**728 669 266,02**		**76 164 197,08**		**804 833 463,10**	
	в том числе НДС				**122 389 197,07**		**78 071 707,07**		**8 160 449,69**		**86 232 156,76**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ғусұпбаев А.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темірбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Далиев М.К.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 5 от "12" сентября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,1	12,1	100%	2,1
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	12,1	4	33%	0

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 6 от 15 сентября 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 062 794 995,54**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**257 961 532,44**	230 322 796,82							27 638 735,62	**257 961 532,44**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	53 139 749,77									12 898 076,62
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 009 655 245,77**									**245 063 455,82**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____ **Кадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 6

на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

за период с 04 сентября по 11 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание шебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь шебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99	67,76	15 165 407,99			67,76	15 165 407,99	100%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928			69,7928				69,7928	-	100%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73	96 800,00	406 465 318,73			96 800,00	406 465 318,73	100%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64			14 016,64				14 016,64	-	100%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02	9,6	2 148 582,16	19,44	4 350 878,86	29,04	6 499 461,02	100%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112			9,888		20,0232		29,9112	-	100%

20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51	32000	125 089 426,61	64 800,00	253 306 088,90	96 800,00	378 395 515,51	100%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24			3897,6		7 892,64		11 790,24	-	100%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**548 868 735,49**		**257 656 967,76**		**806 525 703,25**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30	64,00	150 195,30			64,00	150 195,30	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416			3,9416				3,94	-	100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309			2,3309				2,3309	-	100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864			0,864				0,864	-	100%
26	Зола	т	2,592			2,592				2,592	-	100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14			0,0448	10 027,14	0,0448	10 027,14	100%
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144					0,046144		0,046144		100%
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54			64,00	294 537,54	64,00	294 537,54	100%

30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344					9,344		9,344		100%
	Итого по разделу 4				454 759,98		150 195,30		304 564,68		454 759,98	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)											
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06	326,00	767 361,06			326,00	767 361,06	100%
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776			20,0776				20,0776	-	100%
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732			11,8732				11,8732	-	100%
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401			4,401				4,401	-	100%
35	Зола	т	13,203			13,203				13,203	-	100%
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13	0,2282	51 074,13			0,2282	51 074,13	100%
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046			0,235046				0,235046	-	100%
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71	326,00	1 500 301,71			326,00	1 500 301,71	100%
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596			47,596				47,596	-	100%

	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		**2 318 736,90**		**0,00**		**2 318 736,90**	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43	24	738 456,43			24	738 456,43	100%
	Устройство переходно-скоростной полосы											
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10	70,00	164 772,10			70,00	164 772,10	100%
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111			4,3111				4,3111		100%
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495			2,5495				2,5495		100%
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945			0,945				0,9450		100%
45	Зола	т	2,835			2,835				2,835		100%
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71	0,049	10 967,71			0,049	10 967,71	100%
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047			0,05047				0,05047		100%
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13	70	293 932,13			70	293 932,13	100%
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136			10,136				10,136	0	100%
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75	0,021	4 700,75			0,021	4700,75	100%

51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163			0,02163				0,02163		100%
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07	70,00	273 632,07			70	273 632,07	100%
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526			8,526				8,526		100%
	Устройство автопавильонов											
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42	2,00	2 988 616,42			0 2	0 2 988 616,42	100%
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76	154,00	1 387 418,76			154	1 387 418,76	100%
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,93			6,93				6,93		100%
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	50,00	2 387,5734	119 378,67	50,00	119 378,67			50	119 378,67	100%
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,00			11,00				11,00		100%
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17	0,035	7 833,17			0,035	7 833,17	100%
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605			0,03605				0,03605		100%

61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61	50,00	195 453,61			50,00	195 453,61	100%
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09			6,09				6,09		100%
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		**6 185 161,82**		**0,00**		**6 185 161,82**	
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^2 покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50							
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^3	5 839,46									
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50							
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025									
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998									
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09							
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82									
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15									

	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		0		0		0		
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков												
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38								
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861										
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95								
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20								
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40								
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10								
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058										
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15								
79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66										
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13										
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86								
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2										

83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1										
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1										
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2										
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1										

92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										

102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м^2	2									
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13									
106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26									
	Итого по разделу 9	**Тенге**			8 841 259,04		0,00		0,00		0,00	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 142 299 172,67		804 833 463,10		257 961 532,44		1 062 794 995,54	
	в том числе НДС				122 389 197,07		86 232 156,76		27 638 735,62		113 870 892,38	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Ладиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 6 от "15" сентября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	12,1	12,1	100%	8,1

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 7 от 15 ноября 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 3	28.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 080 004 200,38**									
В том числе: в текущем месяце ноябрь	**17 209 204,84**	15 365 361,46							1 843 843,38	**17 209 204,84**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	54 000 210,01									860 460,24
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 026 003 990,37**									**16 348 744,60**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____ **Ладиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 7
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197
за период с 11 сентября по 13 ноября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				11 088 730,30		11 088 730,30		0,00		11 088 730,30	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99	67,76	15 165 407,99			67,76	15 165 407,99	100%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928			69,7928				69,7928	-	100%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73	96 800,00	406 465 318,73			96 800,00	406 465 318,73	100%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64			14 016,64				14 016,64	-	100%
18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02	29,04	6 499 461,02			29,04	6 499 461,02	100%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112			29,9112				29,9112	-	100%

20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51	96 800,00	378 395 515,51			96 800,00	378 395 515,51	100%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24			11 790,24				11 790,24	-	100%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**806 525 703,25**		**0,00**		**806 525 703,25**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30	64,00	150 195,30			64,00	150 195,30	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416			3,9416				3,94	-	100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309			2,3309				2,3309	-	100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864			0,864				0,864	-	100%
26	Зола	т	2,592			2,592				2,592	-	100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14	0,0448	10 027,14			0,0448	10 027,14	100%
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144			0,046144				0,046144		100%
29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54	64,00	294 537,54			64,00	294 537,54	100%
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344			9,344				9,344		100%
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**454 759,98**		**0,00**		**454 759,98**	

	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)												
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06	326,00	767 361,06			326,00	767 361,06	100%
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776			20,0776				20,0776	-	100%
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732			11,8732				11,8732	-	100%
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401			4,401				4,401	-	100%
35	Зола	т	13,203			13,203				13,203	-	100%
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13	0,2282	51 074,13			0,2282	51 074,13	100%
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046			0,235046				0,235046	-	100%
38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71	326,00	1 500 301,71			326,00	1 500 301,71	100%
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596			47,596				47,596	-	100%
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		**2 318 736,90**		**0,00**		**2 318 736,90**	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43	24	738 456,43			24	738 456,43	100%

	Устройство переходно-скоростной полосы												
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10	70,00	164 772,10			70,00	164 772,10	100%
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111			4,3111				4,3111		100%
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495			2,5495				2,5495		100%
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945			0,945				0,9450		100%
45	Зола	т	2,835			2,835				2,835		100%
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71	0,049	10 967,71			0,049	10 967,71	100%
47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047			0,05047				0,05047		100%
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство нижнего слоя	$м^2$ покрытия	70	4 199,0304	293 932,13	70	293 932,13			70	293 932,13	100%
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136			10,136				10,136	0	100%
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75	0,021	4 700,75			0,021	4700,75	100%
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163			0,02163				0,02163		100%

52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909.0296	273 632,07	70,00	273 632,07			70	273 632,07	100%
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526			8,526				8,526		100%
	Устройство автопавильонов									0	0	
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42	2,00	2 988 616,42			2	2 988 616,42	100%
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76	154,00	1 387 418,76			154	1 387 418,76	100%
56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	6,93			6,93				6,93		100%
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 основания	50,00	2 387,5734	119 378,67	50,00	119 378,67			50	119 378,67	100%
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	11,00			11,00				11,00		100%
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17	0,035	7 833,17			0,035	7 833,17	100%
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605			0,03605				0,03605		100%
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61	50,00	195 453,61			50,00	195 453,61	100%

62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09			6,09				6,09		100%
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		**6 185 161,82**		**0,00**		**6 185 161,82**	
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50			8 000,00	11184758,48	8000	11184758,48	17%
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46					968,00		968,00		17%
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**0,00**		**11 184 758,48**		**11 184 758,48**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50			12,1	569 015,50	12,1	569 015,50	100%
66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025					218,1025		218,1025		100%
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998					77,8998		77,8998		100%
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09			24,2	2 621 847,09	24,2	2 621 847,09	100%
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82					1744,82		1744,82		100%
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15					623,15		623,15		100%
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		**0**		**3 190 862,59**		**3 190 862,59**	
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков											
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38						0,00	0%
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861									0%

73	Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3	133,51	524,73186	70 056,95						0,00	0%
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	м^3	42,581	9 787,0459	416 742,20						0,00	0%
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40			60,00	2 162 660,81	60,00	2 162 660,81	76%
76	Омоноличивание стоек бетоном	м^3	7,90	44 224,823	349 376,10			6,00	265 348,94	6,00	265 348,94	76%
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м^3	8,058					6,120		6,120		76%
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15			13,00	405 574,02	13,00	405 574,02	16%
79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66									
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13					13,00		13,00		100%
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86							
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2									
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1									
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1									
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2									

86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2										
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1										
89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1										
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2										
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1										
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2										
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12										
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14										

95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1										
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4										
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3										
98	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4										
99	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15, В=700 мм	шт.	2										
100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт.	2										
101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	2										
102	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования 5.21.2 СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	2										
103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.3, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1										

104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 6.9, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1									
105	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	13									
106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26					26		26		
	Итого по разделу 9	**Тенге**			**8 841 259,04**		**0,00**		**2 833 583,77**		**2 833 583,77**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 142 299 172,67**		**1 062 794 995,54**		**17 209 204,84**		**1 080 004 200,38**	
	в том числе НДС				**122 389 197,07**		**113 870 892,38**		**1 843 843,38**		**115 714 735,76**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 6 от "15" ноября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	12,1	12,1	100%	0

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197

Справка № 8 от 7 декабря 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-05-23/11	28.03.2023 г.	РБ		АО	16
		доп.согл. № 4	28.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 142 299 172,67									
В том числе: в текущем месяце декабрь	62 294 972,29	55 620 510,97							6 674 461,32	62 294 972,29
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	57 114 958,63									3 114 748,62
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	1 085 184 214,04									59 180 223,67

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
_____Ладиев М.К.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-23/11 от 28.03.2023 года

АКТ выполненных работ № 8
на Средний ремонт автомобильной дороги А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197
за период с 13 ноября по 25 ноября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финанси-рование	Объем работ	Финансиро-вание	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин											
1	Покрытие асфальтобетонное. Разборка существующего покрытия при ликвидации пучин	м2	42,50	480,227	20 409,65	42,50	20 409,65			42,50	20 409,65	100%
2	Основание щебеночное. Разборка существующего основания при ликвидации пучин	м3	85,00	939,7373	79 877,67	85,00	79 877,67			85,00	79 877,67	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с пог-рузкой на автомобили-самосвалы экска-ваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	765,00	473,70392	362 383,50	765,00	362 383,50			765,00	362 383,50	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	765,00	11 590,3662	8 866 630,14	765,00	8 866 630,14			765,00	8 866 630,14	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	933,30			933,30				933,30		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	850,00	2 069,91687	1 759 429,34	850,00	1 759 429,34			850,00	1 759 429,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,75			12,75				12,75	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	160,65			160,65				160,65		100%
	Итого по разделу 1				**11 088 730,30**		**11 088 730,30**		**0,00**		**11 088 730,30**	

	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%												
9	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	100 430,00	2 352,1049815	236 221 903,29	100 430,00	236 221 903,29			100 430,00	236 221 903,29	100%
10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 185,2418			6185,2418				6185,2418		100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 657,7473			3657,7473				3657,7473		100%
12	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	1 355,805			1355,805				1355,805		100%
13	Зола	т	4 067,415			4067,415				4067,415		100%
	Итого по разделу 2				**236 221 903,29**		**236 221 903,29**		**0,00**		**236 221 903,29**	
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
14	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	67,76	223 810,6256	15 165 407,99	67,76	15 165 407,99			67,76	15 165 407,99	100%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	69,7928			69,7928				69,7928	-	100%
16	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя	м2	96 800,00	4 199,0218877	406 465 318,73	96 800,00	406 465 318,73			96 800,00	406 465 318,73	100%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14 016,64			14 016,64				14 016,64	-	100%

18	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	29,04	223 810,6412	6 499 461,02	29,04	6 499 461,02			29,04	6 499 461,02	100%
19	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	29,9112			29,9112				29,9112	-	100%
20	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	96 800,00	3 909,0445817	378 395 515,51	96 800,00	378 395 515,51			96 800,00	378 395 515,51	100%
21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11 790,24			11 790,24				11 790,24	-	100%
	Итого по разделу 3				**806 525 703,25**		**806 525 703,25**		**0,00**		**806 525 703,25**	
	РАЗДЕЛ 4. Устройство съезда км 185+200 (64 м2)											
22	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2 основания	64,00	2 346,8016	150 195,30	64,00	150 195,30			64,00	150 195,30	100%
23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,9416			3,9416				3,9416	-	100%
24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,3309			2,3309				2,3309	-	100%
25	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,864			0,864				0,864	-	100%
26	Зола	т	2,592			2,592				2,592	-	100%
27	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,0448	223 820,089	10 027,14	0,0448	10 027,14			0,0448	10 027,14	100%
28	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,046144			0,046144				0,046144		100%

29	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	64,00	4 602,149	294 537,54	64,00	294 537,54			64,00	294 537,54	100%
30	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,344			9,344				9,344		100%
	Итого по разделу 4				**454 759,98**		**454 759,98**		**0,00**		**454 759,98**	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство съезда п.Беталыс км 193+020 (326 м2)											
31	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	326,00	2 353,86828	767 361,06	326,00	767 361,06			326,00	767 361,06	100%
32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,0776			20,0776				20,0776	-	100%
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	11,8732			11,8732				11,8732	-	100%
34	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	4,401			4,401				4,401	-	100%
35	Зола	т	13,203			13,203				13,203	-	100%
36	Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,2282	223 813,015	51 074,13	0,2282	51 074,13			0,2282	51 074,13	100%
37	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,235046			0,235046				0,235046	-	100%

38	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя покрытия	м2	326,00	4 602,15248	1 500 301,71	326,00	1 500 301,71			326,00	1 500 301,71	100%
39	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,596			47,596				47,596	-	100%
	Итого по разделу 5				**2 318 736,90**		**2 318 736,90**		**0,00**		**2 318 736,90**	
	РАЗДЕЛ 6. Устройство автопавильонов км 193+300 (2 шт)											
40	Демонтаж существующих автопавильонов	$м^3$	24	30 769,018	738 456,43	24	738 456,43			24	738 456,43	100%
	Устройство переходно-скоростной полосы											
41	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	$м^2$ основания	70,00	2 353,8871	164 772,10	70,00	164 772,10			70,00	164 772,10	100%
42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,3111			4,3111				4,3111		100%
43	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	2,5495			2,5495				2,5495		100%
44	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	0,945			0,945				0,9450		100%
45	Зола	т	2,835			2,835				2,835		100%
46	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя покрытия	т	0,049	223 830,816	10 967,71	0,049	10 967,71			0,049	10 967,71	100%

47	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,05047			0,05047				0,05047		100%
48	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство нижнего слоя	м^2 покрытия	70	4 199,0304	293 932,13	70	293 932,13			70	293 932,13	100%
49	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,136			10,136				10,136		100%
50	Основания. Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя покрытия	т	0,021	223 845,238	4 700,75	0,021	4 700,75			0,021	4700,75	100%
51	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,02163			0,02163				0,02163		100%
52	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство верхнего слоя	м^2 покрытия	70,00	3 909,0296	273 632,07	70,00	273 632,07			70	273 632,07	100%
53	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,526			8,526				8,526		100%
										0	0	
	Устройство автопавильонов											
54	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01	комплект	2,00	1 494 308,21	2 988 616,42	2,00	2 988 616,42			2	2 988 616,42	100%
55	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	154,00	9 009,2127	1 387 418,76	154,00	1 387 418,76			154	1 387 418,76	100%

56	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,93			6,93				6,93		100%
57	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	50,00	2 387,5734	119 378,67	50,00	119 378,67			50	119 378,67	100%
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,00			11,00				11,00		100%
59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,035	223 804,857	7 833,17	0,035	7 833,17			0,035	7 833,17	100%
60	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03605			0,03605				0,03605		100%
61	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	50,00	3 909,0722	195 453,61	50,00	195 453,61			50,00	195 453,61	100%
62	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,09			6,09				6,09		100%
	Итого по разделу 6				**6 185 161,82**		**6 185 161,82**		**0,00**		**6 185 161,82**	
	РАЗДЕЛ 7.Укрепление обочин											
63	Обочины. Укрепление толщиной 11 см смесью щебеночно-песчаной ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^2$ покрытия обочин	48 260,00	1 398,0948094	67 472 055,50	8 000,00	11 184 758,48	40 260,00	56 287 297,02	48 260,00	67 472 055,50	100%
64	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	$м^3$	5 839,46			968,00		4 871,46		5 839,46		100%
	Итого по разделу 7				**67 472 055,50**		**11 184 758,48**		**56 287 297,02**		**67 472 055,50**	
	РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части на ремонтируемом участке											
65	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (осевая)	км линии	12,1	47 026,074	569 015,50	12,1	569 015,50			12,1	569 015,50	100%

66	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	218,1025			218,1025				218,1025		100%
67	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,8998			77,8998				77,8998		100%
68	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м (краевая)	км линии	24,2	108 340,789	2 621 847,09	24,2	2 621 847,09			24,2	2 621 847,09	100%
69	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	1744,82			1744,82				1744,82		100%
70	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	623,15			623,15				623,15		100%
	Итого по разделу 8	**Тенге**			**3 190 862,59**		**3 190 862,59**		**0,00**		**3 190 862,59**	
	РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков											
71	Устройство присыпных берм	$м^3$	133,51	7 516,22635	1 003 491,38			133,51	1 003 491,38	133,51	1 003 491,38	100%
72	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	146,861					146,861		146,861	0,00	100%
73	Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	133,51	524,73186	70 056,95			133,51	70 056,95	133,51	70 056,95	100%
74	Ямы для стоек. Копание вручную глубиной до 0,7 м	$м^3$	42,581	9 787,0459	416 742,20			42,581	416 742,20	42,581	416 742,20	100%
75	Фундамент дорожных знаков Ф1	шт	79,00	36 044,3468	2 847 503,40	60,00	2162660,81	19,00	684 842,59	79,00	2 847 503,40	100%
76	Омоноличивание стоек бетоном	$м^3$	7,90	44 224,823	349 376,10	6,00	265348,94	1,90	84 027,16	7,90	349 376,10	100%
77	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	8,058			6,120		1,938		8,058	0,00	100%
78	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка стоек	шт.	79	31 198,0019	2 464 642,15	13,00	405574,02	66,00	2 059 068,13	79,00	2 464 642,15	100%

79	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	66					66,00		66,00		100%
80	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	13			13				13,00	0,00	100%
81	Щитки дорожных знаков. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	103	16 402,3967	1 689 446,86			103,00	1 689 446,86	103,00	1 689 446,86	100%
82	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.1, А=900 мм	шт.	2					2,00		2,00		100%
83	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.11.2, А=900 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
84	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.13, А=900 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
85	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.14, А=900 мм	шт.	2					2,00		2,00		100%
86	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.20, А=900 мм	шт.	2					2,00		2,00		100%
87	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
88	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.2, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%

89	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.1, А=900 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
90	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.2, А=900 мм	шт.	2					2,00		2,00		100%
91	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.3.3, А=900 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
92	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2					2,00		2,00		100%
93	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.20, D=700 мм	шт.	12					12,00		12,00		100%
94	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.24, D=700 мм	шт.	14					14,00		14,00		100%
95	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.25, D=700 мм	шт.	1					1,00		1,00		100%
96	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.27, D=700 мм	шт.	4					4,00		4,00		100%
97	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.31, D=700 мм	шт.	3					3,00		3,00		100%

106	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	26			26		0,00	0,00	26,00		100%
	Итого по разделу 9	Тенге			8 841 259,04		2 833 583,77		6 007 675,27		8 841 259,04	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 142 299 172,67		1 080 004 200,38		62 294 972,29		1 142 299 172,67	
	в том числе НДС				122 389 197,07		115 714 735,76		6 674 461,32		122 389 197,07	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Гусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Гл.эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Темирбаев Е.Е.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Ізтаев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 8 от "7" декабря 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
А-20 "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 185-197 ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	12,1	12,1	100%	0
2	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	12,1	12,1	100%	0

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Гусупбаев**