Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области" , Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресноредуть, БОЛЬНИЧНАЯ, 8 БИН 980940002477**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресноредуть Жамбылского района СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5

за апрель 2025 год *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995			12	19.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Пресноредуть Жамбылского района СКО	214 172 537,56	214 172 537,56	46 160 835,16	41 215 031			4 945 804	46 160 835

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Аппарат акима Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области», БИН 980940002477

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Аким: Каиров Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Аманжолов М.Б. , ТОО «EXPERT-SK» номер аттестата №KZ62VJE00091716, №KZ35VJE00091717 от 13.03.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Преснореду тского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области" , Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Преснореду ть, БОЛЬНИЧНАЯ, 8 БИН 980940002477**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания бывшего торгового центра с переоборудованием в культурно-досуговый центр в с. Преснореду ть Жамбылского района СКО**

Объект : **Здание культурно-досугового центра**

Договор подряда (контракт) № 12 от 19.02.2024

Акт выполненных работ № 5

за апрель 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**32988992**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			16671058	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8314891*	
			машины и механизмы	тенге			582757	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176781*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15235786	
			оборудование	тенге			499403	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 541			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				**2477951**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1446722	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*724532*	
			машины и механизмы	тенге			70719	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18229*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			960514	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	321			
		Раздел 3.	**Крыша**					
1	35	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	$м^2$	**57,96**	**7 363**	**426759**	
			Слуховое окно СО-1 (8 шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	53	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	$м^2$	1,725	54 836	94592	
3	54	261-107-0326 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014**	$м^2$	1,4675	-9 951	-14603	
4	55	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	8	508	4064	
5	56	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	4	545	2180	
6	57	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба**	шт.	2	1 090	2180	
			Ограждение кровли					
7	64	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	м	53,2	392	20854	
8	65	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,19446	1 145 627	222779	
9	66	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	15,96	285	4549	
10	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	15,96	412	6576	
			Организованный водосток					
11	68	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного**	м	101	6 282	634482	
12	73	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	м	195	2 505	488475	
			Деталь прохода канализационного стояка через кровлю /4 шт/					
13	77	6111-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	$м^3$ изоляции	0,1312	109 963	14427	
14	78	234-201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 125**	$м^3$	0,20336	50 117	10192	
15	79	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	3,28	5 022	16472	
16	80	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	3,28	3 353	10998	
17	81	КП	**Кровельная уплотнительная манжета прямая d=100 мм**	шт	4	9 620,33	38481	
18	82	6111-0401-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой**	м шва	6,4	6 312	40397	
19	83	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (хомут)**	т	0,00708	1 106 263	7832	
20	84	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00708	394 801	2795	
			Металлическая балка МБ-1, НДМ-1/9 шт/					
21	90	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	47,43	285	13518	
22	91	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	47,43	412	19541	
			Металлическая лестница ЛМ-1 /2 шт/					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	98	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,37014	272 548	100881	
24	99	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,24988	454 730	113628	
25	100	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профидя класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09204	364 106	33512	
26	101	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02712	394 801	10707	
27	102	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001104	408 199	451	
28	103	217-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	48	2 941	141168	
29	104	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	14,44	285	4115	
30	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,44	412	5949	
		Раздел 4.	Перегородки				2273889	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			506983	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*252402*	
			машины и механизмы	тенге			27582	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6396*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1739324	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	108			
31	106	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м (под перегородки)	$м^3$	0,876	62 247	54528	
32	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002208	391 425	864	
33	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0144045	343 657	4950	
34	109	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	0,8175	5 879	4806	
35	110	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	0,8175	3 526	2883	
36	111	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	25,3335	16 072	407160	
37	112	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0204525	310 726	6355	
			ПВХ перегородки					
38	113	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	26,2008	6 411	167973	
39	114	6108-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	8,112	8 212	66616	
40	116	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	26,2008	31 092	814635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	117	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	$м^2$	5,408	62 252	336659	
			Сантехнические перегородки /2шт/					
42	119	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	$м^2$	10,4	5 381	55962	
43	120	6107-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слоя, с дверным проемом**	$м^2$	7,2	5 385	38772	
44	121	241-104-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм**	м	6,08	2 074	12610	
45	122	Прайс	**Плита ЛДСП 2,75х1,83 м толщ.16мм**	шт	6	11 132	66792	
46	123	КП	**Комплект фурнитуры Santil (замок, 2 петли, 2 верхних держателя, 2 ножки, 8 уголков)**	комплект	4	58 081	232324	
		Раздел 5.	**Окна**				**2089809**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			905158	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*446483*	
			машины и механизмы	тенге			11925	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3593*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1172726	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	181			
47	130	1126-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо. Теплоизоляция подоконных досок пенополистеролом толщ.50 мм/прим/**	$м^3$ изоляции	2,15	51 718	111194	
48	131	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм**	$м^2$ поверхности	95	1 761	167295	
49	132	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	$м^3$	5,1285	34 925	179113	
50	133	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы стен. Облицовка плитами ПХВ**	$м^2$ поверхности	101,8	7 775	791495	
51	134	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков (наличник из ПВХ) прим.**	м уголка	226,2	780	176436	
52	135	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	**Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида**	м	228,462	680	155354	
53	136	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	м	61,86	5 830	360644	
54	137	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм**	м	61,86	2 397	148278	
		Раздел 6.	**Двери**				**989098**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			222492	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*110770*	
			машины и механизмы	тенге			10069	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3131*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			материалы, изделия и конструкции	тенге			756538	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	48			
55	138	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,43	11 438	27794	
56	140	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	$м^2$	2,43	43 583	105907	
57	141	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	38,64	6 541	252744	
58	142	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	31,5	14 746	464499	
59	143	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	8,82	11 629	102568	
60	144	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	2,94	12 104	35586	
		Раздел 7.	**Ограждение маршей на лестничных клетках**				**113694**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			25783	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12857*	
			машины и механизмы	тенге			2300	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*677*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			85610	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
61	145	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	8,65	3 049	26374	
62	146	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,065008	1 145 627	74475	
63	147	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	$м^2$	3,71	3 050	11316	
64	148	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,71	412	1529	
		Раздел 8.	**Внутренняя отделка**				**7627874**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5717204	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2873255*	
			машины и механизмы	тенге			65334	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22235*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1845338	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 188			
65	152	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	85,256	5 000	426280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	153	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	1 260,3	2 149	2708385	
67	154	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	1 260,3	864	1088899	
68	156	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	311,95	10 913	3404310	
		Раздел 9.	**Полы 1, 2 этажа**					
			из них:				7537867	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			3971203	
			машины и механизмы	*тенге*			*1993561*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			207126	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*70763*	
			нормативная трудоемкость	тенге			3359537	
				чел.-ч	925			
			Тип I					
69	162	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	249,5	6 051	1509724	
			Тип II					
70	164	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	20,1	2 168	43577	
71	165	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	$м^2$	20,1	7 272	146167	
72	166	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	20,502	1 416	29031	
			Подмаршевое пространство					
73	169	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (толщ.50 мм)**	$м^2$	12,66	2 168	27447	
74	170	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	12,66	1 111	14065	
75	173	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	12,66	6 051	76606	
76	174	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	12,9132	3 266	42175	
			Тип III					
77	179	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	$м^2$	314,1	2 740	860634	
78	180	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301**	$м^2$	314,1	2 233	701385	
79	181	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	314,1	6 216	1952446	
			Тип IV					
80	187	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	97	2 168	210296	
81	188	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	97	6 051	586947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	189	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	98,94	3 266	323138	
			Тип V					
83	191	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	108,1	6 051	654113	
84	192	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	110,262	3 266	360116	
		Раздел 10.	**Крыльцо №1 /3шт/**				**272946**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			60312	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30166*	
			машины и механизмы	тенге			3135	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*966*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			209498	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13			
85	195	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,8	55 610	100098	
86	196	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,00927	66 782	619	
87	197	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00927	310 726	2880	
			Ограждение					
88	206	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	12,24	3 049	37320	
89	207	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,11325	1 145 627	129742	
90	208	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,55	412	2287	
		Раздел 11.	**Крыльцо №2 /1 шт/**				**83726**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			18128	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9065*	
			машины и механизмы	тенге			992	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*306*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			64607	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			
91	210	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,51	55 610	28361	
92	211	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,00245	66 782	164	
93	212	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00245	310 726	761	
			Ограждение					
94	221	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	3,88	3 049	11830	
95	222	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03655	1 145 627	41873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	223	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,79	412	737	
		Раздел 12.	**Крыльцо №3 /1 шт/**					
			из них:				**90039**	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			19915	
			машины и механизмы	*тенге*			*9963*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			996	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*307*	
			нормативная трудоемкость	тенге			69130	
				чел.-ч	4			
97	225	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,62	55 610	34478	
98	226	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,00297	66 782	198	
99	227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00297	310 726	923	
			Ограждение					
100	236	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	3,88	3 049	11830	
101	237	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,03655	1 145 627	41873	
102	238	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	1,79	412	737	
		Раздел 13.	**Козырек над крыльцами №1, 2, 3 /5 шт/**					
			из них:				**259624**	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			89174	
			машины и механизмы	*тенге*			*44653*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			16462	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*4222*	
			нормативная трудоемкость	тенге			153989	
				чел.-ч	20			
103	239	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м**	**т конструкций**	0,209	199 548	41706	
104	240	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм**	т	0,209	397 669	83113	
105	241	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	30	33	990	
106	242	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,1	412	3749	
107	243	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	6,5	2 182	14183	
108	244	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	6,5	3 844	24986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	245	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	135	3	405	
110	246	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	10,25	5 022	51476	
111	247	224-103-0222 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8	3 934	31472	
112	248	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,25	3 353	7544	
		Раздел 14.	Крыльцо №4 /1 шт/				436675	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			131734	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*65856*	
			машины и механизмы	тенге			24750	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6915*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			280192	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	30			
113	252	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)	т	0,1251	325 443	40713	
114	253	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1251	394 618	49367	
115	254	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,00416	1 106 263	4602	
116	255	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00316	394 801	1248	
117	256	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	391 425	391	
118	257	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	0,1361	199 548	27158	
119	258	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1125	394 618	44395	
120	259	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0236	397 669	9385	
121	260	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,83	412	3638	
122	261	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	5,8	2 182	12656	
123	262	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,8	3 844	22295	
124	263	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	48	3	144	
125	264	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,6	5 022	3013	
126	265	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	0,6	3 758	2255	
			Ограждение					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	271	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4	3 049	12196	
128	272	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,037	1 145 627	42388	
129	273	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,92	412	791	
			Покрытие					
130	274	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,875	28 501	24938	
131	275	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,4375	22 426	9811	
132	276	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,9	54 685	49216	
133	277	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2	55 610	66732	
134	278	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02475	66 782	1653	
135	279	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02475	310 726	7690	
		Раздел 15.	Крыльцо №5 с пандусом /1 шт/				692706	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			198254	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99163*	
			машины и механизмы	тенге			32789	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9334*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			461661	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	46			
136	282	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)	т	0,1251	325 443	40713	
137	283	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1251	394 618	49367	
138	284	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,00416	1 106 263	4602	
139	285	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00316	394 801	1248	
140	286	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	391 425	391	
141	287	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	0,1361	199 548	27158	
142	288	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1125	394 618	44395	
143	289	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0236	397 669	9385	
144	290	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,83	412	3638	
145	291	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	5,8	2 182	12656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	292	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	5,8	3 844	22295	
147	293	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм**	шт.	48	3	144	
148	294	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,6	5 022	3013	
149	295	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	0,6	3 758	2255	
			Ограждение 1 и 2					
150	301	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	14,1	3 049	42991	
151	302	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,12792	1 145 627	146549	
152	303	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	5,88	412	2423	
			Покрытие					
153	304	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	1,681	28 501	47910	
154	305	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных**	$м^3$	0,8405	22 426	18849	
155	306	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,56	54 685	85309	
156	307	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2	55 610	111220	
157	308	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0429	66 782	2865	
158	309	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0429	310 726	13330	
		Раздел 16.	**Крыльцо №6 /1 шт/**				**377012**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			112145	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56012*	
			машины и механизмы	тенге			22735	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6319*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			242136	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	26			
159	312	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона (стойки)**	т	0,1251	325 443	40713	
160	313	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,1251	394 618	49367	
161	314	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)**	т	0,00416	1 106 263	4602	
162	315	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00316	394 801	1248	
163	316	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001	391 425	391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	317	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т конструкций	0,1361	199 548	27158	
165	318	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1125	394 618	44395	
166	319	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0236	397 669	9385	
167	320	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,83	412	3638	
168	321	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	5,8	2 182	12656	
169	322	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,8	3 844	22295	
170	323	261-107-0999 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	48	3	144	
171	324	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,6	5 022	3013	
172	325	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	0,6	3 758	2255	
			Ограждение					
173	331	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4	3 049	12196	
174	332	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,037	1 145 627	42388	
175	333	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,92	412	791	
			Покрытие					
176	334	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,5814	28 501	16570	
177	335	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,2907	22 426	6519	
178	336	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,58	54 685	31717	
179	337	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,7	55 610	38927	
180	338	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0176	66 782	1175	
181	339	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0176	310 726	5469	
		Раздел 17.	Наружная отделка					
			из них:				117518	
			затраты на труд рабочих					
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			50647	
			машины и механизмы	*тенге*			*25443*	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			280	
			материалы, изделия и конструкции	*тенге*			*57*	
			нормативная трудоемкость	тенге			66594	
				чел.-ч	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	357	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,3905	5 022	6983	
183	358	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1,3905	3 353	4662	
184	359	214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм (костыль оц.2х40мм L=150мм)	т	0,0075556	538 333	4067	
185	360	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	9,27	2 477	22962	
186	361	223-505-0102 *СпрСЦ 11.2023*	Отливы из оцинкованной стали с защитным покрытием покрытием 80 мкм, толщиной 0,7 мм	$м^2$	2,433375	9 485	23081	
187	362	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	13,35	4 177	55763	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				**175398**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			136505	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66862*	
			машины и механизмы	тенге			3265	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*825*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35628	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	20			
		Раздел 1.	**Отопление**					
188	6	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	317,5	376	119380	
189	16	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811 (КО-8101, за 2 раза)	$м^2$	37,2	720	26784	
190	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,3	268	348	
191	18	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,3	278	361	
192	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	10	1 606	16060	
193	20	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	2,2	439	966	
194	21	234-303-0311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	2,2	575	1265	
195	22	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	6,6	651	4297	
196	23	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	1	5 937	5937	
		Раздел 2.	**Система В-1**				**45239**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24504	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11930*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			455	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20281	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
197	28	**6118-0101-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	$м^2$	**2,97197**	**15 222**	**45239**	
		Раздел 3.	**Система ВЕ**				**1278790**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			624282	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*303977*	
			машины и механизмы	тенге			10563	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3172*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			643943	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	131			
198	39	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм (включая переход 160х160 мм/250х250 мм-1 шт)**	$м^2$	**45,406**	**14 351**	**651622**	
199	40	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм (включая переходы 250х250/315х250 мм-1 шт, 250х250/315х400 мм-1 шт, 200х200/315х250 мм-1 шт)**	$м^2$	**38,5385**	**14 792**	**570061**	
200	41	**6118-0101-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм (толщ.0,7 мм)**	$м^2$	**3,9564**	**14 434**	**57107**	
		Раздел 4.	**Тепловой узел**				**584545**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			116039	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*56571*	
			машины и механизмы	тенге			3059	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*598*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			465446	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	21			
201	64	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**3**	**376**	**1128**	
202	65	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**3**	**386**	**1158**	
203	66	**242-202-0703** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7 358**	**7358**	
204	67	**242-202-0704** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**8 253**	**16506**	
205	68	**242-202-0705** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	**3**	**9 592**	**28776**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206	69	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 653	35306	
207	70	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	23 577	47154	
208	71	6116-0602-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 100 мм	шт.	2	189 869	379738	
209	72	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0416	513 076	21344	
210	73	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00754	454 730	3429	
211	74	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,15	39 644	5947	
212	75	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,2	278	334	
213	76	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 274	8548	
214	77	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1 964	3928	
215	78	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 585	11170	
216	79	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	3	1 606	4818	
217	80	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	3,3	1 999	6597	
218	81	234-304-2703 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м	рулон	0,22	5 937	1306	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				2548359	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1779338	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*869694*	
			машины и механизмы	тенге			51192	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13498*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			717829	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	334			
		Раздел 1.	**Водопровод В1, Т3, Т4**					
219	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	88	6 154	541552	
220	2	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	88	8	704	
221	3	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	87,12	279	24306	
222	4	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	68	6 646	451928	
223	5	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	68	12	816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	6	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	67,32	423	28476	
225	7	241-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм (гильза)	м	12,6	2 155	27153	
226	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	156	376	58656	
227	9	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	62	9 633	597246	
228	10	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	5 949	65439	
229	11	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	5 751	57510	
230	12	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	5 464	224024	
231	13	241-609-0502 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	41	1 579	64739	
232	14	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	24	2 040	48960	
			Изоляция труб					
233	15	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	156	1 976	308256	
234	16	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	96,8	247	23910	
235	17	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	74,8	330	24684	
		Раздел 2.	**Санитарно-техническое оборудование**				**1056253**	
			из них:					
			материалы, изделия и конструкции	тенге			826636	
			оборудование	тенге			229617	
236	19	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	61 791	556119	
237	23	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	13	20 809	270517	
238	36	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	3	76 539	229617	
		Раздел 3.	**Канализация К1**				**1043221**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			241491	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118640*	
			машины и механизмы	тенге			12049	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3882*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			789681	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	37	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	18	3 572	64296	
240	38	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	17,964	524	9413	
241	39	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	62	1116	
242	40	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	32	3 451	110432	
243	41	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	31,936	1 065	34012	
244	42	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	179	5728	
245	43	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	30	3 452	103560	
246	44	241-208-2405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 50 мм	шт.	36	359	12924	
247	45	241-209-1909 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	16	4 789	76624	
248	46	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	5	425	2125	
249	47	241-209-2031 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	7	5 369	37583	
250	48	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 110х63 мм (110х50 мм)	шт.	3	1 813	5439	
251	49	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4692	
252	50	Прайс	Манжета для унитаза прямая	шт	9	1 418,61	12767	
253	51	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	50	1 976	98800	
254	52	234-303-1408 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	19,8	5 399	106900	
255	53	234-303-1414 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	35,2	9 217	324438	
256	54	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 372	32372	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-04 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ				**816759**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			273045	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*133036*	
			машины и механизмы	тенге			4980	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1219*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			268948	
			оборудование	тенге			269786	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	Электрооборудование и электроосвещение					
257	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного (пункта распределительного)	шт.	1	57 955	57955	
258	2	КП	Пункт распределительный навесного исполнения "ПР-8501-010" Н=800 мм, L=800 мм, В=250 мм в комплекте с автоматами на группах ВА47-29-3Р-С50А (1шт), ВА47-29-3Р-С40А (1шт), ВА47-29-3Р-С32А (2 шт), ВА47-29-1Р-С16А (1 шт), вводной автомат ВА47-29-3Р-С63А	шт	1	269 785,71	269786	
			Щит ЩО-1					
259	3	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 597	19597	
260	4	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	
261	5	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8 815	52890	
262	6	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	823	2469	
263	7	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	3 858	7716	
264	8	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2297	
			Щит ЩО-2					
265	9	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 597	19597	
266	10	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763	
267	11	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 815	35260	
268	12	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823	1646	
269	13	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3 858	3858	
270	14	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 643	2643	
			Щит ЩО-3					
271	15	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19 597	19597	
272	16	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 941	7941	
273	17	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	8 815	52890	
274	18	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16 736	16736	
275	19	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823	1646	
276	20	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3 858	11574	
277	21	247-204-2826 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	1	3 980	3980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	22	247-204-0662 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 764	2764	
			Щит ЩО-4					
279	23	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг**	шт.	1	19 597	19597	
280	24	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7 941	7941	
281	25	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	8	8 815	70520	
282	26	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	4	823	3292	
283	27	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА**	шт.	3	3 858	11574	
284	28	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2 643	2643	
285	29	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	шт.	1	5 715	5715	
286	30	247-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т**	шт.	1	49 881	49881	
287	31	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	шт.	1	7 838	7838	
288	32	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	1	18 901	18901	
289	33	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	1	8 815	8815	
290	34	247-204-0602 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 1А 4,5 кА "В"**	шт.	1	945	945	
291	35	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коробки оконечной (прим.)**	шт.	1	1 135	1135	
292	36	247-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56 (прим. БОМ 1/2)**	шт.	1	1 594	1594	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**32988991**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			16671058	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8314891*	
			машины и механизмы	тенге			582757	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176781*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15235786	
			оборудование	тенге			499403	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 541			
			оборудование	**тенге**			**499403**	
			СМР	**тенге**			**32489588**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 8%	**тенге**			**2599167**	
			Итого	**тенге**			**35088755**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1754438**	
			Непредвиденные работы и затраты 5%	**тенге**			**1779408**	
			Итого	**тенге**			**39122004**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**тенге**			**42056154**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	тенге			41215031	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	тенге			4945804	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	тенге			46160835	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Аппарат акима Пресноредутского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области», БИН 980940002477

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким: Каиров Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Эксперт Аманжолов М.Б. , ТОО «EXPERT-SK» №KZ62VJE00091716, №KZ35VJE00091717 от 13.03.2025 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Фомин Е.В., ТОО «АртМонолитПроект» приказ № 20 от 05.02.2024 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)