Справка КС-3

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел архитектуры , строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование объекта "СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СЕЛЕ СМИРНОВО АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СКО, ул Зелёная 5"

С П Р А В К А № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		79	03.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района СКО ул Зелёная ,5"	494 445 428,06	9 566 836							1 148 020,29	**10 714 856,06**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"
Руководитель Капашев Д.Е.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Лидер Строй ЕХРО"
Эксперт Боданов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЛивКос-Север"
Директор Колесников С.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ППО "Готика"
Директор Прудовикова О.Б.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аккайынского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЛивКос-Север"

Наименование стройки - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново по улице Зеленая 5 Аккайынский район

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №79 от 03.07.2020 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 13 ЗА ДЕКАБРЬ 2022г

Составлен(а) 2020.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 3 Перегородки										
63	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		145,2	-3600,20	-31,26	-522748	-4538	-326336	-174276	-752787
		НР - 90%; СП - 8%				-1321,44	-12,17	-191874	-1767		-55762	
65	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95**	м3		7,47	-5399,00	--	-40331	--	-40331	--	-43557
		СП - 8%				--	--	--	--		-3226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-563079	-4538	-366667	-174276	-796344
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-191874	-1767	--	-58988	
	Материалы		Тенге					-563079				
	Всего заработная плата		Тенге					-326336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						-193641			
		Накладные расходы	Тенге					-40331				
		Сметная прибыль	Тенге					-174276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-58988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-796344				
		Сметная заработная плата	Тенге									-155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						-193641			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-796344				
		Сметная заработная плата	Тенге									-155
									-193641			
		РАЗДЕЛ 15 Двери										
173	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		33,81	1789,96	77,36	60518	2615	19059	36024	104266
		НР - 90%; СП - 8%				1148,90	34,98	38844	1183		7723	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		4,62	-5643,00	--	-26071	--	-26071	--	-28156
		СП - 8%				--	--	--	--		-2086	
177	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		14,4	-5377,00	--	-77429	--	-77429	--	-83623
		СП - 8%				--	--	--	--		-6194	
178	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		2,52	-4157,00	--	-10476	--	-10476	--	-11314
		СП - 8%				--	--	--	--		-838	
179	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		4,56	-5162,00	--	-23539	--	-23539	--	-25422
		СП - 8%				--	--	--	--		-1883	
182	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		2,16	1651,17	177,43	3567	383	1022	2111	6131
		НР - 90%; СП - 8%				1001,04	84,74	2162	183		454	
183	2109-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		14,4	-24114,00	--	-347242	--	-347242	--	-375021
		СП - 8%				--	--	--	--		-27779	
184	2109-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		2,16	-27664,00	--	-59754	--	-59754	--	-64535
		СП - 8%				--	--	--	--		-4780	
186	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		1,89	2952,39	48,42	5580	92	1009	3117	9393
		НР - 69%; СП - 8%				2369,90	20,37	4479	38		696	
188	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		4,32	2682,78	51,13	11590	221	1845	6637	19684
		НР - 69%; СП - 8%				2204,74	21,69	9524	94		1458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					-463255	3311	-521576	47889	-448597
								55010	1498	--	-33229	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-480425				
	Материалы		Тенге					20080				
	Всего заработная плата		Тенге						42372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-544510				
		Накладные расходы	Тенге					38135				
		Сметная прибыль	Тенге					-35383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-477673				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						42372			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17170				
	Материалы		Тенге					2854				
	Всего заработная плата		Тенге						14136			
		Накладные расходы	Тенге					9754				
		Сметная прибыль	Тенге					2154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						14136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					-448596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						56508			
		РАЗДЕЛ 16 Внутренняя отделка										
190	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		260,72	-1487,08	-143,30	-387711	-37362	--	-295011	-737340
		НР - 80%; СП - 8%				-1343,78	-70,63	-350349	-18415		-54618	
191	2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т		0,375	-497434,00	--	-186538	--	-186538	--	-201461
		СП - 8%				--	--	--	--		-14923	
192	2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2		260,72	-598,00	--	-155911	--	-155911	--	-168383
		СП - 8%				--	--	--	--		-12473	
193	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		659,8	-1487,08	-143,30	-981175	-94552	--	-746580	-1865976
		НР - 80%; СП - 8%				-1343,78	-70,63	-886623	-46603		-138220	
194	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	м2		659	-8476,00	--	-5585684	--	-5585684	--	-6032539
		СП - 8%				--	--	--	--		-446855	
195	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		260,72	-758,49	-3,14	-197753	-819	-59146	-110438	-332846
		НР - 80%; СП - 8%				-528,49	-1,00	-137788	-260		-24655	
197	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)		1778,85	-1547,55	-14,48	-2752858	-25751	-978626	-1582584	-4682278
		НР - 90%; СП - 8%				-982,93	-5,59	-1748481	-9946		-346835	
198	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		1778,85	-1142,64	-7,36	-2032576	-13101	-780212	-994880	-3269653
		НР - 80%; СП - 8%				-696,67	-2,44	-1239263	-4337		-242197	
199	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		1778,85	-391,56	-2,97	-696520	-5284	-189099	-403798	-1188344
		НР - 80%; СП - 8%				-282,28	-1,47	-502137	-2610		-88025	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		117,3	3426,56	34,40	401935	4035	222901	141591	587008
		НР - 80%; СП - 8%				1491,89	16,96	174999	1989		43482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-12574791	-172834	-7712315	-3991700	-17891812
								-4689642	-80182	--	-1325319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-12388253				
	Материалы		Тенге					-1784183				
	Всего заработная плата		Тенге						-4769824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-5741595				
		Накладные расходы	Тенге					-3991702				
		Сметная прибыль	Тенге					-1310396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-17690352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3732
		Сметная заработная плата	Тенге						-4769824			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-186538				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-186538				
		Сметная прибыль	Тенге					-14923				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-201461				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					-17891813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3732
		Сметная заработная плата	Тенге						-4769824			
		РАЗДЕЛ 17 Полы										
		Тип 1										
210	1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		437,46	792,02	22,20	346478	9712	130323	198630	588717
		НР - 94%; СП - 8%				471,91	11,12	206443	4866		43609	
212	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов		1017,891	326,20	0,83	332036	840	204914	119093	487220
		НР - 94%; СП - 8%				124,06	0,41	126282	413		36090	
		Тип 2										
218	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		70,8	3258,17	21,43	230679	1517	200061	28070	279448
		НР - 94%; СП - 8%				411,03	10,74	29101	760		20700	
219	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		151,94	271,34	2,24	41227	340	27621	12596	58129
		НР - 94%; СП - 8%				87,31	0,88	13266	134		4306	
		Тип 5										
236	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		24,965	-18261,02	-1627,56	-455886	-40632	-317867	-104913	-605664
		НР - 94%; СП - 8%				-3900,96	-569,70	-97387	-14223		-44864	
237	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		19	-5333,65	-132,80	-101339	-2523	-78332	-20340	-131414
		НР - 94%; СП - 8%				-1078,08	-60,80	-20484	-1155		-9734	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
238	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		19,57	-1520,47	-13,07	-29756	-256	-24000	-5255	-37811
		НР - 94%; СП - 8%				-281,06	-4,58	-5500	-90		-2801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					363438	-31002	142720	227881	638625
								251720	-9294	--	47306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					363438				
	Материалы		Тенге					142720				
	Всего заработная плата		Тенге						242427			
		Накладные расходы	Тенге					227881				
		Сметная прибыль	Тенге					47306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					638625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						242427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					638625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
		Сметная заработная плата	Тенге						242427			
		РАЗДЕЛ 18 Устройство кабин в санузлах										
250	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций		0,07582	66991,92	27076,03	5079	2053	1383	1645	7263
		НР - 69%; СП - 8%				21665,70	9786,75	1643	742		538	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		2,27	93,73	2,40	213	5	105	71	307
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	103	1		23	
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		4,54	80,59	1,70	366	8	238	84	486
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	120	1		36	
261	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		19,1679	1651,17	177,43	31649	3401	9060	18731	54411
		НР - 90%; СП - 8%				1001,04	84,74	19188	1624		4030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					37307	5467	10786	20531	62467
								21054	2368	--	4627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32228				
	Материалы		Тенге					9403				
	Всего заработная плата		Тенге						21037			
		Накладные расходы	Тенге					18886				
		Сметная прибыль	Тенге					4089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						21037			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5079				
	Материалы		Тенге					1384				
	Всего заработная плата		Тенге						2385			
		Накладные расходы	Тенге					1645				
		Сметная прибыль	Тенге					538				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						2385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					62466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23422			
		РАЗДЕЛ 19 Балконные ограждения										
263	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций		0,577	117342,46	1547,15	67707	893	6921	41521	117966
		НР - 69%; СП - 8%				103800,00	489,46	59893	282		8738	
267	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		33,1	80,59	1,70	2668	56	1734	612	3542
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	878	9		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					70374	949	8655	42133	121508
								60770	291	--	9000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2668				
	Материалы		Тенге					1733				
	Всего заработная плата		Тенге						887			
		Накладные расходы	Тенге					612				
		Сметная прибыль	Тенге					262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						887			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					67707				
	Материалы		Тенге					6921				
	Всего заработная плата		Тенге						60175			
		Накладные расходы	Тенге					41521				
		Сметная прибыль	Тенге					8738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					117966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	Тенге						60175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					121507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						61062			
		РАЗДЕЛ 20 Фасад										
270	2203-0102-0101 РСНБ РК 2045	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	м2		531,021	-14971,00	--	-7949915	--	-7949915	--	-8585909
		СП - 8%				--	--	--	--		-635993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					-7949915	--	-7949915	--	-8585909
								--	--	--	-635993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-7949915				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-7949915				
		Сметная прибыль	Тенге					-635993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-8585909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					-8585909				

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 21 Пожарная лестница										
275	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**		**1,132**	**75917,20**	**25952,81**	**85938**	**29379**	**13670**	**36253**	**131967**
		НР - 69%; СП - 8%				**37887,90**	**8526,58**	**42889**	**9652**		**9775**	
285	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**		**69,32**	**80,59**	**1,70**	**5587**	**118**	**3631**	**1281**	**7417**
		НР - 69%; СП - 8%				**26,52**	**0,27**	**1838**	**19**		**549**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**91525**	**29497**	**17301**	**37534**	**139384**
								44727	**9671**	**--**	**10324**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5587**				
	Материалы		Тенге					**3630**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1857**			
		Накладные расходы	Тенге					**1281**				
		Сметная прибыль	Тенге					**549**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7417**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1857**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**85938**				
	Материалы		Тенге					**13671**				
	Всего заработная плата		Тенге						**52541**			
		Накладные расходы	Тенге					**36253**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9775**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**131967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	Тенге						**52541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**139384**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54398**			
		РАЗДЕЛ 22 Стремянка										
286	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**		**0,15778**	**75917,20**	**25952,81**	**11978**	**4095**	**1905**	**5053**	**18394**
		НР - 69%; СП - 8%				**37887,90**	**8526,58**	**5978**	**1345**		**1363**	
290	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**		**9,46**	**80,59**	**1,70**	**762**	**16**	**495**	**175**	**1012**
		НР - 69%; СП - 8%				**26,52**	**0,27**	**251**	**3**		**75**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**					**12741**	**4111**	**2400**	**5228**	**19406**
								6229	**1348**	**--**	**1438**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**762**				
	Материалы		Тенге					**495**				
	Всего заработная плата		Тенге						**253**			
		Накладные расходы	Тенге					**175**				
		Сметная прибыль	Тенге					**75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1012**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**253**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11978**				
	Материалы		Тенге					**1905**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						7323			
		Накладные расходы	Тенге					5053				
		Сметная прибыль	Тенге					1363				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					18394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					19406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						7577			
		РАЗДЕЛ 23 Крыльцо с пандусом										
304	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		34	2772,45	95,91	94263	3261	64442	26417	130335
		НР - 94%; СП - 8%				781,18	45,39	26560	1543		9654	
305	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций		0,136	117342,46	1547,15	15959	210	1632	9787	27805
		НР - 69%; СП - 8%				103800,00	489,46	14117	67		2060	
309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		4,3	80,59	1,70	347	7	226	79	460
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	114	1		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					110568	3479	66300	36283	158600
								40791	1611	--	11748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					94610				
	Материалы		Тенге					64668				
	Всего заработная плата		Тенге						28218			
		Накладные расходы	Тенге					26497				
		Сметная прибыль	Тенге					9689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					130795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						28218			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15959				
	Материалы		Тенге					1631				
	Всего заработная плата		Тенге						14183			
		Накладные расходы	Тенге					9787				
		Сметная прибыль	Тенге					2060				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					27805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						14183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге					158600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						42402			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		раздел 1 Отопление										
		Оборудование										
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		737	90,19	1,07	66469	785	2397	62021	138770
		НР - 98%; СП - 8%				85,87	--	63287	--		10279	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		127,55	901,98	1,04	115048	133	16038	79154	209738
		НР - 80%; СП - 8%				775,20	0,52	98877	66		15536	
		Тепловой узел										
24	1312-1101-0302 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования**	шт.		1	6174,64	82,53	6175	83	134	3659	10620
		НР - 61%; СП - 8%				5957,60	40,62	5958	41		787	
27	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		2	21477,72	432,07	42955	864	7572	34106	83227
		НР - 98%; СП - 8%				17259,71	141,49	34519	283		6165	
37	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр		2	30467,92	480,11	60936	960	55648	4494	70664
		НР - 98%; СП - 8%				2164,10	128,53	4328	257		5234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					291583	2825	81789	183434	513019
	Стоимость монтажных работ		Тенге					206969	647	–	38001	
	Материалы		Тенге					6175				
	Всего заработная плата		Тенге					135				
		Накладные расходы	Тенге						5998			
		Сметная прибыль	Тенге					3659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10620				4
		Сметная заработная плата	Тенге						5998			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					115048				
	Материалы		Тенге					16038				
	Всего заработная плата		Тенге						98943			
		Накладные расходы	Тенге					79154				
		Сметная прибыль	Тенге					15536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					209738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						98943			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					170361				
	Материалы		Тенге					65617				
	Всего заработная плата		Тенге						102675			
	Сдача и испытание		Тенге					1185				
		Накладные расходы	Тенге					100621				
		Сметная прибыль	Тенге					21679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					292661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						102675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					513019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
		Сметная заработная плата	Тенге						207616			
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция										
		Система П1										
54	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера		1	61826,10	3147,39	61826	3147	5332	53178	124204

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				53347,04	916,15	53347	916		9200	
66	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		33	1560,88	52,83	51509	1743	4460	44860	104079
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	45306	469		7710	
		Система В1										
72	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	10028,62	1138,90	10029	1139	1739	7464	18892
		НР - 98%; СП - 8%				7151,15	465,18	7151	465		1399	
81	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		14	1560,88	52,83	21852	740	1891	19031	44155
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	19221	199		3271	
		Система В2										
83	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	10028,62	1138,90	10029	1139	1739	7464	18892
		НР - 98%; СП - 8%				7151,15	465,18	7151	465		1399	
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		14	1560,88	52,83	21852	740	1891	19031	44155
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	19221	199		3271	
		Система В3										
90	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	10028,62	1138,90	10029	1139	1739	7464	18892
		НР - 98%; СП - 8%				7151,15	465,18	7151	465		1399	
95	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		10	1560,88	52,83	15609	528	1352	13594	31539
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	13729	142		2336	
		Система В4										
97	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор		1	10028,62	1138,90	10029	1139	1739	7464	18892
		НР - 98%; СП - 8%				7151,15	465,18	7151	465		1399	
102	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		4	1560,88	52,83	6244	211	541	5438	12616
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	5492	57		934	
		Система ВЕ1										
107	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		4	1560,88	52,83	6244	211	541	5438	12616
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	5492	57		934	
		Система ВЕ2										
113	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		8	1560,88	52,83	12487	423	1081	10875	25231
		НР - 98%; СП - 8%				1372,92	14,22	10983	114		1869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					237737	12299	24045	201301	474163
								201395	4014	--	35121	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге	Страниц - 43				237737				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					24043				
	Всего заработная плата		Тенге						205409			
	Сдача и испытание		Тенге					10176				
		Накладные расходы	Тенге					201301				
		Сметная прибыль	Тенге					35123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					474161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						205409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					474161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	Тенге						205409			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		Раздел 1 Водопровод В1										
7	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**4**	**-1614,07**	**-14,25**	**-6456**	**-57**	**-734**	**-5552**	**-12969**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1416,28**	**-0,10**	**-5665**	**--**		**-961**	
17	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**1**	**39666,41**	**27,51**	**39666**	**28**	**39100**	**540**	**43423**
		НР - 98%; СП - 8%				**537,51**	**13,54**	**538**	**14**		**3217**	
18	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**1**	**2515,22**	**--**	**2515**	**--**	**2196**	**312**	**3054**
		НР - 98%; СП - 8%				**318,83**	**--**	**319**	**--**		**226**	
19	**1118-1001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**		**1**	**19401,42**	**219,63**	**19401**	**220**	**17973**	**1255**	**22309**
		НР - 98%; СП - 8%				**1208,18**	**72,72**	**1208**	**73**		**1653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**55127**	**190**	**58535**	**-3445**	**55817**
								-3601	**86**	**--**	**4135**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					55127				
	Материалы		Тенге					58537				
	Всего заработная плата		Тенге						-3515			
	Сдача и испытание		Тенге					51				
		Накладные расходы	Тенге					-3444				
		Сметная прибыль	Тенге					4135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					55817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге						-3515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					55817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге						-3515			
		РАЗДЕЛ 2 Горячее водоснабжение Т3										
30	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**2**	**-2212,60**	**-64,56**	**-4425**	**-169**	**-596**	**-3614**	**-8682**
		НР - 98%; СП - 8%				**-1830,15**	**-13,54**	**-3660**	**-27**		**-643**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ТТОО"ИНЖИНИРИНГ Е"	**Кран шаровый полипропиленовый ф 20 мм**	**шт**	**2**	**-564,29**	**--**	**-1129**	**--**	**-1129**	**--**	**-1219**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-90**	
33	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**1**	**-397,00**	**--**	**-397**	**--**	**-397**	**--**	**-429**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-32**	
35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	**шт.**	**14**	**980,59**	**0,12**	**13728**	**2**	**457**	**13004**	**28871**
		НР - 98%; СП - 8%			**947,80**	**--**	**13269**	**--**		**2139**	
36	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**-2514,00**	**--**	**-5028**	**--**	**-5028**	**--**	**-5430**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**2749**	**-167**	**-6693**	**9390**	**13111**
							9609	**-27**	**--**	**972**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1129**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-1129**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-90**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-1219**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3878**				
	Материалы		Тенге				**-138**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9582**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-5425**				
		Накладные расходы	Тенге				**9390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1061**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**9582**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**13111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**9582**			
		РАЗДЕЛ 3 Канализация бытовая К1									
38	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**-1131,84**	**-1,38**	**-1132**	**-1**	**-309**	**-806**	**-2093**
		НР - 98%; СП - 8%			**-821,69**	**-0,46**	**-822**	**--**		**-155**	
39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,2**	**-1719,95**	**-3,37**	**-2064**	**-4**	**-1114**	**-928**	**-3231**
		НР - 98%; СП - 8%			**-787,92**	**-1,06**	**-946**	**-1**		**-239**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**-3196**	**-5**	**-1423**	**-1734**	**-5324**
							-1767	**-2**	**--**	**-394**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-3196**				
	Материалы		Тенге				**-1423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-1769**			
		Накладные расходы	Тенге				**-1734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-394**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**-5324**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1
		Сметная заработная плата	Тенге					**-1769**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					-5324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1
		Сметная заработная плата	Тенге						-1769			
		РАЗДЕЛ 4 Оборудование										
52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		8	2949,73	89,27	23598	714	1762	21049	48219
		НР - 98%; СП - 8%				2640,30	44,53	21122	356		3572	
53	2303-0102-3213 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.		2	-7706,00	--	-15412	--	-15412	--	-16645
		СП - 8%				--	--	--	--		-1233	
54	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		2	-820,00	--	-1640	--	-1640	--	-1771
		СП - 8%				--	--	--	--		-131	
55	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	комплект		7	6991,36	333,62	48940	2335	16723	30372	85656
		НР - 98%; СП - 8%				4268,80	158,55	29882	1110		6345	
59	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		2	-21065,00	--	-42130	--	-42130	--	-45500
		СП - 8%				--	--	--	--		-3370	
60	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Писсуары настенные. Установка**	комплект		2	1516,52	63,44	3033	127	468	2452	5924
		НР - 98%; СП - 8%				1219,23	31,65	2438	63		439	
61	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	шт.		2	-11155,00	--	-22310	--	-22310	--	-24095
		СП - 8%				--	--	--	--		-1785	
62	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект		1	1818,37	221,00	1818	221	257	1421	3499
		НР - 98%; СП - 8%				1340,46	110,03	1340	110		259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					-4103	3397	-62282	55294	55287
								54783	1639	--	4096	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					-4103				
	Материалы		Тенге					19209				
	Всего заработная плата		Тенге						56422			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-81492				
		Накладные расходы	Тенге					55294				
		Сметная прибыль	Тенге					4095				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					55286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						56422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					55286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
		Сметная заработная плата	Тенге						56422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
		Раздел 1 Электротехническая часть										
10	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1332,99	81,62	1333	82	27	905	2417	
		НР - 72%; СП - 8%			1224,09	32,89	1224	33		179		
24	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1591,36	166,36	1591	166	18	1060	2864	
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	65,78	1407	66		212		
26	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	3901,86	85,53	3902	86	1002	2050	6428	
		НР - 72%; СП - 8%			2814,00	32,89	2814	33		476		
28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1419,68	--	1420	--	13	1013	2627	
		НР - 72%; СП - 8%			1407,00	--	1407	--		195		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8246	334	1060	5028	14336	
							6852	132	--	1062		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8246					
	Материалы		Тенге				1060					
	Всего заработная плата		Тенге					6984				
		Накладные расходы	Тенге				5028					
		Сметная прибыль	Тенге				1062					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14336					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
		Сметная заработная плата	Тенге					6984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14336					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
		Сметная заработная плата	Тенге					6984				
		РАЗДЕЛ 2 Осветительная арматура										
32	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	20	5357,50	1353,69	107150	27074	35333	44786	164091	
		НР - 72%; СП - 8%			2237,13	873,00	44743	17460		12155		
34	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	12	4684,36	1130,79	56212	13569	21200	21929	84393	
		НР - 72%; СП - 8%			1786,89	751,24	21443	9015		6251		
37	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	44	2305,85	770,85	101457	33917	8108	59249	173563	
		НР - 72%; СП - 8%			1350,72	519,50	59432	22858		12856		
41	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	30	2267,09	978,14	68013	29344	4057	39299	115897	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1153,74	665,68	34612	19970		8585	
48	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.		9	1357,44	133,14	12217	1198	635	7715	21526
		НР - 72%; СП - 8%				1153,74	36,84	10384	332		1595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					345049	105103	69333	172978	559470
								170613	69635	--	41442	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					345049				
	Материалы		Тенге					69333				
	Всего заработная плата		Тенге						240248			
		Накладные расходы	Тенге					172978				
		Сметная прибыль	Тенге					41442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					559470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
		Сметная заработная плата	Тенге						240248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					559470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
		Сметная заработная плата	Тенге						240248			
		РАЗДЕЛ 3 Установочные материалы										
52	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		29	506,86	3,26	14699	95	731	10016	26692
		НР - 72%; СП - 8%				478,38	1,32	13873	38		1977	
54	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		25	424,26	3,26	10606	82	323	7368	19413
		НР - 72%; СП - 8%				408,03	1,32	10201	33		1438	
56	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.		30	424,26	3,26	12728	98	389	8842	23295
		НР - 72%; СП - 8%				408,03	1,32	12241	39		1726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38033	274	1443	26226	69400
								36315	111	--	5141	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					38033				
	Материалы		Тенге					1444				
	Всего заработная плата		Тенге						36425			
		Накладные расходы	Тенге					26226				
		Сметная прибыль	Тенге					5141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					69400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						36425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					69400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						36425			
		РАЗДЕЛ 5 Заземление										
88	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-Р**	шт.		2	100,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%				--	--	--	--		16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					200	--	200	--	216
								--	--	--	16	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге					200				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					200				
		Сметная прибыль	Тенге					16				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					216				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.		1	33391,10	1,92	33391	2	430	20105	57776
						32959,00	--	32959	--		4280	
		НР - 61%; СП - 8%										
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.		1	20863,00	--	20863	--	20863	--	22532
						--	--	--	--		1669	
		СП - 8%										
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		41	2790,28	1,92	114402	79	3295	67727	196699
						2708,00	--	111028	--		14570	
		НР - 61%; СП - 8%										
4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.		41	1887,00	--	77367	--	77367	--	83556
						--	--	--	--		6189	
		СП - 8%										
5	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		11	1718,51	326,48	18904	3591	419	11766	33123
						1354,00	131,56	14894	1447		2454	
		НР - 72%; СП - 8%										
6	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.		11	1064,00	--	11704	--	11704	--	12640
						--	--	--	--		936	
		СП - 8%										
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.		1	15365,92	1,56	15366	2	184	9260	26596
						15180,00	--	15180	--		1970	
		НР - 61%; СП - 8%										
8	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
						--	--	--	--		154	
		СП - 8%										
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		12	1357,44	133,14	16289	1598	846	10287	28702
						1153,74	36,84	13845	442		2126	
		НР - 72%; СП - 8%										
10	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		12	632,00	--	7584	--	7584	--	8191
						--	--	--	--		607	
		СП - 8%										
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		40	327,59	147,06	13103	5882	1805	5249	19820
						135,40	46,85	5416	1874		1468	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		845	644,58	70,37	544668	59462	138038	222451	828489
		НР - 61%; СП - 8%				410,85	20,72	347168	17505		61370	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,6018	23748,00	--	14292	--	14292	--	15435
		СП - 8%				--	--	--	--		1143	
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км		0,2856	44127,00	--	12603	--	12603	--	13611
		СП - 8%				--	--	--	--		1008	
15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0153	177804,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		5	732,08	47,89	3660	239	1520	1395	5460
		НР - 72%; СП - 8%;				380,19	7,24	1901	36		404	
17	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		5,1	204,00	--	1040	--	1040	--	1124
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		35	242,61	2,17	8491	76	809	5479	15088
		НР - 72%; СП - 8%				217,31	0,11	7606	4		1118	
19	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м		35,7	74,00	--	2642	--	2642	--	2853
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
20	1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.		1	6457,02	--	6457	--	1041	3900	11185
		НР - 72%; СП - 8%				5416,00	--	5416	--		829	
21	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.		1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2696,74	21,67	2697	22	1341	960	3950
		НР - 72%; СП - 8%				1334,00	--	1334	--		293	
23	2307-0204-0618 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	1366,00	--	1366	--	1366	--	1475
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
24	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.		1	121,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	7455,69	1,56	7456	2	159	4450	12858
		НР - 61%; СП - 8%				7295,00	--	7295	--		952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9371,00	--	9371	--	9371	--	10121
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				950703	70955	315706	363029	1418830
	Стоимость монтажных работ		Тенге				564042	21308	--	105098	
	Материалы		Тенге				950703				
	Всего заработная плата		Тенге				149887				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					585350			
		Накладные расходы	Тенге				165819				
		Сметная прибыль	Тенге				363027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1418829				452
		Сметная заработная плата	Тенге					585350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1418829				452
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					585350			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 СЕТИ СВЯЗИ

		Раздел 1 Телефонизация									
1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1102,69	--	2205	--	255	1189	3666
		НР - 61%; СП - 8%			974,88	--	1950	--		272	
2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	5632,00	--	11264	--	11264	--	12165
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
3	1310-0906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж	комплект абонентского оборудования	2	4505,86	3,57	9012	7	1007	4879	15002
		НР - 61%; СП - 8%			3998,93	--	7998	--		1111	
4	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2	328,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
5	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	213,19	9,12	1066	46	102	674	1879
		НР - 72%; СП - 8%			183,54	3,62	918	18		139	
6	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,1	103,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	126	242,61	2,17	30569	274	2914	19725	54316
		НР - 72%; СП - 8%			217,31	0,11	27381	14		4023	
8	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм x 25 мм	м	126	148,00	--	18648	--	18648	--	20140
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля		130	327,59	147,06	42586	19118	5866	17058	64416
		НР - 72%; СП - 8%				135,40	46,85	17602	6090		4772	
10	2306-1601-0401 РСНБ РК 2015	**Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2**	1000 м		0,1326	104961,00	--	13918	--	13918	--	15031
		СП - 8%				--	--	--	--		1113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					130449	19444	55155	43525	187890
								55848	6123	--	13917	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					129923				
	Материалы		Тенге					10145				
	Всего заработная плата		Тенге						61971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44486				
		Накладные расходы	Тенге					43525				
		Сметная прибыль	Тенге					13876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					187324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						61971			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					525				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					525				
		Сметная прибыль	Тенге					42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					187891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						61971			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
		Раздел 1 Оборудование										
		КТПН										
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		1	11414,71	6758,71	11415	6759	1122	5550	18322
		НР - 80%; СП - 8%				3534,00	3403,58	3534	3404		1357	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		1	36617,94	9226,53	36618	9227	10693	15988	56815
		НР - 80%; СП - 8%				16698,00	3287,23	16698	3287		4208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48033	15985	11815	21538	75137
								20232	6691	--	5565	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48033				
	Материалы		Тенге					11815				
	Всего заработная плата		Тенге						26923			
		Накладные расходы	Тенге					21538				
		Сметная прибыль	Тенге					5566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					75137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26923			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2 Строительство ВЛ-10 кВ									
		Монтаж Кабеля									
7	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	0,205224	-282451,00	--	-57966	--	-57966	--	-62603
		СП - 8%			--	--	--	--		-4637	
		Монтаж опор									
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	42317,00	--	8463	--	8463	--	9140
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	-14925,09	-7238,00	-14925	-7238	-643	-8546	-25348
		НР - 80%; СП - 8%			-7044,44	-3637,60	-7044	-3638		-1878	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	-53416,00	--	-106832	--	-106832	--	-115379
		СП - 8%			--	--	--	--		-8547	
18	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	-161385,00	--	-1291080	--	-1291080	--	-1394366
		СП - 8%			--	--	--	--		-103286	
		Стальные конструкции									
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2531,50	1398,55	7595	4196	--	4043	12568
		НР - 80%; СП - 8%			1132,95	551,45	3399	1654		931	
		Заземление									
65	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	160	467,86	16,53	74858	2645	38651	24695	107517
		НР - 72%; СП - 8%			209,76	4,60	33562	737		7964	
66	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	3183,40	155,67	101869	4981	67522	22205	133999
		НР - 72%; СП - 8%			917,70	46,05	29366	1473		9926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1278018	4584	-1341885	42397	-1334472
							59282	227	--	-98850	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				118761				
	Материалы		Тенге				106173				
	Всего заработная плата		Тенге					65138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-57966				
		Накладные расходы	Тенге				46900				
		Сметная прибыль	Тенге				13253				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						65138			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1396779				
	Материалы		Тенге					-643				
	Всего заработная плата		Тенге						-5629			
	Местные материалы		Тенге					-1389449				
		Накладные расходы	Тенге					-4503				
		Сметная прибыль	Тенге					-112103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-1513385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-4
		Сметная заработная плата	Тенге						-5629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					-1334472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						59509			
		РАЗДЕЛ 5 Наружное освещение КЛ-0,4 кВ										
		Оборудование										
107	1308-0305-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.		1	5665,19	173,10	5665	173	1271	3086	9452
		НР - 72%; СП - 8%				4221,00	65,78	4221	66		700	
109	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		19	6146,07	41,23	116775	783	41265	53803	184225
		НР - 72%; СП - 8%				3933,00	--	74727	--		13646	
111	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.		19	4845,15	967,97	92058	18391	33567	37842	140292
		НР - 72%; СП - 8%				2110,50	655,72	40100	12459		10392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					214498	19348	76103	94731	333969
								119048	12524	--	24738	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					214498				
	Материалы		Тенге					76103				
	Всего заработная плата		Тенге						131572			
		Накладные расходы	Тенге					94732				
		Сметная прибыль	Тенге					24738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					333969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						131572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					333969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						131572			
		РАЗДЕЛ 6 Заземление										
		Заземление КТПН										
113	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		14	4766,46	183,60	66730	2570	47641	12523	85594
		НР - 72%; СП - 8%				1179,90	62,49	16519	875		6340	
114	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		22,62	676,25	23,06	15297	522	10623	3107	19876

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				183,54	7,24	4152	164		1472	
115	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		6	467,86	16,53	2807	99	1449	926	4032
		НР - 72%; СП - 8%				209,76	4,60	1259	28		299	
		Заземление ДГУ										
116	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.		4	4766,46	183,60	19066	734	13612	3578	24455
		НР - 72%; СП - 8%				1179,90	62,49	4720	250		1812	
117	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м		12,4	676,25	23,06	8386	286	5824	1703	10896
		НР - 72%; СП - 8%				183,54	7,24	2276	90		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					112286	4212	79149	21837	144853
								28924	1406	--	10730	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					112286				
	Материалы		Тенге					79150				
	Всего заработная плата		Тенге						30330			
		Накладные расходы	Тенге					21838				
		Сметная прибыль	Тенге					10730				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					144853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						30330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					144853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						30330			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
		Раздел 2 Подземная тепловая сеть										
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		0,31866	72691,74	--	23164	--	4554	18424	44915
		НР - 99%; СП - 8%				58401,00	--	18610	--		3327	
15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		2	2240,11	112,07	4480	224	596	3640	8770
		НР - 98%; СП - 8%				1830,15	27,08	3660	54		650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					27644	224	5150	22064	53685
								22270	54	--	3977	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23164				
	Материалы		Тенге					4554				
	Всего заработная плата		Тенге						18610			
		Накладные расходы	Тенге					18424				
		Сметная прибыль	Тенге					3327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						18610			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4480				
	Материалы		Тенге					596				
	Всего заработная плата		Тенге						3714			
		Накладные расходы	Тенге					3640				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					650				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					53685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22325			
		РАЗДЕЛ 3 Смотровой колодец СК1										
25	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20803	--	20803	--	22467
								--	--	--	1664	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					20803				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20803				
		Сметная прибыль	Тенге					1664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					22467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					22467				
		РАЗДЕЛ 4 Дренажный колодец ДК1										
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		1	3404,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект		1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%				--	--	--	--		1664	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т		0,0162	581947,00	--	9428	--	9428	--	10182
		СП - 8%				--	--	--	--		754	
36	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки		0,24	32689,40	2170,80	7845	521	5787	1538	10134
		НР - 93%; СП - 8%				6402,20	487,44	1537	117		751	
37	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	**Гильза -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 193,7 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м		0,6	7393,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
38	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	отверстие		2	2182,74	910,37	4365	1821	--	2833	7774
		НР - 84%; СП - 8%				1272,37	413,92	2545	828		576	
39	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник		2	5488,80	--	10978	--	5102	5759	18075
		НР - 98%; СП - 8%				2938,20	--	5876	--		1339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					61259	2342	48960	10130	77099
								9958	945	--	5711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15615				
	Материалы		Тенге					5788				
	Всего заработная плата		Тенге						5026			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					3404				
		Накладные расходы	Тенге					4371				
		Сметная прибыль	Тенге					1599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5026			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9428				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9428				
		Сметная прибыль	Тенге					754				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10182				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					36216				
	Материалы		Тенге					5101				
	Всего заработная плата		Тенге						5876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25239				
		Накладные расходы	Тенге					5759				
		Сметная прибыль	Тенге					3358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					45333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						5876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					77100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						10902			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

		Раздел 2 Наружный водопровод									
15	**1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,21**	**72691,74**	**--**	**15265**	**--**	**3001**	**12142**	**29599**
		НР - 99%; СП - 8%			**58401,00**	**--**	**12264**	**--**		**2193**	
16	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,157**	**61988,89**	**--**	**9732**	**--**	**563**	**9077**	**20314**
		НР - 99%; СП - 8%			**58401,00**	**--**	**9169**	**--**		**1505**	
17	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**0,367**	**98,20**	**1,07**	**36**	**--**	**4**	**31**	**72**
		НР - 98%; СП - 8%			**85,87**	**--**	**32**	**--**		**5**	
36	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**4932,51**	**822,10**	**9865**	**1644**	**963**	**8420**	**19748**
		НР - 108%; СП - 8%			**3628,80**	**269,48**	**7258**	**539**		**1463**	
37	**2401-0107-0502 РСНБ РК 2015**	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,02**	**116288,00**	**--**	**2326**	**--**	**2326**	**--**	**2512**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**186**	
38	**1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1**	**7666,85**	**4250,99**	**7667**	**4251**	**325**	**4411**	**13044**
		НР - 99%; СП - 8%			**3091,38**	**1363,77**	**3091**	**1364**		**966**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**44891**	**5896**	**7182**	**34081**	**85289**
							31814	**1903**	**--**	**6318**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44855**				
	Материалы		Тенге				**4852**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33685**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2326				
		Накладные расходы	Тенге					34050				
		Сметная прибыль	Тенге					6312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					85217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						33685			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					36				
	Материалы		Тенге					4				
	Всего заработная плата		Тенге						32			
		Накладные расходы	Тенге					31				
		Сметная прибыль	Тенге					5				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					72				
		Сметная заработная плата	Тенге						32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					85290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						33716			
		РАЗДЕЛ 4 Колодцы										
		Отмостка										
56	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		10,64	1494,12	2,93	15897	31	13891	2145	19486
		НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	1975	11		1443	
60	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		21,28	239,07	--	5087	--	4451	687	6237
		НР - 108%; СП - 8%				29,90	--	636	--		462	
					Канализационные колодцы							
66	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		2	26592,00	--	53184	--	53184	--	57439
		СП - 8%				--	--	--	--		4255	
67	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		1	6425,00	--	6425	--	6425	--	6939
		СП - 8%				--	--	--	--		514	
		Отмостка										
72	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		10,64	1494,12	2,93	15897	31	13891	2145	19486
		НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	1975	11		1443	
73	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		21,28	239,07	--	5087	--	4451	687	6237
		НР - 108%; СП - 8%				29,90	--	636	--		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					101578	62	96293	5664	115824

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								5223	23	--	8579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					101578				
	Материалы		Тенге					36685				
	Всего заработная плата		Тенге						5245			
	Местные материалы		Тенге					59609				
		Накладные расходы	Тенге					5665				
		Сметная прибыль	Тенге					8579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					115823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5245			
		РАЗДЕЛ 5 Накопитель двухкамерный										
83	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**3404,00**	--	**6808**	--	**6808**	--	**7353**
		СП - 8%				--	--	--	--		**545**	
84	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**4**	**3045,00**	--	**12180**	--	**12180**	--	**13154**
		СП - 8%				--	--	--	--		**974**	
85	**2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**2**	**8772,00**	--	**17544**	--	**17544**	--	**18948**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1404**	
86	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**0,098**	**30523,80**	**2412,00**	**2991**	**236**	**2276**	**495**	**3765**
		НР - 93%; СП - 8%				**4885,04**	**541,60**	**479**	**53**		**279**	
		Отмостка										
105	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**14,51**	**1494,12**	**2,93**	**21680**	**42**	**18945**	**2925**	**26574**
		НР - 108%; СП - 8%				**185,62**	**1,06**	**2693**	**15**		**1968**	
106	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**		**29,02**	**239,07**	--	**6938**	--	**6070**	**937**	**8505**
		НР - 108%; СП - 8%				**29,90**	--	**868**	--		**630**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**68141**	**279**	**63823**	**4357**	**78299**
								4040	**69**	--	**5800**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**68141**				
	Материалы		Тенге					**27290**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4108**			
	Местные материалы		Тенге					**36532**				
		Накладные расходы	Тенге					**4357**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**78298**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4108			3
		Сметная заработная плата	Тенге					78298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4108			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6 Накопительный резервуар										
116	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.		1	3404,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
117	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.		1	8772,00	--	8772	--	8772	--	9474
		СП - 8%				--	--	--	--		702	
118	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		0,098	30523,80	2412,00	2991	236	2276	495	3765
		НР - 93%; СП - 8%				4885,04	541,60	479	53		279	
		Отмостка										
137	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		7,26	1494,12	2,93	10847	21	9478	1464	13296
		НР - 108%; СП - 8%				185,62	1,06	1348	8		985	
138	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		14,52	239,07	--	3471	--	3037	469	4255
		НР - 108%; СП - 8%				29,90	--	434	--		315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					29486	258	26967	2428	34466
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2261	61	--	2553	
	Материалы		Тенге					29486				
	Всего заработная плата		Тенге					14792				
	Местные материалы		Тенге						2321			
		Накладные расходы	Тенге					12176				
		Сметная прибыль	Тенге					2427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34466				2
		Сметная заработная плата	Тенге						2321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					34466				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2321			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО										
		Раздел 2 Дорожные покрытия										
		Тип 1 (S=2464+180 м2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	288,75	-3089,27	-1046,89	-892027	-302289	-548033	-117976	-1090804
		НР - 108%; СП - 8%			-144,43	-233,88	-41705	-67532		-80800	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1925	-906,10	-249,92	-1744244	-481096	-1197082	-223316	-2124965
		НР - 108%; СП - 8%			-34,32	-73,09	-66066	-140708		-157405	
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1953,15	-1808,31	-126,52	-3531897	-247115	-3195925	-161613	-3988991
		НР - 108%; СП - 8%			-45,49	-31,12	-88857	-60784		-295481	
14	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1953,15	-406,88	-0,04	-794700	-80	-794144	-514	-858832
		НР - 108%; СП - 8%			-0,24	--	-476	--		-63617	
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1953,15	-1958,36	-126,76	-3824961	-247572	-3488532	-161821	-4305725
		НР - 108%; СП - 8%			-45,49	-31,22	-88857	-60977		-318943	
		Бордюры (507 шт)									
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1221	-2274,97	-31,87	-2777740	-38912	-1790265	-1040727	-4123944
		НР - 108%; СП - 8%			-776,87	-12,35	-948563	-15073		-305477	
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	54,945	-50835,00	--	-2793129	--	-2793129	--	-3016579
		СП - 8%			--	--	--	--		-223450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-16358699	-1317063	-13807110	-1705967	-19509840
							-1234525	-345074	--	-1445173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-16358699				
	Материалы		Тенге				-11013982				
	Всего заработная плата		Тенге					-1579599			
	Местные материалы		Тенге				-2793129				
		Накладные расходы	Тенге				-1705967				
		Сметная прибыль	Тенге				-1445173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-19509839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1279
		Сметная заработная плата	Тенге					-1579599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-19509839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1279
		Сметная заработная плата	Тенге					-1579599			
				РАЗДЕЛ 4. МАФ							
65	86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	3	16665,00	--	49995	--	49995	--	53995
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**49995**	**--**	**49995**	**--**	**53995**
								--	**--**	**--**	**4000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**49995**				
	Материалы		Тенге					**49995**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**53995**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**53995**				
		ОБЪЕМЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 1										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Раздел 1 Оборудование Установка нагрева воды										
1	**1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**		**1**	**4323,82**	**47,48**	**4324**	**47**	**78**	**4133**	**9133**
		НР - 98%; СП - 8%				**4198,89**	**18,00**	**4199**	**18**		**677**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4324**	**47**	**78**	**4133**	**9133**
								4199	**18**	**--**	**677**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**4324**				
	Материалы		Тенге					**77**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4217**			
		Накладные расходы	Тенге					**4133**				
		Сметная прибыль	Тенге					**677**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**9133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4217**			
		ОБЪЕМЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Раздел 6 Каркас здания										
1	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**		**4,018**	**168394,14**	**40078,58**	**676608**	**161036**	**20498**	**378819**	**1139861**
		НР - 69%; СП - 8%				**123214,00**	**13424,36**	**495074**	**53939**		**84434**	
2	**2106-0802-0105 РСНБ РК 2015**	**Металлическая конструкция связи ферм**	**т**		**4,018**	**568200,00**	**--**	**2283028**	**--**	**2283028**	**--**	**2465670**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**182642**	
3	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**100,825**	**93,73**	**2,40**	**9450**	**242**	**4633**	**3175**	**13635**
		НР - 69%; СП - 8%				**45,37**	**0,27**	**4575**	**27**		**1010**	
4	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**		**201,65**	**80,59**	**1,70**	**16251**	**343**	**10561**	**3727**	**21577**
		НР - 69%; СП - 8%				**26,52**	**0,27**	**5347**	**55**		**1598**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2985336**	**161621**	**2318720**	**385721**	**3640743**
								504996	**54021**	**--**	**269684**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25701**				
	Материалы		Тенге					**15193**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						10004			
		Накладные расходы	Тенге					6903				
		Сметная прибыль	Тенге					2608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						10004			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2959635				
	Материалы		Тенге					20498				
	Всего заработная плата		Тенге						549013			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2283028				
		Накладные расходы	Тенге					378819				
		Сметная прибыль	Тенге					267076				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3605530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									395
		Сметная заработная плата	Тенге						549013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3640743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									402
		Сметная заработная плата	Тенге						559017			
		РАЗДЕЛ 13 Окна										
5	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		625	2085,41	5,51	1303382	3444	1010960	231763	1657956
		НР - 80%; СП - 8%				462,37	1,16	288978	726		122812	
6	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции		7,5	15330,22	1692,60	114977	12695	--	82365	213129
		НР - 76%; СП - 8%				13637,62	812,40	102282	6093		15787	
7	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 \ПЕНОПЛЕКС**	м3		7,725	43830,00	--	338587	--	338587	--	365674
		СП - 8%				--	--	--	--		27087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					1756945	16138	1349547	314128	2236759
								391260	6819	--	165686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1756945				
	Материалы		Тенге					1010960				
	Всего заработная плата		Тенге						398079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					338587				
		Накладные расходы	Тенге					314128				
		Сметная прибыль	Тенге					165686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2236759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						398079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					2236759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	Тенге						398079			
		РАЗДЕЛ 14 ВИТРАЖИ										
8	ЦЕНА ТОО АЛПРОФ	**Стоимость Пленки Blue R-B1 015 с работами по раскрою и наклейке на стеклопакет**	м2		240	4307,60	--	1033824	--	1033824	--	1116529
		СП - 8%				--	--	--	--		82706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					1033824	--	1033824	--	1116529
								--	--	--	82706	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1033824				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1033824				
		Сметная прибыль	Тенге					82706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1116529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1116529				
		РАЗДЕЛ 15 Двери										
9	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		6,3	1789,96	77,36	11277	487	3552	6713	19428
		НР - 90%; СП - 8%				1148,90	34,98	7238	220		1439	
10	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		6,3	4458,00	--	28085	--	28085	--	30332
		СП - 8%				--	--	--	--		2247	
11	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок		247,25	462,18	1,10	114275	272	93895	18218	143092
		НР - 90%; СП - 8%				81,33	0,54	20108	134		10599	
12	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		14,04	1651,17	177,43	23182	2491	6636	13720	39854
		НР - 90%; СП - 8%				1001,04	84,74	14055	1190		2952	
13	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		18,96	1413,18	178,73	26794	3389	6799	16444	46696
		НР - 90%; СП - 8%				875,84	87,80	16606	1665		3459	
14	2109-0202-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		4,56	24669,00	--	112491	--	112491	--	121490
		СП - 8%				--	--	--	--		8999	
15	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		14,4	28194,00	--	405994	--	405994	--	438473
		СП - 8%				--	--	--	--		32479	
16	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		2,52	32649,00	--	82275	--	82275	--	88858
		СП - 8%				--	--	--	--		6582	
17	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13(прим ДПВ Г 24-12), двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		11,52	32649,00	--	376116	--	376116	--	406206
		СП - 8%				--	--	--	--		30089	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		27,75	3278,34	45,18	90974	1254	25692	51741	154132
		НР - 80%; СП - 8%				2307,31	23,36	64028	648		11417	
19	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление(уголок пластиковый 307,8мп и наличник 40мп)**	м коробок		347,8	84,74	1,10	29474	383	805	25627	59508
		НР - 90%; СП - 8%				81,33	0,54	28286	188		4408	
20	2109-0105-0506 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные из жесткого поливинилхлорида**	м		40	484,00	--	19360	--	19360	--	20909
		СП - 8%				--	--	--	--		1549	
21	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм(уголок пластиковый)**	м		307,8	505,00	--	155439	--	155439	--	167874
		СП - 8%				--	--	--	--		12435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					1475736	8276	1317139	132463	1736852
								150321	4045	--	128654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1475736				
	Материалы		Тенге					137379				
	Всего заработная плата		Тенге						154366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1179761				
		Накладные расходы	Тенге					132462				
		Сметная прибыль	Тенге					128656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1736854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге						154366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					1736854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									131
		Сметная заработная плата	Тенге						154366			
		РАЗДЕЛ 16 Внутренняя отделка										
		1-Й ЭТАЖ ПОТОЛКИ										
22	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности		559,52	390,52	2,41	218501	1350	9563	166628	415940
		НР - 80%; СП - 8%				371,01	1,25	207588	698		30810	
23	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности		559,52	696,36	6,58	389626	3681	83804	243235	683491
		НР - 80%; СП - 8%				540,00	3,40	302141	1903		50629	
24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		559,52	839,18	4,72	469540	2640	160597	245738	772499
		НР - 80%; СП - 8%				547,44	1,55	306303	869		57222	
25	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		559,52	763,47	4,84	427175	2708	89438	269095	751971
		НР - 80%; СП - 8%				598,78	2,39	335029	1339		55702	
		2-Й ЭТАЖ ПОТОЛКИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2		161,9	1487,08	143,30	240758	23201	--	183194	457868
		НР - 80%; СП - 8%				1343,78	70,63	217557	11435		33916	
27	2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т		0,233	497434,00	--	115902	--	115902	--	125174
		СП - 8%				--	--	--	--		9272	
28	2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		169,995	598,00	--	101657	--	101657	--	109790
		СП - 8%				--	--	--	--		8133	
29	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		161,9	758,49	3,14	122799	509	36727	68579	206688
		НР - 80%; СП - 8%				528,49	1,00	85563	162		15310	
30	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		161,9	763,47	4,84	123605	784	25879	77864	217587
		НР - 80%; СП - 8%				598,78	2,39	96942	387		16118	
31	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2		94,9	542,73	5,51	51505	523	--	40786	99674
		НР - 80%; СП - 8%				537,22	--	50982	--		7383	
32	2203-0301-0602 РСНБ РК 2015	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2		99,645	1626,00	--	162023	--	162023	--	174985
		СП - 8%				--	--	--	--		12962	
		СТЕНЫ										
33	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		486	1450,95	78,91	705159	38350	195321	401616	1195318
		НР - 80%; СП - 8%				970,14	62,82	471488	30532		88542	
34	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		486	1142,64	7,36	555321	3579	213163	271812	893303
		НР - 80%; СП - 8%				696,67	2,44	338579	1185		66171	
35	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		486	391,56	2,97	190296	1444	51663	110322	324668
		НР - 80%; СП - 8%				282,28	1,47	137189	713		24049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					3873867	78768	1245737	2078869	6428956
								2549361	49225	--	476219	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3757965				
	Материалы		Тенге					866156				
	Всего заработная плата		Тенге						2598586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					263680				
		Накладные расходы	Тенге					2078868				
		Сметная прибыль	Тенге					466947				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6303780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2054
		Сметная заработная плата	Тенге						2598586			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					115902				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					115902				
		Сметная прибыль	Тенге					9272				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					125174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					6428955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2054
		Сметная заработная плата	Тенге						2598586			
		РАЗДЕЛ 17 ПОЛЫ										
		Тип1										
36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		959,1	1244,93	96,82	1194010	92859	760109	353601	1671419
		НР - 94%; СП - 8%				355,59	36,63	341042	35130		123809	
37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=18	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		987,873	2477,63	77,19	2447585	76252	2189177	207240	2867212
		НР - 94%; СП - 8%				184,39	38,78	182156	38312		212386	
38	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности		959,1	346,18	30,91	332024	29643	--	298041	680471
		НР - 94%; СП - 8%				315,28	15,31	302381	14684		50405	
39	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 \ПЕНОПЛЕКС**	м3		49,39365	43830,00	--	2164924	--	2164924	--	2338118
		СП - 8%				--	--	--	--		173194	
		Тип5										
40	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		19	3930,15	95,91	74673	1822	58009	14763	96590
		НР - 94%; СП - 8%				781,18	45,39	14842	862		7155	
41	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		19	345,19	1,65	6559	31	546	5637	13171
		НР - 94%; СП - 8%				314,82	0,81	5982	15		976	
42	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2		0,748	2239,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					6221449	200607	5174440	879282	7668790
								846403	89004	--	568059	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6221449				
	Материалы		Тенге					3007841				
	Всего заработная плата		Тенге						935407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2166598				
		Накладные расходы	Тенге					879282				
		Сметная прибыль	Тенге					568059				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7668790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	Тенге						935407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					7668790				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	Тенге						935407			
		РАЗДЕЛ 18.Защитная сетка стен спортзала Н=8,0 м										
43	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	м2 изолируемой поверхности		960	150,33	15,41	144320	14789	7603	98197	261919
		НР - 76%; СП - 8%				127,01	7,58	121928	7279		19401	
44	ЦЕНА ТОО КазПетроГранит	**Стоимость ограждающей полипропиленовой защитной сетки толщиной 3мм с ячейкой 100х100мм**	м2		960	1295,52	--	1243697	--	1243697	--	1343193
		СП - 8%				--	--	--	--		99496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1388018	14789	1251300	98197	1605112
								121928	7279	--	118897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1388018				
	Материалы		Тенге					7603				
	Всего заработная плата		Тенге						129207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1243697				
		Накладные расходы	Тенге					98197				
		Сметная прибыль	Тенге					118897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1605112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						129207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					1605112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
		Сметная заработная плата	Тенге						129207			
		РАЗДЕЛ 19.Оборудование										
45	ЦЕНА ТОО КазПетроГранит	**Стоимость гардеробной стойки в вестибюле (изготовление и установка)**	шт		1	439950,98	--	439951	--	439951	--	475147
		СП - 8%				--	--	--	--		35196	
46	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18прим	**Покрытия спортивные Нанесение игровой разметки вручную (разметка минифутбольного поля, волейбольного поля, баскетбольного поля по резиновому покрытию спортивного зала)**	м разметки		522,566	2522,13	1,75	1317979	914	1256577	65426	1494078
		НР - 108%; СП - 8%				115,75	0,18	60488	92		110672	
47	2204-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010(Специальная разметочная краска для спортивных покрытий)**	кг		321	1173,00	--	376533	--	376533	--	406656
		СП - 8%				--	--	--	--		30123	
48	ЦЕНА ТОО Казпетрогранит	**Баскетбольная стойка складная мобильная усиленная модернизированная с гидроприводом**	комплект		1	2645133,05	--	2645133	--	2645133	--	2856744
		СП - 8%				--	--	--	--		211611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					3543118	914	3481717	65426	3897228
								60488	92	--	288684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3543118				
	Материалы		Тенге					9594				
	Всего заработная плата		Тенге						60580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3472121				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					65426				
		Сметная прибыль	Тенге					288684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3897228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						60580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					3897228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						60580			
		РАЗДЕЛ 20 Фасады Наружная отделка										
49	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 прим	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		60	794,96	5,51	47698	331	19625	22249	75543
		НР - 80%; СП - 8%				462,37	1,16	27742	70		5596	
50	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2		15	2396,00	--	35940	--	35940	--	38815
		СП - 8%				--	--	--	--		2875	
51	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции		3	15330,22	1692,60	45991	5078	--	32946	85252
		НР - 76%; СП - 8%				13637,62	812,40	40913	2437		6315	
52	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 \ПЕНОПЛЕКС**	м3		3,06	43830,00	--	134120	--	134120	--	144849
		СП - 8%				--	--	--	--		10730	
53	1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое). Устройство с изготовлением**	м2 фасада (без вычета проемов)		496,4	196,94	0,83	97762	410	21921	69582	180731
		НР - 92%; СП - 8%				151,96	0,41	75431	202		13388	
54	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2		570,86	2396,00	--	1367781	--	1367781	--	1477203
		СП - 8%				--	--	--	--		109422	
55	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции		8,2	15330,22	1692,60	125708	13879	--	90053	233021
		НР - 76%; СП - 8%				13637,62	812,40	111828	6662		17261	
56	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 \ПЕНОПЛЕКС**	м3		8,364	43830,00	--	366594	--	366594	--	395922
		СП - 8%				--	--	--	--		29328	
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЬ/**	м2 оштукатуриваемой поверхности		140	1263,05	31,25	176827	4374	56632	95705	294335
		НР - 80%; СП - 8%				827,29	27,22	115821	3810		21803	
58	1115-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая/ЦОКОЛЬ/**	м2 окрашиваемой поверхности		140	896,21	43,15	125470	6040	83699	28752	166559

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				255,22	1,49	35731	209		12338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					2523889	30112	2086312	339287	3092230
								407466	13389	--	229056	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2523889				
	Материалы		Тенге					181877				
	Всего заработная плата		Тенге						420855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1904434				
		Накладные расходы	Тенге					339287				
		Сметная прибыль	Тенге					229054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3092230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									332
		Сметная заработная плата	Тенге						420855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге					3092230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									332
		Сметная заработная плата	Тенге						420855			

РАЗДЕЛ 23 Крыльцо с пандусом

59	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом(облицовка крыльца)**	м2		64,15	384,37	11,78	24657	756	884	16098	44016
		НР - 69%; СП - 8%				358,80	4,89	23017	314		3260	
60	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2		73,7725	2396,00	--	176759	--	176759	--	190900
		СП - 8%				--	--	--	--		14141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**					201416	756	177643	16098	234916
								23017	314	--	17401	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					176759				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					176759				
		Сметная прибыль	Тенге					14141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					190900				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					24657				
	Материалы		Тенге					884				
	Всего заработная плата		Тенге						23331			
		Накладные расходы	Тенге					16098				
		Сметная прибыль	Тенге					3260				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					44016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге					234916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						23331			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

		Раздел 1 Отопление										
1	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		90	2416,01	33,50	217441	3015	169094	45655	284144
		НР - 98%; СП - 8%				503,69	13,95	45332	1255		21048	
2	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		90	87,33	1,07	7860	96	36	7574	16668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				85,87	--	7728	--		1235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**225301**	**3111**	**169130**	**53229**	**300812**
								53060	**1255**	--	**22283**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**225301**				
	Материалы		Тенге					**169129**				
	Всего заработная плата		Тенге						**54316**			
		Накладные расходы	Тенге					**53229**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22282**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**300812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**300812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**39**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54316**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
		Раздел 4 Оборудование										
1	**1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**		**5**	**1818,37**	**221,00**	**9092**	**1105**	**1285**	**7107**	**17495**
		НР - 98%; СП - 8%				**1340,46**	**110,03**	**6702**	**550**		**1296**	
2	**2303-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм**	**шт.**		**5**	**21815,00**	--	**109075**	--	**109075**	--	**117801**
		СП - 8%				--	--	--	--		**8726**	
3	**2303-0102-1306 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**		**5**	**907,00**	--	**4535**	--	**4535**	--	**4898**
		СП - 8%				--	--	--	--		**363**	
		Устройство поручней для инвалидов в санузлах										
4	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**		**0,059**	**227164,96**	**52650,43**	**13403**	**3106**	**242**	**7049**	**22088**
		НР - 69%; СП - 8%				**170430,00**	**2727,70**	**10055**	**161**		**1636**	
5	**2301-0201-0116 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**11,6**	**414,00**	--	**4802**	--	**4802**	--	**5187**
		СП - 8%				--	--	--	--		**384**	
6	**2301-0201-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**3,2**	**316,00**	--	**1011**	--	**1011**	--	**1092**
		СП - 8%				--	--	--	--		**81**	
7	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**		**0,003**	**301628,00**	--	**905**	--	**905**	--	**977**
		СП - 8%				--	--	--	--		**72**	
8	**2113-0201-0315 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**		**0,48**	**187,00**	--	**90**	--	**90**	--	**97**
		СП - 8%				--	--	--	--		**7**	
9	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**		**4**	**295,00**	--	**1180**	--	**1180**	--	**1274**
		СП - 8%				--	--	--	--		**94**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.		26	29,00	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		4,21	93,73	2,40	395	10	194	133	569
		НР - 69%; СП - 8%				45,37	0,27	191	1		42	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		8,42	80,59	1,70	679	14	442	156	901
		НР - 69%; СП - 8%				26,52	0,27	223	2		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					145920	4236	124515	14445	173193
								17172	715	--	12828	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4002				
	Материалы		Тенге					634				
	Всего заработная плата		Тенге						418			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2929				
		Накладные расходы	Тенге					288				
		Сметная прибыль	Тенге					343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4633				
		Сметная заработная плата	Тенге						418			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13403				
	Материалы		Тенге					241				
	Всего заработная плата		Тенге						10216			
		Накладные расходы	Тенге					7049				
		Сметная прибыль	Тенге					1636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					22088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						10216			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					128515				
	Материалы		Тенге					1285				
	Всего заработная плата		Тенге						7252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					119424				
		Накладные расходы	Тенге					7107				
		Сметная прибыль	Тенге					10850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					146473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					173194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						17886			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
		Раздел 2 Строительство ВЛ-10кВ Монтаж кабеля										
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		1,341	166008,26	94243,21	222617	126380	4825	106147	355065
		НР - 80%; СП - 8%				68167,40	30776,42	91412	41271		26301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,43258	1023651,00	--	442811	--	442811	--	478236
		СП - 8%			--	--	--	--		35425	
		Монтаж опор									
3	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	8	51169,00	--	409352	--	409352	--	442100
		СП - 8%			--	--	--	--		32748	
4	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,55792	178510,57	10929,01	99595	6098	2846	63620	176272
		НР - 69%; СП - 8%			162480,00	2781,86	90651	1552		13057	
5	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,48256	268132,00	--	129390	--	129390	--	139741
		СП - 8%			--	--	--	--		10351	
6	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,07536	285288,00	--	21499	--	21499	--	23219
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,2	93,73	2,40	2643	68	1296	888	3814
		НР - 69%; СП - 8%			45,37	0,27	1279	8		282	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	56,4	80,59	1,70	4545	96	2953	1043	6035
		НР - 69%; СП - 8%			26,52	0,27	1496	15		447	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1332452	132641	1014972	171698	1624482
							184838	42846	--	120331	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				442811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				442811				
		Сметная прибыль	Тенге				35425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				478236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				790047				
	Материалы		Тенге				9074				
	Всего заработная плата		Тенге					135482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150889				
	Местные материалы		Тенге				409352				
		Накладные расходы	Тенге				108078				
		Сметная прибыль	Тенге				71850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					135482			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99595				
	Материалы		Тенге				2846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					92203			
		Накладные расходы	Тенге				63620				
		Сметная прибыль	Тенге				13057				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					92203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1624482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					227685			
		Локальная смета 7-1-1 Благоустройство									
		Раздел 3 Озеленение									
1	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	2199,7	88,92	--	195597	--	--	172126	397141
		НР - 88%; СП - 8%			88,92	--	195597	--		29418	
		Деревья с комом									
2	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	44	4333,16	209,10	190659	9200	60909	109218	323867
		НР - 88%; СП - 8%			2739,76	80,95	120550	3562		23990	
3	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	44	3579,67	954,08	157506	41979	5192	109283	288132
		НР - 88%; СП - 8%			2507,61	314,79	110335	13851		21343	
4	ТТОО"КОНДРАТОВСКИЙ ОПЛП"	**Ель сибирская с комом 0,5х0,5х0,5 (возраст 10 лет)**	шт	25	10714,29	--	267857	--	267857	--	289286
		СП - 8%			--	--	--	--		21429	
5	ТТОО"КОНДРАТОВСКИЙ ОПЛП"	**Рябина обыкновенная с комом 0,5х0,5х0,5 (возраст 5 лет)**	шт	19	6696,43	--	127232	--	127232	--	137411
		СП - 8%			--	--	--	--		10179	
		ГАЗОН,S=6398,8м2									
6	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	2199,4	273,69	9,91	601952	21787	--	515524	1206874
		НР - 88%; СП - 8%			263,78	2,57	580164	5658		89398	
7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	2199,4	245,87	156,67	540757	344587	67654	184900	783709
		НР - 88%; СП - 8%			58,43	37,10	128516	81597		58053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2081560	417554	528844	1091051	3426420
							1135162	104668	--	253810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2081560				
	Материалы		Тенге				133754				
	Всего заработная плата		Тенге					1239830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				395089				
		Накладные расходы	Тенге				1091051				
		Сметная прибыль	Тенге				253809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3426420				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1151
		Сметная заработная плата	Тенге						1239830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3426420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1151
		Сметная заработная плата	Тенге						1239830			
		РАЗДЕЛ 4.Перевозка грузов										
8	4101-0203-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км**	т		2747	1019,00	--	2799193	--		--	3023128
		СП - 8%				--	--	--	--		223935	
9	4101-0203-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 30 км**	т		245,493	1199,00	--	294346	--		--	317894
		СП - 8%				--	--	--	--		23548	
		земляные работы										
10	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		9809,8	226,69	218,19	2223810	2140373	874	480390	2920535
		НР - 72%; СП - 8%				8,42	59,60	82563	584644		216336	
11	4101-0203-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км**	т		16186,17	547,00	--	8853835	--		--	9562142
		СП - 8%				--	--	--	--		708307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					14171184	2140373	874	480390	15823699
								82563	584644	--	1172126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14171184				
	Материалы		Тенге					874				
	Всего заработная плата		Тенге						667208			
	Транспортные расходы		Тенге					11947374				
		Накладные расходы	Тенге					480390				
		Сметная прибыль	Тенге					1172126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15823699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406
		Сметная заработная плата	Тенге						667208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15823699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406
		Сметная заработная плата	Тенге						667208			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					42960015	3209897	-9153406	1984206	10020176
								6528036	958316	--	742234	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					442811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					442811				
		Сметная прибыль	Тенге					35425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					478236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					38950196				
	Материалы		Тенге					5380940				
	Всего заработная плата		Тенге						6750021			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12328368				
	Местные материалы		Тенге					409352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				11947374				
		Накладные расходы	Тенге				5594360				
		Сметная прибыль	Тенге				3563564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48108120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5550
		Сметная заработная плата	Тенге					6750021			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3213192				
	Материалы		Тенге				24469				
	Всего заработная плата		Тенге					674763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2398930				
		Накладные расходы	Тенге				465587				
		Сметная прибыль	Тенге				294302				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3973081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					674763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				353816				
	Материалы		Тенге				170414				
	Всего заработная плата		Тенге					61568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119424				
		Накладные расходы	Тенге				60337				
		Сметная прибыль	Тенге				33132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				447285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					61568			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				53006722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6085
		Сметная заработная плата	Тенге					7486352			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10020176**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2500606				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1999158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					666370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-9153406		
		- Перевозка грузов	Тенге				11947374				
		- Накладные расходы	Тенге							1984206	
		- Сметная прибыль	Тенге							742234	
		Временные здания и сооружения 1,5 %	Тенге								150303
		Итого	Тенге								10170479
		в т.ч. СМР:	Тенге								10170479
		Доп.затраты в зимнее время 2,42 %	Тенге								246126
		Итого	Тенге								10416604
		Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге								208332
		Итого	Тенге								10624936
		В текущих ценах 2020 года к=0,900	Тенге								9566835,77
		НДС 12 %	Тенге								1148020,29
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС:	**Тенге**								**10714856,06**

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Аккайынского района СКО"

Руководитель Капашев Д.Е.

ТОО "Лидер Строй ЕХРО"

Эксперт Боданов А.А.

ТОО "ЛивКос-Север"

Директор Колесников С.А.

ТОО "ПТО "Готика"

Директор Прудовикова О.Б.