Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"29" 05 2018 ж.
№ 29
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 05 2018 года

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента", 160000, Южно-Казахстанская область, город Шымкент, ул. Тыныбаева, 49

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «23» мая 2018 года ТОО «Отау-Строй», Алимбек А., г.Шымкент, ул. Мадели кожа, 48 Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «23» мая 2018 года, ТОО «Туран Курылыс», Зейнетов А.С., №KZ84VJE00023226 от «28» февраля 2012 г., №KZ58VJE00023209 от «28» февраля 2012 г., №KZ03VJE00023229 от «15» августа 2012 г., Даулетов Р.З., №KZ38VJE00023278 от «24» февраля 2017 г., №KZ65VJE00023277 от «24» февраля 2017 г., №KZ82VJE00029955 от «28» августа 2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «23» мая 2018 года, Шеримбетов Е., №16-185/п от «06» августа 2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком

(генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Капитальный ремонт мкр. Еламан, улица без названия, разделяющая мкр. Кайтпас-1-Нуртас, №3 улица параллельная ул. Толеметова, продолжения улицы Жас талап, ул. Гулдала, Зере, №1, №2, Шукурова №1, Шукурова №2, Еламан, Еламан №2, Еламан №3, мкр. Мирас ул. Мартобе, Жупарова, Ажарлы

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «25» марта 2016 года №590 акимата города Шымкент;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области», от «29» марта 2016 года № KZ00REA00022403

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет», №159/14

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», от «20» ноября 2014 г.,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2016 г.;
месяц, год

окончание работ май 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);

фактически, месяц: 20 (двадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	15,998	15,998	16,590	16,590
Категории улиц		Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные
Ширина полос движения	м	3-4,5	3-4,5	3-4,5	3-4,5
Число полос движения	шт	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3
Ширина земляного полотна	м	8-10	8-10	8-10	8-10
Ширина проезжей части	м	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0
Тип дорожной одежды		Облегченный	Облегченный	Облегченный	Облегченный
Вид покрытия		Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе СМР	млн.тенге	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 гг., в том числе СМР	млн.тенге	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217
Продолжительность строительства	месяц	7	7	20	20

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Земляное полотно проложено с максимальным использованием существующего рельефа местности. Водоотвод выполнен посредством продольных и поперечных уклонов дороги, устройством железобетонных лотков типа II и укладкой стальных водопропускных труб диаметром 273х6мм, 325х7мм. Дорожная одежда рассчитана на нормативную статическую нагрузку на одиночную ось расчетного автомобиля равная 100 кН (группа А1). Конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев: 1) верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 6см; 3) верхний слой основания из ПГС С6 толщиной 15см; 4) нижний слой основания из ПГС С4 толщиной 20см. Обустройство улицы выполнено устройством пешеходных тротуаров шириной 1,0-1,5м. с установкой бортовых бетонных камней БР100х30х15, БР100х20х8. Конструкция дорожной одежды тротуаров состоит из следующих слоев: 1) слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) слой основания из ПГС С6 толщиной 10см. На улицах выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения с установкой дорожных знаков типоразмер II со светоотражающей пленкой тип 2 - 2.1 (главная дорога), 2.4 (уступите дорогу) на металлических стойках СМ-2 _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 133 646,9 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 948 172,17 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 133 646,9 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 948 172,17 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт мкр. Еламан, улица без названия, разделяющая мкр. Кайтпас-1- Нуртас, №3 улица параллельная ул. Толеметова, продолжения улицы Жас талап, ул. Гулдала, Зере, №1, №2, Шукурова №1, Шукурова №2, Еламан, Еламан №2, Еламан №3, мкр. Мирас ул. Мартобе, Жупарова, Ажарлы принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Жуматаев К.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Курманов М.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Зейнетов А.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Даулетов Р.З. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Байметов А. К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Шеримбетов Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Алимбек А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количе-ство	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	16590		
2	Ширина проезжей части	м	4,5-6,0	Дорожная одежда: 1) верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 6см; 3) верхний слой основания из ПГС С6 толщиной 15см; 4) нижний слой основания из ПГС С4 толщиной 20см.	
3	Ширина тротуаров	м	1,0-1,5	Дорожная одежда: 1) слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) слой основания из ПГС С6 толщиной 10см; 3) Бортовые бетонные камни: БР100х30х15, БР100х20х8 на бетонном основании.	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	1-2-3		
11	Дорожные знаки	шт	257	Типоразмер II со светоотражающей пленкой Знаки 2.1,2.4 на стойках СМ-2	
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	км	16,590	Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II	
15	Электроосвещение				

Заказчик Жуматаев К.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Шеримбетов Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П