Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«23» 05 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-Строй", г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 48Б
наименование организации, юридический адрес

в лице Алимбек А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт мкр. Еламан, улица без названия, разделяющая мкр. Кайтпас-1- Нуртас, №3 улица параллельная ул. Толеметова, продолжения улицы Жас талап, ул. Гулдала, Зере, №1, №2, Шукурова №1, Шукурова №2, Еламан, Еламан №2, Еламан №3, мкр. Мирас ул. Мартобе, Жупарова, Ажарлы
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», Жуматаев К.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Prime lux құрылыс», ТОО «Мерей & LTD», ТОО «СТ-СЕРВИС», ТОО «СМК и Ж-7», ТОО «Компания Ахмет», ТОО «Дос и К Сервис», ТОО «King Construction»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет», №159/14
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», от «20» ноября 2014 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	15,998	15,998	16,590	16,590
Категории улиц		Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные	Улицы и дороги местного значения; улицы в жилой застройке, проезды второстепенные

Ширина полос движения	м	3-4,5	3-4,5	3-4,5	3-4,5
Число полос движения	шт	1-2-3	1-2-3	1-2-3	1-2-3
Ширина земляного полотна	м	8-10	8-10	8-10	8-10
Ширина проезжей части	м	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0	4,5-6,0
Тип дорожной одежды		Облегченный	Облегченный	Облегченный	Облегченный
Вид покрытия		Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II	Асфальтобетон тип Б марки II
Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе СМР	млн.тенге	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535	375,88747 370,7535
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2015 гг., в том числе СМР	млн.тенге	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217	1133,6469 948,17217
Продолжительность строительства	месяц	7	7	20	20

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Земляное полотно проложено с максимальным использованием существующего рельефа местности. Водоотвод выполнен посредством продольных и поперечных уклонов дороги, устройством железобетонных лотков типа II и укладкой стальных водопропускных труб диаметром 273х6мм, 325х7мм. Дорожная одежда рассчитана на нормативную статическую нагрузку на одиночную ось расчетного автомобиля равная 100 кН (группа А1). Конструкция дорожной одежды состоит из следующих слоев: 1) верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 6см; 3) верхний слой основания из ПГС С6 толщиной 15см; 4) нижний слой основания из ПГС С4 толщиной 20см. Обустройство улицы выполнено устройством пешеходных тротуаров шириной 1,0-1,5м. с установкой бортовых бетонных камней БР100х30х15, БР100х20х8. Конструкция дорожной одежды тротуаров состоит из следующих слоев: 1) слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки II толщиной 4см; 2) слой основания из ПГС С6 толщиной 10см. На улицах выполнены мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения с установкой дорожных знаков типоразмер II со светоотражающей пленкой тип 2 - 2.1 (главная дорога), 2.4 (уступите дорогу) на металлических стойках СМ-2 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2016 г.;
месяц, год
окончание работ май 2018 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);
фактически, месяц: 20 (двадцать);

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт мкр. Еламан, улица без названия, разделяющая мкр. Кайтпас-1- Нуртас, №3 улица параллельная ул. Толеметова, продолжения улицы Жас талап, ул. Гулдала, Зере, №1, №2, Шукурова №1, Шукурова №2, Еламан, Еламан №2, Еламан №3, мкр. Мирас ул. Мартобе, Жупарова, Ажарлы готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Алимбек А. _____ «23» 05 2018 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)