ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040840003535-20190215-53474338
1.1. Номер учетной системы: 2
2. Дата выписки: 15.02.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 13.02.2019
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. С.КОСШЫ, ул. КВАРТАЛ 016, д. 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.2. Номер: 0026437
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ048560000000182863
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140015071
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. Акмол, ул. ГАГАРИНА, д. 2
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ23070103KSN0312000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство сетей водоотведения(канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области,4 очередь
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 040840003535
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140015071

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. С.КОСШЫ, ул. КВАРТАЛ 016, д. 4340

26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского райо

26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., Целиноградский р-он, с. Акмол, ул. ГАГАРИНА, д. 2

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер 060140015071/180104/00

27.4. Дата 22.11.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 2

32.2 Дата 13.02.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоотведения(канализация) в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области,4 очередь			Тенге казахский	1	106440233.93	106440233.93			106440233.93	12%	12772828.07	119213062.00			1	
						Всего по счету:		106440233.93		0.00	106440233.93		12772828.07	119213062.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

gEbnYtJC/m6g9eN4l/WVAxMSQLFq0QbiNy7WIU4KLtJ Yr55gkPAj6N2ASLLf8S4eD+8IwI /i1dDt8rt12tdWmw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АКМАГАМБЕТОВ ЖАНАТ КАНАТОВИЧ

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/180104/00	**22.11.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	119 213 062									
	в т.ч. за отчетный месяц		106 440 233,93							12 772 828,07	119 213 062

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за январь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 6-2 (Водопонижение)						
1	**Е11-040101-0102 ТЧ 04**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение**	**м бурения**	**1080,0000**		**3724,08**	**4022009**	**67,1 838572**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7872	850,176	853,65	725753	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,47148	509,198	1029,03	523982	
		Итого оплата труда:				**1157,16**	**1249735**	
1. 3	258 С (МС231-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0288	31,104	3582,27	111423	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0288	31,104	1145,01	35614	
1. 4	454 С (МС231-030208-0101)	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,14892	160,834	1263,07	203144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14892	160,834	853,65	137296	
1. 5	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01428	15,422	3153,14	48629	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	15,422	1145,01	17658	
1. 6	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м. начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,22692	245,074	6188,15	1516552	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22692	245,074	1145,01	280612	
1. 7	2288 С (МС231-010203-0101)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,03108	33,566	2588,70	86893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03108	33,566	983,07	32998	
1. 8	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02148	23,198	1794,86	41638	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02148	23,198	853,65	19803	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,52**	**2008279**	
		Итого прямые затраты:				**2531,51**	**2734032**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3307,97	3572604	
		НР второго уровня	%	4,24		140,26	151478	
		Накладные расходы	%	--		916,71	990050	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		275,86	297927	
2	**Е11-040201-0202 ТЧ 04**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и**	**м закрепленн**	**1080,0000**		**4103,38**	**4431651**	**67,1 971952**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,19	1285,2	853,65	1097111	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,289	312,12	1125,85	351402	
		Итого оплата труда:				**1341,22**	**1448513**	
2. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,086	92,88	446,13	41437	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013	14,04	3153,14	44270	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	14,04	1145,01	16076	
2. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,257	277,56	6188,15	1717583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,257	277,56	1145,01	317809	
2. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	20,52	1794,86	36831	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	20,52	853,65	17517	
		Итого эксплуатация машин:				**1703,81**	**1840120**	
2. 7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,0216	205870,68	4447	
2. 8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0972	235025,34	22844	
		Итого материалов:				**25,27**	**27291**	
		Итого прямые затраты:				**2744,93**	**2964522**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3644,88	3936474	
		НР второго уровня	%	4,24		154,54	166907	
		Накладные расходы	%	--		1054,50	1138859	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,95	328270	
3	**С123-010301-0251 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**1,6524**		**11686,05**	**19310**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10380,29**	**17152**	
		НР второго уровня	%	4,24		440,12	727	
		Накладные расходы	%	--		440,12	727	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,63	1430	
4	**Е11-040201-0408 Изм. и**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками**	**м спуска или**	**1080,0000**		**3014,66**	**3255837**	**67,1 643963**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,6244	674,352	853,65	575661	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3346	361,368	1062,76	384046	
		Итого оплата труда:				**888,62**	**959707**	
4.3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1652	178,416	446,13	79597	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0238	25,704	3153,14	81048	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0238	25,704	1145,01	29431	
4.5	2021 С (МС231-010301-0103)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1498	161,784	8980,69	1452932	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,2996	323,568	1064,04	344289	
4.6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	12,096	1794,86	21711	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0112	12,096	853,65	10326	
		Итого эксплуатация машин:				**1514,16**	**1635288**	
4.7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0324	205870,68	6670	
4.8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,1296	235025,34	30459	
		Итого материалов:				**34,38**	**37129**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2081,55**	**2248078**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2677,82	2892041	
		НР второго уровня	%	4,24		113,54	122623	
		Накладные расходы	%	--		709,80	766586	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,31	241173	
5	**Е11-040201-0704**	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**72,0000**		**3019,36**	**217394**	**67,1 51396**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,3	93,6	805,20	75367	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,44	853,65	1229	
		Итого оплата труда:				**1063,83**	**76596**	
5. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,3	93,6	446,13	41758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,44	1794,86	2585	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,44	853,65	1229	
		Итого эксплуатация машин:				**615,87**	**44342**	
5. 5	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0936	235025,34	21998	
		Итого материалов:				**305,53**	**21998**	
		Итого прямые затраты:				**1968,16**	**141707**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2681,99	193103	
		НР второго уровня	%	4,24		113,72	8188	
		Накладные расходы	%	--		827,55	59583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	16103	
6	**Е11-040201-0602 ТЧ 04**	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с**	**м труб, обжатых**	**1080,0000**		**4630,38**	**5000811**	**67,1 1146311**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,46	1576,8	853,65	1346035	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	316,44	1145,01	362327	
		Итого оплата труда:				**1581,82**	**1708362**	
6. 3	514 С (МС231-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,214	231,12	20,01	4625	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	4,32	3153,14	13622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	4,32	1145,01	4946	
6. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,289	312,12	6188,15	1931445	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,289	312,12	1145,01	357381	
		Итого эксплуатация машин:				**1805,27**	**1949692**	
		Итого прямые затраты:				**3051,60**	**3295727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4113,00	4442038	
		НР второго уровня	%	4,24		174,39	188342	
		Накладные расходы	%	--		1235,79	1334654	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,99	370430	
7	**Е11-040401-0301**	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	**м3**	**144,0000**		**18378,73**	**2646537**	**67,1 832865**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	11,4	1641,6	756,11	1241230	
		Итого оплата труда:				**8619,65**	**1241230**	
7. 2	100273 С (МС121-010301-0303)	Гравий для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,26	181,44	1525,17	276727	
		Итого материалов:				**1921,71**	**276727**	
		Итого прямые затраты:				**10541,37**	**1517957**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16325,16	2350822	
		НР второго уровня	%	4,24		692,19	99675	
		Накладные расходы	%	--		6475,97	932540	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,39	196040	
8	**Е11-040401-0101 ТЧ 04**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка**	**м труб**	**144,0000**		**1449,16**	**208679**	**67,1 41372**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,348	50,112	833,89	41788	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,126	18,144	1095,06	19869	
		Итого оплата труда:				**428,17**	**61657**	
8. 3	128 С (МС231-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,084	12,096	446,13	5396	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0144	2,074	3153,14	6538	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,074	1145,01	2375	
8. 5	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,09	12,96	6188,15	80198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	12,96	1145,01	14839	
8. 6	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0216	3,11	1794,86	5583	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	3,11	853,65	2655	
		Итого эксплуатация машин:				**678,58**	**97716**	
8. 7	127727 С (МС121-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00864	205870,68	1779	
8. 8	147340 С (МС121-130812-1038)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,01152	235025,34	2707	
		Итого материалов:				**31,15**	**4486**	
		Итого прямые затраты:				**999,93**	**143990**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1287,23	185362	
		НР второго уровня	%	4,24		54,58	7859	
		Накладные расходы	%	--		341,88	49231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,34	15458	
9	**Ком.предл. ТОО "БВБ-Альянс", 2017г.**	**Фильтрационная сетка галунного плетения со щелевидными отверстиями**	**м2**	**3,6000**		**21178,92**	**76244**	
		Итого прямые затраты:				**18812,46**	**67725**	
		НР второго уровня	%	4,24		797,65	2872	
		Накладные расходы	%	--		797,65	2872	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,81	5648	
10	**Е11-040501-0201 Изм. и**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**27,0000**		**131545,83**	**3551737**	**67,1 862245**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,6)	чел-ч	42	1134	931,43	1056242	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,4	199,8	1145,01	228773	
		Итого оплата труда:				**47593,13**	**1285015**	
10. 3	2020 С (МС231-010301-0102)	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	7,4	199,8	6188,15	1236392	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,4	199,8	1145,01	228773	
		Итого эксплуатация машин:				**45792,31**	**1236392**	
		Итого прямые затраты:				**84912,37**	**2292634**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116847,36	3154879	
		НР второго уровня	%	4,24		4954,33	133767	
		Накладные расходы	%	--		36889,32	996012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,14	263092	
		Обвязка скважин						
11	**Е11-220301-0101 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км трубопрово**	**0,5040**		**492996,22**	**248470**	**62,1 77644**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	253	127,512	918,68	117143	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	8,351	944,42	7887	
		Итого оплата труда:				**248075,03**	**125030**	
11. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	4,859	3136,61	15239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	4,859	983,07	4777	
11. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,44352	3816,86	1693	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,44352	1145,01	508	
11. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	4,163	24,04	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	4,032	131,31	529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,6048	177,71	107	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
11. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	2,953	1196,57	3534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	2,953	853,65	2521	
11. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,09576	1794,86	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,09576	853,65	82	
		Итого эксплуатация машин:				**42410,98**	**21375**	
11.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,09072	27855,94	2527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,01008	200244,36	2018	
		Итого материалов:				**9018,96**	**4546**	
		Итого прямые затраты:				**283855,98**	**143063**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				437910,57	220707	
		НР второго уровня	%	4,24		18567,41	9358	
		Накладные расходы	%	--		172622,00	87001	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36518,24	18405	
12	**Е11-220301-0102 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.**	**км трубопрово**	**0,2520**		**510878,66**	**128741**	**62,1 39620**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	254	64,008	918,68	58803	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,14	5,327	937,96	4997	
		Итого оплата труда:				**253173,14**	**63800**	
12. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	11,79	2,971	3136,61	9319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,79	2,971	983,07	2921	
12. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,22176	3816,86	846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,22176	1145,01	254	
12. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	3,115	24,04	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,016	131,31	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,5	0,378	177,71	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	8,27	2,084	1196,57	2494	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,27	2,084	853,65	1779	
12. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2	0,0504	1794,86	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0504	853,65	43	
		Итого эксплуатация машин:				**52208,25**	**13156**	
12.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,04536	27855,94	1264	
12.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,00756	200244,36	1514	
		Итого материалов:				**11021,40**	**2777**	
		Итого прямые затраты:				**296574,37**	**74737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				453794,89	114356	
		НР второго уровня	%	4,24		19240,90	4849	
		Накладные расходы	%	--		176461,42	44468	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37842,86	9536	
13	**Е11-220301-0103 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.**	**км трубопрово**	**0,1260**		**561763,75**	**70782**	**62,1 21434**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	270	34,02	918,68	31253	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,484	936,25	3262	
		Итого оплата труда:				**273930,82**	**34515**	
13. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,911	3136,61	5995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	1,911	983,07	1879	
13. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,1386	3816,86	529	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,1386	1145,01	159	
13. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	2,079	24,04	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,512	131,31	199	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,2268	177,71	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,407	1196,57	1684	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,407	853,65	1201	
13. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02646	1794,86	47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02646	853,65	23	
		Итого эксплуатация машин:				**67815,79**	**8545**	
13.10	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,02268	27855,94	632	
13.11	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00504	200244,36	1009	
		Итого материалов:				**13023,84**	**1641**	
		Итого прямые затраты:				**328883,23**	**41439**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				498994,27	62873	
		НР второго уровня	%	4,24		21157,36	2666	
		Накладные расходы	%	--		191268,40	24100	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41612,13	5243	
14	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**144,0000**		**1850,23**	**266434**	**62,1 80249**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,07	154,08	814,76	125538	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	4,32	853,65	3688	
		Итого оплата труда:				**897,40**	**129226**	
14. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	4,32	1794,86	7754	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,32	853,65	3688	
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**7754**	
14. 4	144732 С (МС121-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,1152	179496,76	20678	
14. 5	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	5,76	424,32	2444	
		Итого материалов:				**160,57**	**23122**	
		Итого прямые затраты:				**1086,21**	**156414**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1643,50	236663	
		НР второго уровня	%	4,24		69,68	10035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		626,97	90284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,05	19736	
15	**Ц13-070403-0410**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**72,0000**		**173671,51**	**12504349**	**40,6 2217056**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	64	4608	892,54	4112824	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,35	1177,2	1145,01	1347906	
		Итого оплата труда:				**75843,47**	**5460730**	
15. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	16,35	1177,2	3336,97	3928281	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,35	1177,2	1145,01	1347906	
		Итого эксплуатация машин:				**54559,46**	**3928281**	
15. 4	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,72	381819,66	274910	
15. 5	146741 С (МС121-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	0,432	51147,90	22096	
15. 6	147640 С (МС121-130816-1901)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	432	1191,36	514668	
15. 7	149395 С (МС122-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	36	415,60	14962	
15. 8	249383 С (МС122-040201-0301)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,072	310560,50	22360	
		Итого материалов:				**11791,60**	**848996**	
		Итого прямые затраты:				**123473,62**	**8890101**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				154266,07	11107157	
		НР второго уровня	%	4,24		6540,88	470943	
		Накладные расходы	%	--		37333,33	2688000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12864,56	926248	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24729279**	**7824679**
В том числе:								
Стоимость оборудования -			Тенге				**67725**	
Накладные расходы -			Тенге				**2872**	
Сметная прибыль -			Тенге				**5648**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**76244**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8890101**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Материалы -	Тенге				**848996**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**5460730**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2688000**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2217056	2217056
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				470944	
		Сметная прибыль -	Тенге				**926248**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**12504349**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5785**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5460730**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15771454**	
		Материалы -	Тенге				**399718**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**8383385**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17152**	
		Накладные расходы -	Тенге				**6514096**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5607623	5607623
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				906473	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1782844**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24068393**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9425**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8383385**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**36648986**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15211**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13844115**	
16	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**38,0000**		**23597,78**	**896715**	**60,4 255298**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	13,39	508,82	824,33	419436	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	3,131	1035,75	3243	
		Итого оплата труда:				**11123,12**	**422679**	
16. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	1,957	3153,14	6171	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	1,957	1145,01	2241	
16. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	20,353	173,16	3524	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	1,174	1794,86	2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	1,174	853,65	1002	
		Итого эксплуатация машин:				**310,59**	**11803**	
16. 6	102634 С (МС121-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,532	15804,62	8408	
16. 7	144763 С (МС121-130201-1201)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,04826	236303,40	11404	
16. 8	145198 С (МС121-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0836	178506,12	14923	
16. 9	147341 С (МС121-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,01482	195385,08	2896	
16.10	147667 С (МС121-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	2,66	424,32	1129	
16.11	158883 С (МС123-020103-0206)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	38	884,66	33617	
16.12	158884 С (МС123-020103-0207)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	38	989,66	37607	
		Итого материалов:				**2894,31**	**109984**	
		Итого прямые затраты:				**14242,68**	**541222**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20961,04	796520	
		НР второго уровня	%	4,24		888,75	33772	
		Накладные расходы	%	--		7607,12	289070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,98	66423	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**541222**	**255298**
В том числе:								
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**541222**	
Материалы -			Тенге				**109984**	
Всего заработная плата -			Тенге				**422679**	
Сдача и испытание -			Тенге				**12560**	
Накладные расходы -			Тенге				**289070**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**255298**	**255298**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**33772**	
Сметная прибыль -			Тенге				**66423**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**896715**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**512**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422679**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**896715**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**512**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422679**	
17	**Е11-220301-0105 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	**км трубопрово**	**0,2093**		**845537,21**	**176929**	**62,1 49525**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	360	75,33	918,68	69204	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	10,783	978,05	10546	
		Итого оплата труда:				**381123,65**	**79750**	
17. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	4,551	3136,61	14275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	4,551	983,07	4474	
17. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,322245	3816,86	1230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,322245	1145,01	369	
17. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	2,26	3927,46	8876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	2,26	1145,01	2588	
17. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	5,179	24,04	125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	4,185	131,31	550	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,732375	177,71	130	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	3,576	1196,57	4279	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	3,576	853,65	3053	
17.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,073238	1794,86	131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,073238	853,65	63	
		Итого эксплуатация машин:				**141436,56**	**29596**	
17.11	127966 С (МС121-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	8,37	515,75	4317	
17.12	131548 С (МС121-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,04185	27855,94	1166	
17.13	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,01674	200244,36	3352	
		Итого материалов:				**42220,74**	**8835**	
		Итого прямые затраты:				**514382,09**	**107634**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				751059,88	157159	
		НР второго уровня	%	4,24		31844,94	6664	
		Накладные расходы	%	--		268522,73	56188	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62632,39	13106	
18	**С123-010201-0218 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,9250**		**3841,03**	**80374**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3411,85**	**71393**	
		НР второго уровня	%	4,24		144,66	3027	
		Накладные расходы	%	--		144,66	3027	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,52	5954	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**179027**	**49525**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**179027**	
Материалы -			Тенге				**8835**	
Всего заработная плата -			Тенге				**79750**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**71393**	
Накладные расходы -			Тенге				**59215**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				49525	49525
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				9690	
Сметная прибыль -			Тенге				**19059**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**257302**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**86**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**79750**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**257302**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**86**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				79750	
19	Е11-220301-0101 Изм. и	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,5040		289705,65	146012	62,1 46586
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	151,8	76,507	918,68	70286	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,942	5,011	944,42	4732	
		Итого оплата труда:				148845,02	75018	
19. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,784	2,915	3136,61	9144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,784	2,915	983,07	2866	
19. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,266112	3816,86	1016	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,528	0,266112	1145,01	305	
19. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	4,956	2,498	24,04	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	2,419	131,31	318	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,72	0,36288	177,71	64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,516	1,772	1196,57	2120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,516	1,772	853,65	1513	
19. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,114	0,057456	1794,86	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,114	0,057456	853,65	49	
		Итого эксплуатация машин:				25446,59	12825	
		Итого прямые затраты:				164902,21	83111	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				257334,97	129697	
		НР второго уровня	%	4,24		10911,00	5499	
		Накладные расходы	%	--		103343,76	52085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21459,68	10816	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**Е11-220301-0102 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,2520**		**299082,51**	**75369**	**62,1 23772**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	152,4	38,405	918,68	35282	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,684	3,196	937,96	2998	
		Итого оплата труда:				**151903,88**	**38280**	
20. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,074	1,783	3136,61	5591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,074	1,783	983,07	1753	
20. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,528	0,133056	3816,86	508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,528	0,133056	1145,01	152	
20. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,416	1,869	24,04	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,8	1,21	131,31	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,9	0,2268	177,71	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,962	1,25	1196,57	1496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,962	1,25	853,65	1067	
20. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,03024	1794,86	54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,03024	853,65	26	
		Итого эксплуатация машин:				**31324,95**	**7894**	
		Итого прямые затраты:				**171331,78**	**43176**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				265664,10	66947	
		НР второго уровня	%	4,24		11264,16	2839	
		Накладные расходы	%	--		105596,47	26610	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22154,26	5583	
21	**Е11-220301-0103 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,1260**		**328260,97**	**41361**	**62,1 12860**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	162	20,412	918,68	18752	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,59	2,09	936,25	1957	
		Итого оплата труда:				**164358,49**	**20709**	
21. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,102	1,147	3136,61	3597	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,102	1,147	983,07	1128	
21. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,66	0,08316	3816,86	317	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,08316	1145,01	95	
21. 5	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,9	1,247	24,04	30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	7,2	0,9072	131,31	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 7	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,08	0,13608	177,71	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,702	0,844452	1196,57	1010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,702	0,844452	853,65	721	
21. 9	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,126	0,015876	1794,86	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,126	0,015876	853,65	14	
		Итого эксплуатация машин:				**40689,47**	**5127**	
		Итого прямые затраты:				**189515,63**	**23879**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				291582,25	36739	
		НР второго уровня	%	4,24		12363,09	1558	
		Накладные расходы	%	--		114429,71	14418	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24315,63	3064	
22	**Е12-160101-2401**	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	**задвижка**	**144,0000**		**1095,44**	**157743**	**59,1 47014**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,61	87,84	765,68	67257	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	14,4	853,65	12293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**552,43**	**79550**	
22. 3	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	14,4	1794,86	25846	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	14,4	853,65	12293	
		Итого эксплуатация машин:				**179,49**	**25846**	
		Итого прямые затраты:				**646,55**	**93103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				973,04	140117	
		НР второго уровня	%	4,24		41,26	5941	
		Накладные расходы	%	--		367,74	52955	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,14	11685	
23	**Ц13-070403-0410**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**72,0000**		**64158,65**	**4619423**	**40,6 886823**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	25,6	1843,2	892,54	1645130	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,54	470,88	1145,01	539162	
		Итого оплата труда:				**30337,39**	**2184292**	
23. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6,54	470,88	3336,97	1571312	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,54	470,88	1145,01	539162	
		Итого эксплуатация машин:				**21823,78**	**1571312**	
		Итого прямые затраты:				**44672,81**	**3216442**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				56989,79	4103265	
		НР второго уровня	%	4,24		2416,37	173978	
		Накладные расходы	%	--		14733,35	1060801	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,49	342179	
24	**Е11-220301-0105 Изм. и**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,2093**		**478803,26**	**100190**	**62,1 29715**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	216	45,198	918,68	41522	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	30,918	6,47	978,05	6328	
		Итого оплата труда:				**228674,19**	**47850**	
24. 3	126 С (МС231-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	13,05	2,731	3136,61	8565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,05	2,731	983,07	2685	
24. 4	270 С (МС231-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,924	0,193347	3816,86	738	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,924	0,193347	1145,01	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 5	846 С (МС232-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	6,48	1,356	3927,46	5325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,48	1,356	1145,01	1553	
24. 6	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	14,85	3,107	24,04	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 7	2011 С (МС232-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,511	131,31	330	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	2346 С (МС231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,1	0,439425	177,71	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	2349 С (МС231-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	10,254	2,146	1196,57	2567	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,254	2,146	853,65	1832	
24.10	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,043943	1794,86	79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,043943	853,65	38	
		Итого эксплуатация машин:				**84861,93**	**17757**	
		Итого прямые затраты:				**283296,81**	**59280**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				425303,49	88995	
		НР второго уровня	%	4,24		18032,87	3773	
		Накладные расходы	%	--		160039,54	33488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35466,91	7421	
25	**Е11-180501-0101**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	**насос**	**38,0000**		**12203,63**	**463738**	**60,4 153179**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	8,034	305,292	824,33	251661	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04944	1,879	1035,75	1946	
		Итого оплата труда:				**6673,87**	**253607**	
25. 3	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0309	1,174	3153,14	3702	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	1,174	1145,01	1344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,32136	12,212	173,16	2115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01854	0,70452	1794,86	1265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01854	0,70452	853,65	601	
		Итого эксплуатация машин:				**186,36**	**7082**	
		Итого прямые затраты:				**6809,02**	**258743**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10840,04	411922	
		НР второго уровня	%	4,24		459,62	17465	
		Накладные расходы	%	--		4490,64	170644	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,97	34351	
26	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**191,8500**		**30,21**	**5796**	**59,1 / 898**
26. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,546	983,07	1520	
		Итого оплата труда:				**7,92**	**1520**	
26. 2	257 С (МС231-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,546	2748,58	4250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,546	983,07	1520	
		Итого эксплуатация машин:				**22,15**	**4250**	
		Итого прямые затраты:				**22,15**	**4250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,84	5149	
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	218	
		Накладные расходы	%	--		5,82	1117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	429	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3781984**	**1200847**
В том числе:								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3216442**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2184292**	
Накладные расходы -			Тенге				**1060801**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				886823	886823
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				173978	
Сметная прибыль -			Тенге				**342179**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4619423**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2314**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**2184292**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**306799**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				262927	
		Накладные расходы -	Тенге				180674	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				160846	160846
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19828	
		Сметная прибыль -	Тенге				38998	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				526470	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				301	
		Сметная заработная плата -	Тенге				262927	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				258743	
	Всего заработная плата -		Тенге				253607	
	Сдача и испытание -		Тенге				7536	
		Накладные расходы -	Тенге				170644	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				153179	153179
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17465	
		Сметная прибыль -	Тенге				34351	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				463738	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				307	
		Сметная заработная плата -	Тенге				253607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5609631	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2922	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2700826	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				29231512	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13223278	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				14484432	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3824092	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1456077	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				67725	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9330349	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				38561861	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1635023	
	ИТОГО:		Тенге				40196884	
	Сметная прибыль		Тенге				3215751	
	ИТОГО по смете:		Тенге				43412635	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				43412635	
		Оборудования	Тенге				0	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				564 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**43 976 999**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге				1 614 835	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**45 591 835**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				41 075 852	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				7 610 360	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г	**Тенге**				**48 686 212**	
		НДС 12%	Тенге				5 842 345	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**54 528 557**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **К. Агзамулы**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Технадзор: ТОО "Астанасертификация"

_____

М.П.