ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-040840003535-20190828-63443450
1.1. Номер учетной системы: 00000000031
2. Дата выписки: 28.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 27.08.2019
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
7.1 Доля участия: [ ]
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: [ ]
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ048560000000182863
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015071
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
17.1 Доля участия: [ ]
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество:

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ23070103KSN0312000
22. Код товара, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140015071
26.2 Наименование: Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 060140015071/180104/00
27.4 дата 23.11.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер:
30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 29
32.2 дата 27.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоотведения (канализация)в в.Косшы Целиноградского района Акмолинской области. 4 очередь			тенге	1	178 646 882,14	178 646 882,14	0	0	178 646 882,14	12%	21 437 625,86	200 084 508			1	
				Всего по счету				178 646 882,14			178 646 882,14		21 437 625,86	200 084 508				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

4pfYGaMIQYQQmzlbp+yWlL0fiQq0NmGLtH2suVNl9Dmo1qstCRgj1nZLt8OY2LVG
IcmKtb5608Fpz/zZ+QkPGQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Карабекова Гульмира Юсуповна

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – заказчику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование наименов	Источник финансирования наименование Код	Организационно-правовая форма Наименов	Организационно-правовая форма Код
		060140015071/180104/00	**23.11.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	477 913 167									
	в т.ч. за отчетный месяц		178 646 882,14							21 437 625,86	200 084 508

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, тел.: 87165130370** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140015071**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040840003535**

Договор (контракт) Договор №060140015071/180104/00 от 23.11.18/ Канализация 4 оч.

Номер документа	Дата составления
29	**27.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь			тенге	1	200 084 508,00	200 084 508,00	21 437 625,86
				Итого	1	x	200 084 508,00	21 437 625,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2019

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №6 приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 6-1 (Наружная канализация)						
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**19457,2300**		**176,64**	**3436930**	**59,1** / **578383**
		Итого оплата труда:				**50,30**	**978651**	
		Итого эксплуатация машин:				**116,24**	**2261697**	
		Итого прямые затраты:				**127,18**	**2474517**	
		Накладные расходы	%	--		36,38	707826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,08	254587	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты**	**м3 грунта**	**2856,0300**		**207,74**	**593307**	**59,1** / **95324**
		Итого оплата труда:				**56,47**	**161292**	
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**405371**	
		Итого материалов:				**0,10**	**281**	
		Итого прямые затраты:				**151,15**	**431689**	
		Накладные расходы	%	--		41,20	117669	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,39	43949	
3	Е11-010205-0207 ТЧ 01 табл. 11	**ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	**м3 грунта**	**816,7400**		**3562,98**	**2910030**	**59,1** / **960189**
		Итого оплата труда:				**1989,23**	**1624685**	
		Итого прямые затраты:				**1989,23**	**1624685**	
		Накладные расходы	%	--		1309,83	1069787	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	215558	
4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**290,4870**		**3130,40**	**909342**	**62,1** / **138650**
		Итого оплата труда:				**768,60**	**223269**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**34568**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1445,60**	**419927**	
		Итого прямые затраты:				**2303,32**	**669085**	
		Накладные расходы	%	--		595,20	172898	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,88	67359	
5	**Е11-010104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**19480,7000**		**25,90**	**504579**	**59,1 78209**
		Итого оплата труда:				**6,79**	**132333**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,99**	**369991**	
		Итого прямые затраты:				**18,99**	**369991**	
		Накладные расходы	%	--		4,99	97212	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	37376	
6	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**9091,1000**		**1071,22**	**9738529**	**59,1 3213309**
		Итого оплата труда:				**598,07**	**5437071**	
		Итого прямые затраты:				**598,07**	**5437071**	
		Накладные расходы	%	--		393,80	3580085	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,35	721373	
7	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**19480,7000**		**195,75**	**3813284**	**59,1 1050703**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**1777839**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**995189**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**2336499**	
		Накладные расходы	%	--		61,31	1194320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	282466	
8	**С341-020104-1005 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**4308,1200**		**127,53**	**549413**	
		Итого прямые затраты:				**113,28**	**488024**	
		Накладные расходы	%	--		4,80	20692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,45	40697	
9	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2393,4000**		**17,81**	**42631**	**59,1 7540**
		Итого оплата труда:				**5,33**	**12758**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**25707**	
		Итого материалов:				**0,05**	**118**	
		Итого прямые затраты:				**12,67**	**30328**	
		Накладные расходы	%	--		3,82	9146	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	3158	
		Крепление стенок деревянными шпунтами						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е11-010205-1001	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**1748,0000**		**375,75**	**656813**	**59,1 210312**
		Итого оплата труда:				**203,58**	**355858**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**29475**	
		Итого прямые затраты:				**213,45**	**373112**	
		Накладные расходы	%	--		134,47	235049	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	48653	
11	Е11-110101-3302	**Закрытие водоприемной канавы. Устройство**	**м2 покрытия**	**552,0000**		**927,56**	**512014**	**60,9 157851**
		Итого оплата труда:				**469,56**	**259196**	
		Итого эксплуатация машин:				**32,04**	**17686**	
		Итого материалов:				**51,50**	**28426**	
		Итого прямые затраты:				**537,96**	**296953**	
		Накладные расходы	%	--		320,90	177134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	37927	
		Крепление стенок котлована шпунтами (К21)						
12	Е11-050101-1202	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**21,0000**		**25543,92**	**536422**	**58,7 127586**
		Итого оплата труда:				**10350,11**	**217352**	
		Итого эксплуатация машин:				**8120,74**	**170536**	
		Итого материалов:				**634,99**	**13335**	
		Итого прямые затраты:				**16614,22**	**348899**	
		Накладные расходы	%	--		7037,56	147789	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,14	39735	
13	С121-050205-0902 в ценах IV квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	**т**	**4,6200**		**267280,48**	**1234836**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**237415,51**	**1096860**	
		Накладные расходы	%	--		10066,42	46507	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19798,55	91469	
14	Е11-050101-1302	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	**т извлеченны**	**21,0000**		**20188,08**	**423950**	**58,7 92007**
		Итого оплата труда:				**7463,87**	**156741**	
		Итого эксплуатация машин:				**7759,69**	**162953**	
		Итого материалов:				**938,12**	**19701**	
		Итого прямые затраты:				**13551,05**	**284572**	
		Накладные расходы	%	--		5141,62	107974	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,41	31404	
		Трубопроводы канализации						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопрово	2,1600		495385,05	1070032	62,1 309332
		Итого оплата труда:				230610,97	498120	
		Итого эксплуатация машин:				88025,37	190135	
		Итого материалов:				7551,98	16312	
		Итого прямые затраты:				296823,07	641138	
		Накладные расходы	%	--		161866,79	349632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36695,19	79262	
16	С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	2181,6000		1425,14	3109086	
		Итого прямые затраты:	м			1265,90	2761687	
		Накладные расходы	%	--		53,67	117096	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,57	230303	
17	Е11-110101-1303 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 200мм/**	м2 покрытия	2123,1250		5563,32	11811615	60,9 1157869
		Итого оплата труда:				895,50	1901262	
		Итого эксплуатация машин:				427,00	906576	
		Итого материалов:				3200,73	6795545	
		Итого прямые затраты:				4396,33	9333959	
		Накладные расходы	%	--		754,89	1602722	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,10	874934	
18	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /заполнение промежутков между плитами/**	м3 основания	82,7970		4656,10	385511	62,1 40221
		Итого оплата труда:				782,26	64769	
		Итого эксплуатация машин:				173,40	14357	
		Итого материалов:				2737,94	226693	
		Итого прямые затраты:				3650,06	302214	
		Накладные расходы	%	--		661,14	54741	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,90	28556	
19	Е11-070101-0102	**Плиты под трубы, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных	337,0000		2317,93	781142	62,1 195603
		Итого оплата труда:				934,66	314980	
		Итого эксплуатация машин:				830,52	279885	
		Итого прямые затраты:				1478,51	498257	
		Накладные расходы	%	--		667,72	225022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,70	57862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**158,3900**		**53099,77**	**8410473**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**47166,59**	**7470716**	
		Накладные расходы	%	--		1999,86	316758	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3933,32	622998	
21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**1962,6880**		**929,57**	**1824456**	**50,8 180121**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**354568**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**26231**	
		Итого материалов:				**541,62**	**1063029**	
		Итого прямые затраты:				**733,93**	**1440477**	
		Накладные расходы	%	--		126,78	248834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	135145	
22	Е11-230401-0106 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка**	**м трубопрово**	**849,2500**		**6531,40**	**5546796**	**62,1 1156779**
		Итого оплата труда:				**2193,43**	**1862768**	
		Итого эксплуатация машин:				**1043,31**	**886030**	
		Итого материалов:				**1390,10**	**1180547**	
		Итого прямые затраты:				**4439,49**	**3770238**	
		Накладные расходы	%	--		1608,11	1365684	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,81	410874	
23	С123-011202-1006 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1250 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**	**846,7023**		**69117,45**	**58521899**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**61394,51**	**51982870**	
		Накладные расходы	%	--		2603,13	2204074	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5119,81	4334955	
24	Е11-230501-0109	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1200 мм. Покрытие битумной мастикой**	**м трубопрово**	**849,2500**		**7554,05**	**6415281**	**62,1 458090**
		Итого оплата труда:				**868,61**	**737664**	
		Итого эксплуатация машин:				**167,71**	**142431**	
		Итого материалов:				**5148,95**	**4372744**	
		Итого прямые затраты:				**6170,59**	**5240370**	
		Накладные расходы	%	--		823,91	699704	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,56	475206	
25	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып.	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетон**	**90,4750**		**59763,44**	**5407097**	**62,1 773700**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**13770,58**	**1245894**	
		Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**541096**	
		Итого материалов:				**27095,35**	**2451452**	
		Итого прямые затраты:				**44534,15**	**4029228**	
		Накладные расходы	%	--		10802,37	977344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,92	400526	
26	**С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**59,0000**		**13521,99**	**797797**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12011,09**	**708654**	
		Накладные расходы	%	--		509,27	30047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,63	59096	
27	**С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**77,0000**		**20488,85**	**1577642**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18199,50**	**1401362**	
		Накладные расходы	%	--		771,66	59418	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,69	116862	
28	**С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**23,0000**		**14521,58**	**333996**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12898,99**	**296677**	
		Накладные расходы	%	--		546,92	12579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1075,67	24740	
29	**С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**109,0000**		**2394,90**	**261044**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**231876**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	9832	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	19337	
30	**С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**23,0000**		**10883,83**	**250328**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9667,71**	**222357**	
		Накладные расходы	%	--		409,91	9428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,21	18543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**46,0000**		**19248,59**	**885435**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17097,82**	**786500**	
		Накладные расходы	%	--		724,95	33348	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1425,82	65588	
32	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**23,0000**		**7360,73**	**169297**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6538,27**	**150380**	
		Накладные расходы	%	--		277,22	6376	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,24	12541	
33	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**46,0000**		**20492,81**	**942669**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18203,02**	**837339**	
		Накладные расходы	%	--		771,81	35503	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,99	69827	
34	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	**Люк композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**69,0000**		**7743,61**	**534309**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,37**	**474608**	
		Накладные расходы	%	--		291,64	20123	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,60	39578	
35	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**0,6278**		**337683,24**	**211998**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299951,71**	**188310**	
		Накладные расходы	%	--		12717,95	7984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,57	15704	
36	С121-130814-2209 в ценах IV квартала 2017 года	**Скобы ходовые**	**кг**	**186,1400**		**370,90**	**69040**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**61326**	
		Накладные расходы	%	--		13,97	2600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	5114	
37	С121-020101-0301 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон на упоры и опоры**	**м3**	**31,5000**		**18130,19**	**571101**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16104,39**	**507288**	
		Накладные расходы	%	--		682,83	21509	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1342,98	42304	
		Колодцы прямоугольные сборные СК14,15,16,18,19,20 - 6шт						
38	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	**м2 покрытия**	**43,7400**		**3386,58**	**148129**	**60,9 / 11927**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**19585**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**9339**	
		Итого материалов:				**2137,69**	**93503**	
		Итого прямые затраты:				**2735,49**	**119651**	
		Накладные расходы	%	--		400,23	17506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	10973	
39	Е11-070601-0201	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство**	**м3 конструкци**	**23,9400**		**30150,57**	**721805**	**62,1 / 110824**
		Итого оплата труда:				**7454,49**	**178460**	
		Итого эксплуатация машин:				**2456,12**	**58799**	
		Итого материалов:				**12958,23**	**310220**	
		Итого прямые затраты:				**22152,42**	**530329**	
		Накладные расходы	%	--		5764,78	138009	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2233,38	53467	
40	Прайс ТОО Сапа Су	**СКн 125**	**шт**	**6,0000**		**139159,60**	**834958**	
		Итого прямые затраты:				**123610,40**	**741662**	
		Накладные расходы	%	--		5241,08	31446	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10308,12	61849	
41	Прайс ТОО Сапа Су	**СКв 125**	**шт**	**6,0000**		**139159,60**	**834958**	
		Итого прямые затраты:				**123610,40**	**741662**	
		Накладные расходы	%	--		5241,08	31446	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10308,12	61849	
42	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**96,0000**		**929,57**	**89239**	**50,8 / 8810**
		Итого оплата труда:				**180,65**	**17343**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,37**	**1283**	
		Итого материалов:				**541,62**	**51995**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				733,93	70457	
		Накладные расходы	%	--		126,78	12171	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	6610	
43	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	96,0000		2482,98	238366	50,8 19494
		Итого оплата труда:				399,73	38374	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	2671	
		Итого материалов:				1579,62	151644	
		Итого прямые затраты:				2002,48	192238	
		Накладные расходы	%	--		296,58	28471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	17657	
		Колодцы прямоугольные монолитные К17,21- 2шт						
44	Е11-110101-1303 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 100мм/**	м2 покрытия	36,0000		3386,58	121917	60,9 9816
		Итого оплата труда:				447,75	16119	
		Итого эксплуатация машин:				213,50	7686	
		Итого материалов:				2137,69	76957	
		Итого прямые затраты:				2735,49	98478	
		Накладные расходы	%	--		400,23	14408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,86	9031	
45	Е11-230601-0505 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкци	25,1400		18706,05	470270	62,1 79660
		Итого оплата труда:				5102,50	128277	
		Итого эксплуатация машин:				2012,54	50595	
		Итого материалов:				7249,09	182242	
		Итого прямые затраты:				13447,25	338064	
		Накладные расходы	%	--		3873,17	97371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1385,63	34835	
46	С121-020101-0601 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	14,2800		19890,26	284033	
		Итого прямые затраты:	м3			17667,79	252296	
		Накладные расходы	%	--		749,11	10697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,35	21039	
47	С121-020101-0501 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 /лоток/**	м3	5,5000		18832,56	103579	
		Итого прямые затраты:	м3			16728,28	92006	
		Накладные расходы	%	--		709,28	3901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1395,00	7673	
48	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6780		212967,12	357359	
		Итого прямые затраты:	т			189170,93	317429	
		Накладные расходы	%	--		8020,85	13459	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15775,34	26471	
49	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0240		222365,48	5337	
		Итого прямые затраты:	т			197519,15	4740	
		Накладные расходы	%	--		8374,81	201	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16471,52	395	
50	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /Д35-20, П24-5в, П24д-5/**	м3	5,6400		49750,07	280590	
		Итого прямые затраты:	м3			44191,17	249238	
		Накладные расходы	%	--		1873,71	10568	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3685,19	20784	
51	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	78,0000		929,57	72506	50,8 / 7158
		Итого оплата труда:				180,65	14091	
		Итого эксплуатация машин:				13,37	1042	
		Итого материалов:				541,62	42246	
		Итого прямые затраты:				733,93	57247	
		Накладные расходы	%	--		126,78	9889	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	5371	
52	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхност	78,0000		2482,98	193672	50,8 / 15839
		Итого оплата труда:				399,73	31179	
		Итого эксплуатация машин:				27,82	2170	
		Итого материалов:				1579,62	123211	
		Итого прямые затраты:				2002,48	156193	
		Накладные расходы	%	--		296,58	23133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,92	14346	
53	Е11-070106-0403	**Герметизация мастикой горизонтальных швов**	м шва	26,0000		292,20	7597	62,1 / 2067
		Итого оплата труда:				128,03	3329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				52,02	1352	
		Итого прямые затраты:				**180,04**	**4681**	
		Накладные расходы	%	--		90,51	2353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,64	563	
54	**Прайс**	**Ватерплаг**	**кг**	**130,0000**		**1159,66**	**150756**	
		Итого прямые затраты:				**1030,09**	**133911**	
		Накладные расходы	%	--		43,68	5678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,90	11167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**113700395**	**11247373**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**113700395**	
Материалы -			Тенге				**17620126**	
Всего заработная плата -			Тенге				**18763827**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70228429**	
Местные материалы -			Тенге				**1483325**	
Транспортные расходы -			Тенге				**488024**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16545156**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10419644**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**140665196**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24661**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18763827**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**140665196**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24661**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18763827**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**113700395**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**16285639**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7594852**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2478188**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**89331880**	
		- перевозка грузов	Тенге				**488024**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11247371**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**124947766**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5297785**	
ИТОГО:			Тенге				**130245551**	
Сметная прибыль			Тенге				**10419644**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**140665196**	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				**140665196**	
		Оборудования	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 828 648	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**142 493 844**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3.4.1,08%	Тенге				5 232 374	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**147 726 217**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				133 093 574	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				24 659 014	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**157 752 589**	
		НДС 12%	Тенге				18 930 311	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**176 682 899**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____
м.п.

Авторский надзор:
ТОО «AL ASAR INVESTMENTS»

_____
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №7 приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 6-2 (Водопонижение)						
		РАЗДЕЛ 1.Водопонижение (одна захватка=100м)						
1	**Е11-040101-0102 ТЧ 04 п.3.5**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот**	**м бурения**	**720,0000**		**3724,08**	**2681339**	**67,1 559048**
		Итого оплата труда:				**1157,16**	**833156**	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,52**	**1338853**	
		Итого прямые затраты:				**2531,51**	**1822688**	
		Накладные расходы	%	--		916,71	660034	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,86	198618	
2	**Е11-040201-0202 ТЧ 04 п.3.51**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе**	**м закреплени**	**720,0000**		**4103,38**	**2954434**	**67,1 647968**
		Итого оплата труда:				**1341,22**	**965675**	
		Итого эксплуатация машин:				**1703,81**	**1226747**	
		Итого материалов:				**25,27**	**18194**	
		Итого прямые затраты:				**2744,93**	**1976348**	
		Накладные расходы	%	--		1054,50	759239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,95	218847	
3	**Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып.**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками**	**м спуска или**	**720,0000**		**3014,66**	**2170558**	**67,1 429309**
		Итого оплата труда:				**888,62**	**639805**	
		Итого эксплуатация машин:				**1514,16**	**1090192**	
		Итого материалов:				**34,38**	**24753**	
		Итого прямые затраты:				**2081,55**	**1498718**	
		Накладные расходы	%	--		709,80	511057	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,31	160782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**	**48,0000**		**3019,36**	**144929**	**67,1** **34264**
		Итого оплата труда:				**1063,83**	**51064**	
		Итого эксплуатация машин:				**615,87**	**29562**	
		Итого материалов:				**305,53**	**14666**	
		Итого прямые затраты:				**1968,16**	**94472**	
		Накладные расходы	%	--		827,55	39722	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	10736	
5	Е11-040201-0602 ТЧ 04 п.3.67	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным**	**м труб, обжатых**	**720,0000**		**4630,38**	**3333874**	**67,1** **764207**
		Итого оплата труда:				**1581,82**	**1138908**	
		Итого эксплуатация машин:				**1805,27**	**1299794**	
		Итого прямые затраты:				**3051,60**	**2197151**	
		Накладные расходы	%	--		1235,79	889769	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,99	246954	
6	Е11-040401-0301	**Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия**	**м3**	**96,0000**		**18378,73**	**1764358**	**67,1** **555244**
		Итого оплата труда:				**8619,65**	**827487**	
		Итого материалов:				**1921,71**	**184485**	
		Итого прямые затраты:				**10541,37**	**1011971**	
		Накладные расходы	%	--		6475,97	621694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,39	130693	
7	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.93	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка**	**м труб**	**96,0000**		**1449,16**	**139119**	**67,1** **27581**
		Итого оплата труда:				**428,17**	**41104**	
		Итого эксплуатация машин:				**678,58**	**65144**	
		Итого материалов:				**31,15**	**2991**	
		Итого прямые затраты:				**999,93**	**95993**	
		Накладные расходы	%	--		341,88	32821	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,34	10305	
8	Ком.предл. ТОО "БВБ-Альянс", 2017г.	**Фильтрационная сетка галунного плетения со щелевидными отверстиями**	**м2**	**0,3000**		**21178,92**	**6354**	
		Итого прямые затраты:				**18812,46**	**5644**	
		Накладные расходы	%	--		797,65	239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,81	471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып.	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**18,0000**		**131545,83**	**2367825**	**67,1** **574830**
		Итого оплата труда:				**47593,13**	**856676**	
		Итого эксплуатация машин:				**45792,31**	**824262**	
		Итого прямые затраты:				**84912,37**	**1528423**	
		Накладные расходы	%	--		36889,32	664008	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,14	175394	
		Обвязка скважин						
10	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км трубопрово**	**0,3360**		**492996,22**	**165647**	**62,1** **51762**
		Итого оплата труда:				**248075,03**	**83353**	
		Итого эксплуатация машин:				**42410,98**	**14250**	
		Итого материалов:				**9018,96**	**3030**	
		Итого прямые затраты:				**283855,98**	**95376**	
		Накладные расходы	%	--		172622,00	58001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36518,24	12270	
11	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.**	**км трубопрово**	**0,1680**		**510878,66**	**85828**	**62,1** **26413**
		Итого оплата труда:				**253173,14**	**42533**	
		Итого эксплуатация машин:				**52208,25**	**8771**	
		Итого материалов:				**11021,40**	**1852**	
		Итого прямые затраты:				**296574,37**	**49824**	
		Накладные расходы	%	--		176461,42	29646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37842,86	6358	
12	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.**	**км трубопрово**	**0,0840**		**561763,75**	**47188**	**62,1** **14289**
		Итого оплата труда:				**273930,82**	**23010**	
		Итого эксплуатация машин:				**67815,79**	**5697**	
		Итого материалов:				**13023,84**	**1094**	
		Итого прямые затраты:				**328883,23**	**27626**	
		Накладные расходы	%	--		191268,40	16067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41612,13	3495	
13	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12,0000**		**1850,23**	**22203**	**62,1** **6687**
		Итого оплата труда:				**897,40**	**10769**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**646**	
		Итого материалов:				**160,57**	**1927**	
		Итого прямые затраты:				**1086,21**	**13035**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		626,97	7524	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,05	1645	
14	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**173671,51**	**1042029**	**40,6** **184755**
		Итого оплата труда:				**75843,47**	**455061**	
		Итого эксплуатация машин:				**54559,46**	**327357**	
		Итого материалов:				**11791,60**	**70750**	
		Итого прямые затраты:				**123473,62**	**740842**	
		Накладные расходы	%	--		37333,33	224000	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12864,56	77187	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11158111**	**3876357**
		В том числе:						
		Стоимость оборудования -	Тенге				**5644**	
		Накладные расходы -	Тенге				**239**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**471**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**6354**	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**740842**	
		Материалы -	Тенге				**70750**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**455061**	
		Накладные расходы -	Тенге				**224000**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**77187**	
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1042029**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**482**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455061**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10411626**	
		Материалы -	Тенге				**252991**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**5513541**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4289580**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1176096**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15877302**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6191**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5513541**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16925685**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6673**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5968602**	

РАЗДЕЛ 2.Открытый водоотлив (одна захватка=100м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**26,0000**		**23597,78**	**613542**	**60,4** **174678**
		Итого оплата труда:				**11123,12**	**289201**	
		Итого эксплуатация машин:				**310,59**	**8075**	
		Итого материалов:				**2894,31**	**75252**	
		Итого прямые затраты:				**14242,68**	**370310**	
		Накладные расходы	%	--		7607,12	197785	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,98	45448	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**370310**	**174678**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**370310**	
Материалы -			Тенге				**75252**	
Всего заработная плата -			Тенге				**289201**	
Сдача и испытание -			Тенге				**8594**	
		Накладные расходы -	Тенге				**197785**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**45448**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**613542**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**350**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289201**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**613542**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**350**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**289201**	
		РАЗДЕЛ 3.Магистральный трубопровод						
16	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	**км трубопрово**	**0,1180**		**845537,21**	**99773**	**62,1** **27928**
		Итого оплата труда:				**381123,65**	**44973**	
		Итого эксплуатация машин:				**141436,56**	**16690**	
		Итого материалов:				**42220,74**	**4982**	
		Итого прямые затраты:				**514382,09**	**60697**	
		Накладные расходы	%	--		268522,73	31686	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62632,39	7391	
17	С123-010201-0218 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,8000**		**3841,03**	**45324**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**3411,85**	**40260**	
		Накладные расходы	%	--		144,66	1707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,52	3357	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**100957**	**27928**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**100957**	
	Материалы -		Тенге				**4982**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**44973**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**40260**	
		Накладные расходы -	Тенге				**33393**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10748**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**145098**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44973**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**145098**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44973**	
		РАЗДЕЛ 4.Демонтажные работы						
18	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,3360**		**289705,65**	**97341**	**62,1 31057**
		Итого оплата труда:				**148845,02**	**50012**	
		Итого эксплуатация машин:				**25446,59**	**8550**	
		Итого прямые затраты:				**164902,21**	**55407**	
		Накладные расходы	%	--		103343,76	34724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21459,68	7210	
19	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,1680**		**299082,51**	**50246**	**62,1 15848**
		Итого оплата труда:				**151903,88**	**25520**	
		Итого эксплуатация машин:				**31324,95**	**5263**	
		Итого прямые затраты:				**171331,78**	**28784**	
		Накладные расходы	%	--		105596,47	17740	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22154,26	3722	
20	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	**км трубопрово**	**0,0840**		**328260,97**	**27574**	**62,1 8574**
		Итого оплата труда:				**164358,49**	**13806**	
		Итого эксплуатация машин:				**40689,47**	**3418**	
		Итого прямые затраты:				**189515,63**	**15919**	
		Накладные расходы	%	--		114429,71	9612	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24315,63	2043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	12,0000		1095,44	13145	59,1 3918
		Итого оплата труда:				552,43	6629	
		Итого эксплуатация машин:				179,49	2154	
		Итого прямые затраты:				646,55	7759	
		Накладные расходы	%	--		367,74	4413	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,14	974	
22	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Демонтаж оборудования**	шт.	6,0000		64158,65	384952	40,6 73902
		Итого оплата труда:				30337,39	182024	
		Итого эксплуатация машин:				21823,78	130943	
		Итого прямые затраты:				44672,81	268037	
		Накладные расходы	%	--		14733,35	88400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,49	28515	
23	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,1180		478803,26	56499	62,1 16757
		Итого оплата труда:				228674,19	26984	
		Итого эксплуатация машин:				84861,93	10014	
		Итого прямые затраты:				283296,81	33429	
		Накладные расходы	%	--		160039,54	18885	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35466,91	4185	
24	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	насос	26,0000		12203,63	317294	60,4 104807
		Итого оплата труда:				6673,87	173521	
		Итого эксплуатация машин:				186,36	4845	
		Итого прямые затраты:				6809,02	177035	
		Накладные расходы	%	--		4490,64	116757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		903,97	23503	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**586369**	**254863**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**268037**	
Всего заработная плата -			Тенге				**182024**	
		Накладные расходы -	Тенге				**88400**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28515**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**384952**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**193**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182024**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**141298**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				122951	
		Накладные расходы -	Тенге				85373	
		Сметная прибыль -	Тенге				18134	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				244805	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135	
		Сметная заработная плата -	Тенге				122951	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				177035	
	Всего заработная плата -		Тенге				173521	
	Сдача и испытание -		Тенге				5156	
		Накладные расходы -	Тенге				116757	
		Сметная прибыль -	Тенге				23503	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				317294	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210	
		Сметная заработная плата -	Тенге				173521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				947051	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				538	
		Сметная заработная плата -	Тенге				478496	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				12215747	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5344645	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6421224	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1436627	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				444234	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				5644	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4333825	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16549572	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				701702	
	ИТОГО:		Тенге				17251274	
	Сметная прибыль		Тенге				1380102	
	ИТОГО по смете:		Тенге				18631376	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				18625022	
		Оборудования	Тенге				6354	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				242 125	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**18 867 147**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3.4.1.08%	Тенге				692 802	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**19 566 303**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1.0599383	Тенге				17 628 213	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1.112825	Тенге				3 266 081	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**20 894 293**	
		НДС 12%	Тенге				2 507 315	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**23 401 609**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:

ТОО "Астанасертификация"

_____

м.п.

Авторский надзор:

ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**