ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-040840003535-20191030-41184980
1.1. **Номер учетной системы** 00000000063
2. **Дата выписки** 30.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.10.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ048560000000182863
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140015071
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ23070103KSN0312000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140015071
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 060140015071/180104/00
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 23.11.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 37
32.2 дата 30.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 код валюты

33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сетей водоотведения (канализация)в а.Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь			шт	1	44 770 408,93	44 770 408,93	0	0	44 770 408,93	12%	5 372 449 ,07	50 142 858			1	
				Всего по счету				44 770 408,93			44 770 408,93		5 372 449 ,07	50 142 858				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

eArFHPa1Uo9DClbFjbEjL6qLCelgQeeFVOvKrGvgISOLNz+cvavJDPH4b+Vn3NV9f5KkcV7GKc5oQ1TcqtOP8A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Муканова Гульжан Самарбековна

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Наименование объекта: Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		060140015071/180104/00	**23.11.2018г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	799 856 025									
	в т.ч. за отчетный месяц		44 770 408,93							5 372 449,07	50 142 858

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №11 приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
		Фундаменты под КНС. 3шт.						
1	**Е11-010201-0501**	**Уплотненный грунт**	**м3 уплотненно**	**2,8260**		**195,75**	**553**	**59,1** / **152**
		Итого оплата труда:				**91,26**	**258**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**144**	
		Итого прямые затраты:				**119,94**	**339**	
		Накладные расходы	%	--		61,31	173	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		14,50	41	
2	**Е11-110101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,5016**		**4784,75**	**40678**	**60,9** / **2318**
		Итого оплата труда:				**447,75**	**3807**	
		Итого эксплуатация машин:				**213,50**	**1815**	
		Итого материалов:				**3379,64**	**28732**	
		Итого прямые затраты:				**3977,44**	**33814**	
		Накладные расходы	%	--		452,89	3850	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		354,43	3013	
3	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**	**м3**	**0,8400**		**22389,49**	**18807**	**48,5** / **443**
		Итого оплата труда:				**1088,59**	**914**	
		Итого эксплуатация машин:				**656,18**	**551**	
		Итого материалов:				**17769,80**	**14927**	
		Итого прямые затраты:				**19359,80**	**16262**	
		Накладные расходы	%	--		1371,21	1152	
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1658,48	1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,1300		24034,53	51194	48,5 1655
		Итого оплата труда:				1601,97	3412	
		Итого эксплуатация машин:				1016,36	2165	
		Итого материалов:				18202,25	38771	
		Итого прямые затраты:				20572,04	43818	
		Накладные расходы	%	--		1682,15	3583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1780,34	3792	
5	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2732		21688,51	5924	48,5 1624
		Итого оплата труда:				12258,69	3348	
		Итого эксплуатация машин:				1014,56	277	
		Итого материалов:				275,40	75	
		Итого прямые затраты:				13319,65	3638	
		Накладные расходы	%	--		6762,31	1847	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1606,56	439	
6	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2732		217324,54	59362	
		Итого прямые затраты:	т			193041,47	52729	
		Накладные расходы	%	--		8184,96	2236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16098,11	4397	
7	Е11-060301-0404	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,0547		247835,68	13562	48,5 719
		Итого оплата труда:				27077,99	1482	
		Итого эксплуатация машин:				1451,85	79	
		Итого материалов:				178906,61	9790	
		Итого прямые затраты:				207010,58	11328	
		Накладные расходы	%	--		22466,91	1229	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18358,20	1005	
8	Е11-060101-0113	**Пригруз бетонирование. Устройство**	м3	34,5000		26588,15	917291	48,5 64843
		Итого оплата труда:				3875,26	133697	
		Итого эксплуатация машин:				697,84	24075	
		Итого материалов:				17335,00	598058	
		Итого прямые затраты:				21737,78	749953	
		Накладные расходы	%	--		2880,88	99390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1969,49	67947	
		Устройство отмостки						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Е11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство отмостки**	**м3 материала**	**2,9100**		**4560,35**	**13271**	**60,3 651**
		Итого оплата труда:				**370,90**	**1079**	
		Итого эксплуатация машин:				**1210,70**	**3523**	
		Итого материалов:				**2461,52**	**7163**	
		Итого прямые затраты:				**3827,14**	**11137**	
		Накладные расходы	%	--		395,40	1151	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,80	983	
10	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**1,1700**		**28583,83**	**33443**	**60,9 1889**
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**3101**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**7**	
		Итого материалов:				**21119,13**	**24709**	
		Итого прямые затраты:				**23775,68**	**27818**	
		Накладные расходы	%	--		2690,82	3148	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2117,32	2477	
11	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,3900**		**1247476,52**	**486516**	**62,1 133879**
		Итого оплата труда:				**552783,62**	**215586**	
		Итого эксплуатация машин:				**244587,41**	**95389**	
		Итого материалов:				**51734,88**	**20177**	
		Итого прямые затраты:				**764809,29**	**298276**	
		Накладные расходы	%	--		390261,56	152202	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92405,67	36038	
12	С123-010603-0508 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**393,9000**		**12153,21**	**4787148**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10795,25**	**4252249**	
		Накладные расходы	%	--		457,72	180295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		900,24	354604	
13	Е11-110101-1303 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /прив. толщ 200мм/**	**м2 покрытия**	**45,8750**		**5563,32**	**255217**	**60,9 25018**
		Итого оплата труда:				**895,50**	**41081**	
		Итого эксплуатация машин:				**427,00**	**19589**	
		Итого материалов:				**3200,73**	**146833**	
		Итого прямые затраты:				**4396,33**	**201682**	
		Накладные расходы	%	--		754,89	34631	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		412,10	18905	
14	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство /заполнение промежутков между плитами/**	**м3 основания**	**3,4130**		**4656,10**	**15891**	**62,1 1658**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				782,26	2670	
		Итого эксплуатация машин:				173,40	592	
		Итого материалов:				2737,94	9345	
		Итого прямые затраты:				3650,06	12458	
		Накладные расходы	%	--		661,14	2256	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,90	1177	
15	Е11-070101-0102	Плиты под трубы, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных	5,0000		2317,93	11590	62,1 2902
		Итого оплата труда:				934,66	4673	
		Итого эксплуатация машин:				830,52	4153	
		Итого прямые затраты:				1478,51	7393	
		Накладные расходы	%	--		667,72	3339	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,70	858	
16	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,9000		53099,77	100890	
		Итого прямые затраты:	м3			47166,59	89617	
		Накладные расходы	%	--		1999,86	3800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3933,32	7473	
17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхност	46,0800		929,57	42835	50,8 4229
		Итого оплата труда:				180,65	8325	
		Итого эксплуатация машин:				13,37	616	
		Итого материалов:				541,62	24958	
		Итого прямые затраты:				733,93	33820	
		Накладные расходы	%	--		126,78	5842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,86	3173	
18	Е11-230401-0105 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка	м трубопрово	22,0000		5053,66	111181	62,1 23879
		Итого оплата труда:				1747,87	38453	
		Итого эксплуатация машин:				650,16	14303	
		Итого материалов:				1151,95	25343	
		Итого прямые затраты:				3403,56	74878	
		Накладные расходы	%	--		1275,76	28067	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		374,35	8236	
19	С123-011202-1005 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	21,9340		55072,80	1207967	
		Итого прямые затраты:	м			48919,16	1072993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2074,17	45495	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4079,47	89479	
20	Е11-230501-0108	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 1000 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопрово	22,0000		6518,19	143400	62,1 10237
		Итого оплата труда:				749,32	16485	
		Итого эксплуатация машин:				142,80	3142	
		Итого материалов:				4445,18	97794	
		Итого прямые затраты:				5324,54	117140	
		Накладные расходы	%	--		710,82	15638	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		482,83	10622	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7111340**	**276096**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7111340**	
	Материалы -		Тенге				**1046674**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**478371**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5467588**	
		Накладные расходы -	Тенге				**589324**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**616053**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8316718**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478371**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8316718**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**602**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**478371**	
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 /7 шт/						
21	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып.	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкци	10,4300		46412,05	484078	62,1 70285
		Итого оплата труда:				10851,40	113180	
		Итого эксплуатация машин:				4809,43	50162	
		Итого материалов:				20691,96	215817	
		Итого прямые затраты:				34487,41	359704	
		Накладные расходы	%	--		8486,71	88516	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3437,93	35858	
22	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	7,0000		19248,59	134740	
		Итого прямые затраты:	шт.			17097,82	119685	
		Накладные расходы	%	--		724,95	5075	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1425,82	9981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**14,0000**		**20488,85**	**286844**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18199,50**	**254793**	
		Накладные расходы	%	--		771,66	10803	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,69	21248	
24	С121-040302-0109 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7,0000**		**14802,53**	**103618**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13148,55**	**92040**	
		Накладные расходы	%	--		557,50	3902	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1096,48	7675	
25	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**14,0000**		**2394,90**	**33529**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2127,30**	**29782**	
		Накладные расходы	%	--		90,20	1263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	2484	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**856004**	**70285**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**856004**	
Материалы -			Тенге				**215817**	
Всего заработная плата -			Тенге				**113180**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**496300**	
		Накладные расходы -	Тенге				**109559**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**77245**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1042808**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113180**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1042808**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113180**	
		РАЗДЕЛ 3. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ						
26	Е11-050101-1202	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	**т свай**	**81,4230**		**25543,92**	**2079861**	**58,7** / **494686**
		Итого оплата труда:				**10350,11**	**842736**	
		Итого эксплуатация машин:				**8120,74**	**661215**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				634,99	51703	
		Итого прямые затраты:				**16614,22**	**1352779**	
		Накладные расходы	%	--		7037,56	573019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,14	154064	
27	**С121-050205-0902 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	т	**17,9130**		**267280,48**	**4787808**	
		Итого прямые затраты:	т			**237415,51**	**4252836**	
		Накладные расходы	%	--		10066,42	180320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19798,55	354652	
28	**Е11-050101-1302**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2**	т **извлеченны**	**81,4230**		**20188,08**	**1643773**	58,7 **356738**
		Итого оплата труда:				7463,87	607730	
		Итого эксплуатация машин:				7759,69	631817	
		Итого материалов:				938,12	76384	
		Итого прямые затраты:				**13551,05**	**1103366**	
		Накладные расходы	%	--		5141,62	418646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1495,41	121761	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6708980**	**851424**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6708980**	
Материалы -			Тенге				**128088**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1450466**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4252836**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1171985**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**630477**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8511442**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1631**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1450466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8511442**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1631**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1450466**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**14676324**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1555408**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1513614**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**486609**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11607302**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1197805	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				15874130	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				673063	
		ИТОГО:	Тенге				16547193	
		Сметная прибыль	Тенге				1323775	
		ИТОГО по смете:	Тенге				17870968	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				17870968	
		Оборудования	Тенге				0	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				232 323	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**18 103 291**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге				664 753	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**18 768 043**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				16 909 023	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				3 132 832	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**20 041 855**	
		НДС 12%	Тенге				2 405 023	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**22 446 878**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
С. Сулейменов
м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"
м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №12 приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	Е11-010101-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство**	**м3 грунта**	**1952,6100**		**176,64**	**344909**	**59,1** / **58043**
		Итого оплата труда:				**50,30**	**98211**	
		Итого эксплуатация машин:				**116,24**	**226970**	
		Итого прямые затраты:				**127,18**	**248328**	
		Накладные расходы	%	--		36,38	71033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,08	25549	
2	Е11-010102-0314 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты**	**м3 грунта**	**107,8800**		**207,74**	**22411**	**59,1** / **3601**
		Итого оплата труда:				**56,47**	**6092**	
		Итого эксплуатация машин:				**141,94**	**15312**	
		Итого материалов:				**0,10**	**11**	
		Итого прямые затраты:				**151,15**	**16306**	
		Накладные расходы	%	--		41,20	4445	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,39	1660	
3	Е11-010205-0207 ТЧ 01 табл. 11	**ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	**м3 грунта**	**68,5100**		**3562,98**	**244100**	**59,1** / **80543**
		Итого оплата труда:				**1989,23**	**136282**	
		Итого прямые затраты:				**1989,23**	**136282**	
		Накладные расходы	%	--		1309,83	89736	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,92	18081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы и колодцы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**37,9700**		**3130,40**	**118861**	**62,1 18123**
		Итого оплата труда:				768,60	29184	
		Итого эксплуатация машин:				119,00	4518	
		Итого материалов:				1445,60	54889	
		Итого прямые затраты:				2303,32	87457	
		Накладные расходы	%	--		595,20	22600	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,88	8805	
5	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2846,2000**		**25,90**	**73721**	**59,1 11427**
		Итого оплата труда:				6,79	19334	
		Итого эксплуатация машин:				18,99	54057	
		Итого прямые затраты:				18,99	54057	
		Накладные расходы	%	--		4,99	14203	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	5461	
6	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**148,1081**		**1071,22**	**158656**	**59,1 52350**
		Итого оплата труда:				598,07	88578	
		Итого прямые затраты:				598,07	88578	
		Накладные расходы	%	--		393,80	58325	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,35	11752	
7	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**2846,2000**		**195,75**	**557134**	**59,1 153511**
		Итого оплата труда:				91,26	259749	
		Итого эксплуатация машин:				51,09	145401	
		Итого прямые затраты:				119,94	341371	
		Накладные расходы	%	--		61,31	174494	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,50	41269	
8	С341-020104-1005 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,6000**		**127,53**	**1607**	
		Итого прямые затраты:				113,28	1427	
		Накладные расходы	%	--		4,80	61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,45	119	
9	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,0000**		**17,81**	**125**	**59,1 22**
		Итого оплата труда:				5,33	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**10,74**	**75**	
		Итого материалов:				**0,05**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**12,67**	**89**	
		Накладные расходы	%	--		3,82	27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,32	9	
		Крепление стенок деревянными шпунтами						
10	**Е11-010205-1001**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	**89,7490**		**375,75**	**33723**	**59,1 10798**
		Итого оплата труда:				**203,58**	**18271**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**1513**	
		Итого прямые затраты:				**213,45**	**19157**	
		Накладные расходы	%	--		134,47	12068	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,83	2498	
11	**Е11-110101-3302**	**Закрытие водоприемной канавы. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**927,56**	**9276**	**60,9 2860**
		Итого оплата труда:				**469,56**	**4696**	
		Итого эксплуатация машин:				**32,04**	**320**	
		Итого материалов:				**51,50**	**515**	
		Итого прямые затраты:				**537,96**	**5380**	
		Накладные расходы	%	--		320,90	3209	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,71	687	
		Трубопроводы канализации						
12	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып.**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0990**		**495385,05**	**49043**	**62,1 14178**
		Итого оплата труда:				**230610,97**	**22830**	
		Итого эксплуатация машин:				**88025,37**	**8715**	
		Итого материалов:				**7551,98**	**748**	
		Итого прямые затраты:				**296823,07**	**29385**	
		Накладные расходы	%	--		161866,79	16025	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36695,19	3633	
13	**С123-010503-0203 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**99,9900**		**1425,14**	**142500**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1265,90**	**126577**	
		Накладные расходы	%	--		53,67	5367	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,57	10556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып.	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетон	13,4500		59763,44	803818	62,1 / 115018
		Итого оплата труда:				13770,58	185214	
		Итого эксплуатация машин:				5980,62	80439	
		Итого материалов:				27095,35	364432	
		Итого прямые затраты:				44534,15	598984	
		Накладные расходы	%	--		10802,37	145292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4426,92	59542	
15	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20,0000		20488,85	409777	
		Итого прямые затраты:	шт.			18199,50	363990	
		Накладные расходы	%	--		771,66	15433	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,69	30354	
16	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	10,0000		2394,90	23949	
		Итого прямые затраты:	шт.			2127,30	21273	
		Накладные расходы	%	--		90,20	902	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,40	1774	
17	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4,0000		19248,59	76994	
		Итого прямые затраты:	шт.			17097,82	68391	
		Накладные расходы	%	--		724,95	2900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1425,82	5703	
18	С121-040302-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4,0000		20492,81	81971	
		Итого прямые затраты:	шт.			18203,02	72812	
		Накладные расходы	%	--		771,81	3087	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1517,99	6072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С123-030101-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Люк композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	38,0000		7743,61	294257	
		Итого прямые затраты:	комплект			6878,37	261378	
		Накладные расходы	%	--		291,64	11082	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,60	21797	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2541223	520474
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2541223	
Материалы -			Тенге				420595	
Всего заработная плата -			Тенге				868480	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				914422	
Транспортные расходы -			Тенге				1427	
		Накладные расходы -	Тенге				650289	
		Сметная прибыль -	Тенге				255321	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3446833	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				868480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3446833	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				868480	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				2541223	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				667458	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				537321	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				201022	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1335017	
		- перевозка грузов	Тенге				1427	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				520473	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				3061696	
Накладные расходы II уровня			Тенге				129816	
ИТОГО:			Тенге				3191512	
Сметная прибыль			Тенге				255321	
ИТОГО по смете:			Тенге				3446833	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				3446833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Оборудования	Тенге				0	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				44 809	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**3 491 642**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4.1,08%	Тенге				128 213	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**3 619 855**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				3 261 299	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				604 240	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**3 865 539**	
		НДС 12%	Тенге				463 865	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**4 329 404**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____

м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта **Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь**
Основание: **Договор №060140015071/180104/00 от 22.11.2018г.**

Акт №13 приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Е11-040101-0102 ТЧ 04 п.3.5	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот**	**м бурения**	**480,0000**		**3724,08**	**1787560**	**67,1** 372699
		Итого оплата труда:				**1157,16**	**555438**	
		Итого эксплуатация машин:				**1859,52**	**892569**	
		Итого прямые затраты:				**2531,51**	**1215125**	
		Накладные расходы	%	--		916,71	440022	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,86	132412	
2	Е11-040201-0202 ТЧ 04 п.3.51	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе**	**м закреплени**	**480,0000**		**4103,38**	**1969623**	**67,1** 431979
		Итого оплата труда:				**1341,22**	**643783**	
		Итого эксплуатация машин:				**1703,81**	**817831**	
		Итого материалов:				**25,27**	**12129**	
		Итого прямые затраты:				**2744,93**	**1317565**	
		Накладные расходы	%	--		1054,50	506159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,95	145898	
3	С123-010301-0251 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,7344**		**11686,05**	**8582**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**10380,29**	**7623**	
		Накладные расходы	%	--		440,12	323	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		865,63	636	
4	Е11-040201-0408 Изм. и доп. вып.	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками**	**м спуска или**	**480,0000**		**3014,66**	**1447039**	**67,1** 286206

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				888,62	426536	
		Итого эксплуатация машин:				1514,16	726794	
		Итого материалов:				34,38	16502	
		Итого прямые затраты:				2081,55	999146	
		Накладные расходы	%	--		709,80	340705	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,31	107188	
5	Е11-040201-0704	Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка	сварка	32,0000		3019,36	96620	67,1 22843
		Итого оплата труда:				1063,83	34043	
		Итого эксплуатация машин:				615,87	19708	
		Итого материалов:				305,53	9777	
		Итого прямые затраты:				1968,16	62981	
		Накладные расходы	%	--		827,55	26482	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,66	7157	
6	Е11-040201-0602 ТЧ 04 п.3.67	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным	м труб, обжатых	480,0000		4630,38	2222583	67,1 509472
		Итого оплата труда:				1581,82	759272	
		Итого эксплуатация машин:				1805,27	866530	
		Итого прямые затраты:				3051,60	1464768	
		Накладные расходы	%	--		1235,79	593179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,99	164636	
7	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	64,0000		18378,73	1176239	67,1 370162
		Итого оплата труда:				8619,65	551658	
		Итого материалов:				1921,71	122990	
		Итого прямые затраты:				10541,37	674648	
		Накладные расходы	%	--		6475,97	414462	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,39	87129	
8	Е11-040401-0101 ТЧ 04 п.3.93	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка	м труб	64,0000		1449,16	92746	67,1 18387
		Итого оплата труда:				428,17	27403	
		Итого эксплуатация машин:				678,58	43429	
		Итого материалов:				31,15	1994	
		Итого прямые затраты:				999,93	63996	
		Накладные расходы	%	--		341,88	21880	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,34	6870	
9	Ком.предл. ТОО "БВБ-Альянс", 2017г.	Фильтрационная сетка галунного плетения со щелевидными отверстиями	м2	2,0000		21178,92	42358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**18812,46**	**37625**	
		Накладные расходы	%	--		797,65	1595	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1568,81	3138	
10	**Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып.**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**12,0000**		**131545,83**	**1578550**	**67,1 383220**
		Итого оплата труда:				**47593,13**	**571118**	
		Итого эксплуатация машин:				**45792,31**	**549508**	
		Итого прямые затраты:				**84912,37**	**1018948**	
		Накладные расходы	%	--		36889,32	442672	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9744,14	116930	
		Обвязка скважин						
11	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм.**	**км трубопрово**	**0,2240**		**492996,22**	**110431**	**62,1 34508**
		Итого оплата труда:				**248075,03**	**55569**	
		Итого эксплуатация машин:				**42410,98**	**9500**	
		Итого материалов:				**9018,96**	**2020**	
		Итого прямые затраты:				**283855,98**	**63584**	
		Накладные расходы	%	--		172622,00	38667	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36518,24	8180	
12	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм.**	**км трубопрово**	**0,1120**		**510878,66**	**57218**	**62,1 17609**
		Итого оплата труда:				**253173,14**	**28355**	
		Итого эксплуатация машин:				**52208,25**	**5847**	
		Итого материалов:				**11021,40**	**1234**	
		Итого прямые затраты:				**296574,37**	**33216**	
		Накладные расходы	%	--		176461,42	19764	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37842,86	4238	
13	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.**	**км трубопрово**	**0,0560**		**561763,75**	**31459**	**62,1 9526**
		Итого оплата труда:				**273930,82**	**15340**	
		Итого эксплуатация машин:				**67815,79**	**3798**	
		Итого материалов:				**13023,84**	**729**	
		Итого прямые затраты:				**328883,23**	**18417**	
		Накладные расходы	%	--		191268,40	10711	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41612,13	2330	
14	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**64,0000**		**1850,23**	**118415**	**62,1 35666**
		Итого оплата труда:				**897,40**	**57434**	
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**3446**	
		Итого материалов:				**160,57**	**10276**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1086,21**	**69517**	
		Накладные расходы	%	--		626,97	40126	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,05	8771	
15	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**173671,51**	**5557488**	**40,6** **985358**
		Итого оплата труда:				**75843,47**	**2426991**	
		Итого эксплуатация машин:				**54559,46**	**1745903**	
		Итого материалов:				**11791,60**	**377331**	
		Итого прямые затраты:				**123473,62**	**3951156**	
		Накладные расходы	%	--		37333,33	1194667	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12864,56	411666	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10998316**	**3477635**
		В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге				**37625**	
Накладные расходы -			Тенге				**1595**	
Сметная прибыль -			Тенге				**3138**	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**42358**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3951156**	
Материалы -			Тенге				**377331**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2426991**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1194667**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**411666**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**5557488**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2571**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2426991**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7009535**	
Материалы -			Тенге				**177653**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3725949**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7623**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2895154**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**792375**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10697064**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4189**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3725949**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16296910**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6760**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6152940**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм.**	км трубопрово	0,0400		845537,21	33821	62,1 9467
		Итого оплата труда:				381123,65	15245	
		Итого эксплуатация машин:				141436,56	5657	
		Итого материалов:				42220,74	1689	
		Итого прямые затраты:				514382,09	20575	
		Накладные расходы	%	--		268522,73	10741	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62632,39	2505	
17	С123-010201-0218 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,0000		3841,03	15364	
		Итого прямые затраты:	м			3411,85	13647	
		Накладные расходы	%	--		144,66	579	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,52	1138	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				34223	9467
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34223	
	Материалы -		Тенге				1689	
	Всего заработная плата -		Тенге				15245	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13647	
		Накладные расходы -	Тенге				11320	
		Сметная прибыль -	Тенге				3643	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				49186	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49186	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16	
		Сметная заработная плата -	Тенге				15245	
18	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,2240		289705,65	64894	62,1 20705
		Итого оплата труда:				148845,02	33341	
		Итого эксплуатация машин:				25446,59	5700	
		Итого прямые затраты:				164902,21	36938	
		Накладные расходы	%	--		103343,76	23149	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21459,68	4807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,1120		299082,51	33497	62,1 10565
		Итого оплата труда:				151903,88	17013	
		Итого эксплуатация машин:				31324,95	3508	
		Итого прямые затраты:				171331,78	19189	
		Накладные расходы	%	--		105596,47	11827	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22154,26	2481	
20	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,0560		328260,97	18383	62,1 5716
		Итого оплата труда:				164358,49	9204	
		Итого эксплуатация машин:				40689,47	2279	
		Итого прямые затраты:				189515,63	10613	
		Накладные расходы	%	--		114429,71	6408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24315,63	1362	
21	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	64,0000		1095,44	70108	59,1 20895
		Итого оплата труда:				552,43	35356	
		Итого эксплуатация машин:				179,49	11487	
		Итого прямые затраты:				646,55	41379	
		Накладные расходы	%	--		367,74	23536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,14	5193	
22	Ц13-070403-0410	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Демонтаж оборудования**	шт.	32,0000		64158,65	2053077	40,6 394143
		Итого оплата труда:				30337,39	970796	
		Итого эксплуатация машин:				21823,78	698361	
		Итого прямые затраты:				44672,81	1429530	
		Накладные расходы	%	--		14733,35	471467	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4752,49	152080	
23	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопрово	0,0400		478803,26	19152	62,1 5680
		Итого оплата труда:				228674,19	9147	
		Итого эксплуатация машин:				84861,93	3394	
		Итого прямые затраты:				283296,81	11332	
		Накладные расходы	%	--		160039,54	6402	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35466,91	1419	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1548981	457704
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1429530	
	Всего заработная плата -		Тенге				970796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				471467	
		Сметная прибыль -	Тенге				152080	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2053077	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1028	
		Сметная заработная плата -	Тенге				970796	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				119451	
	Всего заработная плата -		Тенге				104061	
		Накладные расходы -	Тенге				71321	
		Сметная прибыль -	Тенге				15262	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				206034	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120	
		Сметная заработная плата -	Тенге				104061	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2259111	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1149	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1074858	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				12581520	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5550702	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6415250	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1692341	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				577943	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				37625	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3944807	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16526327	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				700716	
	ИТОГО:		Тенге				17227043	
	Сметная прибыль		Тенге				1378163	
	ИТОГО по смете:		Тенге				18605206	
		Строительно-монтажных работ	Тенге				18562848	
		Оборудования	Тенге				42358	
		Прочие	Тенге				0	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				241 317	
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**18 804 165**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,4,1,08%	Тенге				690 489	
		Итого в сметных ценах 2017 года	**Тенге**				**19 537 012**	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2018 год - 85 %, К=1,0599383	Тенге				17 601 823	
		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 года на 2019 год - 15 %, К=1,112825	Тенге				3 261 191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.	**Тенге**				**20 863 014**	
		НДС 12%	Тенге				2 503 562	
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**23 366 576**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "Астанасертификация"

_____

м.п.

Авторский надзор:
ТОО «ALASAR INVESTMENTS»

_____

м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.