Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"19" 12 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) – ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, а.Косшы, квартал 016, уч. 4340

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – Акмагамбетова Жаната Канатовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь»;

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", руководитель – Сулейменов С.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «АкНұр-Астана 2005», ТОО «Азия Строй KZ», ТОО «СамрукСервисСтрой», ТОО "СК MEGARON"

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО " ALASAR INVESTMENTS ", проект 53-14/2014-РП-НК;

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом ГУ "Отдел строительства Целиноградского района, №01-04/23 от 20.12.2017г.;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация К1					
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN8 DN/OD 160	м	14 647		13 594	
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN8 DN/OD 250				339	
Труба гофрированная двухслойная из полипропилена SN10 OD 500		390		1 101	
Труба ж/б безнапорная раструбная с внутренним Ø1250мм		855		873	
Труба ж/б безнапорная раструбная с внутренним Ø1000мм		500		486	
Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø400х23,7мм		293		293	
Колодец канализационный из сборных ж/б элементов	шт	462		462	
Железобетонные камеры	шт	20		20	
Затвор щитовой с ручным управлением	шт	1		1	

Канализационные насосные станции

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КНС №854 Q-460,5 м3/час, насосы Grundfos 3 рабочих, 1 резервный.	к-т	1		1	
Модульная КНС №47-производительность 15м3/час, насосы Grundfos	к-т	1		1	

1 рабочий, 1 резервный.					
Модульная КНС №59-производительность 6м3/час, насосы Grundfos 1 рабочий, 1 резервный.	к-т	1		1	
Модульная КНС №62-производительность 15м3/час, насосы Grundfos 1 рабочий, 1 резервный.	к-т	1		1	
РУ-0,4кВ КТПН 10/0,4кВ, 100 кВа	к-т	1		1	
ВЛ-10 кВ АС-35	м	7		7	
Кабель марки ААбл 3х70мм2. напряжением 10кВ	м	17		17	
Кабель марки АВВГ 4х50мм2. напряжением 0,4кВ	м	119,6		119,6	
Кабель марки АВБбШв 4х16мм2 напряжением 0,4кВ	м	240		240	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данным;_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Водоотведение осуществляется по следующей схеме:

Хозяйственно-фекальные стоки системой самотечных коллекторов и канализационной насосной станцией собираются в магистральный коллектор из ж/б труб Ø1250мм, Ø1000мм, последующей врезкой к существующий колодец №62 в районе КНС-№2.

Проектом предусмотрено ж/б КНС №854 с надземным павильоном из сэндвич панелей, производительностью 460м3/час и 3 модульных КНС №47,№59,№62. На подводящем коллекторе насосной станции в камере №855 предусмотрен щитовой затвор с ручным управлением. От насосной станции приняты 2 напорных трубопровода Ø400мм.

Сети канализации выполняются из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8, SN10 по ГОСТ Р 54475-2011, полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001, железобетонных безнапорных раструбных труб по типу ТС-125-25-3(4,5), ТС-100-25-4(5).

Колодцы на сетях канализации выполнены из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-80.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2018года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 8,5 месяцев;
фактически, месяц: 12 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал «Кощи» ГКП на ПХВ «Целиноград Су Арнасы» Бейсенбаев И.А.
(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*)
Место печати (при наличии)

Целиноградские районные электрические сети Герасименко С.В.
(*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*)
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей водоотведения (канализация) в ауле Косшы Целиноградского района Акмолинской области, 4 очередь»;

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Компания НурайСтрой»

_____ Акмагамбетова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)