Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., ул. Чехова, дом № 39/2** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404** — **040140008686**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 109/1 от 01.08.2023 г

Номер документа	Дата составления
71	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: "Строительство школы в жилом районе"Карагайлы" (восточная часть)" 1200 мест города Семей области Абай"			Работа	1	832 663 770,60	832 663 770,60	89 213 975,42
				Итого	1	x	832 663 770,60	89 213 975,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Берлибаев А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Наименование объекта: "Строительство школы в микрорайоне "Карагайлы" (восточная часть) на 1200 обучающихся в городе Семей области Абай"

Форма 3КС

Заказчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2
Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ОТ 30.09.2024 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		109/1	01.08.2023 г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ по договору, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Сумма за отчетный период	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Работы на объекте: "Строительство школы в микрорайоне "Карагайлы" (восточная часть) на 1200 обучающихся в городе Семей области Абай"	работа		0,00	0,00	0,00	0,00	832 663 771	832 663 770,60	832 663 770,60	832 663 770,60
	Удержание аванса					0,00	0,00				
	Итого с НДС	**работа**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832 663 771**	**832 663 770,60**	**832 663 770,60**	**832 663 770,60**

Заказчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

Шотабаев Д.С.

Заказчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор ТОО "QK SUNQAR"

Берлибаев А.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы в жилом районе "Карагайлы" (восточная часть) на 1200 обучающихся в городе Семей области Абай"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы в жилом районе "Карагайлы" (восточная часть) на 1200 обучающихся в городе Семей области Абай"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 109/1 от 01.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
от 30 сентября 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				628 594 151
	Раздел 1.	Земляные работы				
1	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2	м^3	5 058	377	1906791
2	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	101 424,375	76	7708253
3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 241,088	396	887471

4	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	69,312	11 750	814416
5	6101-0106-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 241,088	61	136706
6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	69,312	4 166	288754
7	6101-0106-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 590	61	97008
8	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3 831,388	243	931027
9	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	3 831,388	121	463598
10	Отдел 1.	Блок 1				
11	Раздел 2.	Ленточный ростверк Флм-1				
12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	24,3675	32 493	791773
13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	86,7825	61 199	5311002
14	Раздел 3.	Стены из ФБС				
15	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	66	12 887	844743
16	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	64	7 917	506688
17	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	77	5 887	453299

18	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	55	5 369	295295
19	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	5,22	45 626	238168
20	Раздел 4.	Арматурный пояс монолитный ПМл-1				
21	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	147,5	10 913	1609668
22	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,67972	96 263	65432
23	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	29,5	49 684	1465678
24	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	114,217	6 673	762170
25	Раздел 5.	Гидроизоляция /л3.1/				
26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	285	4 848	1381680
27	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	137	5 021	687877
28	6111-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111	$м^2$ поверхности	137	3 218	440866
29	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	819	5 441	4456179
30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к =0,5*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ в 1 слоl	$м^2$ поверхности	160,6	2 424	389294
31	Раздел 6.	Перекрытия				
32	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	62	7 742	478069

33	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	184	9 430	1735120
34	Подраздел 6.1.	Монолитные участки				
35	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,19	88 353	105140
36		Монолитный участок МУ-2 2шт				
37	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,66	88 353	58313
38		Монолитный участок МУ-3 1шт				
39	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,82	88 353	72449
40		Монолитный участок МУ-4 1шт				
41	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,41	88 353	36225
42		Монолитный участок МУ-5 4шт				
43	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,8	88 353	159035
44		Монолитный участок МУ-6 1шт				
45	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,13	88 353	11486
46		Монолитный участок МУ-7 3шт				
47	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,99	59 042	58452
48	Раздел 7.	Армирование стен /Лист 19/				
49	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	4,24878	316 645	1345355

50	Раздел 8.	Перемычки				
51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	185	1 656	306360
52	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	9	7 834	70506
53	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	9	7 834	70506
54	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	12	1 656	19872
55	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,09856	116 614	11493
56	Раздел 9.	Лестница Л-1				
57		Косоур ЛК-1п 1шт				
58	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,07718	277 934	21451
59	Раздел 10.	Приямок Пр-1				
60	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	18	5 369	96642
61	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	1,28	45 626	58401
62	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,36	4 848	89009
63	Раздел 13.	Фундамент ленточный монолитный				
64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	4,2	31 423	131977
65	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	14,4	61 199	881266
66	Раздел 15.	Балки фундаментные монолитные Бф-1 2шт				
67	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	7,08	116 746	826562

68	Подраздел 15.1.	Балки фундаментные монолитные Бф-2 1шт				
69	6103-0101-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство балки фундаментной железобетонной	$м^3$	3,61	116 746	421453
70	Раздел 16.	Плита пола монолитная Пм-1 1шт				
71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	34,31	31 423	1078123
72	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	68,63	43 859	3010043
73	Раздел 17.	Гидроизоляция /л2.1				
74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	120	4 848	581760
75	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	69,6	5 887	409735
76	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	69,6	3 518	244853
77	Раздел 18.	Колонны /л.15				
78	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	66,2	5 204	344505
79	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,90558	114 023	103257
80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	6,62	48 351	320084
81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	66,2	2 378	157424
82		КМ-2 /КЖ 17/				
83	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	73,4	5 204	381974
84	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1,0883	114 023	124091

85	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	7,34	48 351	354896
86	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	73,4	2 378	174545
87		КМ-3 /КЖ 18/				
88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	105,6	5 204	549542
89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1,58656	114 023	180904
90	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	10,56	48 351	510587
91	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	105,6	2 378	251117
92	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,01848	118 243	2185
93		КМ-4 /КЖ 18.1/				
94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	59,8	5 204	311199
95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1,03816	114 023	118374
96	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	5,98	48 351	289139
97	Раздел 19.	Балки монолитные				
98	Подраздел 19.1.	Балка монолитная Бм-1 2шт				
99	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	42,1333334	14 704	619529
100	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,17088	120 066	140583

101	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	6,32	49 694	314066
102	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	42,1333334	8 052	339258
103	Подраздел 19.2.	Балка монолитная Бм-2 2шт				
104	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,3333334	14 704	607765
105	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,16192	120 066	139507
106	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	6,2	49 694	308103
107	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,3333334	8 052	332816
108	Подраздел 19.3.	Балка монолитная Бм-3 2шт				
109	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	50,6	14 704	744022
110	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,33496	120 066	160283
111	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	10,12	49 694	502903
112	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	50,6	8 052	407431
113	Подраздел 19.4.	Балка монолитная Бм-4 2шт				
114	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	27,8	14 704	408771
115	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,55002	120 066	66039
116	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	5,56	49 694	276299

117	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	27,8	8 052	223846
118	Подраздел 19.5.	Балка монолитная Бм-5 1шт				
119	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	15,35	14 704	225706
120	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,43053	120 066	51692
121	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	3,07	49 694	152561
122	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	15,35	8 052	123598
123	Подраздел 19.6.	Балка монолитная Бм-6 1шт				
124	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	31,5	14 704	463176
125	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,00046	120 066	120121
126	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	6,3	49 694	313072
127		Архитектурная часть здания АР				
128	Раздел 1.	Кровля /РП л.10				
129		Тип кровли №1				
130	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	4 473,44	404	1807270
131	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	626,2816	37 615	23557582
132	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	4 473,44	404	1807270
133	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	4 473,44	1 819	8137187

134	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	4 473,44	1 005	4495807
135	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	8,7679424	68 360	599377
136	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	4 473,44	3 693	16520414
137	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4 473,44	5 857	26200938
138	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=2*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов/в два слоя	$м^2$	4 473,44	2 927	13093759
139	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	4 473,44	952	4258715
140		Тип кровли №2				
141	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	178,69	404	72191
142	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	196,559	120	23587
143	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	178,69	3 693	659902
144	234-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	$м^3$	32,1642	70 894	2280249
145	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	5,3607	37 615	201643
146	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	178,69	1 819	325037
147	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	178,69	1 005	179583
148	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	178,69	952	170113

149	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м^2	178,69	721	128835
150		Тип кровли №3				
151	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м^2	1 565,81	404	632587
152	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	1 565,81	5 857	9170949
153	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2	1 565,81	3 693	5782536
154	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	1 565,81	5 857	9170949
155	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *к=2*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов/в два слоя	м^2	1 565,81	2 927	4583126
156	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /геотекстиль/	м^2	1 565,81	170	266188
157	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м^2	1 565,81	952	1490651
158	Раздел 2.	Фасад /РП л.17				
159	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м^2	6 085,82	10 495	63870681
160	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м^2	6 085,82	500	3042910
161	6112-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м^2	427,05	20 623	8807052
162		Металл оцинкованный окрашенный				
163	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м^2	29,45	5 962	175581
164	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м^2	29,45	2 227	65585

165	6110-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб	$м^2$	223,86	260	58204
166		Утепление /л.17				
167	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	1 271,79	3 759	4780659
168	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	634,16	3 759	2383807
169	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *прим*	Герметизация пенополистиролом стыка стеновой панели вертикального	м	65 673	495	32508135
170		Леса для облицовки				
171	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	6 542,32	2 750	17991380
172	Раздел 3.	Стены и перегородки /РП л.21-25				
173	Подраздел 3.1.	Стены и перегородки Подвальный этаж/РП л.21				
174	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	27,45	29 205	801677
175	Подраздел 3.2.	Стены и перегородки 1-й этаж /РП л.22				
176	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	1 181,97	10 337	12218024
177		П-3				
178	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	443,11	10 337	4580428
179		С-1				
180	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	20,88	29 205	609800
181		С-2				

182	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	262,37	29 205	7662516
183		С-3				
184	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	12	35 899	430788
185		С-4				
186	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	1 345,06	37 432	50348286
187		П-4				
188	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	195,59	9 650	1887444
189		П-5				
190	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	26,5	9 650	255725
191		П-6				
192	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	47,34	5 555	262974
193		П-7				
194	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	208,63	5 555	1158940
195		П-8				
196	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	105,59	5 555	586552
197	Подраздел 3.3.	Стены и перегородки 2-й этаж /РП л.23				
198		П-2				
199	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	428,45	10 337	4428888

200		П-3				
201	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	533,32	10 337	5512929
202		С-1				
203	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	3,33	29 205	97253
204		С-4				
205	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	1 298,52	37 432	48606201
206		П-4				
207	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	387,18	9 650	3736287
208		П-6				
209	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	73,69	5 555	409348
210		П-7				
211	6107-0204-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	$м^2$	456,08	5 555	2533524
212	Подраздел 3.4.	Стены и перегородки 3-й этаж /РП л.24				
213		С-2				
214	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	128,85	29 205	3763064
215		П-2				
216	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^2$	377,54	10 337	3902631
217		П-3				

218	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м^2	415,54	10 337	4295437
219		С-3				
220	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м^3	14,96	35 899	537049
221	Подраздел 3.5.	Стены и перегородки Кровля /РП л.25				
222		П-2				
223	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м^2	353,62	10 337	3655370
224		С-3				
225	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены внутренней. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м^3	184,86	35 899	6636289
226		С-4				
227	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	м^3	173,67	37 432	6500815
228	Раздел 4.	Полы /РП л.30-33, сводная ведомость л.109				
229	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	692,68	720	498730
230	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	69,268	43 599	3020016
231	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,0168542	68 360	69512
232	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	692,68	1 019	705841

233	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	692,68	2 047	1417916
234	6111-0501-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785/масляная	м^2	692,68	446	308935
235		Тип 0.2				
236	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м^2	4 163,29	720	2997569
237	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	416,329	43 599	18151528
238	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6,1117097	68 360	417796
239	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	4 163,29	2 047	8522255
240		Тип 1.1				
241	6106-0306-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полы съемные металлические из стальных штампованных плит размером 500х500 мм. Монтаж	м^2 пола	10,15	25 288	256673
242	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	243,68	2 047	498813
243	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 80 мм	м^2	243,68	1 764	429852
244	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м^2	243,68	6 052	1474751
245		Тип 1.5				
246	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м^2	712,84	3 045	2170598
247	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105 до 5 мм	м^2	712,84	2 632	1876195

248	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	712,84	2 047	1459183
249	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 60 мм	$м^2$	712,84	1 177	839013
250	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	712,84	6 052	4314108
251		Тип 1.6				
252	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	88,53	5 441	481692
253	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	88,53	2 047	181221
254	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=11,6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 78 мм	$м^2$	88,53	1 705	150944
255	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	88,53	2 633	233099
256	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	$м^2$	88,53	3 123	276479
257	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	67,03	1 455	97529
258	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	67,03	2 047	137210
259	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5,6*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 48 мм	$м^2$	67,03	823	55166
260	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	67,03	2 633	176490

261	6109-0308-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	$м^2$	67,03	3 123	209335
262		Тип 1.8				
263	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	2 387,36	2 047	4886926
264	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 70 мм	$м^2$	2 387,36	1 470	3509419
265	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	6,684608	68 360	456960
266	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	2 387,36	6 052	14448303
267		Тип 1.8.1				
268	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	2 488,04	2 047	5093018
269	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=12*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 80 мм	$м^2$	2 488,04	1 764	4388903
270	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	2 488,04	6 052	15057618
271		Тип 1.9				
272	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	841,53	5 441	4578765
273		Конструкции металлические				
274	Раздел 1.	Блок 2				
275	Подраздел 1.1.	Навес в осях 2/1-2/4 и 2/А-5/В				
276	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	5,543	116 614	646391
277	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	340,2298851	2 360	802943

278	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,397	364 192	144584
279	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,874	310 785	582411
280	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	3,376	111 851	377609
281	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	359,23	273	98070
282	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	359,23	3 076	1104991
283	Раздел 2.	Блок 7				
284	Подраздел 2.1.	Навес в осях 7/1-7/4 и 4/Г-7/Ж				
285	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	10,089	116 614	1176519
286	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	661,6091954	2 360	1561398
287	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,45	364 192	528078
288	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	3,3	310 785	1025590
289	6106-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса более 5 т, высота до 25 м	т	8,24	111 851	921652
290	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1 664,33	273	454362
291	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	1 664,33	3 076	5119479
292	Раздел 3.	Блок 4				
293	Подраздел 3.1.	Крыльцо				

294	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,357	80 760	28831
295	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,462	194 392	284201
296	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,055	116 614	123028
297	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	34,4827586	2 360	81379
298	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,59	277 934	163981
299	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	109,156	273	29800
300	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=0,5*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30/R-15	$м^2$	109,156	1 539	167991
301		Архитектурная часть здания АР				
302	Раздел 7.	Проемы				
303	Подраздел 7.1.	Витражи ВН-1-ВН-5 /РП л.48				
304		Витражи ПВХ ВН-1,ВН-4,ВН-5				
305	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	231,3024	6 540	1512718
306	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	25,83	6 796	175541
307	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	9	5 897	53073
308		Витражи алюминиевые ВН-2,ВН-3				
309	6106-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборной с остеклением	$м^2$	89,1172	20 271	1806495
310	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	12,92	11 024	142430
311	Подраздел 7.2.	Витражи ВВ-1 - ВВ-13/ РП л.49-50				

312	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	262,02	3 855	1010087
313	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	$м^2$	29,6	3 504	103718
314		Витражи алюминиевые				
315	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	38,36	3 855	147878
316	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	13	5 897	76661
317		Двери стальные				
318		Д-2				
319	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	$м^2$	24,57	17 343	426118
320	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	9	5 897	53073
321		Д-4;Д-4х;Д-8;Д-9;Д-9х				
322	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	$м^2$	47,46	15 974	758126
323		Д-10;Д-16				
324	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	38,38	11 687	448547
325	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	11	5 897	64867
326		Д-1;Д-1х				
327	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	21,84	11 687	255244
328		Д-11;Д-12;Д-13;Д-15				
329	6108-0204-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	$м^2$	47,88	17 343	830383
330	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверных доводчиков	шт.	17	5 897	100249

331		Д-3;Д-3х;Д-6;Д-6х				
332	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	15,0	6 677	100155
	ИТОГО					**628 594 151**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%					45 887 373
	Сметная прибыль (5)%					33 724 076
	Непредвиденные работы и затраты (5)%					35 410 280
	Итого					743 615 881
	Скидка субподрядчика					166 085,51
	Итого с учетом скидки					743 449 795,18
	НДС (12%)					89 213 975,42
	Итого по акту					832 663 770,60

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**