Приложение №1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9
августа 2019 года № 632

Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" сентября 2023 года.

Заказчик Костанайский областной филиал Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», БИН 130941001021, тел.: 8(7142)55-82-21, 110011, Костанайская область, г.Костанай, ул. Хакимжановой, дсм № 7, в лице директора Горват Андрея Михайловича

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «12» сентября 2023 г., ТОО «Караганды жолдары», в лице председателя правления Мухажанова Ардака Балтабековича, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, БИН 040440000219, тел.: 8(7212) 44-59-31

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ прилагается от «14» сентября 2023 г., ТОО "Amanat Expert KZ" БИН 050240005195, эксперт технического надзора Муканов Р.М., аттестат № KZ51VJE00069895 от 22.05.2018 г.тел.:8-775-997-51-93

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) _____

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 357-377

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Костанайская область, г. Аркалык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___"_____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **техническая документация разработанная КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»;**

наименование проектной организации

номер проекта утвержденного(й) **КАД МИИР РК (положительное) ведомственное заключение № КАЖ/Костанай-426/2022 от 23.06.2022 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – **июнь 2023 года;**

окончание работ – **сентябрь 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**

фактически, месяц: **4 месяцев** (за исключением зимнего периода);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 357-377					
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	М2	165424		165424	
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2	428		428	
Розлив вяжущих материалов	т	116,010		116,010	
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	165852		165852	
Нарезка уступов бульдозером	м3	4720		4720	
Разработка грунта экскаватором	м3	4720		4720	
Планировка грунта	м2	9100		9100	
Уплотнение грунта	м3	4720		4720	
Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	20485,5		20485,5	
Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	М3	16388,4		16388,4	
Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	20485,5		20485,5	
Уплотнение грунта	м3	16388,4		16388,4	
Укрепление обочин ПГС, фрезерованный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	М2	81942		81942	
Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	41,4		41,4	
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	20,70		20,70	

Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	0,21		0,21	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см. с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см.

- Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см.

- Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II;

- Нарезка уступов бульдозером;

- Разработка грунта экскаватором;

- Планировка грунта;

- Уплотнение грунта;

- Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м;

- Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м) обочин толщиной 10 см;

- Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м;

- Уплотнение грунта;

- Укрепление обочин ПГС, фрезерованный материал, ширина 2 м, Н- 10 см;

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, сплошная;

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, прерывистая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, го основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 369 191,18200 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1 329 813,50900 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор **38 963,53500 тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **– 414,13800 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 298 804,15333 тысяч тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 263 322,83336 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор

35 067,18197 тысяч тенге; ведомственная экспертиза **414,13800 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 357-377**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Горват А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя — место печати (при наличии)

Зам. директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Сагимбаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись — место печати (при наличии)

Начальник ОКК и ПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Молдатаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись — место печати (при наличии)

Директор КОФ ТОО «КАЖсервис»
Махмутов Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО « Amanat Expert KZ»
Муканов Р.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта,
специализация аттестата, подпись, дата — место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — место печати (при наличии)

Субподрядчик

Заместитель директора ТОО «АвтоДорСервис-НС»
Дадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — место печати (при наличии)

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Карагинды жолдары" БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Справка №7 от 21 августа 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№09014000306/220980/00	04.08.2022 г	РБ	1	АО	17
		№09014000306/220980/10	17.08.2023г	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	***1 173 624 083,60***									
В том числе: в текущем месяце август	64 302 635,99	57 413 067,85							6 889 568,14	64 302 635,99
Предоплата за материалы										0,00
Удержание предоплаты за материалы	100 761 016,72									
Выплата аванса	348 367 566,09									0,00
Удержание аванса	321 858 920,07									19 290 790,80
Удержание гарантийных обязательств 5%	57 661 157,38									3 986 763,43
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание штрафов и пени	0,00									0,00
Итого к оплате	***1 041 710 555,52***									***41 025 081,76***

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горяев А.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Карагинды жолдары"

Ладиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №0901140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 7

выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	165 424,00	444 916 450,05		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76	428,00	28 852,76		
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	110,27	22 314 056,23		
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	157 660,00	523 206 219,18		
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84	4 720,00	364 841,84	4 720,00	364 841,84
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36	4 720,00	903 941,36	4 720,00	903 941,36
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50	9 100,00	115 160,50	9 100,00	115 160,50
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28	4 720,00	2 315 273,28	4 720,00	2 315 273,28
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15	16 388,40	1 266 774,15	16 388,40	1 266 774,15
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L- 20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57	16 388,40	3 238 167,57	16 388,40	3 238 167,57

13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89	39 971,71	46 041 973,77	39 971,71	46 041 973,77
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36	-	-		
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31	-	-		
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62	-	-		
	Материалы на стройплощадке						89 965 193,50		
	Возврат оплаты за материалы						- 89 965 193,50		
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**1 047 878 646,07**		**57 413 067,85**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		125 745 437,53		6 889 568,14
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**1 173 624 083,60**		**64 302 635,99**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"

Директор:

_____ Горват А.М.

Зам.директора

_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества

_____ Молдатаев А.

Зонный инженер:

_____ Иноземцев В.В.

Начальник ОПЭРиЗ

_____ Дуйсенбаева О.

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ Муканов Р.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ Дадиев М.К.

Реестр по выполненным работам
к Акту №7 от 21.08.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	20,500	20,400	0,100	20,500	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	0,054	0,054	0,000	0,054	0,000
Розлив вяжущих материалов	км	20,500	14,945	4,600	19,545	0,95
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	20,500	14,945	4,600	19,545	0,95

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"
М.К.Далиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
А.М.Горват

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Справка № 5 от 3 июля 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№090140000306/220980/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№090140000306/220980/07	16.06.2023г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	***964 299 555,59***									
В том числе: в текущем месяце июль	125 509 140,44	112 061 732,54							13 447 407,90	125 509 140,44
Предоплата за материалы										0,00
Удержание предоплаты за материалы	100 761 016,72									
Выплата аванса	348 367 566,09									0,00
Удержание аванса	259 061 561,66									37 652 742,13
Удержание гарантийных обязательств 5%	44 683 036,64									7 781 566,71
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание штрафов и пени	0,00									0,00
Итого к оплате	***908 161 506,66***									***80 074 831,60***

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
Горват А.М.

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"
Тайсин М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №09014000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 5

выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	164 624,00	442 764 808,45	23 584,00	63 430 394,37
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76	428,00	28 852,76	428,00	28 852,76
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	84,53	17 105 352,07	15,97	3 231 662,99
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	120 860,00	401 082 732,78	22 836,00	75 782 933,03
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84				
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36				
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50				
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28				
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15				
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L- 20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57				

13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89				
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36				
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31				
16	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62				
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 89 965 193,50		- 30 412 110,61
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**860 981 746,06**		**112 061 732,54**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		103 317 809,53		13 447 407,90
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**964 299 555,59**		**125 509 140,44**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:
_____ **Горват А.М.**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества
_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:
_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ
_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"
_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности
_____ **Дадиев М.К.**

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ №5 за июль месяц 2023 года (от 03.07.2023 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,03571	529,0265292	89 965 193,50	529,02652920	-89 965 193,50			178,83382797	- 30 412 110,61
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					89 965 193,50		- 89 965 193,50				- 3 649 453,27
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					100 761 016,72		- 100 761 016,72				- 34 061 563,88

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор:
_____ **Горват А.М.**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер: _____ **Абдуманов Ю.Я.**
Начальник отдела: _____ **Дуксенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"
_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности:
_____ **Даднев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 5 от 03.07.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	20,500	17,600	2,800	20,400	0,10
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	0,054	0,000	0,000	0,000	0,054
Розлив вяжущих материалов	км	20,500	12,250	2,695	14,945	5,56
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	20,500	12,250	2,695	14,945	5,56

Представитель по доверенности
ТОО "Карганды жолдары"

М.К.Дадиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

А.М.Горват

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Справка №8 от 11 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№090140000306/220980/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№090140000306/220980/10	17.08.2023г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*1 263 322 833,36*									
В том числе в текущем месяце сентябрь	89 698 749,76	80 088 169,43							9 610 580,33	89 698 749,76
Предоплата за материалы										0,00
Удержание предоплаты за материалы	100 761 016,72									
Выплата аванса	348 367 566,09									0,00
Удержание аванса	349 704 162,42									27 845 242,35
Удержание гарантийных обязательств 5%	63 166 141,67									5 504 984,29
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание штрафов и пени	0,00									0,00
Итого к оплате	*1 098 059 078,64*									*56 348 523,12*

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горват А.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Карагандыжолдары"

"КАРАГАНДЫ ЖОЛДАРЫ"

Дуанев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 8

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	165 424,00	444 916 450,05		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76	428,00	28 852,76		
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	116,01	23 475 593,23	5,74	1 161 537,00
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	165 852,00	550 391 969,20	8 192,00	27 185 750,02
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84	4 720,00	364 841,84		
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36	4 720,00	903 941,36		
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50	9 100,00	115 160,50		
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28	4 720,00	2 315 273,28		
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69		
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15	16 388,40	1 266 774,15		
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L- 20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69	20 485,50	1 583 467,69		
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57	16 388,40	3 238 167,57		

13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89	81 942,00	94 386 039,89	41 970,29	48 344 066,12
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36	41,40	2 648 715,36	41,40	2 648 715,36
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31	20,70	734 665,31	20,70	734 665,31
16	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62	0,21	13 435,62	0,21	13 435,62
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 89 965 193,50		
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**1 127 966 815,50**		**80 088 169,43**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		135 356 017,86		9 610 580,33
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**1 263 322 833,36**		**89 698 749,76**

Заказчик:
Қостанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____ **Горват А.М.**

Зам.директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 8 от 11.09.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	20,500	20,400	0,100	20,500	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	0,054	0,054	0,000	0,054	0,000
Розлив вяжущих материалов	км	20,500	19,545	0,955	20,500	0,00
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	20,500	19,545	0,955	20,500	0,00

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

М.К.Далиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

А.М.Горват

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 4

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	141 040,00	379 334 414,08	29 040,00	78 104 590,08
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76				
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	68,56	13 873 689,08	23,80	4 816 128,94
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	98 024,00	325 299 799,75	34 024,00	112 911 127,75
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 84 ,84				
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36				
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50				
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28				
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15				
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L-20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57				
13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89				

14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36				
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31				
16	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62				
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 59 553 082,89		- 20 670 795,85
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**748 920 013,52**		**175 161 050,92**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		89 870 401,63		21 019 326,11
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**838 790 415,15**		**196 180 377,03**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____ **Горват А.М.**

Зам.директора

_____ **Сапимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Далиев М.К.**

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ №4 за июнь месяц 2023 года (от 26.06.2023 года)

№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Материалы на стройплощадке							
				Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,03571	529,0265292	89 965 193,50	350,19270123	-59 553 082,89			121,55142075	- 20 670 795,85
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					89 965 193,50		- 7 146 369,95				- 2 480 495,50
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					100 761 016,72		- 66 699 452,84				- 23 151 291,35

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Директор

Гориат А.М.

Заведующий

Сагимбаев А.Т.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:

Молдатаев А.

Зонный инженер: Иноземцев В.В.

Начальник ОПЭРиЗ Дуйсенбаева О.

Служба технического надзора:

ТОО "Amanat Expert KZ"

Мукаиш Р.М.

«Amanat Expert KZ»
БСН/БИН 201241024777
КОСТАНАЙСКИЙ ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

Генеральный подрядчик:

ТОО "Караганды жолдары"

Представитель по доверенности:

Далиев М.К.

"КАРАГАНДЫ ЖОЛДАРЫ"

Заказчик: **Костанайский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ078562203127562706**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км**

Справка №2 от 23 декабря 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/220980/00	04.08.2022 г.	РБ	091	АО	16
		№090140000306/220980/04	23.12.2022 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В том числе в текущем месяце сентябрь										
Предоплата за материалы	*100 761 016,72*	*89 965 193,50*							*10 795 823,22*	*100 761 016,72*
Выданный аванс	*1 336 596,33*									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%										
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	*102 097 613,05*									*100 761 016,72*

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Горват А.М.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ078562203127562706

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.2022 г. и доп.соглашение №090140000306/220980/04 от 23.12.2022 года.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Заявка на приобретение материалов на 2023 год
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

№ п/п	Наименование материала	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу по смете с учетом НДС	Итого стоимость, тенге
1	Битум дорожный	тн	529,03	190 465,00	100 761 016,72

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горват А.М.

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №09014000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 2

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	56 000,00	150 614 912,00	56 000,00	150 614 912,00
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76				
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	22,38	4 528 780,07	22,38	4 528 780,07
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	32 000,00	106 194 336,00	32 000,00	106 194 336,00
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84				
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36				
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50				
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28				
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15				
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L-20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57				
13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89				

14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36				
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31				
16	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62				
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 19 441 143,52		- 19 441 143,52
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**331 862 078,05**		**241 896 884,55**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		39 823 449,37		29 027 626,15
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**371 685 527,42**		**270 924 510,70**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
И.о. директора:

Хасанов А.

Зам.директора

Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества

Молдатаев А.

Зонный инженер:

Иноземцев В.В.

Начальник ОПЭРиЗ

Дуйсенбаева О.

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

Муканов Р.М.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каратаулы жолдары"
Представитель по доверенности

Дадиев М.К.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ № 2 за июнь месяц 2023 года (от 12.06.2023 года)

Материалы на стройплощадке

№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,03571	529,0265292	89 965 193,50	114,32064024	-19 441 143,52			114,32064024	- 19 441 143,52
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					89 965 193,50		- 2 332 937,22				- 2 332 937,22
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					100 761 016,72		- 21 774 080,74				- 21 774 080,74

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"

И.о. директора А. Хасанов

Зам.директора Сагинбаев А.Ж.

Начальник ОП ЭРиЗ О. Дуйсенбеков

Служба технического надзора

ТОО "Amanat Expert KZ"

Мухаев Р.М.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Караганды жолдары"

Представитель по доверенности:

Дадиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 3

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	112 000,00	301 229 824,00	56 000,00	150 614 912,00
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76				
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	44,76	9 057 560,14	22,38	4 528 780,07
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	64 000,00	212 388 672,00	32 000,00	106 194 336,00
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84				
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36				
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50				
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28				
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15				
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L-20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57				

13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89				
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36				
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31				
16	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62				
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 38 882 287,04		- 19 441 143,52
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**573 758 962,60**		**241 896 884,55**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		68 851 075,52		29 027 626,15
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**642 610 038,12**		**270 924 510,70**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор

_____ **Горват А.М.**

Зам.директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ №3 за июнь месяц 2023 года (от 20.06.2023 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,03571	529,0265292	89 965 193,50	228,64128048	-38 882 287,04			114,32064024	- 19 441 143,52
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					89 965 193,50		- 4 665 874,44				- 2 332 937,22
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					100 761 016,72		- 43 548 161,48				- 21 774 080,74

Заказчик:

Костанайский областной филиал

АО "Национальная компания "КазАвтожол"

Директор: _____ Горват А.Д.

Зам.директора _____ Сагимбаев А.Е.

Начальник отдела контроля качества и приемки работ: _____ Молдаганов А.

Зонный инженер: _____ Иноземцев В.В.

Начальник ОПЭРиЗ _____ Дуйсенбаева О.

Служба технического надзора:

ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ Муманов Р.М.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Караганды жолдары"

Представитель по доверенности:

_____ Дадиев М.К.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары" БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Справка № 6 от 10 июля 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№09014000306/220980/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№09014000306/220980/09	05.07.2023г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	***1 109 321 447,61***									
В том числе: в текущем месяце июль	145 021 892,02	129 483 832,16							15 538 059,86	145 021 892,02
Предоплата за материалы										0,00
Удержание предоплаты за материалы	100 761 016,72									
Выплата аванса	348 367 566,09									0,00
Удержание аванса	302 568 129,27									43 506 567,61
Удержание гарантийных обязательств 5%	53 674 393,95									8 991 357,31
Возврат гарантийных обязательств 5%	0,00									0,00
Удержание штрафов и пени	0,00									0,00
Итого к оплате	***1 000 685 473,76***									***92 523 967,10***

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горват А.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дядиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км

Договор №090140000306/220980/00 от 04.08.22 г.

АКТ № 6

выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	165 424,00	2 689,552	444 916 450,05	165 424,00	444 916 450,05	800,00	2 151 641,60
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	428,00	67,413	28 852,76	428,00	28 852,76		
3	Розлив вяжущих материалов	т	116,010	202 358,359	23 475 593,23	110,27	22 314 056,23	25,74	5 208 704,16
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	165 852,00	3 318,573	550 391 969,20	157 660,00	523 206 219,18	36 800,00	122 123 486,40
5	Нарезка уступов бульдозерам	м3	4 720,00	77,297	364 841,84				
6	Разработка грунта экскаватором	м3	4 720,00	191,513	903 941,36				
7	Планировка грунта	м2	9 100,00	12,655	115 160,50				
8	Уплотнение грунта	м3	4 720,00	490,524	2 315 273,28				
9	Снятие ПСП, Н=5 см, L-20 м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
10	Досыпка обочин грунтом (надвижка с резервов, Н-20 см, ширина 2 м)	м3	16 388,40	77,297	1 266 774,15				
11	Восстановление ПСП, Н= 5 см, L- 20м	м3	20 485,50	77,297	1 583 467,69				
12	Уплотнение грунта	м3	16 388,40	197,589	3 238 167,57				

13	Укрепление обочин ПГС шириной 2 м, Н- 10 см, фрезированный материал	м2 покрытия обочин	81 942,00	1 151,864	94 386 039,89				
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия	км линии	41,40	63 978,632	2 648 715,36				
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия	км линии	20,70	35 491,078	734 665,31				
16	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км линии	0,21	63 979,381	13 435,62				
	Материалы на стройплощадке						**89 965 193,50**		
	Возврат оплаты за материалы						- 89 965 193,50		
	Итого:	Тенге			**1 127 966 815,50**		**990 465 578,22**		**129 483 832,16**
	НДС-12%				**135 356 017,86**		118 855 869,39		15 538 059,86
	Всего:	Тенге			**1 263 322 833,36**		**1 109 321 447,61**		**145 021 892,02**

Заказчик:
Қостанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____ **Горват А.М.**

Зам.директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Муканов Р.М.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 6 от 10.07.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 357-377 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	20,500	20,400	0,100	20,500	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	0,054	0,054	0,000	0,054	0,000
Розлив вяжущих материалов	км	20,500	14,945	4,600	19,545	0,95
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	20,500	14,945	4,600	19,545	0,95

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды-жолдары"

М.К.Далиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

А.М.Горват