Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Енбекшиказахского района"
Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н г.Есик проспект Жамбыла, 21А
БИН 230940007145

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Алаш, 5В
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г. по доп.соглашению №23/1 от 15.07.2025 г. к Договору №23 от 24.06.2025 г.
Наименование бюджетной программы: 045 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дорог в Енбекшиказахском районе, улица Малай батыра в с.Шелек	тенге	768 969 600,00	**2025 год**						
				431 634 288,40	64 597 238,56		42 639 759,15	21 957 479,41		21 957 479,41
				2026 год						
				337 335 311,60						
	Всего по акту:			768 969 600,00	64 597 238,56		42 639 759,15	21 957 479,41		21 957 479,41

Заказчик:
Руководитель Г.У. "Отдел ПТиАД Енбекшиказахского района"
_____ **Е.Е.Сарсенбиев**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "УКС"
_____ **Ерназаров К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **Манапов Р.Т.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

Акт приемки выполненных работ
Средний ремонт дорог в Енбекшиказахском районе улица Малай батыра в с.Шелек
за сентябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16 684 475**
	Раздел 4.	**ТРОТУАР**				**3 020 131**
102	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	200	5 256	1 051 200
103	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	200	2 433	486 600
104	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	$м^3$ подушки	2,1699438	10 245	22 231
105	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,7341292	5 198	14 212
106	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	200	5 256	1 051 200
107	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	200	948	189 600
108	1220-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп.*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/песчано-гравиной смеси. Устройство	$м^3$	16,0	1 831	29 296
109	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,52	1 802	35 175
110	1220-0302-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп.*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/фрезерованный материал. Устройство	$м^3$	48,0	1 831	87 888
111	1122-0103-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,01	2 278 849	22 788
112	241-102-0169 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	10	2 994	29 940
	Раздел 5.	**Водопропускные сооружения**				**3 377 988**

1	2	3	4	5	6	7
		Согласно ведомости существующих искуственных сооружений ж/д (ф.0,5м)				
120	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	42,774	356	15 228
121	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	4,277	7 867	33 650
122	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м^3 подушки	2,1387097	17 470	37 363,3
123	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	2,59	132 171	342 323
124	225-106-0403 *РСНБ РК 2022*	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15	шт.	7	36 065	252 455
125	1123-0302-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Установка люка чугунного	шт.	7	9 731	68 117
126	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	7	36 457	255 199
127	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м	м^3 железобетона звеньев	5,7	132 171	753 375
128	225-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	30	29 052	871 560
129	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м^2 изолируемой	64,1612903	8 102	519 835
130	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м^2 изолируемой	21,3870968	10 592	226 532
131	1101-0203-0153 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2	м^3 грунта	3,3116129	65	215
132	1101-0701-0601 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м^3 уплотненного	3,3116129	645	2 136
	Раздел 6.	**Водоотводные лотки**				**10 286 356**
201	1101-0201-1132 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3 грунта	187,3751	450	84 319
202	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м^3 грунта	18,7392	7 867	147 421
203	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м^3 подушки	30,14421	9 914	298 850
204	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	36,77593	1 802	66 270

1	2	3	4	5	6	7
205	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	545,892829	3 813	2 081 489
206	1127-0201-0402 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Устройство сооружения водосбросного с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	$м^3$ лотка	34,0	35 866	1 219 444
207	235-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	656,2	1 138	746 756
208	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	$м^3$	34,0	136 181	4 630 154
209	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в	0,5996454	29 816	17 879
210	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6116383	24 155	14 774
211	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в	0,6198582	29 816	18 482
212	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6322553	24 155	15 272
213	1101-0704-0902 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство упора при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами, толщина до 16 см	м упора	20	15 420	307 629
214	225-107-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	13	14 565	193 715
215	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в	8,151872	29 816	243 056
216	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,3149094	24 155	200 847
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**16 684 475**
		Сметная прибыль 5%				**834 224**
		Итого со сметной прибылью				**17 852 388,04**
		Итого в текущих ценах на 2025 г -15% К-1,0587				**2 835 048**
		Итого в текущих ценах на 2025 г -30% К-1,079				**5 778 818**
		Итого в текущих ценах на 2026 г -55% К-1,1198				**10 995 107**
		Итого:				**19 608 974**
		С учетом тендерной скидки				**19 604 892,33**
		НДС 12%				**2 352 587,08**
		Итого с НДС				**21 957 479,41**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ПТШАД Енбекшиказахского района"

Е.Т.Сарсенбиев
М.П.

Технадзор:
ТОО "УКС"

Ерназаров К.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"

Р.Т.Манапов
М.П.