Приложение №1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" сентября 2023 года.

Заказчик Костанайский областной филиал Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», БИН 130941001021, тел.: 8(7142)55-82-21, 110011, Костанайская область, г.Костанай, ул. Хакимжановой, дом № 7, в лице директора Горват Андрея Михайловича

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «12» сентября 2023 г., ТОО «Караганды жолдары», в лице председателя правления Мухажанова Ардака Балтабековича, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, БИН 040440000219, тел.: 8(7212) 44-59-31

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ прилагается от «14» сентября 2023 г., ТОО "Amanat Expert KZ" БИН 050240005195, эксперт технического надзора Чирков А.П., аттестат № KZ22VJE00029580 от 01.08.2012г.тел.: 8-777-391-13-29

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 339-357

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Костанайская область, г.Аркалык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___"_____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **техническая документация разработанная КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»;**

наименование проектной организации

номер проекта утвержденного(й) **КАД МИИР РК (положительное) ведомственное заключение № КАЖ/Костанай-416/2022 от 23.06.2022 г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - **май 2023 года;**

окончание работ - **сентябрь 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**

фактически, месяц: **5 месяцев** (за исключением зимнего периода);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в

единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 339-357					
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	М2	147384		147384	
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2	11400		11400	
Розлив вяжущих материалов	т	108,87		108,87	
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2	158784		158784	
Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18128		18128	
Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	М3	14502,4		14502,4	
Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18128		18128	
Уплотнение грунта	м3	14502,4		14502,4	
Укрепление обочин ПГС, фрезерованный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	М2	74496		74496	
Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	36,3		36,3	
Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,1		18,1	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см. с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см.

- Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см.

- Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II;

- Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м;

- Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м) обочин толщиной 10 см;

- Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м;

- Уплотнение грунта;

- Укрепление обочин ПГС, фрезерованный материал, ширина 2 м, Н- 10 см;

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, сплошная;

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,12 м, прерывистая.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 227 484,490 00 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **1 192 140,632 00 тысяч тенге;** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор **34 929,720 00 тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **– 414,138 00 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 164 384,486 86 тысяч тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 132 533,600 86 тысяч тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор **31 436,74800тысяч тенге;** ведомственная экспертиза **414,13800 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" км 339-357**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

Директор КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Горват А.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя место печати (при наличии)

Зам. директора КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Сагимбаев А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись место печати (при наличии)

Начальник ОКК и ПР КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Молдатаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись место печати (при наличии)

Директор КОФ ТОО «КАЖсервис»
Махмутов Н.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись место печати (при наличии)

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО «Amanat Expert KZ»
Чирков А.П.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись место печати (при наличии)

Субподрядчик

Заместитель директора ТОО «АвтоДорСервис-НС»
Дадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись место печати (при наличии)

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №2

выполненных работ за май месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	107 480,00	277 661 037,52	107 480,00	277 661 037,52
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20	11 400,00	768 508,20
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	46,21	9 336 632,72	46,21	9 336 632,72
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	67 400,00	221 246 161,60	67 400,00	221 246 161,60
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02				
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01				
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02				
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71				
9	Укрепление обочин ПГС, фрезированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53				
10	Устройство доржной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56				

11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39				
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат оплаты за материалы						-31 581 773,71		-31 581 773,71
	Итого:	Тенге			**1 011 190 715,05**		**551 832 352,04**		**477 430 566,33**
	НДС-12%				**121 342 885,81**		**66 219 882,24**		**57 291 667,96**
	Всего:	Тенге			**1 132 533 600,86**		**618 052 234,29**		**534 722 234,29**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
И.о. директора:

_____ **А. Хасанов**

Зам. директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ № 2 за май месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
				Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,00	437,5082955	74 401 785,71	185,71	31 581 773,71			185,71	31 581 773,71
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**74 401 785,71**		**31 581 773,71**				**31 581 773,71**
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**83 330 000,00**		**35 371 586,56**				**35 371 586,56**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.о. директора: _____ **А. Хасанов**

Зам.директора _____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **А. Молдагасев**

Зонный инженер: _____ **В.В. Иноземцев**

Начальник ОПЭРиЗ _____ **О. Дуйсенбаева**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"
_____ **Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности
_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №3

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	147 384,00	380 747 993,62	39 904,00	103 086 956,10
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20		
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	91,38	18 463 135,64	45,17	9 126 502,92
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	133 280,00	437 502 795,52	65 880,00	216 256 633,92
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	7 500,00	579 727,50	7 500,00	579 727,50
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01	6 000,00	463 782,00	6 000,00	463 782,00
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	7 500,00	579 727,50	7 500,00	579 727,50
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71				
9	Укрепление обочин ПГС, фракированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53				
10	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56				

11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39				
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат оплаты за материалы						-62 451 317,51		-30 869 543,80
	Итого:	Тенге			**1 011 190 715,05**		**851 056 138,18**		**299 223 786,14**
	НДС-12%				**121 342 885,81**		**102 126 736,58**		**35 906 854,34**
	Всего:	Тенге			**1 132 533 600,86**		**953 182 874,77**		**335 130 640,48**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
И.о. директора:

_____ **Хасанов А.**

Зам. директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

Акт выполненных работ № 3 за июнь месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость,100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	тн	170 058,00	437,5082955	74 401 785,71	367,2336202	62 451 317,51			181,5236202	30 869 543,80
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		62 451 317,51				30 869 543,80
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		69 945 475,62				34 573 889,06

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.о. директора: _____ А. Хасанов

Зам.директора _____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ А. Молдатаев

Главный инженер: _____ В.В. Иноземцев

Начальник ОПЭРиЗ _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора
ТОО "Amanat Expert KZ"
_____ Бирков А.П.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности
_____ Далиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №4

выполненных работ за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	147 384,00	380 747 993,62		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20		
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	104,75	21 164 515,85	13,37	2 701 380,21
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	152 784,00	501 526 313,86	19 504,00	64 023 518,34
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	10 500,00	811 618,50	3 000,00	231 891,00
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01	8 400,00	649 294,80	2 400,00	185 512,80
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	10 500,00	811 618,50	3 000,00	231 891,00
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71	8 400,00	1 659 747,60	8 400,00	1 659 747,60
9	Укрепление обочин ПГС, фрезированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53				

10	Устройство доржной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56				
11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39				
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат оплаты за материалы						-74 401 785,71		-11 950 468,20
	Итого:	Тенге			**1 011 190 715,05**		**908 139 610,93**		**57 083 472,75**
	НДС-12%				**121 342 885,81**		**108 976 753,31**		**6 850 016,73**
	Всего:	Тенге			**1 132 533 600,86**		**1 017 116 364,25**		**63 933 489,48**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
И.о. директора:

Хасанов А.

Зам. директора

Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества

Молдатаев А.

Зонный инженер:

Иноземцев В.В.

Начальник ОПЭРиЗ

Дуйсенбаева О.

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

Чирков А.П.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

Дадиев М.К.

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А 16 "Жезказган - Петропавловск через г. Аркалык" 339-357 км.

Генподрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Договор №0901400000306/220921/00 от 04.08.22 г

Акт выполненных работ № 4 за июнь месяц 2023 года

Материалы на стройплощадке

№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценки (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)	Кол-во	Стоимость, 100% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373 2013 марки БНД 100/130	тн	170 038,00	437,5082955	74 401 785,71	437,5082955	74 401 785,71			70,2746753	11 950 468,20
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					74 401 785,71		74 401 785,71				11 950 468,20
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					83 330 000,00		83 330 000,00				13 384 524,38

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "Казавтожол"
И.о. директора _____ Х. Хасенов

Зам.директора _____ С. Сагинбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ: _____ А. Молдатаев

Главный инженер: _____ В.В. Иноземцев

Начальник ОПЭРиЗ _____ О. Дуйсенбаева

Служба технического надзора:
ТОО "Аманат Експерт KZ"
_____ Чирков А.П.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Директор АДАС по доверенности
_____ Даниев М.К.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км

Справка № 6 от 24 июля 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/220981/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№090140000306/220981/08	16.06.2023 г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 068 749 107,21**									
В том числе: в текущем месяце июнь	**51 632 742,96**	46 100 663,36							5 532 079,60	**51 632 742,96**
Предоплата за материалы										
Удержание предоплаты за материалы	83 330 000,00									
Выплата аванса	314 360 101,36									
Удержание аванса	296 962 328,49									16 826 419,22
Удержание гарантийных обязательств 5%	50 923 203,12									4 233 884,92
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**951 893 676,96**									**30 572 438,82**

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Горват А.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик **Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»**

Подрядчик **ТОО «Караганды жолдары»**

Наименование объекта строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.**

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №5

выполненных работ за июль месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	147 384,00	380 747 993,62		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20		
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	104,75	21 164 515,85		
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	152 784,00	501 526 313,86		
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02	7 628,00	589 621,52
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01	14 502,40	1 120 992,01	6 102,40	471 697,21
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02	7 628,00	589 621,52
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71	14 502,40	2 865 514,71	6 102,40	1 205 767,11
9	Укрепление обочин ПГС, фрезированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53	42 000,00	43 243 956,00	42 000,00	43 243 956,00

10	Устройство доржной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56				
11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39				
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат оплаты́ за материалы						-74 401 785,71		
	Итого:	Тенге			**1 011 190 715,05**		**954 240 274,29**		**46 100 663,36**
	НДС-12%				**121 342 885,81**		**114 508 832,91**		**5 532 079,60**
	Всего:	Тенге			**1 132 533 600,86**		**1 068 749 107,20**		**51 632 742,96**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____**Горват А.М.**

Зам. директора

_____**Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки

_____**Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____**Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____**Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____**Дадиев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 5 от 24.07.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	18,000	18,000	0,000	18,000	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	1,425	1,425	0,000	1,425	0,00
Розлив вяжущих материалов	км	18,000	17,250	0,750	18,000	0,00
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	18,000	17,250	0,750	18,000	0,00

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

М.Дадиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Горват А.М.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км

Справка №7 от 21 августа 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/220981/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№090140000306/220981/09	17.08.2023 г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 106 222 589,72**									
В том числе: в текущем месяце август	**37 473 482,51**	33 458 466,53							4 015 015,98	**37 473 482,51**
Предоплата за материалы										
Удержание предоплаты за материалы	83 330 000,00									
Выплата аванса	314 360 101,36									
Удержание аванса	308 204 373,24									
Удержание гарантийных обязательств 5%	54 258 343,06									11 242 044,75
Возврат гарантийных обязательств 5%										3 335 139,94
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**974 789 974,78**									**22 896 297,82**

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горная С.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Далиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №6

выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	147 384,00	380 747 993,62		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20		
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	104,75	21 164 515,85		
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	152 784,00	501 526 313,86		
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02		
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01	14 502,40	1 120 992,01		
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02		
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71	14 502,40	2 865 514,71		
9	Укрепление обочин ПГС, фрезированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53	74 496,00	76 702 422,53	32 496,00	33 458 466,53

10	Устройство доржной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56				
11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39				
	Материалы на стройплощадке								
	Возврат оплаты за материалы						74 401 785,71		
	Итого:						-74 401 785,71		
	НДС-12%	Тенге			**1 011 190 715,05**		**987 698 740,82**		**33 458 466,53**
	Всего:				**121 342 885,81**		**118 523 848,90**		**4 015 015,98**
		Тенге			**1 132 533 600,86**		**1 106 222 589,72**		**37 473 482,51**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____ **Горбат А.М.**

Зам. директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Далиев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 6 от 21.08.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	18,000	18,000	0,000	18,000	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	1,425	1,425	0,000	1,425	0,00
Розлив вяжущих материалов	км	18,000	17,250	0,750	18,000	0,00
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	18,000	17,250	0,750	18,000	0,00

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____ М.Ладиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____ Горват А.М.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км

Справка №8 от 11 сентября 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/220981/00	04.08.2022 г.	РБ	1	АО	17
		№090140000306/220981/09	17.08.2023 г.	РБ	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 132 533 600,86**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**26 311 011,14**	23 491 974,23							2 819 036,91	**26 311 011,14**
Предоплата за материалы										
Удержание предоплаты за материалы	83 330 000,00									
Выплата аванса	314 360 101,36									
Удержание аванса	315 696 697,69									7 492 324,45
Удержание гарантийных обязательств 5%	56 626 680,04									2 368 336,98
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**991 240 324,49**									**16 450 349,71**

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Горват А.М.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

Дадиев М.К.

Заказчик Костанайский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Наименование объекта строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км.

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.22 г.

АКТ №7

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План по договору			Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
			объем работ	цена за ед.	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	м2 основания	147 384,00	2 583,374	380 747 993,62	147 384,00	380 747 993,62		
2	Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	м2 покрытия	11 400,00	67,413	768 508,20	11 400,00	768 508,20		
3	Розлив вяжущих материалов	т	108,87	202 047,884	21 996 953,13	108,87	21 996 953,13	4,12	832 437,28
4	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	м2 покрытия	158 784,00	3 282,584	521 221 817,86	158 784,00	521 221 817,86	6 000,00	19 695 504,00
5	Снятие ПСП, Н=5 см, расстояние - 20 м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02		
6	Досыпка обочин грунтом, надвижка с резерва (Н=20 см, ширина 2м)	м3	14 502,40	77,297	1 120 992,01	14 502,40	1 120 992,01		
7	Восстановление ПСП, Н= 5 см, расстояние - 20м	м3	18 128,00	77,297	1 401 240,02	18 128,00	1 401 240,02		
8	Уплотнение грунта	м3	14 502,40	197,589	2 865 514,71	14 502,40	2 865 514,71		
9	Укрепление обочин ПГС, фрезированный материал, ширина 2 м, Н- 10 см	м2	74 496,00	1 029,618	76 702 422,53	74 496,00	76 702 422,53		

10	Устройство доржной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км линии	36,30	63 959,795	2 321 740,56	36,30	2 321 740,56	36,30	2 321 740,56
11	Устройство доржной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	18,10	35 485,768	642 292,39	18,10	642 292,39	18,10	642 292,39
	Материалы на стройплощадке						74 401 785,71		
	Возврат оплаты за материалы						-74 401 785,71		
	Итого:	Тенге			**1 011 190 715,05**		**1 011 190 715,05**		**23 491 974,23**
	НДС-12%				**121 342 885,81**		**121 342 885,81**		**2 819 036,91**
	Всего:	Тенге			**1 132 533 600,86**		**1 132 533 600,86**		**26 311 011,14**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания
"КазАвтоЖол"
Директор:

_____ **Горват А.М.**

Зам. директора

_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки

_____ **Молдатаев А.**

Зонный инженер:

_____ **Иноземцев В.В.**

Начальник ОПЭРиЗ

_____ **Дуйсенбаева О.**

Служба технического надзора:
ТОО "Amanat Expert KZ"

_____ **Чирков А.П.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Караганды жолдары"
Представитель по доверенности

_____ **Дадиев М.К.**

Реестр по выполненым работам
к Акту № 7 от 11.09.2023 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км						
Костанайская область						
Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 см с ремонтом основания, с добавлением нового материала Н-15 см	км	18,000	18,000	0,000	18,000	0,00
Фрезерование а/б покрытия самоходными дорожными фрезами Н-5 см	км	1,425	1,425	0,000	1,425	0,00
Розлив вяжущих материалов	км	18,000	18,000	0,000	18,000	0,00
Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси тип Б, марки II	км	18,000	18,000	0,000	18,000	0,00

Представитель по доверенности
ТОО "Караганды жолдары"

_____М.Дадиев

Директор
КОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

_____Горват А.М.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ668562203127562905

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км

Справка №2 от 26 декабря 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№090140000306/220981/00	04.08.2022 г.	РБ	091	АО	16
		доп.согл. №090140000306/220981/04	26.12.2022 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В том числе: в текущем месяце										
Предоплата за материалы	***83 330 000,00***	*74 401 785,71*							*8 928 214,29*	*83 330 000,00*
Выданный аванс	***1 336 596,33***									
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%										
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	***84 666 596,33***									***83 330 000,00***

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Горват А.М.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: Костанайский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик:ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ668562203127562905

Договор №090140000306/220981/00 от 04.08.2022 г. и доп.соглашение №090140000306/220981/04 от 26.12.2022 года.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган -Петропавловск, через г. Аркалык" 339-357 км

Заявка на приобретение материалов на 2023 год
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

№ п/п	Наименование материала	Ед.изм.	Количество	Цена за единицу по смете с учетом НДС	Итого стоимость, тенге
1	Битум дорожный	*тн*	437,51	190 465,00	83 330 000,00

Заказчик:
Директор
Костанайского филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Горват А.М.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**