Реестр по выполненым работам
за октябрь 2021 г.
(Акт выполненных работ №5 с 1 октября 2021 года по 18.10.2021 года)

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
1	М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" км 990-1025	км	35	31	88	6,5
2	Итого	км	35	31	88	6,5

Директор **М. Махамбетов**

Главный специалист ОЭиБД **Н. Сергазы**

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «Караганды жолдары"»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990-1025 (ресайклирование)

Основание: Договор № 090140000306/210752/00 от 29.06.2021 года, д.с. № 090140000306/210752/001 от 29.07.2021 года

Акт выполненных работ № 5
с 01 октября по 18 октября 2021г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финанси- рование	объем работ	финанси- рование	%	объем работ	финансирование
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-	м2	**282 310,00**	38 409 404,74	282 310,00	38 409 404,74	100,00	82 310,00	11 198 604,74
2	Основания и покрытия однослойные толщиной 15 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными	м2	**34 400,00**	64 720 710,40	34 400,00	64 720 710,40	100,00	0,00	0,00
3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	**68 850,00**	217 971 044,55	68 850,00	217 971 044,55	100,00	0,00	0,00
4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	**282 310,00**	1 073 199 206,52	250 310,000	951 551 462,51	88,66	52 374,921	199 102 843,18
5	Обочины. Укрепление из фрезерованного материала	м2	**140 000,00**	49 235 060,00	124 000,00	43 608 196,00	88,57	52 000,00	18 287 308,00

6	**Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м**	**км линии**	**70,00**	**8 951 429,20**	40,00	5 115 102,40	57,14	40,00	5 115 102,40
7	**Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м**	**км линии**	**35,00**	**1 565 629,23**	20,00	894 645,27	57,14	20,00	894 645,27
	Итого по объекту	тенге		**1 454 052 484,64**		**1 322 270 565,87**			**234 598 503,59**
	в том числе НДС 12%			**155 791 337,64**		**141 671 846,34**			**25 135 553,96**

Заказчик:
Актюбинский областной филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора _____ **Данағұл А.Д.**

Главный специалистотдела Отдела Э и БД
АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Сергазы Н.Е.**

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "ZS ENGINEERING" _____ **Муканов Р.М.**

Подрядчик:
Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары" _____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент, через Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990-1025 (ресайклирование)**

СПРАВКА № 6 от 18 октября 2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

с 01 октября по 18 октября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		090140000306/210752/00	29.06.2021				
		090140000306/210752/01	29.07.2021			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СРМ в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 322 270 565,87									
в том числе: в текущем месяце - за октябрь	234 598 503,59	209 462 949,63							25 135 553,96	234 598 503,59
Выданный аванс	436 215 745,39									
Удержание аванса	396 681 169,76									70 379 551,08
Удержание гарантийных обязательств 5%	66 113 528,30									11 729 925,18
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:	1 295 691 613,20									152 489 027,33

Заказчик: Директор АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" **М.С. Махамбетов**

м.п. (должность, ф.и.о., подпись)

Подрядчик: Председатель правления ТОО "Караганды жолдары" **А.Б. Мухажанов**

м.п. (должность, ф.и.о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Актобе, Маресьева, дом № 89, корпус к.нжп 3**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3**	**040440000219**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог № 090140000306/210752/00 от 29.06.2021 (СР Самара-Шымкент км 990-1025

Номер документа	Дата составления
143	**18.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт а/д респ.значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", ч/з Уральск, Актобе, Кызылорду" км 990-1025 (ресайклирование)			Работа	1	234 598 503,59	234 598 503,59	25 135 553,96
				Итого	1	x	234 598 503,59	25 135 553,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / Мухажанов А.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2021

М.П.