Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт трубы на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау", км 231**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
		21-05-20/05	27.05.15г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (НДС в т.ч.)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	-									
В том числе:										
В текущем месяце -за _____ 2015 года	-	-								-
Выплата аванса	**3741441,00**	**3340572,32**							**400868,68**	**3741441,00**
Итого к оплате:	3741441,00	3340572,32							400868,68	3741441,00

Заказчик:
Директор КФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

_____ К.Шаймерденов

Подрядчик:
Заместитель председателя правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озеров Е.М.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"** **Лот № 24**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту трубы на а/д "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км.231
с 16 июля 2015 года по 15 августа 2015 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
		устройство объездной дороги									
1	27-96-1	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 15см. шириной 7,5м (ширина 7м.)	км.	0,2000	222534,92 24075,00	198459,92 56755,56	44507 4815	39692 11351	21501 133	162,00 197,3	32 39
	ксм	Щебень фр.20-40мм	м3	207,52	1215,61		252263				
		Вода	м3	15							
		разборка дорожной одежды									
2	27-18-3	Разборка черно-щебеночного покрытия	м3	8,56	96,06 22,39	73,67 14,80	822 192	631 127	424 133	0,156 0,0552	1 0
3	27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	м3	55,05	66,76 15,50	51,26 9,62	3675 853	2822 530	1839 133	0,117 0,0356	6 2
4	1-13-3	Разработка грунта 3 гр.экскаватором емк. ковша 0,3м3 в отвал	м3	432,00	38,62 1,40	37,22 11,27	16684 605	16079 4869	5310 97	0,00968 0,0421	4 18
		разборка существующих труб									
3	30-16-2	Разборка ж/бетонных звеньев существующих труб	м3	42,2	11208,89 4263,75	6945,14 2556,36	473015 179930	293085 107878	313711 109	24,34 12,4853	1027 527
	30-16-1	Разборка монолитного бетона на трубах	м3	1,95	4409,47 1721,25	2688,22 989,48	8598 3356	5242 1929	5761 109	9,94 4,8326	19 9
4	СН РК т.1 п37	Погрузка материала от разборки труб экскаватором емк.ковша 0,65м3	тн	105,96	152,80	152,80 106,96	16191 0	16191 11333	11333 100	0,6	0 64
5	СН РК	Перевозка материала от разборки на расстояние до 2км.	тн	105,96	26,00	26,00 5,20	2755 0	2755 551	551 100	0,11	0 12
		Итого прямые затраты по разделу					**818 510 189 751**	**376497 138568**	**360430**		**1760**
		Накладные расходы					**360 430**	54065			180
		Непредвиденные затраты 6%					**70 736**				
		Итого на демонтажные работы					**1 249 676**				

		Устройство новых труб									
11	1-163-2 т.ч.п.3.185 к=0,8 т.ч.п.1.55 п.3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом (без креплений)	м3	30,00	339,12 339,12		10174 10174	0 0	11497 113	2,237	67 0
12	30-3-1	Устройство подготовки из щебня под тело трубы, оголовки	м3	55,67	349,17 310,50	38,67 14,24	19438 17286	2153 793	19706 109	1,99 0,0695	111 4
		щебень	м3	77,38	1215,61		94064				
15	30-56-7	Укладка звеньев двухочковых круглых труб отверстием 2*1,5м	м3	29,32	5248,33 1289,00	2407,50 625,95	153881 37793	70588 18353	61199 109	7,74 2,14	227 63
	КСМ	Звенья блок №17 дл.=1,0м V=0,84м3	шт	30,00	25504,00		765120				
		Звенья блок №29 V=1,03м3	шт	4,00	35184,30		140737				
		Бетон В15	м3	27,85	7120,00		198292				
16	30-62-6	Сооружение оголовков двухочковых круглых труб отверстием до 2*1,5м	м3	16,52	1528,02 576,00	675,00 175,50	25243 9516	11151 2899	13532 109	3,45 0,6	57 10
		Откосные крылья СТ-7 2,16м3 - 4шт	шт	4,00	49310,36		197241				
		Портальные стенки СТ-13 1,97м3 - 6шт	шт	4,00	54633,90		218536				
		Бетон В15	м3	7,27	7120,00		51762				
17	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	50,08	309,05 157,50	20,67 7,61	15477 7888	1035 381	9013 109	0,91 0,0372	46 2
	1-1-38	Битум БНМ-75/35	тн	0,34	20200,00		6868				
	1-1965	Ткань мешочная	10м2	11,72	2580,00		30238				
	п.30-2-8	Р-р клад., цем., тяж., М150	м3	0,38	5930,00		2253				
18	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой, двухслойной	м2	237,32	175,53 102,83	13,70 5,04	41657 24404	3251 1196	27904 109	0,605 0,0246	144 6
	1-1-38	Битум БНМ-75/35	тн	1,07	20200,00		21614				
	п.30-2-8	Р-р клад., цем., тяж., М150	м3	1,78	5930,00		10555				
	1-1-11	Асбест хризотиловый	тн	0,38	10400,00		3952				
	п.30-1-8	Монолитный бетон лотка В20	м3	5,60	7120,00		39872				
19	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.) с перемещением до 5м.	м3	323,00	3,35	3,35 1,16	1082 0	1082 375	364 97	0,0038	0 1
20	1-27-11 К=3	Добавить 15м до 20м.	м3	323,00	4,44	4,44 0,51	1434 0	1434 165	160 97	0,00504	0 2

	1-166-2	Засыпка вручную в труднодоступных местах грунт 2 группы	м3	139,00	134,10 134,10		18640 18640	0 0	21063 113	0,972	135 0
22	1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневма-тическими трамбовками	м3	462,00	21,55 17,03	4,52	9956 7868	2088 0	7632 97	0,108	0 50
29	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	462	14,12 1,62	12,00 2,75	6523 748	5544 1271	1958 97	0,0122 0,0122	6 6
		Итого прямые затраты по смете					**2 084 609** **134 317**	**98326** **25433**	**174028**		**937**
		Накладные расходы					**174 028**	26104			87
		Непредвиденные затраты 6%					**135 518**				
		Итого на строительство новой трубы					**2 394 155**				
		Укрепление									
30	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18	218,93 218,93		3941 3941	0 0	4453 113	1,54	28 0
31	1-24-6	Расчистка русла от травы и камней буль-дозером с перемещением до 10м	м3		6,01	6,01 2,08	0 0	0 0	0 97	0,00681	0 0
32	1-158-5 п.3.174 к=0,9	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном 10см (всего 8см) на подготовке из щебня	м2	28,90	212,66 163,02	27,53 7,30	6146 4711	796 211	4774 97	1,10 0,0333	32 1
33	1-158-6 п.3.174 к=0,9 к=2	Исключить 2см до 8см	м2	28,90	-21,28 -20,99	-0,29 -0,13	-615 -607	-8 -4	-593 97	-0,14 -0,0054	-4 0
	1-1-37	Битум БНМ-55/60	тн	0,035	19100,00		669				
	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	тн	0,0130	80500,00		1047				
		Бетон тяж. В15	м3	2,358	7120,00		16789				
		Щебень фр.5-20	м3	3,092	1767,56		5465				
		Песок	м3	0,558	735,30		410				
		Доски обрезные	м3	0,023	9610,00		221				
34	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолит-ных фундаментах	тн	0,0635	8299,96 8055,00		527 511	0 0	557 109	48,4	3 0
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1, диам. 6 мм	тн.	0,0635	65000,00		4128				
35	1-158-5	Укрепление откосов входн. и выходн. оголовка монолит.бетоном В20 h=10см	м2	33,70	233,83 181,13	30,59 8,11	7880 6104	1031 273	6186 97	1,22 0,037	41 1
36	1-158-6 к=2	Исключить 2см до 8см	м2		-23,64 -23,32	-0,32 -0,14	0 0	0 0	0 97	-0,15 -0,006	0 0

	1-1-37	Битум БНМ-55/60	тн	0,054	19100,00		1031				
	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	тн	0,015	80500,00		1208				
		Бетон тяж. В15	м3	3,437	7120,00		24471				
		Щебень фр.5-20	м3	3,61	1767,56		6381				
		Песок	м3	0,650	735,30		478				
		Доски обрезные	м3	0,034	9610,00		327				
37	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолит-			8299,96		616	0	652	48,4	4
		ных фундаментах	тн	0,0742	8055,00		598	0	109		0
		Каркасы и сетки плоские: сталь									
		гладкая класса А1, диам. 6 мм	тн.	0,0742	65000,00		4823				
38	1-158-5	Укрепление выходного русла оголовка			212,66	27,53	7060	914	5484	1,098	36
	к=0,9	бетоном В20 н=12см на подготовке из щебн	м2	33,20	163,02	7,30	5412	242	97	0,037	1
39	1-158-6	Добавить 2см до 12см			21,28	0,29	706	10	680	0,13716	5
	к=0,9 к=2 к объему		м2	33,2	20,99	0,13	697	4	97	0,000	0
	п.30-1-7	Бетон тяж. В15	м3	4,06	7120,00		28907				
	1-1-37	Битум БНМ-55/60	тн	0,07	19100,00		1337				
	ксм	Щебень фр.5-20	м3	3,55	1767,56		6275				
	ксм	Песок	м3	0,64	735,30		471				
	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	тн	0,015	80500,00		1208				
		Доски обрезные	м3	0,040	9610,00		384				
40	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолит-			8299,96		606	0	641	48,4	4
		ных фундаментах	тн	0,0730	8055,00		588	0	109		0
		Каркасы и сетки плоские: сталь									
		гладкая класса А1, диам. 6 мм	тн.	0,0730	65000,00		4745				
	1-159-2	Устройство бетонных упоров			525,02	203,27	3675	1423	2550	2,03	14
			м	7,00	321,75	53,86	2252	377	97	0,187	1
	ксм	Стоимость упоров У-1, 2шт 0,3м3	шт	2,00	5676,80		11354				
	ксм	Стоимость упоров У-2 2шт 0,4м3	шт	2,00	7499,25		14999				
		Р-р отдел., тяжелый цем. 1:2	м3	0,01	7500,00		75				
	ксм	Щебень	м3	1,2	1767,56		2121				
41	1-12-8	Разработка грунта экскаватором емк.			23,36	22,08	771	729	218	0,00888	0
		ковша 0,65м3,, грунт 2гр	м3	33,00	1,28	5,56	42	183	97	0,0193	1
42	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную			218,93		3065	0	3463	1,54	22
		в отвал	м3	14	218,93		3065	0	113		0
43	1-158-5	Укрепление рисбермы монолитным бето-			233,83	30,59	10148	1328	7967	1,22	53
		ном В20 h=12см на подготовке из щебня	м2	43,40	181,13	8,11	7861	352	97	0,037	2

	1-158-6 к=2	Добавить 2см до 12см	м2	43,40	23,64 23,32	0,32 0,14	1026 1012	14 6	987 97	0,1524 0,0006	7 0
	ксм	Бетон тяж. В15	м3	5,31	7120,00		37807				
	1-1-37	Битум БНМ-55/60	тн	0,09	19100,00		1719				
	ксм	Щебень	м3	4,64	1767,56		8201				
	ксм	Песок	м3	0,84	735,30		618				
	1-1-623	Поковки из квадратных заготовок	тн	0,020	80500,00		1610				
		Доски обрезные	м3	0,052	9610,00		500				
45	30-8-1	Установка арматурных сеток в монолит-ных фундаментах	тн	0,0955	8299,96 8055,00		793 769	0 0	838 109	48,4	5 0
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1, диам. 6 мм	тн.	0,0955	65000,00		6208				
46	10-51-2	Установка асфальтовых планок	м3	0,8480	343,35 303,75	14,17 5,40	291 258	12 5	316 120	1,88 0,026	2 0
		Стоимость асфальтовых планок	м3	0,8480	6336,00		5373				
47	1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	7,90	432,86 432,00	0,86 0,32	3420 3413	7 3	3314 97	2,81 0,0015	22 0
	ксм	Стоимость камня	м3	7,98	1215,61		9701				
	1-145-5	Планировка площадей в грунтах 3 груп. вручную	м2	50,00	19,40 19,40		970 970	0 0	941 97	0,123	6 0
		Итого прямые затраты по смете					**262 087 38 375**	**6256 1652**	**43428**		**287**
		Накладные расходы					**43 428**	6514			22
		Непредвиденные затраты 6%					**18 331**				
		Итого на укрепительные работы					**323 846**				
		Итого прямые затраты по смете					**3 165 206 362 443**	**481079 165653**	**577886**		**2984**
		Накладные расходы					**577 886**	86683			289
		Непредвиденные затраты 6%					**224 586**				
		Итого по смете					**3 967 678**				
		Сметная з/плата						**614779**			
		Нормативная трудоемкость									**3273**
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%					39 677				
		Дополнительные отпуска 0,4%					15 870				

		Итого прочих работ и затрат					55 547				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					4 023 225				
		в базовых ценах 2001г., МРП = 775 тенге									
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г.					10 288 995				
		МРП =1982 тенге									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					205 780				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					10 494 775				
		НДС 12%					1 259 373				
		Всего :					11 754 148				
		в том числе за июнь					999 442				
		июль					6 346 598				
		август					4 408 108				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора КФ АО "НК " "ҚазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____

_____

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Председатель правления

ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник ДЭУ-1

_____ Султангали А.