Приложение № 7
к приказу № 125
от " 17 " марта 2017г.
.О "Усть-Каменогорские тепловые сети"

		ИИН/БИН
казчик	**Акционерное общество "Шығыс жылу", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000020**
:полнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Диа Тех»,Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.имени Александра Протозанова, д.95, тел.: 87232780444** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090640021208**
ıговор (контракт)	Доп.соглашение №970340000020/250648/01 от 29.09.2025 к Договору №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г	

Номер документа	Дата составления
0000000128	29.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

омер по юрядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК-566-5 доТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК-566-16			работа	1	15 346 566,32	15 346 566,32	1 841 587,96	17 188 154,28
				Итого	1	x	15 346 566,32	1 841 587,96	17 188 154,28

ıедения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

ıиложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

ıал (Исполнитель) Директор / _____ / Жақыпов Қ.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

рименяется для приемки-передачи выполненных работ для строительно-монтажных работ

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Дополнительное соглашение №970340000020/250648/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года
Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость работ по договору всего	Выполнено, тенге с НДС				Всего к оплате за отчетный период	Остаток средств по договору
			с начала года		за отчетный период			
			Всего	в том числе оборудование	Всего	в том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.	88 420 154,28	88 420 154,28	-	17 188 154,28	-	17 188 154,28	0
	Итого		**88 420 154,28**		**17 188 154,28**		**17 188 154,28**	

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"

Форма 2В

Исполнитель: ТОО «Диа Тех»

Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

Дополнительное соглашение №970340000020/250648/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Добавляемые работы				
		Подраздел 1.2. Ремонтные работы				
1	1116-0401-0208 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159 мм. Демонтаж	м трубопровода	36	4272	153 792
2	1216-0101-2202 Кклим = 1,09	Изоляция тепловая. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	40,58	984	39 931
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,06	255	15
4	412-101-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	0,72	80	58
5	414-103-0101	Металлолом, трубы металлические. Погрузка	1 т	3,43	1510	5 179
6	412-101-0105 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	17,15	99	1 698
7	414-103-0102	Металлолом, трубы металлические. Разгрузка	1 т	3,43	1510	5 179
8	1109-0305-0302 Кклим = 1,12	Изготовление и монтаж неподвижных опор	т конструкций	0,357	285747	102 012
9	1116-0401-0107 Кклим = 1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 159 мм. Прокладка	м трубопровода	36	10817	389 412

1	2	3	4	5	6	7
10	1116-1101-0103 Кклим = 1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром 159 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	408	14 688
11	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	36	7990	287 640
12	1113-0301-0410 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	м2	17,975	435	7 819
13	1126-0101-1002 Кклим = 1,12	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна (д 273 мм протяженность 806 м, д 159 мм протяженность 286,3 м. - толщина теплоизоляционного слоя 100 мм.;д 89 мм протяженность 103,36 м, д 57 мм протяженность 310,5 м толщина теплоизоляционного слоя 50 мм) в том числе все отводы	м3 изоляции	2,93	107092	313 780
14	234-202-0205 Коб=1,44	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	1 м3	4,2192	29062	122 618
		Подраздел 1.3. Благоустройство				
15	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,08	255	275
16	412-101-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	12,96	80	1 037
		Раздел 2. Дополнительные работы				
		Подраздел 2.1. Земляные работы				
17	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	178,44	4304	768 006
18	412-101-0106 Коб=6	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	1713,024	93	159 311
		Подраздел 2.2. Ремонтные работы				
19	1146-0401-0203 Кклим = 1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	28	340222	9 526 216
20	1216-0101-0601 Кклим = 1,09	Стены каналов железобетонные. Ремонт отдельными местами площадью до 0,1 м2	м3	25	240422	6 010 550
21	1124-0106-0106 Кклим = 1,12	Монтаж переходов концентрических приварных с диаметра 273 мм на диаметр 159 мм.	шт.	1	114158	114 158

1	2	3	4	5	6	7
22	241-114-0216	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	1 шт.	1	11026	11 026
23	1116-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	9939	29 817
24	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	5964	17 892

Итого по акту	**18 082 109**
Итого в текущих ценах	18 082 109
В прогнозных ценах 2025 г. - 100 % (Кпер = 0,84871550112)	15 346 566,32
Налог на добавленную стоимость (12%)	**1 841 587,96**
ВСЕГО к оплате	**17 188 154,28**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Диа Тех" Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик: АО "Шығыс Жылу"
Исполнитель: ТОО «Диа Тех»
Объект: Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.
Дополнительное соглашение №970340000020/250648/01от 29.09.2025 г. к договору №970340000020/250648/00 от 20.05.2025г.

Ведомость на списание материалов к акту №3 за сентябрь 2025 года

Ремонт участка тепловой сети от ТК - 566-5 до ТУУ ул.Виноградова 20,18,18/1,12 и до ТК - 566-16.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	178,44	4304	768 006
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,375	26012	660 055
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04536	27500	1 247
4	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,225	943	212
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01071	2146	23
6	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,75	349999	612 498
7	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5	101324	50 662
8	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	831695	2 745
9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1	861	86
10	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	87,5	2669	233 538
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,86	1234	2 295
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,10615	550	608
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21063	251	53
14	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,076	5628	428
15	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0072	426	3

1	2	3	4	5	6	7
16	234-202-0205	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100	м3	4,2192	29062	122 618
17	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00011067	680949	75
18	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0072	765	6
19	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00046735	602024	281
20	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002142	943399	202
21	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,2355	507	1 640
22	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,018	767	14
23	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	36	7990	287 640
24	241-114-0216	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7,0-159х4,5 мм	шт.	1	11026	11 026
25	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,024	1403	34
26	242-202-0302	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5964	17 892
27	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00049	278998	137
28	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001428	289955	414
29	261-601-0201	Щиты опалубки	м2	19,75	6698	132 286
		Итого по материалам				**2 906 723**

Заказчик:
АО "Шығыс Жылу"
Директор департамента передачи теплоэнергии

_____ **Оспанов А. А.**

Исполнитель:
ТОО "Диа Тех"
Директор

_____ **Жақыпов Қ. Ж.**