Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал- Атасу», км 118-138 (ресайклирование и устройство а/б покрытия, ремонт водопропускных труб)**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА от 15 июля 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		25-05-20/03	12.03.2019			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном июль месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	849 136 138									
В том числе: В текущем месяце - июль	123 786 182	110 523 376,79							13 262 805,21	123 786 182
Выданый аванс										
Удержание аванса	254 740 843									37 135 855
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	42 456 808									6 189 309
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	471 477 469									
Итого к оплате:	**80 461 018**									**80 461 018**

Заказчик:

Директор КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик:

Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-20/03 от 12.03.2019 года

АКТ выполненных работ № 8

на средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал- Атасу», км 118-138 (ресайклирование и устройство а/б покрытия, ремонт водопропускных труб)

за период с 15 июля по 20 июля 2019 года

№	Наименование работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительста			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
I	**Устройство основания методом холодного ресайклирования и устройство а/бетонного покрытия**			**767 447 616**		**736 583 139**			**116 699 949**
1	**Разборка дорожной одежды.**	м3	**24 031,50**	**14 055 954**	24 031,50	14 055 954,00	100,00		
2	**Устройство основания методом холодного ресайклирования**	м2	**160 210,00**	**256 796 136**	156 445,07	250 761 435,00	97,65		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	6008		5 866,81		97,65		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18023		17 599,46		97,65		
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2243		2 190,29		97,65		
3	**Устройство асфальтобетонного покрытия**	м2	**140 180,00**	**496 595 526**	**133 171,00**	**471 765 750**		**32 942,30**	**116 699 949**
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	115,6		109,82		95,00	27,17	
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	24531,5		23 304,93		95,00	5 764,90	
II	**Устройство водопропускной трубы конической 1х1,5 км132**			**7 915 010**		**2 602 945,00**			**0,00**
1	**Объездная дорога**	км	**0,20**	**686 710**	**0,20**	**686 710,00**			
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,2		11,20		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,2		17,20		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,24		135,24		100,00		
2	**Разборка существующей дорожной одежды.**	м3	**52,65**	**894 638**	52,65	**894 638,00**	100,00		

	Разборка существующих искусственных сооружений	[illegible]	**88,925**	**1 021 597**	88,925	**1 [illegible] 597,00**	100,00		
4	**Устройство искусственных сооружений**	шт	**1,00**	**3 913 070**	**1,00**				
	Естественный щебень	м3	26,41		26,41				
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	11		11,00				
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	2		2,00				
	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		4,00				
	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2		2,00				
	Монолитный бетон лотка В20 F300	м3	3,2		3,20				
5	**Устройство укреплений**	м2	**108,17**	**719 516**	**108,17**				
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,24446		**0,24446**				
	Стоимость планок асфальтовых	м3	1,1		**1,10**				
6	**Устройство конца укреплений**	м2	**23,80**	**242 770**	**23,80**				
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,0526		**0,0526**				
	Стоимость планок асфальтовых	м3	0,09		**0,09**				
	Камень бутовый	м3	3,2219						
7	**Восстановление дорожной одежды**	м2	**52,50**	**388 092**	**52,50**				
	Естественный щебень	м3	27,216		**27,216**				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0125		**1,0125**				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7575		**12,7575**				
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04284		**0,04284**				
	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,883		**8,883**				
8	**Земляные работы с учетом присыпных обочин**	м2	**54,00**	**48 615**	**54,00**				
	Естественный щебень	м3	6,696		**6,696**				

	Устройство водопропускной трубы конической 6х1,5 км122+600			**33 114 465**		**31 274 449**			**1 840 016**
1	**Объездная дорога**	км	**0,50**	**1 982 755**	0,50	1 982 755,00	100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,15		26,15		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,15		40,15		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	452,5		452,50		100,00		
2	**Разборка существующей дорожной одежды.**	м3	**113,40**	**950 072**	113,40	950 072,00	100,00		
3	**Разборка существующих искусственных сооружений**	т	**425,55**	**6 301 745**	425,55	6 301 745,00	100,00		
4	**Устройство искусственных сооружений**	шт	**1,00**	**18 150 150**	1,00	**18 150 150**	100,00		
	Естественный щебень	м3	158,46		158,46		100,00		
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	60		60,00		100,00		
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	12		12,00		100,00		
	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		4,00		100,00		
	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	12		12,00		100,00		
	Монолитный бетон лотка В20 F300	м3	13,6		13,60		100,00		
5	**Устройство укреплений**	м2	**484,80**	**3 155 698**	484,80	**3 155 698,00**	100,00		
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	1,095648		1,095648		100,00		
	Стоимость планок асфальтовых	м3	4,8		4,80		100,00		
6	**Устройство конца укреплений**	м2	**71,52**	**734 029**	71,52	**734 029,00**	100,00		
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,16164		0,16164		100,00		
	Стоимость планок асфальтовых	м3	0,27		0,27		100,00		
	Камень бутовый	м3	10,73832		10,73832		100,00		
7	**Восстановление дорожной одежды**	м2	**252,00**	**1 710 357**	252,00	1 710 357,00	100,00	252,00	1 710 357
	Естественный щебень	м3	108,864		108,864		100,00	108,864	

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,05		4,05		100,00	4,05	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	51,03		51,03		100,00	51,03	
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,205632		0,205632		100,00	0,205632	
	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	42,6384		42,6384		100,00	42,6384	
8	**Земляные работы с учетом присыпных обочин**	м2	**144,00**	**129 659**	144,00	129 659,00	100,00	144,00	129 659,00
	Естественный щебень	м3	17,856				100,00		
IV	**Устройство водопропускной трубы конической 5х1,5 км128+300**			**24 857 028**		**12 687 770**	100,00		**4 809 504**
1	**Объездная дорога**	км	**0,50**	**1 982 755**	0,50	**1 982 755,00**	100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,15		26,15		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,15		40,15		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	452,5		452,50		100,00		
2	**Разборка существующей дорожной одежды.**	м3	**40,95**	**883 963**	40,95	**883 963,00**	100,00		
3	**Разборка существующих искусственных сооружений**	т	**350,35**	**5 011 548**	350,35	**5 011 548,00**	100,00		
4	**Устройство искусственных сооружений**	шт	**1,00**	**12 169 258**	**0,00**	**0**	0,00		
	Естественный щебень	м3	130,66		0,00		0,00		
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	50		0,00		0,00		
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	10		0,00		0,00		
	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		0,00		0,00		
	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	10		0,00		0,00		
5	**Устройство укреплений**	м2	**404,00**	**2 599 003**	**404,00**	**2 599 003**	100,00	**404,00**	**2 599 003**
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,91304		0,91304		100,00	0,91304	

	Стоимость планок асфальтовых	м3	4		4		100,00	4	
6	**Устройство конца укреплений**	м2	**59,60**	**609 922**	**59,60**	**609 922**	100,00	**59,60**	**609 922**
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	**0,1347**		**0,1347**		100,00	**0,1347**	
	Стоимость планок асфальтовых	м3	**0,225**		**0,225**		100,00	**0,225**	
	Камень бутовый	м3	**8,9486**		**8,9486**		100,00	**8,9486**	
7	**Восстановление дорожной одежды**	м2	**210,00**	**1 438 509**	**210,00**	**1 438 509**	100,00	**210,00**	**1 438 509**
	Естественный щебень	м3	90,72		90,72		100,00	90,72	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,375		3,375		100,00	3,375	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,525		42,525		100,00	42,525	
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,17136		0,17136		100,00	0,17136	
	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,532		35,532		100,00	35,532	
8	**Земляные работы с учетом присыпных обочин**	м2	**180,00**	**162 070**	**180,00**	**162 070**	100,00	**180,00**	**162 070**
	Естественный щебень	м3	22,32		22,32		100,00	22,32	
V	**Устройство водопропускной трубы конической 1х1,5 км121**			**7 502 397**		**7 065 684,00**	100,00		**436 713,00**
1	**Объездная дорога**	км	**0,20**	**849 903**	**0,20**	**849 903,00**	100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,2		11,20		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,2		17,20		100,00		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	194		194,00		100,00		
2	**Разборка существующей дорожной одежды.**	м3	**52,65**	**894 639**	52,65	**894 639,00**	100,00		
3	**Разборка существующих искусственных сооружений**	м	**13,00**	**498 052**	13,00	**498 052,00**	100,00		
4	**Устройство искусственных сооружений**	шт	**1,00**	**3 801 104**	**1,00**	**3 801 104,00**	**100,00**		
	Естественный щебень	м3	26,41		26,41		100,00		
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	10		10,00		100,00		
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	2		2,00		100,00		

	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		4,00		100,00		
	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2		2,00		100,00		
	Монолитный бетон лотка В20 F300	м3	3,2		3,20		100,00		
5	**Устройство укреплений**	м2	**108,17**	**779 216**	108,17	**779 216,00**	100,00		
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,24446		0,24446		100,00		
	Стоимость планок асфальтовых	м3	1,1		1,10		100,00		
6	**Устройство конца укреплений**	м2	**23,80**	**242 770**	23,80	**242 770,00**	100,00		
	Каркасы и сетки плоские сталь гладкая класса А-I,d 6мм	т	0,0526		0,0526		100,00		
	Стоимость планок асфальтовых	м3	0,09		0,09		100,00		
	Камень бутовый	м3	3,2219		3,2219		100,00		
7	**Восстановление дорожной одежды**	м2	**52,50**	**388 092**	**52,50**	**388 092**	100,00	**52,50**	**388 092**
	Естественный щебень	м3	27,216		27,216		100,00	27,216	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0125		1,0125		100,00	1,0125	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,7575		12,7575		100,00	12,7575	
	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04284		0,04284		100,00	0,04284	
	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	8,883		8,883		100,00	8,883	
8	**Земляные работы с учетом присыпных обочин**	м2	**54,00**	**48 621**	**54,00**	**48 621**	100,00	**54,00**	**48 621**
	Естественный щебень	м3	6,696		6,696		100,00	6,696	
VI	**Укрепление обочин**	м2	**100 000**	**71 161 863**	**62 500,00**	**44 476 164**	**62,50**		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	10 000,0		6 250,00		**62,50**		
VII	**Разметка проезжей части**	км	**60,03**	**2 750 365**					
	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	1890,315						

	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	840,18						
	Всего по объекту:			**914 748 744**		**838 603 221**			**123 786 182**
	в том числе НДС			98 008 794,00		89 850 345,11			13 262 805,21

Заказчик:

Заместитель директора

КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Кулмахан Е.М.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Карагандинской области

И.о. директора

Рассолов А.Ю.

Подрядчик:

Председатель правления

ТОО "Караганды жолдары"

Мухажанов А.Б.

Работы принял:

Главный специалист ОЭ и БД КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Искакова Г.Е.