Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-27 "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ульяновский", км 282-291 (ШПО) и ремонт трубы на км 250+130м**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования: дата	наименование	код	Организационно правовая форма: наим-ние	код
		21-05-20/11	08.04.2016 г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	на налог добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**65 380 339**								**7 005 036**	
В том числе: В текущем месяце -за **август 2016 года**	**22 754 827**	**20 316 810**							**2 438 017**	**22 754 827**
Удержание аванса	19 614 101									6 826 448
Удержание 5%	3 269 016									1 137 741
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	27 706 584									
Итого к оплате:	14 790 638									14 790 638

Заказчик:

Директор Карагандинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

К .А. Шаймин

М.П.

Подрядчик:

Заместитель председателя правления ТОО "Караганды жолдары"

Аркенов А.Б.

М.П.

Заказчик КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ульяновский" км.282-291

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2016 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ульяновский" км.282-291

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,191	21943,07	339,59	48078	744	411	0,58	1
		т		0	140,94	0	309	133	0,58	1
2	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	520	253,4	150,08	131770	78044	106043	0,55	284
		т		97,2	56,13	50544	29188	133	0,2	103
3	ксм	Асфальтобетонная смесь с тр-том	525,2	3376,84		1773516				
		м3								
4	Е0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	61830	77,81	6,58	4811076	407092	407880	0,02	1305
		м2		3,33	1,63	205894	100783	133	0,01	365
5	договорн.	Адгезионная присадка ПЭПАРМ	0,124	159923,95		19831				
		тн								
6	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	45000	1,82	1,82	81835	81835	17767	0	0
		м2		0	0,41	0	18316	97	0	60
		ИТОГО:				6866106	567715			1590
						256438	148596			530
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**6866106**				
		- заработная плата								
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**411966**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7278072**				
		ИТОГО:				**7278072**				
		Сметная заработная плата								
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**19918441**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**398369**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**20316809**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2438017**				
		Итого с НДС				**22754827**				
		Всего:				**22754827**				

Заказчик:

Зам. директора КОФ АО "НК" "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____

_____

Расценки проверила:

_____

РГУ "Карагандыжоллаборатория"
КАД МИР РК

Руководитель

_____ Ахметкалиев М. Н.

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Арконов А.Б.

Начальник ДЭУ-1

_____ Султангали А.