Форма КС- 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"
БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"
БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай
Договор №51 от 02.05.2025г.

СПРАВКА №2 от 22 августа 2025 года
о стоимости выполненных работ

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года				Стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге			
	в том числе:				в том числе:			
	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты не входящие в СМР
Всего по объекту	**433 673 469,40**	**433 673 469,40**	**0,00**	0,00	**242 346 938,78**	**242 346 938,78**	**0**	0
кроме того:								
НДС 12%	**52 040 816,32**				29 081 632,65			
Всего к оплате	**485 714 285,72**				**271 428 571,43**			
Выплата аванса 30%	207 000 000,00							
Погашение аванса 30%	145 714 285,72				81 428 571,43			
Всего к оплате	**547 000 000,00**				**190 000 000,00**			

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

_____**Джилкишев К.Д.**

Служба технического надзора
Эксперт ТОО ЖайлыАқтау"

_____**Маулен С.Ә.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____**Казанов Ж.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

Форма 4

БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"

БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай

Договор №51 от 02.05.2025г.

Акт выполненных работ №2 от 22 августа 2025г.

за август 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**214 705 561**
		Раздел 2. Ремонт основной дороги(за исключением аварийного моста на км 47+000, протяженностью 12м), ИТОГО:	тенге			**194 358 561**
		Подраздел 2.1. Ремонт проезжей части, ИТОГО	тенге			**194 358 561**
11	**1220-0201-0103 Кклим = 1,12**	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала щебень М800, тощиной 15см**	**м2**	**24961,505**	**700**	**17 473 053**
12	**211-601-0101 (основной ресурс)**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,0119*1,22=0,0145**	**м3**	**361,9378**	**7893**	**2 856 775**
13	**211-201-0507 (основной ресурс)**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, расход 0,189м3м2**	**м3**	**4717,7239**	**8033**	**37 897 476**
14	**СРД-21-20-01**	**Подгрунтовка основания автогудронатором,расход 0,0008т/м2**	**т вяжущего**	**23,364**	**226032**	**5 280 901**
15	**СРД-4-10-01**	**Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см**	**100 м2 покрытия**	**292,04**	**56372**	**16 463 098**
16	**СРД-4-11-01 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10**	**100 м2 покрытия**	**584,09**	**880**	**513 997**
17	**212-501-0204 (основной ресурс)**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II, расход 0,1218т/м2**	**т**	**3557,09**	**32013**	**113 873 260**

		Раздел 3. Устройство круглой железобетонной трубы отв 1,0м на км 43+700, ИТОГО:	тенге			6 556 342
		Подраздел 3.1. Устройство и разборка объездной дороги, ИТОГО	тенге			800 314
24	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	130	176	22 880
25	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	260	148	38 480
26	1101-0703-0202 Кклим = 1,12	Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	1000	372	372 000
27	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	50	271	13 550
28	1101-0701-0107 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	150	19	2 850
29	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	50	220	11 000
30	1127-0903-0403 Кклим = 1,12	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, толщина слоя 15 см, ширина 7,5 м: гравийного	км дороги	0,05	9902124	495 106
31	1127-0903-0406 Кклим = 1,12 Коб =-7	Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги к норме 1127-0903-0403	км дороги	-0,35	660206	-231 072
32	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	160	176	28 160
33	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	320	148	47 360
		Подраздел 3.2. Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м, ИТОГО	тенге			4 650 660
34	1101-0203-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	116	194	22 504
35	1101-0203-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 3	м3 грунта	116	153	17 748
36	1101-0201-0127 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3 грунта	22,7	402	9 125
37	1101-0102-0303 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3 грунта	3	12860	38 580
38	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	13,1	21809	285 698

39	1130-0102-0102 Кклим = 1,12	Устройство монолитного фундамента	м3 бетона в деле	5,26	75070	394 868
40	1130-0401-0203 Кклим = 1,12 Коб =13	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,0 м, высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	6,24	88398	551 604
41	225-104-0205 (основной ресурс)	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	13	94636	1 230 268
42	1130-0403-0302 Кклим = 1,12	Сооружение оголовковка одноочковой или двухочковой трубы, входное отверстие до 2 м (1,01*2+0,98*4)	м3 железобетонных конструкций	5,94	33168	197 018
43	225-109-0104 (основной ресурс)	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	160375	641 500
44	225-109-0205 (основной ресурс)	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	175465	350 930
45	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	84	8231	691 404
46	1130-0504-0102 Кклим = 1,12	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	6,6	10622	70 105
47	1101-0102-0902 Кклим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	6,6	4165	27 489
48	1101-0203-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	29	194	5 626
49	1101-0203-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 3	м3 грунта	29	153	4 437
50	1101-0701-0602 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	35,6	785	27 946
51	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	35,6	220	7 832
52	1101-0203-0154 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	81	76	6 156
53	1101-0203-0160 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 3	м3 грунта	81	31	2 511
54	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81	271	21 951

55	1101-0701-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	19	4 617
56	1101-0701-0301 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81	223	18 063
57	1101-0701-0307 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	20	4 860
58	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	81	220	17 820
		Подраздел 3.3. Укрепление откосов насыпи и русла, ИТОГО	тенге			1 105 368
59	1101-0203-0139 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	25	137	3 425
60	1101-0102-0603 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м2, группа грунта 3	м3 грунта	3,5	17475	61 163
61	1101-0704-0805 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23,4	12092	282 953
62	1101-0704-0806 Кклим = 1,12 Коб =2 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46,8	851	39 827
63	1101-0704-0805 Кклим = 1,12	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	31,4	12672	397 901
64	1101-0704-0903 Кклим = 1,12	Устройство упора монолитного при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	29469	162 080
65	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте	т арматуры	0,121	745525	90 209
66	1101-0704-0601 Кклим = 1,12	Устройство наброски или каменной призмы	м3 камня (в деле)	3	22604	67 812
		Раздел 4. Замена круглой железобетонной трубы отв 0,8м на км 52+900, ИТОГО:	тенге			7 234 315
		Подраздел 4.1. Устройство и разборка объездной дороги, ИТОГО	тенге			800 314
67	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	130	176	22 880
68	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	260	148	38 480
69	1101-0703-0202 Кклим = 1,12	Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	1000	372	372 000

70	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	50	271	13 550
71	1101-0701-0107 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	150	19	2 850
72	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	50	220	11 000
73	1127-0903-0403 Кклим = 1,12	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, толщина слоя 15 см, ширина 7,5 м: гравийного	км дороги	0,05	9902124	495 106
74	1127-0903-0406 Кклим = 1,12 Коб =-7	Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги к норме 1127-0903-0403	км дороги	-0,35	660206	-231 072
75	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	160	176	28 160
76	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	320	148	47 360
		Подраздел 4.2. Демонтаж круглой железобетонной трубы отв 0,8м, длиной 18 м, ИТОГО	тенге			732 816
77	1101-0201-0141 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	152	526	79 952
78	1101-0102-0302 Кклим = 1,12	Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	15,2	7986	121 387
79	1130-0401-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 0,8 м (применительно)	м3 железобетона звеньев	7,2	70462	507 326
80	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,2	1368	9 850
81	411-102-0202	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	14,4	309	4 450
82	414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	7,2	1368	9 850
		Подраздел 4.3. Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м, ИТОГО	тенге			4 595 818
83	1101-0201-0141 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3 грунта	25	526	13 150
84	1101-0102-0302 Кклим = 1,12	Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	2,5	7986	19 965

85	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	13,1	21809	285 698
86	1130-0102-0102 Кклим = 1,12	Устройство монолитного фундамента	м3 бетона в деле	5,26	75070	394 868
87	1130-0401-0203 Кклим = 1,12 Коб =13	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,0 м, высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	6,24	88398	551 604
88	225-104-0205 (основной ресурс)	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	13	94636	1 230 268
89	1130-0403-0302 Кклим = 1,12	Сооружение оголовковка одноочковой или двухочковой трубы, входное отверстие до 2 м (1,01*2+0,98*4)	м3 железобетонных конструкций	5,94	33168	197 018
90	225-109-0104 (основной ресурс)	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	160375	641 500
91	225-109-0205 (основной ресурс)	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	175465	350 930
92	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	84	8231	691 404
93	1130-0504-0102 Кклим = 1,12	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	6,6	10622	70 105
94	1101-0102-0902 Кклим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	6,6	4165	27 489
95	1101-0203-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	29	194	5 626
96	1101-0203-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 3	м3 грунта	29	153	4 437
97	1101-0701-0602 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	35,6	785	27 946
98	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	35,6	220	7 832
99	1101-0203-0154 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	81	76	6 156
100	1101-0203-0160 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 3	м3 грунта	81	31	2 511
101	1101-0701-0101 **Кклим = 1,12**	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя **25 см**	м3 уплотненного грунта	81	271	21 951

102	1101-0701-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	19	4 617
103	1101-0701-0301 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81	223	18 063
104	1101-0701-0307 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	20	4 860
105	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	81	220	17 820
		Подраздел 4.4. Укрепление откосов насыпи и русла, ИТОГО	тенге			1 105 368
106	1101-0203-0139 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	25	137	3 425
107	1101-0102-0603 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м2, группа грунта 3	м3 грунта	3,5	17475	61 163
108	1101-0704-0805 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23,4	12092	282 953
109	1101-0704-0806 Кклим = 1,12 Коб =2 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46,8	851	39 827
110	1101-0704-0805 Кклим = 1,12	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	31,4	12672	397 901
111	1101-0704-0903 Кклим = 1,12	Устройство упора монолитного при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	29469	162 080
112	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте	т арматуры	0,121	745525	90 209
113	1101-0704-0601 Кклим = 1,12	Устройство наброски или каменной призмы	м3 камня (в деле)	3	22604	67 812
		Раздел 5. Устройство круглой железобетонной трубы отв 1,0м на км 53+300, ИТОГО:	тенге			6 556 342
		Подраздел 5.1. Устройство и разборка объездной дороги, ИТОГО	тенге			800 314
114	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	130	176	22 880
115	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	260	148	38 480
116	1101-0703-0202 Кклим = 1,12	Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	1000	372	372 000

117	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	50	271	13 550
118	1101-0701-0107 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	150	19	2 850
119	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	50	220	11 000
120	1127-0903-0403 Кклим = 1,12	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, толщина слоя 15 см, ширина 7,5 м: гравийного	км дороги	0,05	9902124	495 106
121	1127-0903-0406 Кклим = 1,12 Коб =-7	Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги к норме 1127-0903-0403	км дороги	-0,35	660206	-231 072
122	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2	м3 грунта	160	176	28 160
123	1101-0203-0110 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 2	м3 грунта	320	148	47 360
		Подраздел 5.2. Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м, ИТОГО	тенге			4 650 660
124	1101-0203-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	116	194	22 504
125	1101-0203-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 3	м3 грунта	116	153	17 748
126	1101-0201-0127 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3 грунта	22,7	402	9 125
127	1101-0102-0303 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3 грунта	3	12860	38 580
128	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	13,1	21809	285 698
129	1130-0102-0102 Кклим = 1,12	Устройство монолитного фундамента	м3 бетона в деле	5,26	75070	394 868
130	1130-0401-0203 Кклим = 1,12 Коб =13	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,0 м, высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	6,24	88398	551 604
131	225-104-0205 (основной ресурс)	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	13	94636	1 230 268
132	1130-0403-0302 Кклим = 1,12	Сооружение оголовковка одноочковой или двухочковой трубы, входное отверстие до 2 м (1,01*2+0,98*4)	м3 железобетонных конструкций	5,94	33168	197 018

133	225-109-0104 (основной ресурс)	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	160375	641 500
134	225-109-0205 (основной ресурс)	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2	175465	350 930
135	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	84	8231	691 404
136	1130-0504-0102 Кклим = 1,12	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	6,6	10622	70 105
137	1101-0102-0902 Кклим = 1,12	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	6,6	4165	27 489
138	1101-0203-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	29	194	5 626
139	1101-0203-0111 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, группа грунта 3	м3 грунта	29	153	4 437
140	1101-0701-0602 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	35,6	785	27 946
141	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	35,6	220	7 832
142	1101-0203-0154 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	81	76	6 156
143	1101-0203-0160 Кклим = 1,12	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 3	м3 грунта	81	31	2 511
144	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81	271	21 951
145	1101-0701-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	19	4 617
146	1101-0701-0301 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	81	223	18 063
147	1101-0701-0307 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	243	20	4 860
148	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	81	220	17 820
		Подраздел 5.3. Укрепление откосов насыпи и русла, ИТОГО	**тенге**			**1 105 368**

149	1101-0203-0139 Кклим = 1,12	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 3	м3 грунта	25	137	3 425
150	1101-0102-0603 Кклим = 1,12	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м2, группа грунта 3	м3 грунта	3,5	17475	61 163
151	1101-0704-0805 Кклим = 1,12 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23,4	12092	282 953
152	1101-0704-0806 Кклим = 1,12 Коб =2 т.ч.п. 1101-150:К1трр=0,9;	Русло. Укрепление бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46,8	851	39 827
153	1101-0704-0805 Кклим = 1,12	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	31,4	12672	397 901
154	1101-0704-0903 Кклим = 1,12	Устройство упора монолитного при укреплении откоса замляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	29469	162 080
155	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Установка арматурной сетки в монолитном фундаменте	т арматуры	0,121	745525	90 209
156	1101-0704-0601 Кклим = 1,12	Устройство наброски или каменной призмы	м3 камня (в деле)	3	22604	67 812
		Итого по смете				**214 705 561**
		Сметная прибыль (5)%				10 735 278
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				4 294 111
		Итого в ценах 2024 г.				229 734 950
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 37%				45 595 102
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 63%				196 751 837
		Итого в прогнозных ценах				**242 346 938,78**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				29 081 632,65
		Всего по сметному расчету				**271 428 571,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай" **Джилкишев К.Д.**

Служба технического надзора:
Эксперт ТОО ЖайлыАқтау"
аттестаты №KZ12VJE00041109, №KZ23VJE00041008, №KZ82VJE0004110 **Маулен С.Ә.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Казанов Ж.Б.**