Форма КС- 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"
БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"
БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"
Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай
Договор №51 от 02.05.2025г.

СПРАВКА №1 от 28 июля 2025 года
о стоимости выполненных работ

Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года				Стоимость выполненных работ за отчетный месяц, тенге			
	в том числе:				в том числе:			
	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты	Всего	СМР 2025 г.	Оборудование	Прочие затраты
Всего по объекту	**191 326 530,62**	**191 326 530,62**	**0,00**	0,00	**191 326 530,62**	**191 326 530,62**	**0**	0
кроме того:								
НДС 12%	**22 959 183,67**				22 959 183,67			
Всего к оплате	**214 285 714,29**				**214 285 714,29**			
Выплата аванса 30%	207 000 000,00							
Погашение аванса 30%	64 285 714,29				64 285 714,29			
Всего к оплате	**357 000 000,00**				**150 000 000,00**			

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

_____Джилкишев К.Д.

Служба технического надзора
Эксперт ТОО "ЖайлыАқтау"

_____Маулен С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

_____Казанов Ж.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

Форма 4

БИН 220940043407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN7109010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН"

БИН 040540002030 БИК KINCKZKA ИИК KZ11821137KJ10000001 АО "Банк "Bank RBK"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KF KK-104 "Улкенбокен-Кокжайык-Ульгулималши" км 43-54 в Кокопектинском районе области Абай

Договор №51 от 02.05.2025г.

Акт выполненных работ №1 от 28 июля 2025г.

за июль 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**172 131 153**
		Раздел 1. Ликвидация пучинистых участков площадью 16573,2м2 глубиной 0,5м, ИТОГО:	тенге			**61 190 340**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**61 190 340**
1	1101-0201-1223 Кклим = 1,12 Коб	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная	м3 грунта	8286,6	531	4 400 185
2	412-102-0201 Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.	т·км	14501,6375	375	5 438 114
3	1101-0203-0302 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 2	м3 грунта	8286,65	79	654 645
4	1101-0203-0153 Кклим = 1,12 Коб	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до	м3 грунта	10441,1798	67	699 559
5	290-000-0001 Коб=1,26 (кпр)	Скальный грунт	м3	10441,1798	4129	43 111 631
6	1101-0701-0101 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному	м3 уплотненного грунта	8286,65	271	2 245 682
7	1101-0701-0107 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий	м3 уплотненного грунта	24859,95	19	472 339
8	1101-0701-0301 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта самоходным виброционным	м3 уплотненного грунта	8286,65	223	1 847 923
9	1101-0701-0307 Кклим = 1,12 Коб =3	Уплотнение грунта самоходным виброционным катком 2,2 т, первый проход по одному следу при	м3 уплотненного грунта	24859,95	20	497 199
10	1101-0701-1401 Кклим = 1,12	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	8286,65	220	1 823 063
		Раздел 2. Ремонт основной дороги(за исключением аварийного моста на км 47+000, протяженность 12м)	тенге			**110 940 813**
		Подраздел 2.1. Ремонт проезжей части, ИТОГО	тенге			**110 940 813**
11	1220-0201-0103 Кклим = 1,12	Основание гравийное: Исправление профиля с добавлением нового материала щебень М800	м2	47559,295	700	33 291 507

12	211-601-0101 (основной ресурс)	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014, расход 0,0410*1,22=0,0145	м3	689,6022	7893	5 443 030
13	211-201-0307 (основной ресурс)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	8988,7061	8033	72 206 276
		Итого по смете				**172 131 153**
		Сметная прибыль (5)%				8 606 558
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				3 442 623
		Итого в ценах 2024 г.				184 180 334
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 37%				191 326 531
		Итого в прогнозных ценах				**191 326 530,62**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				22 959 183,67
		Всего по сметному расчету				**214 285 714,29**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"

Джилкишев К.Д.

Служба технического надзора:
Эксперт ТОО ЖайлыАқтау"
аттестаты №KZ12VJE00041109, №KZ23VJE00041008, №KZ82VJE0004110

Маулен С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН"

Казанов Ж.Б.