Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

"4" октября 2019 года

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Актюбинского областного филиала, 030000, Актюбинская область, город Актобе, улица Маресьева, дом 89**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается)

Генеральный подрядчик - **ТОО «Караганды Жолдары», Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, город Караганда, улица Пригоды, строение 55/3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядчик - **ТОО «Асфальт», директор Тасмаганбетов Ергали Мергалиевич, город Актобе, улица Маресьева, дом 89**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ. **Не предусмотрено**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту. **Не предусмотрено**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт**

**автомобильной дороги республиканского значения А-24 «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)» км 90-93 (Ресайклирование)»**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Актюбинская область, Мартукский район, Жайсанский сельский округ**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:
**- Постановление акимата Мартукского района Актюбинской области о предоставлении соответствующего права на землю от 22 июля 2010 года №279;**
**- Договор №5/СР от 6 мая 2019 года «О закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения А-24 «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)» км 90-93 (Ресайклирование)»;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий. **Ордер на право производства работ от 1 мая 2019 года №8**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Ведомственная экспертиза технической документации**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан»;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **июнь 2019 года**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
фактически, месяц: **4**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Строительная длина | км | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основание, выполненное методом холодного ресайклирования с добавлением нового инертного материала и цемента ресаклерами | $м^2$ | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |
| Нижний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 10 см | $м^2$ | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 |
| Верхний слой покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА), толщина слоя 5 см | $м^2$ | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| Обочина, укрепленная фрезерованным материалом | $м^2$ | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Разметка проезжей части термопластиком с | км | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| применением стеклянных светоотражающих микрошариков, ширина линии 0,15 м | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Фрезерование асфальтобетонного покрытия, толщиной слоя 5 см;**

**Устройство основания методом холодного ресайклинга с добавлением нового инертного материала и цемента ресайклерами;**

**Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, толщина слоя 10 см;**

**Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА), толщина слоя 5 см;**

**Укрепление обочин из фрезерованного материала;**

**Устройство дорожной разметки термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков, ширина линии 0,15 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,
инженерному и технологическому оборудованию

5. Проектом на объекте установка (монтаж) оборудования не предусмотрено.

6. Проектом на объекте установка (монтаж) наружных инженерных коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) не предусмотрена.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **315 403,467** тысяч тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ **315 403,467** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **283 863,120** тысяч тенге,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **283 863,120** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-24 «Актобе-Мартук-граница РФ (на Оренбург)» км 90-93 (Ресайклирование)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», директор Актюбинского областного филиала**

_____ **Махамбетов Марат Сагимбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», заместитель директора Актюбинского областного филиала**

_____ **Данағұл Айбол Данағұлұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Заказчик **АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Актюбинского областного филиала**

_____ **Утемуратов Акимжан Мустаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Эксплуатационная служба **ТОО «Казахавтодор», директор Актюбинского областного филиала**

_____ **Амирбеков Ерболат Ерланбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Караганды Жолдары», Председатель правления**

_____ **Мухажанов Ардак Балтабекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик) **ТОО «Асфальт», директор**

_____ **Тасмаганбетов Ергали Мергалиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)