Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова,180, тел.:+77182570996** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130941001458**
Исполнитель (от имени участника Консорциума)	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой", Республика Казахстан, г. Астана, Сыганак, дом № 17, корпус М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050640000298**

Договор (контракт) №090140000306/230442/12 от 22.07.2025 года

Номер документа	Дата составления
37	**22.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	строительно-монтажные работы			тг.	1	2 239 223 761,07	2 239 223 761,07	239 916 831,54
				Итого	1	x	2 239 223 761,07	239 916 831,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / Бесембаев Н.А. / Принял (Заказчик) _____ / _____ / Л. Ловченко
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг 22.09.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

СПРАВКА №14 от "22" сентябрь 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050640000298	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/230442/00	14.04.2023 г.	НФ	003
				№090140000306/230442/11	27.01.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	28 772 050 263,59	13 489 430 788,11	1 999 306 929,53				239 916 831,54	2 239 223 761,07
Выплата аванса	13 051 385 477,30	6 396 857 305,23						
Удержание аванса	7 770 758 602,74	3 072 305 430,67	-				-	-
Предоплата за материалы	4 468 009 406,92							
Удержание предоплаты за материалы								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-							
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**38 520 686 545,07**	**16 813 982 662,67**	**1 999 306 929,53**				**239 916 831,54**	**2 239 223 761,07**

Заказчик:
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Директор Павлодарского областного филиала

Нурханов Е.С.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Engineering Services"
Главный инженер проекта
АТТЕСТАТ№KZ55VJE00034224
ИИН880801350330

Саханов Д.Ш.

Подрядчик:
ТОО "Казахдорстрой"
Директор филиала

Бесембаев Н.А.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма № 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Договор №090140000306/230442/00 от 14 апреля 2023 года
Наименование объекта: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № б/н за сентябрь месяц 2025 г.
от 22.09.2025 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3
1	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-
2	МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИРТЫШ	1 766 377 438,08
3	ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ	233 529 719,01
4	ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	-
5	ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КОММУНИКАЦИИ	-
6	Материалы на стройплощадке	- 600 227,56
	Итого	**1 999 306 929,53**
	НДС	239 916 831,54
	Итого с НДС	**2 239 223 761,07**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Логвиненко А.А.

Генподрядчик
ТОО "Казахдорстрой"

Директор филиала

Бесембаев Н.А.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

Договор №090140000306/230442/00 от 14 апреля 2023 года **на 22 сентябрь 2025 года**

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	**Размер выплаты**	63 770 667 908,00	23 303 350 169,66	1 999 907 157,09	25 303 257 326,75	39,68%
1	**Итого по ВОР**	63 770 667 908,00	23 303 350 169,66	1 999 907 157,09	25 303 257 326,75	39,68%
2	Материалы на стройплощадке		386 673 493,30	- 600 227,56	386 073 265,74	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	**63 770 667 908,00**	**23 690 023 662,96**	**1 999 306 929,53**	**25 689 330 592,49**	40,28%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	**7 652 480 148,96**	**2 842 802 839,56**	**239 916 831,54**	**3 082 719 671,10**	40,28%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**71 423 148 056,96**	**26 532 826 502,52**	**2 239 223 761,07**	**28 772 050 263,59**	40,28%
IV.1	**Корректировка НДС в ПСО №1**					
IV.2	**Итого включая НДС**					
V	**Вычеты**					
V.1	**Корректировка НДС в ПСО №1**					
5	Возврат материалов (без НДС)					
6	Возврат аванса (с НДС)		7 770 758 602,74		7 770 758 602,74	
8	Оплата за материалы на стройплощадке					
9	Удержание					
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12					
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**		**7 770 758 602,74**	-	7 770 758 602,74	
VII	**Возврат удержаний**					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**					
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**71 423 148 056,96**	**18 762 067 899,78**	**2 239 223 761,07**	**21 001 291 660,85**	**29,40%**

Подрядчик	**Бесембаев Н.А.**		**Технический надзор**	**Саханов Д.Ш.**
	Подпись	**22 сентябрь 2025 года**		**Подпись** **22 сентябрь 2025 года**
	М.П.			**М.П.**
Филиал АО "КАЗАВТО ЖОЛ"	**Логвиненко А.А.**			
	Подпись	**22 сентябрь 2025 года**		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

Сертификат № 18

Договор №090140000306/230442/00 от 14 апреля 2023 года

За период сентябрь 2025 год

№	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
1	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА		тг	2 074 886 399,45	159 752 979,99	159 752 979,99	-
2	МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ИРТЫШ		тг	56 602 037 694,41	24 379 805 727,30	22 613 428 289,21	1 766 377 438,08
3	ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ		тг	3 877 404 832,83	747 462 734,73	513 933 015,72	233 529 719,01
4	ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ		тг	108 061 216,80	-	-	-
5	ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ КОММУНИКАЦИИ		тг	1 108 277 764,52	16 235 884,74	16 235 884,74	-
	Итого по ведомости обьемов работ	Aa		63 770 667 908,00	25 303 257 326,75	23 303 350 169,66	1 999 907 157,09
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**63 770 667 908,00**	**25 303 257 326,75**	**23 303 350 169,66**	**1 999 907 157,09**
	Материалы на строительной площадке	B			386 073 265,74	386 673 493,30	- 600 227,56
	Корректировка стоимости	C					
	PRICE ADJUSTMENT CORRECTION	Cc					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**63 770 667 908,00**	**25 689 330 592,49**	**23 690 023 662,96**	**1 999 306 929,53**
	Возврат аванса						-
	Гарантия исполнения	**5%**					

Подрядчик

ФИО **Бесембаев Н.А.**

Подпись

Дата 22.08.2025 г

Технический

ФИО **Саханов Д.Ш.**

Подпись

Дата 22.08.2025 г

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Проект: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Технадзор: ТОО "Engineering Services"

Номер сертификата: 18

Дата сертификата: 22.09.2025

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% выполнения
		Ед.изм.	Количество	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	1. Подготовка территории строительства											
№01-01-01	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МОСТУ**				**1 384 462 358,76**		**10 630 936,89**		**-**		**10 630 936,89**	**0,77%**
Раздел 1.	**Снос деревьев**				**61 946 473,48**		**10 630 936,89**		**-**		**10 630 936,89**	**17,16%**
1	Валка с корня, трелевка деревьев, корчевка пней деревьев	дерево	3 167,00	16 174,23	51 223 793,20							
2	Срезка и корчевка кустарника	га	0,50	183 486,79	91 743,39							
3	Снос административного здания дорожной полиции	м3	1 138,50	9 337,67	10 630 936,89	1 138,50	10 630 936,89			1 138,50	10 630 936,89	100,00%
Раздел 2.	**Разборка старого моста**				**1 322 515 885,28**		**-**		**-**		**-**	
4	Демонтаж перильного и барьерного ограждения	т	104,30	335 949,12	35 039 492,81							
5	Демонтаж бетонного бордюра (2 520 м)	м3	63,00	261 730,38	16 489 013,63							
6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 17 см	м2	7 800,00	1 765,90	13 774 033,93							
7	Демонтаж железобетонных лестничных сходов	м3	6,25	137 303,78	858 148,60							
8	Демонтаж железобетонных плит пролетного строения	шт	615,00	201 299,43	123 799 148,57							
9	Демонтаж металлических конструкций пролетного строения	тн	1 850,00	409 494,55	757 564 924,11							
10	Демонтаж металлических секторных опорных частей	шт	22,00	161 954,64	3 563 002,14							
11	Демонтаж железобетонного тела опор	м3	3 426,00	41 976,92	143 812 926,70							
12	Демонтаж железобетонных ростверков опор	м3	1 870,00	28 200,61	52 735 135,36							
13	Демонтаж железобетонных свай опор и тампонажного слоя	м3	360,74	28 200,61	10 173 087,02							
14	Демонтаж железобетонных плит укрепления	м2	19 177,00	8 588,78	164 706 972,42				-	-	-	0,00%
№01-01-02	**ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПОДХОДАМ**				**77 641 002,44**							
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 15 см	м2	38 569,00	1 991,59	76 813 607,16							
2	Разборка существующего основания из щебня на толщину до 20	м3	15 811,00	52,33	827 395,28							
№01-02-01	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ**				**31 673 916,55**							
1	Переходная угловая анкерная опора ПУА 10-1	опора	2,00	2 110 660,32	4 221 320,64							
2	Переходная анкерная опора ПА 10-1	опора	2,00	997 543,78	1 995 087,55							
3	Угловая анкерная опора ПА 10-1	опора	4,00	1 002 430,35	4 009 721,39							
4	Анкерная опора А 10-1	опора	1,00	721 681,40	721 681,40							
5	Промежуточная опора П10-2	опора	3,00	281 675,83	845 027,49							
6	Разъединитель	шт	3,00	382 469,63	1 147 408,88							
7	Прокладка кабеля в траншеях	м	1 135,00	15 988,32	18 146 744,82							
8	Демонтаж опор	шт	7,00	83 846,34	586 924,38							
№01-03-01	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ**				**397 388 563,63**		**149 122 043,10**		**-**		**149 122 043,10**	**37,53%**
РАЗДЕЛ 1.	Устройство связи на период строительства ВОЛС ОК-24(789)ГУСМ-6	шт	1,00	37 894 039,28	37 894 039,28	1,00	37 894 039,28			1,00	37 894 039,28	100,00%
РАЗДЕЛ 2.	Устройство связи на период строительства ВОЛС ОК-12(705)ГУСМ-6	шт	1,00	32 719 986,88	32 719 986,88	1,00	32 719 986,88			1,00	32 719 986,88	100,00%
РАЗДЕЛ 3.	Устройство связи на период строительства ВОЛС ОК-24"Мобайл Телеком-Сервис"	шт	1,00	33 440 554,34	33 440 554,34	1,00	33 440 554,34			1,00	33 440 554,34	100,00%
РАЗДЕЛ 4.	Устройство связи на период строительства ВОЛС ОК-32 ТОО "TNS-Plus"	шт	1,00	45 067 462,61	45 067 462,61	1,00	45 067 462,61			1,00	45 067 462,61	100,00%
РАЗДЕЛ 5.	Переустройство кабеля связи ВОЛС ОК-24(789)ТУСМ-6	шт	1,00	37 493 792,46	37 493 792,46							
РАЗДЕЛ 6.	Переустройство кабеля связи ВОЛС ОК-12(705) ТУСМ-6	шт	1,00	79 342 029,81	79 342 029,81							
РАЗДЕЛ 7.	Переустройство кабеля связи ВОЛС ОК-32 ТОО"TNS-Plus"	шт	1,00	98 798 912,29	98 798 912,29							
РАЗДЕЛ 8.	Переустройство кабеля связи ВОЛС ОК-24 ТОО"Мобайл Телеком-Сервис"	шт	1,00	32 631 785,96	32 631 785,96							
№01-04-01	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ "АВТОУРАГАН" И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЦОУ**				**17 846 201,84**							
1	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ "АВТОУРАГАН" И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЦОУ	шт	1,00	17 846 201,84	17 846 201,84							
№01-05-01	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**				**141 472 229,61**							

РАЗДЕЛ 1.	Водопровод (ВО)	м	128,51	102 570,34	13 181 519,44							
РАЗДЕЛ 2.	Канализация бытовая самотечная существующая (К)	м3	0,16	1 069 587,77	171 134,04							
РАЗДЕЛ 3.	Бетонирование канала для защиты труб	м3	466,25	274 787,29	128 119 576,13							
№01-06-01	**ПЕРЕУСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**				**24 402 126,63**							
РАЗДЕЛ 1.	Система ОДК точки врезки в сущ. сеть (Ковер №1)	ком-т	3,00	800 923,75	2 402 771,25							
РАЗДЕЛ 2.	Трубопроводы	м	220,00	64 803,87	14 256 850,54							
РАЗДЕЛ 3.	Трубопроводы (разработка траншеи)	м	220,00	8 006,20	1 761 363,21							
РАЗДЕЛ 4.	КАНАЛ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ	м3	21,00	284 816,27	5 981 141,63							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	**тенге**			**2 074 886 399,45**		**159 752 979,99**		**-**		**159 752 979,99**	**7,70%**

ЗАКАЗЧИК

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратора — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания
Проект: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Технадзор: ТОО "Engineering Services"

Номер сертификата: 18
Дата сертификата: 22.09.2025

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% выполнения
		Ед.изм.	Количество	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	2. Мост через р. Иртыш											
№02-01-01	**СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1, №6**				**2 388 862 003,61**		**2 340 664 043,43**		**-**		**2 340 664 043,43**	**97,98%**
	СВАЙНЫЕ РАБОТЫ				**1 961 887 123,95**		**1 961 887 123,95**		**-**		**1 961 887 123,95**	**100,00%**
1	Устройство буронабивных свай	м3	6 357,60	246 533,66	1 567 362 401,36	6 357,60	1 567 362 401,36		-	6 357,60	1 567 362 401,36	100,00%
2	Срубка свай	свая	120,00	224 580,63	26 949 675,00	120,00	26 949 675,00		-	120,00	26 949 675,00	100,00%
3	Устройство подготовительного слоя из бетона	м3	64,20	53 709,75	3 448 165,95	64,20	3 448 165,95		-	64,20	3 448 165,95	100,00%
4	Устройство монолитного ростверка	м3	1 628,00	223 665,16	364 126 881,64	1 628,00	364 126 881,64		-	1 628,00	364 126 881,64	100,00%
	ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				**426 974 879,66**		**378 776 919,48**		**-**		**378 776 919,48**	**88,71%**
5	Устройство монолитных стоек	м3	627,20	411 296,96	257 965 450,40	627,20	257 965 450,40	-	-	627,20	257 965 450,40	100,00%
6	Устройство монолитного ригеля	м3	339,20	210 599,79	71 435 447,31	339,20	71 435 447,31			339,20	71 435 447,31	100,00%
7	Устройство монолитных шкафных стенок устоя	м3	295,00	225 767,63	66 601 452,01	140,00	31 607 468,75		-	140,00	31 607 468,75	47,46%
8	Устройство монолитных подферменнников	м3	4,72	852 624,43	4 024 387,30	4,72	4 024 387,30		-	4,72	4 024 387,30	100,00%
9	Устройство монолитной стенки	м3	1,38	109 810,43	151 538,39		-		-		-	0,00%
10	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	1 972,20	12 056,29	23 777 406,69	1 140,00	13 744 165,72		-	1 140,00	13 744 165,72	57,80%
11	Окраска поверхности опор	м2	540,90	5 581,80	3 019 197,55		-		-		-	0,00%
№02-01-02	**СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР**				**13 739 785 162,40**		**13 354 634 424,76**		**4 043 888,12**		**13 358 678 312,88**	**97,23%**
	СВАЙНЫЕ РАБОТЫ				**13 033 146 075,04**		**12 735 985 760,18**		**-**		**12 735 985 760,18**	**97,72%**
1	Устройство буронабивных свай	м3	10 791,60	836 260,70	9 024 590 931,58	10 791,60	9 024 590 931,58	-	-	10 791,60	9 024 590 931,58	100,00%
2	Погружение стальных шпунтовых свай	тн	3 016,00	715 219,79	2 157 102 873,71	3 016,00	2 157 102 873,71		-	3 016,00	2 157 102 873,71	100,00%
3	Извлечение стальных шпунтовых свай	тн	3 016,00	186 834,53	563 492 932,79	1 425,50	266 332 617,93			1 425,50	266 332 617,93	47,26%
4	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	1 818,00	129 559,82	235 539 755,36	1 818,00	235 539 755,36			1 818,00	235 539 755,36	100,00%
5	Срубка свай	свая	204,00	224 580,63	45 814 447,50	204,00	45 814 447,50			204,00	45 814 447,50	100,00%
6	Устройство монолитного ростверка	м3	5 342,40	188 418,15	1 006 605 134,10	5 342,40	1 006 605 134,10		-	5 342,40	1 006 605 134,10	100,00%
	ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА				**706 639 087,37**		**618 648 664,58**		**4 043 888,12**	-	**622 692 552,70**	**88,12%**
7	Устройство монолитного тела опор	м3	2 560,00	217 610,69	557 083 360,00	2 560,00	557 083 360,00	-	-	2 560,00	557 083 360,00	100,00%
8	Устройство монолитных железобетонных тумб	м3	33,60	441 012,29	14 818 013,10	26,88	11 854 410,48		-	26,88	11 854 410,48	80,00%
9	Устройство продольных преднапрягаемых пучков	тн	5,30	3 051 991,04	16 175 552,49	2,65	8 087 776,24	1,325	4 043 888,12	3,98	12 131 664,36	75,00%
10	Устройство монолитных подферменников	м3	66,00	347 695,93	22 947 931,29	66,00	22 947 931,28		-	66,00	22 947 931,28	100,00%
11	Устройство гидроизоляции обмазочной	м2	2 608,00	12 056,29	31 442 793,14	1 549,00	18 675 186,58		-	1 549,00	18 675 186,58	59,39%
12	Обратная засыпка котлована	м3	97,20	1 945,33	189 086,11					-	-	0,00%
13	Окраска поверхности опор	м2	2 605,90	22 472,13	58 560 133,80					-	-	0,00%
14	Окраска металлических конструкции	м2	601,20	9 018,99	5 422 217,43					-	-	0,00%
№02-01-03	**ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ**				**24 899 198 357,48**		**2 849 796 372,26**		**1 068 740 461,77**		**3 918 536 834,03**	**15,74%**
РАЗДЕЛ 1.	**Этап 1**				**2 526 075 076,98**		**1 188 738 995,20**		**614 636 009,17**		**1 803 375 004,37**	**71,39%**
1	Бетонирование секции С17	м3	3 415,20	683 429,61	2 334 048 794,31	1 707,60	1 167 024 397,16	853,80	583 512 198,58	2 561,40	1 750 536 595,74	75,00%
2	Установка распорок и покосов	м3	79,04	194 221,38	15 351 258,19	39,52	7 675 629,10	19,76	3 837 814,55	59,28	11 513 443,65	75,00%
3	Бетонирование пилона.	м3	490,80	359 973,56	176 675 024,48	39,00	14 038 968,94	75,80	27 285 996,04	114,80	41 324 964,98	23,39%
РАЗДЕЛ 2.	**Этап 2**				**710 737 564,98**		**1 658 650,62**		**176 025 740,63**		**177 684 391,25**	
4	Бетонирование секции С18 (С16)	м3	997,60	705 796,88	704 102 962,50			249,40	176 025 740,63	249,40	176 025 740,63	
5	Установка распорок и покосов	м3	34,16	194 221,38	6 634 602,48	8,54	1 658 650,62		-	8,54	1 658 650,62	25,00%
РАЗДЕЛ 3.	**Этап 3**				**644 788 263,37**				**161 197 065,84**		**161 197 065,84**	
6	Бетонирование секции С19(С15)	м3	868,80	734 415,79	638 060 434,63			217,20	159 515 108,66	217,20	159 515 108,66	25,00%
7	Установка распорок и покосов	м3	34,64	194 221,38	6 727 828,74			8,66	1 681 957,18	8,66	1 681 957,18	25,00%
РАЗДЕЛ 4.	**Этап 4**				**622 434 557,54**							
8	Бетонирование секции С20(С14)	м3	828,80	742 889,39	615 706 728,80							
9	Установка распорок и покосов	м3	34,64	194 221,38	6 727 828,74							
РАЗДЕЛ 5.	**Этап 5**				**713 840 136,70**							
10	Бетонирование секции С21(С13)	м3	821,60	743 637,29	610 972 401,28							
11	Установка распорок и покосов	м3	34,64	194 221,38	6 727 828,74							
12	Изготовление и установка металлических раскосов	т	40,67	2 363 902,30	96 139 906,69							
РАЗДЕЛ 6.	**Этап 6**				**713 420 544,57**							
13	Бетонирование секции С22(С12)	м3	819,20	746 213,80	611 298 347,89							
14	Установка распорок и покосов	м3	34,64	194 221,38	6 727 828,74							
15	Изготовление и установка металлических раскосов	т	40,35	2 364 172,69	95 394 367,94							

РАЗДЕЛ 7.	**Этап 7**				**715 672 830,69**							
16	Бетонирование секции С23(С11)	м3	830,00	739 863,24	614 086 490,09							
17	Установка распорок и покосов	м3	34,64	194 221,38	6 727 828,74							
18	Изготовление и установка металлических раскосов	т	40,12	2 364 369,69	94 858 511,86							
РАЗДЕЛ 8.	**Этап 8**				**723 604 480,02**							
19	Бетонирование секции С24(С10)	м3	846,20	738 441,40	624 869 114,19							
20	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
21	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,89	2 364 568,96	94 322 655,99							
РАЗДЕЛ 9.	**Этап 9**				**712 311 966,40**							
22	Бетонирование секции С25(С9)	м3	823,00	745 423,34	613 483 408,23							
23	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
24	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,93	2 364 534,14	94 415 848,32							
РАЗДЕЛ 10.	**Этап 10**				**704 791 789,10**							
25	Бетонирование секции С27(С7)	м3	812,00	747 436,52	606 918 452,50							
26	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
27	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,52	2 364 894,40	93 460 626,76							
РАЗДЕЛ 11.	**Этап 11**				**692 710 913,04**							
28	Бетонирование секции С27(С7)	м3	798,40	745 037,04	594 837 576,44							
29	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
30	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,52	2 364 894,40	93 460 626,76							
РАЗДЕЛ 12.	**Этап 12**				**690 128 715,61**							
31	Бетонирование секции С28(С6)	м3	788,80	751 598,79	592 861 129,21							
32	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
33	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,26	2 365 126,76	92 854 876,56							
РАЗДЕЛ 13.	**Этап 13**				**688 953 260,86**							
33	Бетонирование секции С29(С5)	м3	793,80	745 442,52	591 732 270,68							
34	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
35	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,24	2 365 144,76	92 808 280,34							
РАЗДЕЛ 14.	**Этап 14**				**756 994 640,67**							
36	Бетонирование секции С30(С4)	м3	779,80	846 080,60	659 773 650,49							
37	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
39	Изготовление и установка металлических раскосов	т	39,24	2 365 144,76	92 808 280,34							
РАЗДЕЛ 15.	**Этап 15**				**600 348 743,44**							
40	Бетонирование секции С31(С3)	м3	761,60	782 479,04	595 936 033,60							
41	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
РАЗДЕЛ 16.	**Этап 16**				**601 307 560,96**							
42	Бетонирование секции С32(С2)	м3	760,80	784 562,11	596 894 851,11							
43	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
РАЗДЕЛ 17.	**Этап 17**				**594 846 890,91**							
44	Бетонирование секции С33(С1)	м3	760,00	776 887,08	590 434 181,07							
45	Установка покосов	м3	22,72	194 221,38	4 412 709,84							
РАЗДЕЛ 18.	**Этап 18**				**2 865 742 138,93**		**784 126 621,75**		**15 981 526,98**		**800 108 148,73**	**27,92%**
46	Бетонирование секции К1(К2)	м3	241,10	774 288,54	186 680 968,11							
47	Установка покосов	м3	14,20	194 221,38	2 757 943,65							
48	Конструкции для бетонирования монолитного пролетного строения на этапах 1-18	тн	155,52	5 041 966,45	784 126 621,75	155,52	784 126 621,75		-	155,52	784 126 621,75	100,00%
49	Бетонирование сопрягающего пролета	м3	2 020,40	877 513,26	1 772 927 788,34							
50	Установка покосов	м3	56,80	194 221,38	11 031 774,61							
51	Узел омоноличивания сборных железобетонных элементов подкосов и распорок	м3	106,48	1 016 313,32	108 217 042,47			15,725	15 981 526,98	15,73	15 981 526,98	14,77%
РАЗДЕЛ 19.	**Вантовые системы, системы преднапряжения и опорные части**				**8 620 488 282,71**		**875 272 104,69**		**100 900 119,15**		**976 172 223,84**	**11,32%**
51	Устройство продольных преднапрягаемых пучков	т	818,32	4 617 656,89	3 778 720 988,56	10,34	47 765 042,90	12,965	59 867 921,62	23,31	107 632 964,52	2,85%
52	Устройство поперечных преднапрягаемых пучков	т	167,72	8 277 627,10	1 388 323 616,91	3,97	32 829 069,08	4,957	41 032 197,53	8,92	73 861 266,61	5,32%
53	Установка вантовых систем	т	235,90	10 492 852,45	2 475 263 892,11							
54	Установка опорных частей	шт	16,00	49 667 374,54	794 677 992,71	16,00	794 677 992,71		-	16,00	794 677 992,71	100,00%
55	Окраска поверхности пролетного строения	м2	32 875,00	5 581,80	183 501 792,41							
№02-01-04	**ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				**2 022 500 246,27**		**-**		**5 482 433,14**		**5 482 433,14**	
РАЗДЕЛ 1.	**Проезжая часть**				**1 197 618 960,97**							
1	Установка железобетонных карнизных блоков	шт	1 356,00	22 258,38	30 182 356,50							
2	Установка закладных деталей под крепление перильного ограждения	т	1,76	1 938 409,17	3 411 600,14							
3	Устройство выравнивающего и защитного слоя из бетона	м2	21 173,50	17 358,83	367 547 194,57							
4	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, типа смеси Б, h=50мм.	м2	18 810,00	5 695,30	107 128 660,18							
5	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, типа смеси Б, h=40мм.	м2	18 810,00	4 701,24	88 430 344,55							
6	Устройство покрытия прохожей части из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II, типа смеси Б, h=40мм.	м2	2 360,00	5 768,05	13 612 606,43							

7	Нарезка штраб в а/б покрытие с заполнением швов мастикой	м	126,50	9 744,62	1 232 693,93							
8	Устройство деформационных швов	м	63,24	9 115 603,34	576 470 755,18							
9	Монолитный бетон объединения деформационных швов	м3	24,10	71 382,68	1 720 322,55							
10	Устройство разметки проекзжей части пластиком холодного формирования, сплошная	км линии	4,19	1 883 225,09	7 882 426,94							
РАЗДЕЛ 2.	**Перильное ограждение**				**643 325 393,19**							
11	Установка стального перильного ограждения (41,49 тн)	м	1 381,50	309 758,82	427 931 811,80							
12	Установка металлического барьерного ограждения	м	2 781,60	74 016,81	205 885 155,95							
13	Установка металлических конструкций судовой сигнализации	т	3,60	2 641 229,29	9 508 425,43							
РАЗДЕЛ 3.	**Водоотвод с моста**				**181 555 892,11**				**5 482 433,14**		**5 482 433,14**	
	Устройство водоотводных трубок	шт	116,00	342 652,07	39 747 640,29			16,00	5 482 433,14	16,00	5 482 433,14	13,79%
	Установка секции водоотвода	шт	116,00	871 962,78	101 147 682,11							
	Установка металлических тройников с отводами водоотводной системы	шт	344,00	118 199,33	40 660 569,71							
№02-01-05	**УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ С НАСЫПЬЮ**				**2 837 579 569,37**		**256 006 215,53**		**99 541 219,59**		**355 547 435,12**	**12,53%**
РАЗДЕЛ 1.	**Сопряжение и укрепление**				**83 312 163,40**							
1	Укладка георешетки	м2	5 548,80	2 657,08	14 743 607,49							
2	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала	м2	2 726,32	3 175,93	8 658 597,58							
3	Устройство подготовки из щебня под переходные плиты	м3	258,00	24 068,44	6 209 656,88							
4	Укладка переходных сборно-монолитных плит П800.98.40, ПТ200.150.15	м3	129,20	332 144,54	42 913 075,17							
5	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20, Н=5 см.	м2	368,90	7 248,09	2 673 820,14							
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих пористых крупнозернистых смесей, Н=6 см	м2	368,90	6 450,55	2 379 609,21							
7	Устройство верхнего слоя основания из горячих высокопористых крупнозернистых смесей, Н=10 см	м2	368,90	9 523,31	3 513 149,98							
8	Устройство нижнего слоя основания из ЩПС С-4, Н=15 см	м2	245,20	2 917,96	715 484,84							
9	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС, Н=15 см	м3	36,80	13 986,67	514 709,44							
10	Устройство покрытия на обочине из мелкозернистой плотной горячей асфальтобетонной смеси, Н=5 см	м2	69,50	5 699,93	396 145,04							
11	Устройство оснований на обочине щебня фракции 40-70 мм, Н=10 см	м2	70,00	2 087,38	146 116,88							
12	Устройство покрытия на разделительной полосе из мелкозернистой плотной горячей асфальтобетонной смеси, Н=4 см	м2	64,20	4 693,63	301 330,73							
13	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС, Н=15 см	м3	10,50	13 986,67	146 860,03							
РАЗДЕЛ 2.	**Устройство укрепления откосов у опоры №1**				**773 285 138,45**		**43 001 541,31**		**83 975 700,53**		**126 977 241,84**	**16,42%**
14	Снятие растительного слоя грунта	м3	1 096,70	568,20	623 141,02	1 096,70	623 141,02			1 096,70	623 141,02	100,00%
15	Срезка тела старой дамбы	м3	3 459,50	627,13	2 169 538,94							
16	Укладка в ручную геотекстиля в основании насыпи	м2	9 747,90	3 175,93	30 958 634,12							
17	Отсыпка конуса, откоса, заустоя	м3	87 740,00	4 742,56	416 112 433,75	8 935,76	42 378 400,29	17 706,82	83 975 700,53	26 642,58	126 354 100,82	30,37%
18	Укладка в ручную геотекстиля по откосу	м2	8 989,00	3 175,93	28 548 421,93							
19	Укрепление откосов сборными бетонными плитами	м2	4 837,50	34 371,17	166 270 533,15							
20	Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	3 033,00	31 867,93	96 655 427,36							
21	Разработка котлована под упоров и рисбермы	м3	463,40	617,54	286 170,19							
22	Укладка в ручную геотекстиля под упоры и ризберму	м2	839,00	3 175,93	2 664 604,07							
23	Устройство монолитных бетонных упоров	м	286,80	71 834,49	20 602 132,04							
24	Устройство каменной наброски	м3	237,30	35 373,38	8 394 101,89							
РАЗДЕЛ 3.	**Устройство укрепления откосов у опоры №6**				**1 980 982 267,52**		**213 004 674,21**		**15 565 519,06**		**228 570 193,27**	**11,54%**
25	Срезка растительного слоя грунта	м3	1 621,60	717,72	1 163 859,96	1 621,60	1 163 859,96			1 621,60	1 163 859,96	100,00%
26	Устройство шпунтовой стенки	т свай	493,60	1 273 781,79	628 738 693,84							
27	Отсыпка конуса, откоса, заустоя	м3	233 983,50	3 969,13	928 709 759,44	53 372,17	211 840 814,25	3 921,65	15 565 519,06	57 293,82	227 406 333,31	24,49%
28	Устройство монолитной ж.б. обвязки шпунтовых стен	м3	152,20	205 616,19	31 294 783,74							
29	Укладка в ручную геотекстиля по откосу	м2	12 581,00	4 890,94	61 532 884,69							
30	Устройство монолитных бетонных упоров	м	100,30	67 393,42	6 759 559,99							
31	Укрепление откосов сборными бетонными плитами	м2	6 592,50	34 054,82	224 506 410,27							
32	Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	3 085,50	31 851,02	98 276 315,60							
№02-01-06	**ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ**				**42 977 345,25**							
РАЗДЕЛ 1.	**Лестничный сход ЛС-1пр (ЛС-1л) h=4м (2шт)**				**4 146 163,94**							
1	Разработка котлована	м3	447,40	560,72	250 867,57							
2	Устройство щебеночной подготовки	м3	2,10	25 045,61	52 595,78							
3	Замена грунта на ПГС	м3	25,30	13 986,67	353 862,74							
4	Монтаж железобетонных лестничных сходов	м3	7,30	305 969,07	2 233 574,22							
5	Установка стальных сварных перил	т	0,36	2 353 343,92	847 203,81							
6	Обратная засыпка, разравнивание грунта	м3	415,60	981,86	408 059,83							
РАЗДЕЛ 2.	**Лестничный сход ЛС-2пр (ЛС-2л) h=14м (2шт)**				**14 522 603,53**							
7	Разработка котлована	м3	1 098,10	560,72	615 730,16							
8	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,60	25 045,61	15 027,36							
9	Замена грунта на ПГС	м3	218,80	13 986,67	3 060 283,32							
10	Монтаж железобетонных лестничных сходов	м3	21,50	305 969,07	6 578 335,04							
11	Установка стальных сварных перил	т	1,17	2 353 343,92	2 753 412,39							
12	Гидроизоляция засыпаемых поверхностей	м2	40,00	12 056,29	482 251,43							

13	Обратная засыпка, разравнивание грунта	м3	867,00	1 173,66	1 017 563,84							
РАЗДЕЛ 3.	**Лестничный сход ЛС-3пр (ЛС-3л) h=4м (2шт)**				**3 975 017,53**							
14	Разработка котлована	м3	425,80	560,72	238 755,94							
15	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,60	25 045,61	15 027,36							
16	Замена грунта на ПГС	м3	13,80	13 986,67	193 016,04							
17	Монтаж железобетонных лестничных сходов	м3	7,30	305 969,07	2 233 574,19							
18	Установка стальных сварных перил	т	0,36	2 353 343,92	847 203,81							
19	Гидроизоляция засыпаемых поверхностей	м2	5,00	12 056,29	60 281,43							
20	Обратная засыпка, разравнивание грунта	м3	407,00	951,25	387 158,75							
РАЗДЕЛ 4.	**Лестничный сход ЛС-4пр (ЛС-4л) h=13м (2шт)**				**9 818 273,13**							
21	Разработка котлована	м3	1 039,40	560,72	582 815,71							
22	Устройство щебеночной подготовки	м3	0,80	25 045,61	20 036,49							
23	Замена грунта на ПГС	м3	69,10	13 986,67	966 478,87							
24	Монтаж железобетонных лестничных сходов	м3	17,40	305 969,08	5 323 861,91							
25	Установка стальных сварных перил	т	0,84	2 353 343,92	1 976 808,89							
26	Обратная засыпка, разравнивание грунта	м3	963,00	984,71	948 271,26							
РАЗДЕЛ 5.	**Лестничный сход ЛС-5пр (ЛС-5л) h=4,5м (4шт)**				**10 515 287,11**							
27	Разработка котлована	м3	240,00	560,72	134 573,57							
28	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,80	25 045,61	120 218,91							
29	Монтаж железобетонных лестничных сходов	м3	7,20	305 969,07	2 202 977,31							
30	Устройство монолитного лестничного марша из бетона	м3	16,00	310 180,75	4 962 892,00							
31	Установка стальных сварных перил	т	0,80	2 353 343,92	1 882 675,14							
32	Гидроизоляция засыпаемых поверхностей	м2	81,20	12 056,29	978 970,40							
33	Обратная засыпка, разравнивание грунта	м3	88,40	2 635,52	232 979,78							
№02-01-07	**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОСТЫ**				**3 178 012 880,33**		**1 363 772 878,47**		**-**		**1 363 772 878,47**	**42,91%**
РАЗДЕЛ 1.	**Технологические мосты 1 этапа**				**1 533 653 248,51**		**1 363 772 878,47**		**-**		**1 363 772 878,47**	**88,92%**
	Опоры											
1	Погружение стальных труб	т	269,44	404 850,87	109 083 017,35	269,44	109 083 017,35		-	269,44	109 083 017,35	100,00%
2	Извлечение стальных труб	т	269,44	86 192,79	23 223 784,18							
3	Устройство неинвентарных металлоконструкции ригелей технологических опор, тангенциальных опор (СВСиУ)	т	180,48	698 033,47	125 981 081,25	180,48	125 981 081,25	-	-	180,48	125 981 081,25	100,00%
	Пролетные строения											
4	Устройство стальных пролетных строений	т	811,23	1 368 335,14	1 110 034 517,94	795,67	1 088 740 486,45		-	795,67	1 088 740 486,45	98,08%
5	Демонтаж стальных пролетных строений	т	811,23	146 490,72	118 837 669,39							
	Проезжая часть											
6	Устройство проезжей части	м2	2 913,46	10 980,28	31 990 597,20	2 913,46	31 990 597,20	-	-	2 913,46	31 990 597,20	100,00%
7	Демонтаж проезжей части	м2	2 913,46	870,46	2 536 036,86							
8	Устройство сопряжения	шт	6,00	1 994 424,05	11 966 544,32	4,00	7 977 696,21		-	4,00	7 977 696,21	66,67%
РАЗДЕЛ 2.	**Технологические мосты 2 этапа**				**1 644 359 631,82**							
	Опоры											
9	Погружение стальных труб	т	383,24	243 830,47	93 445 590,55							
10	Извлечение стальных труб	т	383,24	86 192,79	33 032 523,20							
11	Устройство неинвентарных металлоконструкции ригелей технологических опор, тангенциальных опор (СВСиУ)	т	223,42	520 044,63	116 188 370,12							
	Пролетные строения											
12	Устройство стальных пролетных строений	т	985,07	1 183 384,04	1 165 716 112,06							
13	Демонтаж стальных пролетных строений	т	985,07	132 078,87	130 106 928,60							
	Проезжая часть											
14	Устройство проезжей части из деревянного настила	м2	3 537,77	15 704,76	55 559 824,99							
15	Демонтаж проезжей части из деревянного настила	м2	3 537,77	865,56	3 062 161,05							
16	Устройство сопряжения	шт	22,00	2 147 641,88	47 248 121,25							
№02-01-08	**УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА**				**17 353 134,15**							
1	Устройство водосброса с проезжей части на обочине из блоков Б-5	м3	7,60	370 290,61	2 814 208,61							
2	Устройство лотков по откосу насыпи из блоков Б-6	м лотка	411,84	24 234,38	9 980 688,68							
3	Устройство гасителей из блоков Б-9	гаситель	24,00	189 926,54	4 558 236,86							
№02-01-09	**УСТРОЙСТВО СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩЕЙ ДАМБЫ**				**811 829 922,04**							
1	Восстановление тела существующей дамбы	м3	3 222,00	1 099,02	3 541 035,54							
2	Срезка растительного слоя (голова дамбы и низовая дамба)	м3	1 045,20	717,72	750 164,30							
3	Отсыпка тела дамб с уплотнением и планировкой	м3	5 128,50	1 165,79	5 978 777,83							
4	Укладка геотекстиля по откосу	м2	16 376,80	3 175,93	52 011 547,03							
5	Укрепление откосов сборными бетонными плитами	м2	9 690,00	42 033,69	407 306 431,88							
6	Укреплениеоткосов монолитным бетоном	м2	2 897,50	30 167,38	87 409 994,93							
7	Разработка котлована под упор и рисбермы	м3	4 860,00	1 736,00	8 436 960,00							
8	Укладка геотекстиля под упор и рисбермы	м2	11 733,00	3 175,93	37 263 169,93							
9	Устройство упоров из монолитного бетона	м	1 641,00	65 032,81	106 718 845,31							
10	Устройство рисбермы из каменной наброски	м3	2 895,20	35 373,38	102 412 995,30							
№02-01-10	**СВСиУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО МОСТА**				**3 773 033 154,21**		**2 448 554 354,76**		**588 569 435,46**		**3 037 123 790,23**	**80,50%**

РАЗДЕЛ 1.	**Устройство технологической площадки №1 для I этапа**				**17 541 422,57**		**13 405 195,50**		**-**		**13 405 195,50**	**76,42%**
1	Погружение стальных шпунтовых свай	т свай	48,00	290 785,15	13 957 687,29	46,10	13 405 195,50		-	46,10	13 405 195,50	96,04%
2	Извлечение стальных шпунтовых свай	т свай	48,00	74 661,15	3 583 735,29							
РАЗДЕЛ 2.	**Устройство технологической площадки №2 для I этапа**				**117 526 208,63**		**63 307 020,58**		**-**		**63 307 020,58**	**53,87%**
3	Погружение стальных шпунтовых свай	т	294,00	313 339,04	92 121 679,13	202,04	63 307 020,58		-	202,04	63 307 020,58	68,72%
4	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	294,00	86 409,96	25 404 529,50							
РАЗДЕЛ 3.	**Устройство технологического острова для размещения башенного крана в районе опор №2,3,4,5**				**118 306 023,23**		**109 711 031,43**		**-**		**109 711 031,43**	**92,73%**
5	Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств инвентарного типа	т	148,168	520 657,42	77 144 768,55	148,17	77 144 768,55	-	-	148,17	77 144 768,55	100,00%
6	Погружение стальных труб	т	115,12	282 889,71	32 566 262,88	115,12	32 566 262,88	-	-	115,12	32 566 262,88	100,00%
7	Извлечение стальных труб	т	115,12	74 661,15	8 594 991,79							
РАЗДЕЛ 4.	**СВСиУ для сооружения устоя №1,6 (объем на 2-е опоры)**				**15 096 455,99**		**15 096 455,99**		**-**		**15 096 455,99**	**100,00%**
8	Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств инвентарного типа	т	33,30	453 347,03	15 096 455,99	33,30	15 096 455,99			33,30	15 096 455,99	100,00%
РАЗДЕЛ 5.	**СВСиУ для сооружения промежуточных опор №2-5 (объем на 4-е опоры)**				**51 028 766,25**		**51 028 766,25**		**-**		**51 028 766,25**	**100,00%**
9	Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств инвентарного типа	т	105,00	485 988,25	51 028 766,25	105,00	51 028 766,25	-	-	105,00	51 028 766,25	100,00%
РАЗДЕЛ 6.	**СВСиУ для сооружения пролетного строения**				**3 193 901 607,44**		**2 196 005 885,01**		**586 537 457,74**		**2 782 543 342,76**	**87,12%**
	Технологические опоры для сооружения ПС											
10	Тело временных опор для сооружения подходящих пролетов FSM	т	1 016,15	577 215,43	586 537 457,74			1 016,15	586 537 457,74	1 016,15	586 537 457,74	100,00%
11	Тело временных опор для поддержки пролета на опорах №№2, 3	т	721,34	701 959,29	506 351 311,16	721,34	506 351 311,16	-	-	721,34	506 351 311,16	100,00%
12	Установки скользящей опалубки для бетонирования пилона	т	120,00	3 033 463,77	364 015 652,14	30,00	91 003 913,04		-	30,00	91 003 913,04	25,00%
13	Устройство монолитного железобетонного объединения пролетного строения с опорами	м3	33,60	444 498,99	14 935 166,10							0,00%
14	Установка передвижной опалубки для бетонирования второго этапа пролетного строения	т	280,00	2 840 896,57	795 451 040,00	280,00	795 451 040,00		-	280,00	795 451 040,00	100,00%
15	Демонтаж передвижной опалубки для бетонирования второго этапа пролетного строения	т	280,00	331 996,29	92 958 960,00							0,00%
16	Разборка монолитного железобетонного объединения пролетного строения с опорами	м3	33,60	397 521,02	13 356 706,20							0,00%
17	Подмости для оформления узлов вантовых подвесок на пилоне	т	10,80	378 539,96	4 088 231,52							0,00%
	Ледорезы											
18	Погружение стальных труб	т	975,04	399 293,11	389 326 751,19	975,04	389 326 751,19			975,04	389 326 751,19	100,00%
19	Извлечение стальных труб	т	975,04	146 744,83	143 082 079,39	886,40	130 074 617,63			886,40	130 074 617,63	90,91%
20	Сооружение неинвентарные металлоконструкции ледореза	т	320,39	378 539,96	121 280 416,30	320,39	121 280 416,30			320,39	121 280 416,30	100,00%
21	Погружение стальных шпунтовых свай	т	273,60	435 895,98	119 261 140,71	273,60	119 261 140,71			273,60	119 261 140,71	100,00%
22	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	273,60	158 101,96	43 256 694,99	*273,60*	43 256 694,99			273,60	43 256 694,99	100,00%
РАЗДЕЛ 7.	**Грузовой причал**				**126 095 489,51**		**-**		**-**		**-**	
23	Отсыпка причала из грунта	м3	1 220,00	3 219,63	3 927 953,39							
24	Устройство покрытия из сборных железобетонных плит на щебеночном основании	м3	152,88	58 175,74	8 893 907,30							
25	Погружение стальных шпунтовых свай	т	151,69	559 197,21	84 824 625,44							
26	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	151,69	160 813,99	24 393 874,31							
27	Разборка площадки причала	м3	1 537,37	2 637,71	4 055 129,08							
РАЗДЕЛ 8.	**Палы**				**117 949 380,43**							
28	Погружение стальных труб	т	216,00	399 317,12	86 252 497,07							
29	Извлечение стальных труб	т	216,00	146 744,83	31 696 883,36							
РАЗДЕЛ 9.	**Обстройка баржи для установки крана**				**12 409 617,84**							
30	Сооружения неинвентарных металлических конструкций обстройки	т	28,80	430 889,51	12 409 617,84							
РАЗДЕЛ 10.	**Работы по организации временной судоходной сигнализации в створемоста на период строительства**				**3 178 182,32**				**2 031 977,72**		**2 031 977,72**	**63,94%**
31	Монтаж плавучих знаков обстановки	комплект	6,00	406 395,54	2 438 373,27			5,00	2 031 977,72	5,00	2 031 977,72	83,33%
32	Демонтаж бакенов	комплект	6,00	123 301,51	739 809,05							
№02-01-11	**СВСиУ ДЛЯ РАЗБОРКИ МОСТА СТАРОГО МОСТА**				**2 802 104 599,35**				**-**		**-**	**0,00%**
РАЗДЕЛ 1.	**СИСиУ для разборки пролетного строения в опорах№2-№4 и №5-№10**				**730 403 400,25**				**-**		**-**	
	Технологическая опора Тип-1-35 шт.											
1	Погружение стальных труб	т	531,30	171 500,46	91 118 196,68							
2	Извлечение стальных труб	т	531,30	78 935,35	41 938 350,51							
3	Сооружения неинвентарных металлоконструкций обстройки технологических опор	т	372,70	380 529,40	141 823 308,05							
	Технологическая опора Тип-2- 10 шт.											
4	Погружение стальных труб	т	154,21	171 500,46	26 447 086,60							
5	Извлечение стальных труб	т	154,21	78 935,35	12 172 620,05							
6	Сооружения неинвентарных металлоконструкций обстройки технологических опор	т	106,58	380 529,40	40 556 823,64							

	Технологическая опора Тип-3- 2 шт.											
7	Погружение стальных труб	т	16,35	171 500,46	2 804 032,59							
8	Извлечение стальных труб	т	16,35	78 935,35	1 290 592,94							
9	Сооружения неинвентарных металлоконструкций обстройки технологических опор	т	10,19	380 529,40	3 877 594,60							
	Устройство технологической площадки №1 для 2 этапа											
10	Погружение стальных шпунтовых свай	т	1 128,40	91 957,96	103 765 366,90							
11	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	1 128,40	69 407,63	78 319 574,13							
12	Погружение стальных труб	т	241,01	400 570,21	96 541 425,19							
13	Извлечение стальных труб	т	241,01	146 744,83	35 366 971,56							
14	Сооружения неинвентарных металлоконструкций обстройки высокого при	т	142,91	380 529,40	54 381 456,81							
РАЗДЕЛ 2.	**Устройство технологической площадки №2 для 2 этапа**				**38 252 810,89**							
15	Погружение стальных шпунтовых свай	т	195,60	103 831,86	20 309 511,26							
16	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	195,60	91 734,66	17 943 299,64							
РАЗДЕЛ 3.	**Устройство технологической площадки №3**				**214 339 832,70**							
17	Погружение стальных шпунтовых свай	т	1 117,85	101 499,73	113 461 475,58							
18	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	1 117,85	90 243,20	100 878 357,13							
РАЗДЕЛ 4.	**Устройство шпунтового ограждения опор №3**				**25 944 731,75**							
19	Погружение стальных шпунтовых свай	т	84,00	94 298,07	7 921 038,00							
20	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	84,00	88 931,79	7 470 270,75							
21	Разработка грунта ниже ростверка	м3	207,32	2 900,50	601 331,66							
22	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	89,90	110 701,79	9 952 091,34							
РАЗДЕЛ 5.	**Устройство шпунтового ограждения опор №4 и №5**				**347 052 059,14**							
23	Погружение стальных шпунтовых свай	т	502,60	331 202,70	166 462 475,23							
24	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	502,60	196 500,76	98 761 281,44							
25	Отсыпка пространства между шпунтами	м3	9 498,40	3 718,29	35 317 849,84							
26	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	171,20	110 749,67	18 960 343,44							
27	Разработка грунта между шпунтами	м3	9 498,40	2 900,50	27 550 109,20							
РАЗДЕЛ 6.	**Устройство шпунтового ограждения опор №6**				**771 250 636,52**							
28	Погружение стальных шпунтовых свай	т	1 274,20	330 547,20	421 183 237,69							
29	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	1 274,20	157 504,96	200 692 814,12							
30	Отсыпка пространства между шпунтами	м3	18 464,89	3 718,29	68 657 901,57							
31	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	227,50	110 794,27	25 205 695,94							
32	Разработка грунта между шпунтами и ниже ростверка	м3	19 138,42	2 900,50	55 510 987,21							
РАЗДЕЛ 7.	**Устройство шпунтового ограждения опор №7**				**86 346 286,58**							
33	Погружение стальных шпунтовых свай	т	320,40	104 112,99	33 357 802,34							
34	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	320,40	91 288,66	29 248 886,89							
35	Отсыпка пространства между шпунтами	м3	2 085,06	3 718,29	7 752 867,43							
36	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	83,30	110 686,12	9 220 153,47							
37	Разработка грунта между шпунтами и ниже ростверка	м3	2 332,90	2 900,50	6 766 576,45							
РАЗДЕЛ 8.	**Устройство шпунтового ограждения опор №8**				**112 708 364,64**							
38	Погружение стальных шпунтовых свай	т	392,40	108 562,59	42 599 960,04							
39	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	392,40	94 190,81	36 960 474,83							
40	Отсыпка пространства между шпунтами	м3	3 541,91	3 718,29	13 169 864,98							
41	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	81,40	110 590,30	9 002 050,71							
42	Разработка грунта между шпунтами и ниже ростверка	м3	3 784,18	2 900,50	10 976 014,09							
РАЗДЕЛ 9.	**Устройство шпунтового ограждения опор №9**				**312 978 094,94**							
43	Погружение стальных шпунтовых свай	т	523,20	370 025,71	193 597 449,04							
44	Извлечение стальных шпунтовых свай	т	523,20	158 459,24	82 905 874,93							
45	Отсыпка пространства между шпунтами	м3	4 069,87	3 718,29	15 132 975,82							
46	Устройство тампонажного слоя бетона	м3	80,00	110 590,30	8 847 224,29							
47	Разработка грунта между шпунтами и ниже ростверка	м3	4 307,73	2 900,50	12 494 570,87							
РАЗДЕЛ 10.	**Палы**				**59 025 780,00**							
48	Погружение стальных труб	т	172,80	194 839,54	33 668 273,31							
49	Извлечение стальных труб	т	172,80	146 744,83	25 357 506,69							
РАЗДЕЛ 11.	**Обстройка баржи для установки крана**				**78 342 313,77**				-		-	**0,00%**
50	Сооружения неинвентарных металлических конструкций обстройки барж	т	205,52	381 190,71	78 342 313,77					-	-	0,00%
РАЗДЕЛ 12.	**Траление дна после окончания строительства**				**25 460 288,18**							
51	Траление дна акватории.	м2	114 000,00	204,75	23 341 500,00							
52	Монтаж плавучих знаков обстановки	комплект	4,00	529 697,04	2 118 788,18							
№02-01-12	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**				**47 470 754,46**							
1	Разравнивание растительного грунта	м3	25 500,00	1 861,60	47 470 754,46							
№09-01-01	**ИСПЫТАНИЕ МОСТА**				**41 330 565,50**							
РАЗДЕЛ 1.	**Испытание пролетного строения**				**41 330 565,50**							

1	Проведение испытания пролетного строения	испытание	1,00	41 330 565,50	41 330 565,50							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	**тенге**			**56 602 037 694,41**		**22 613 428 289,21**		**1 766 377 438,08**		**24 379 805 727,30**	**43,07%**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратора — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проект: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Технадзор: ТОО "Engineering Services"

Номер сертификата: 18
Дата сертификата: 22.09.2025

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% выполнения
		Ед.изм.	Количество	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	3. Дорожная часть											
№02-02-01	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**2 111 841 525,70**		**513 933 015,72**		**233 529 719,01**		**747 462 734,73**	**35,39%**
РАЗДЕЛ 1.	**Устройство земляного полотна**				**2 015 069 113,17**		**513 933 015,72**		**233 529 719,01**		**747 462 734,73**	**37,09%**
1	Снятие плодородного слоя почвы	м3	13 350,00	1 182,04	15 780 251,35	6 425,00	7 594 615,35	2 785,00	3 291 985,02	9 210,00	10 886 600,37	68,99%
2	Доуплотнение основания насыпи земляного полотна	м3	20 025,00	898,65	17 995 502,01	9 637,50	8 660 756,59	4 177,50	3 754 117,83	13 815,00	12 414 874,42	68,99%
3	Устройство земляного полотна с перемещением до 1 км	м3	25 345,00	899,88	22 807 331,88	-	-		-	-	-	0,00%
4	Устройство земляного полотна на Левом берегу с карьера №1	м3	462 506,00	3 624,13	1 676 179 557,25	88 107,94	319 314 188,05	54 308,69	196 821 481,15	142 416,63	516 135 669,20	30,79%
5	Устройство земляного полотна на Правом берегу с карьера №2	м3	77 029,00	3 664,94	282 306 470,69	48 667,53	178 363 455,73	8 093,49	29 662 135,01	56 761,02	208 025 590,74	73,69%
РАЗДЕЛ 2.	**Планировочные и укрепительные работы**				**96 772 412,53**							
6	Планировка верх земляного полотна	м2	61 511,00	263,17	16 187 827,90							
7	Планировка откоса насыпи	м2	46 626,00	263,17	12 270 547,77							
8	Надвижка плодородного слоя почвы на откосы насыпи	м3	9 325,00	267,65	2 495 852,90							
9	Укрепление откосов механизированным способои посевом многолетних	м2	46 626,00	1 405,54	65 534 924,52							
10	Устройство газона	м2	1 471,00	192,56	283 259,44							
№02-02-02	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				**1 121 991 929,37**							
РАЗДЕЛ 1.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ**				**953 005 830,66**							
1	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н=30 см	м3	14 862,00	13 986,67	207 869 884,23							
2	Устройство основания из ЩПС С-4, Н=18 см	м2	40 835,00	3 342,71	136 499 436,96							
3	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смесей, Н=7 см	м2	39 425,00	7 658,13	301 921 930,13							
4	Устройство верхнего слой покрытия из ЩМА-20, Н=5 см	м2	39 425,00	7 349,83	289 767 061,83							
5	Установка бортового камня	м	1 260,00	13 450,41	16 947 517,50							
РАЗДЕЛ 2.	**РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА**				**37 187 971,71**							
6	Устройство сснование из материала от разборки существующего покрытия дорожной одежды	м3	1 179,00	15 418,82	18 178 790,46							
7	Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н=4см	м2	4 050,00	4 693,63	19 009 181,25							
РАЗДЕЛ 3.	**УСТРОЙСТВО ОБОЧИН**				**47 499 862,21**							
8	Устройство присыпных обочин	м3	5 123,00	7 386,29	37 839 941,71							
9	Устройство укрепления обочин, Н=11 см	м2	10 696,00	903,13	9 659 920,50							
РАЗДЕЛ 4.	**ПРИМЫКАНИЕ**				**84 298 264,78**							
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА В ПРЕДЕЛАХ ЗАКРУГЛЕНИЯ											
10	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н=30 см	м3	476,00	13 986,67	6 657 654,75							
11	Устройство основания из ЩПС С-4, Н=18 см	м2	2 746,00	3 317,23	9 109 119,46							
12	Устройство нижнего слоя покрытия из плотной крупнозернистой асфальтобетонной смесей, Н=7 см	м2	2 755,00	7 650,03	21 075 823,79							
13	Устройство верхнего слой покрытия из ЩМА-20, Н=5 см	м2	2 755,00	7 350,22	20 249 864,96							
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (IV КАТЕГОРИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКРУГЛЕНИЯ - ОБЛЕГЧЕНННЫЙ ТИП)											
14	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н=15 см	м3	428,00	13 986,67	5 986 294,61							
15	Устройство основания из ЩПС С-4, Н=15 см	м2	2 435,00	2 520,91	6 138 417,59							
16	Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н=5см	м2	2 198,00	5 762,14	12 665 190,00							
	УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН											
17	Устройство присыпных обочин	м3	333,00	2 330,31	775 994,06							
18	Устройство укрепления обочин, Н=5 см	м2	1 681,00	975,55	1 639 905,55							
№02-02-03	**ТРОТУАРЫ и АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ**				**22 910 112,24**							
РАЗДЕЛ 1.	**ТРОТУАРЫ**				**19 295 305,39**							
1	Планировка площадей вручную для установки тротуара	м2	960,00	974,91	935 914,29							
2	Установка бортового камня	м	866,00	8 361,18	7 240 780,64							
3	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС, Н=15 см	м3	144,00	13 986,67	2 014 080,43							
4	Устройство основания из щебеня , Н=10 см	м2	960,00	2 115,79	2 031 162,86							

5	Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н=5см	м2	956,00	7 398,92	7 073 367,18							
РАЗДЕЛ 2.	**ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ**				**1 417 409,56**							
6	Установка бортового камня	м	52,00	16 202,53	842 531,39							
7	Устройство основания из ПГС, Н=15 см	м3	9,00	13 986,67	125 880,03							
8	Устройство верхнего слоя основания из щебеня, Н=10 см	м2	8,00	2 115,79	16 926,36							
9	Устройство покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, Н=5см	м2	60,00	7 201,20	432 071,79							
РАЗДЕЛ 3.	**АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА**				**2 197 397,29**							
10	Устройство основания из ПГС под фундамент павильона, Н=15 см	м3	1,35	13 986,78	18 882,15							
11	Устройство покрытия из монолитного бетона, Н=10 см	м3	0,90	74 002,10	66 601,89							
12	Уствновка остановочного комплекса 8601-0501-0101 тип 01	ком-т	1,00	2 082 866,28	2 082 866,28							
13	Установка урн на треноге 8601-0303-0201	шт.	1,00	29 046,97	29 046,97							
№02-02-04	**УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСОВ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				**107 495 253,04**							
РАЗДЕЛ 1.	**Водосбросные сооружения с проезжей части**				**107 265 098,10**							
1	Устройство продольных лотков вдоль кромок проезжей части из сборных блоков Б-1-22-75 на щебеночной подготовке,	м	1 950,00	35 206,40	68 652 483,48							
2	Устройство водосброса на обочине Тип Б	шт.	26,00	199 404,29	5 184 511,66							
3	Устройство лотков по откосу насыпи	м	491,00	49 593,22	24 350 272,60							
4	Устройство гасителей у подошвы насыпи Тип I		26,00	349 147,32	9 077 830,36							
РАЗДЕЛ 2.	**Водосбросные сооружения с проезжей части от ПК22+60 до ПК24+30**				**230 154,95**							
5	Устройство лотков Б2, В20 F300 W8, 0.064м3, 0.16т	м	4,00	16 091,24	64 364,96							
6	Колодцы дренирующие	шт.	2,00	82 894,99	165 789,98							
№02-02-05	**ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ**				**460 497 956,20**							
РАЗДЕЛ 1.	**УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ**				**77 933 422,96**							
1	Фундамент под знаки	шт.	54,00	129 329,03	6 983 767,45							
2	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	67,00	97 196,37	6 512 156,53							
3	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т	31,71	2 032 215,81	64 437 498,98							
РАЗДЕЛ 2.	**РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ**				**7 120 949,21**							
4	Нанесение разметки термопластиком	км	12,8219	379 808,88	4 869 871,53							
5	Нанесение поперечной разметки пластиком холодного формирования	м2	144,28	14 801,59	2 135 573,30							
6	Нанесение разметки краской	км	1,176	98 218,01	115 504,38							
РАЗДЕЛ 3.	**УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ 11ДО**				**375 443 584,04**							
7	Установка барьерного ограждения 11ДО-У3	м	960,00	56 968,98	54 690 222,86							
8	Установка барьерного ограждения 11ДО-У4	м	2 712,00	72 017,19	195 310 612,50							
9	Установка барьерного ограждения 11ДД-У4	м	480,00	93 790,60	45 019 487,14							
10	Установка барьерного ограждения 11ДД-У5	м	740,00	65 579,04	48 528 493,04							
11	Установка барьерного ограждения 11Д0-У5	м	744,00	42 869,31	31 894 768,50							
№02-02-06	**ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА**				**52 668 056,28**							
1	Снятие растительного грунта	м3	1 599,00	556,94	890 543,06							
2	Доуплотнение основания	м3	1 598,00	734,38	1 173 545,52							
3	Устройство насыпи земляного полотна	м3	10 674,00	3 454,19	36 869 997,38							
4	Покрытие серповидного профиля	км	0,52	17 976 438,43	9 341 456,23							
5	Устройство фундаментов под знаки	шт	18,00	46 860,67	843 492,05							
6	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	22,00	83 001,66	1 826 036,54							
7	Установка металлических сигнальных столбиков	шт	56,00	30 767,60	1 722 985,50							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	**тенге**			**3 877 404 832,83**		**513 933 015,72**		**233 529 719,01**		**747 462 734,73**	**19,28%**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **А. Лосвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратор — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проект: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Технадзор: ТОО "Engineering Services"
Номер сертификата: 18
Дата сертификата: 22.09.2025

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% выполнения
		Ед.изм.	Количество	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	5. Объекты инженерных сетей коммуникации											
№04-01-01	**СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (0,4 кВ)**				**496 411 602,08**							
РАЗДЕЛ 1.	**Сети 0,4**				**289 949 857,79**							
1	Разработка траншеи под кабель	м3	812,00	3 355,21	2 724 434,00							
2	Обратная засыпка траншеи	м3	550,00	1 620,12	891 063,84							
3	Устройство постели	м	12 615,00	1 464,36	18 472 865,36							
4	Установка шкафа (ШУНО) с монтажной панелью	шт.	2,00	315 893,19	631 786,38							
5	Установка автоматических выключателей 16А, 63А	шт.	12,00	12 908,83	154 905,96							
6	Установка трехфазного счетчика 5-7,5А	шт.	2,00	112 388,25	224 776,50							
7	Установка распределительного пункта	шт.	1,00	1 384 922,11	1 384 922,11							
8	Установка распределительного щита	шт.	2,00	68 830,57	137 661,14							
9	Установка автоматических выключателей 6А, 10А	шт.	193,00	11 128,93	2 147 883,21							
10	Установка трехфазного счетчика 5 (60)А	шт.	1,00	59 716,21	59 716,21							
11	Установка однофазного счетчика 5 (60)А	шт.	1,00	79 697,38	79 697,38							
12	Установка металлических опор СФГ	шт.	58,00	492 180,93	28 546 493,86							
13	Установка металлических опор СТВ-10-3	шт.	128,00	443 350,23	56 748 829,71							
14	Установка кронштейнов на опорах	шт.	186,00	74 979,83	13 946 248,45							
15	Установка светильников на кронштейнах	шт.	188,00	332 345,54	62 480 960,71							
16	Установка железобетонной опоры СВ105	шт.	1,00	185 220,50	185 220,50							
17	Прокладка кабеля в готовых траншеях, проложенных трубах, внутри опор и кронштейнов	м	14 601,00	6 926,40	101 132 392,47							
РАЗДЕЛ 2.	**Архитектурное освещение**				**156 087 878,29**							
18	Прокладка кабеля в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4 000,00	9 665,70	38 662 785,71							
19	Установка уличных светильников	шт.	416,00	282 271,86	117 425 092,57							
РАЗДЕЛ 3.	**Судовая сигнализация**				**50 373 866,00**							
20	Монтаж оборудования судовой сигнализации в комплекте	шт	16,00	1 669 038,13	26 704 610,00							
21	Монтаж знака индивидуального проектирования	м2	28,00	80 350,80	2 249 822,50							
	Демонтаж											
22	Демонтаж щитов судовой сигнализации.	шт.	2,00	3 380,30	6 760,61							
23	Демонтаж опоры СФГ	шт.	177,00	57 610,29	10 197 022,15							
24	Демонтаж светильников	шт	220,00	12 154,41	2 673 970,36							
25	Демонтаж кронштейнов	шт	177,00	34 418,91	6 092 147,20							
26	Демонтаж шкафа КТП ввода	шт.	1,00	62 949,71	62 949,71							
27	Демонтаж ШУНО	шт.	1,00	40 949,20	40 949,20							
28	Демонтаж кабеля	км линии	4,46	397 414,97	1 772 470,78							
29	Демонтаж железобетонных опор СВ-105	шт.	21,00	27 293,50	573 163,50							
№04-02-01	**СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (10 кВ)**				**34 190 989,15**		**16 235 884,74**		**-**		**16 235 884,74**	**47,49%**
1	Разработка траншеи под кабель	м3	222,84	3 355,21	747 675,95	106,81	358 370,44		-	106,81	358 370,44	47,93%
2	Обратная засыпка траншеи	м3	148,56	1 620,12	240 684,44	71,24	115 417,07		-	71,24	115 417,07	47,95%
3	Устройство постели	м	1 540,00	3 141,53	4 837 951,25	714,20	2 243 678,43		-	714,20	2 243 678,43	46,38%
4	Подвеска провода для воздушных линий электропередач	м	20,00	771,85	15 436,96				-			0,00%
5	Монтаж кабеля в готовых траншеях	м	1 540,00	17 655,63	27 189 662,50	738,20	13 033 382,38		-	738,20	13 033 382,38	47,94%
6	Установка сооружений из железобетонных лотков и плит	м3	2,08	233 190,59	485 036,43	2,08	485 036,43		-	2,08	485 036,43	100,00%
7	Установка промежуточной опоры П10-2	шт.	1,00	281 633,39	281 633,39				-			
8	Установка разъединителя	шт.	1,00	392 908,22	392 908,22				-			
№04-03-01	**ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ**				**80 947 185,22**							
1	Разработка котлована под фундамент	м3	59,16	2 090,67	123 684,02							
2	Обратная засыпка котлована	м3	9,16	37 725,71	345 567,46							
3	Устройство фундамента на щебеночном основании	м3	25,60	154 780,06	3 962 369,60							
4	Установка БКТП в комплекте	шт.	1,00	76 515 564,14	76 515 564,14							
№04-04-01	**ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ**				**19 359 126,05**							
РАЗДЕЛ 1.	**ФУНДАМЕНТ ПОД МОДУЛЬ**				**1 175 603,80**							
1	Разработка котлована под фундамент	м3	20,61	2 090,67	43 088,70							

2	Обратная засыпка котлована	м3	7,54	13 287,96	100 191,18							
3	Устройство фундамента на щебеночном основании	м3	6,63	155 704,96	1 032 323,91							
РАЗДЕЛ 2.	**МОДУЛЬ**				**18 183 522,25**							
4	Монтаж блок-контейнера ДГУ	шт.	1,00	18 183 522,25	18 183 522,25							
№05-01-01	**НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ**				**77 829 100,41**							
РАЗДЕЛ 1.	**Ведомость объемов работ(АО"Казахтелеком")**				**30 471 783,69**							
	Монтажные работы											
1	Строительство кабельной канализации из труб	канало-км	2,012	3 740 461,28	7 525 808,09							
2	Устройство железобетонных сборных колодцев ККС	шт.	11,00	788 299,75	8 671 297,25							
3	Прокладка кабеля в комплекте	м	3 234,00	2 400,30	7 762 581,75							
4	Земляные работы (разработка, обратная засыпка)	м3	675,30	6 924,43	4 676 066,61							
5	Измерения кабелей	комплекс	1,00	1 415 455,32	1 415 455,32							
	Демонтажные работы											
6	Демонтаж существующих колодцев	шт.	4,00	54 769,89	219 079,57							
7	Демонтаж кабеля	м	263,00	586,63	154 282,38							
8	Демонтаж кабельной коробки	шт.	1,00	8 132,20	8 132,20							
9	Демонтаж телефонной канализации	канало-км	0,064	610 633,11	39 080,52							
РАЗДЕЛ 2.	**Ведомость объемов работ(АО"НК КАЗАВТОЖОЛ")**				**24 286 326,74**							
10	Строительство кабельной канализации из труб	м	1 498,00	3 598,30	5 390 258,75							
11	Устройство железобетонных сборных колодцев ККС	шт.	13,00	864 533,17	11 238 931,21							
12	Прокладка кабеля в комплекте	м	30,00	12 038,27	361 148,04							
13	Земляные работы (разработка, обратная засыпка)	м3	810,70	8 999,62	7 295 988,75							
РАЗДЕЛ 3.	**Ведомость объемов работ(временная связь)**				**7 684 341,44**							
14	Земляные работы (разработка, обратная засыпка)	м3	247,40	8 776,64	2 171 341,44							
15	Установка кабельной опоры	шт.	35,00	137 529,38	4 813 528,44							
16	Демонтаж кабельной опоры	шт.	35,00	19 984,90	699 471,56							
РАЗДЕЛ 4.	**Светофорная сигнализация**				**15 386 648,54**							
17	Земляные работы (разработка, обратная засыпка)	м3	146,96	6 559,83	964 032,67							
18	Прокладка полиэтиленовых труб	м	145,00	3 167,79	459 328,93							
19	Установка колодцев ККС	шт.	5,00	685 447,70	3 427 238,48							
20	Прокладка кабеля в комплекте	м	750,00	3 238,38	2 428 781,25							
21	Монтажные работы по оборудованию системы светофорной синализации	шт.	22,00	353 945,04	7 786 790,98							
22	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими	шт	22,00	10 553,54	232 177,98							
23	Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	84,00	1 051,17	88 298,25							
№05-02-01	**СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**				**95 718 101,11**							
	Монтажные работы											
1	Монтаж линейных сооружений	м	4 294,00	6 775,99	29 096 105,66							
2	Монтаж оборудования системы видеонаблюдения	камера	32,00	1 965 726,76	62 903 256,29							
3	Измерение кабелей	комплекс	1,00	2 875 409,59	2 875 409,59							
	Демонтажные работы. Дефектная ведомость, поз 19,20,21											
4	Демонтаж камер видеонаблюдения	камера	6,00	17 786,41	106 718,46							
5	Демонтаж кабеля UTP PE	м кабеля	700,00	886,93	620 850,00							
6	Демонтаж уличного шкафа	шт.	2,00	57 880,55	115 761,11							
№05-03-01	**СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ**				**41 216 596,75**							
1	Монтаж линейных сооружений	м	1 776,00	17 256,69	30 647 877,00							
2	Монтаж оборудования системы оповещения	шт	28,00	377 454,28	10 568 719,75							
№05-04-01	**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ**				**167 083 073,26**							
1	Установка сигнализирующих приборов и устройств	шт	5,00	579 428,85	2 897 144,24							
2	Установка карты памяти. Проверка электрическая и настройка	комплект	5,00	1 386 021,90	6 930 109,51							
3	Монтаж автоматизированного рабочего места в комплекте с монитором	шт.	1,00	852 378,32	852 378,32							
4	Установка програмного обеспечения. Проверка электрическая и	комплект	1,00	2 049 803,94	2 049 803,94							
5	Монтаж металлического шкафа (климатика)	шт.	4,00	1 114 033,51	4 456 134,04							
6	Монтаж Деформометра (Тензометра)	шт.	54,00	1 104 418,23	59 638 584,54							
7	Установка приемно-контрольных приборов	шт	12,00	1 917 909,15	23 014 909,82							
8	Установка извещателя Акселерометр-инклинометр	шт.	12,00	2 032 245,73	24 386 948,79							
9	Установка датчика температуры дорожного покрытия	шт.	12,00	799 911,33	9 598 935,96							
10	Прокладка кабеля в уложенных трубах	м	5 660,00	1 843,99	10 436 989,46							
11	Прокладка труб под кабеля	м	1 900,00	1 623,86	3 085 328,57							
12	Монтаж металлорукава	м	3 760,00	4 168,79	15 674 634,29							
13	Монтаж ответвительной коробки с кабельными вводами	шт.	60,00	67 686,20	4 061 171,79							
№06-01-01	**ЛИВНЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ**				**95 521 990,49**							
РАЗДЕЛ 1.	**Ливневая канализация К2**				**20 799 808,65**							

1	Устройство траншеи	м	398,01	2 860,88	1 138 660,41							
2	Укладка трубопроводов	м	123,00	67 555,29	8 309 301,24							
3	Устройство круглых колодцев диам 1500	шт.	4,00	2 837 961,75	11 351 847,00							
РАЗДЕЛ 2.	**Расходомер - счетчик**				**5 671 719,89**							
4	Установка расходомера	шт.	4,00	1 417 929,97	5 671 719,89							
РАЗДЕЛ 3.	**Очистные сооружения К2**				**69 050 461,94**							
5	Земляные работы (разработка, обратная засыпка)	м3	5 460,60	2 221,84	12 132 575,60							
6	Устройство фундамента на щебеночном основании	м3	70,20	175 036,60	12 287 569,19							
7	Установка очистного сооружения ливневых стоков	шт.	4,00	11 157 579,29	44 630 317,14							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	**тенге**			**1 108 277 764,52**		**16 235 884,74**		**-**		**16 235 884,74**	**1,46%**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратор — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ ПОДРЯДЧИКА

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Проект: «Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Технадзор: ТОО "Engineering Services"
Номер сертификата: 18
Дата сертификата: 22.09.2025

№	Описание	Ведомость Объемов Работ				Выполненная ранее работа		Работа, выполненная на настоящий момент		Общий объем выполненной работы		% выполнения
		Ед.изм.	Количество	Цена, без НДС (тенге)	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	Количество	Стоимость, без НДС (тенге)	
	4. Объекты подсобного и обслуживающего назначения											
№03-01-01	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСТ ОХРАНЫ №1**				**37 676 161,70**							
РАЗДЕЛ 1-2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ и ФУНДАМЕНТЫ**				**4 601 008,15**							
1	Разработка котлована	м3	498,33	587,14	292 590,90							
2	Устройство фундамента ФМ-1	м3	33,12	112 318,53	3 719 989,61							
3	Устройство монолитного крыльца Кр1	м3	1,52	387 123,45	588 427,64							
РАЗДЕЛ 3.	**НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**				**17 353 304,23**							
4	Колонны железобетонные К1	м3	2,94	139 413,64	409 876,11							
5	Ригели Р1 и Р2	м3	5,95	201 884,02	1 201 209,91							
6	Перекрытие монолитное ж/б Пм1	м3	21,71	230 470,52	5 003 514,94							
7	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм	м3 кладки	28,61	166 509,30	4 764 497,21							
8	Перегородки	м2	9,18	27 027,00	248 107,86							
9	Перемычки	м3	0,99	270 140,21	267 438,81							
10	Козырек декоративный Кд-1 с отливом	м2	4,80	62 942,63	302 124,60							
11	Кровля	м2	62,10	79 526,14	4 938 573,47							
12	Водосточная система	м	17,20	12 672,17	217 961,32							
РАЗДЕЛ 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**13 271 660,24**							
13	Наружнная отделка	м2	138,00	34 748,87	4 795 343,52							
14	Внутренняя отделка	м2	285,95	13 412,58	3 835 327,35							
15	Полы	м2	49,50	43 186,38	2 137 725,56							
16	Цоколь	м2	11,80	129 867,63	1 532 437,98							
17	Отмостка	м3	4,71	206 120,13	970 825,83							
РАЗДЕЛ 5.	**ПРОЕМЫ**				**2 450 189,08**							
18	Оконные проемы	м2	9,86	97 368,02	960 048,66							
19	Дверные проемы	м2	17,22	84 046,46	1 447 279,96							
20	Решетки	шт	4,00	10 715,12	42 860,46							
№03-01-02	**ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ**				**995 248,71**							
1	Отопление		1,00	261 992,79	261 992,79							
2	Вентиляция. ВЕ1-В1		1,00	231 179,76	231 179,76							
3	Кондиционирование.К1-К1р		2,00	251 038,08	502 076,16							
№03-01-03	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.**				**2 574 639,65**							
1	Водопровод хозяйственно-питьевой		1,00	1 172 261,43	1 172 261,43							
2	Горячее водоснабжение		1,00	166 592,99	166 592,99							
3	Канализация К1		1,00	352 385,55	352 385,55							
4	Выгреб		1,00	883 399,68	883 399,68							
№03-01-04	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**4 140 284,50**							
1	Электроснабжение и электроосвещение		1,00	3 335 982,67	3 335 982,67							
2	Электронагрев водосточной системы		1,00	303 111,71	303 111,71							
3	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов		1,00	501 190,13	501 190,13							
№03-01-05	**СИСТЕМА СВЯЗИ**				**2 824 823,44**							
1	Структурированная кабельная система		1,00	1 531 660,97	1 531 660,97							
2	Видеонаблюдение	камера	1,00	638 724,38	638 724,38							
3	Система контроля доступа	система	1,00	330 325,44	330 325,44							
4	Заземление	м	11,00	29 464,79	324 112,64							
№03-01-06	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**				**680 581,21**							
1	Установка пожарной сигнализации		1,00	680 581,21	680 581,21							
№03-02-01	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСТ ОХРАНЫ №2**				**45 135 687,89**							
РАЗДЕЛ 1-2.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ и ФУНДАМЕНТЫ**				**4 801 156,90**							
1	Разработка котлована	м3	220,70	574,79	126 857,18							
2	Устройство фундамента ФМ-1	м3	34,58	116 680,80	4 034 822,19							

3	Устройство монолитного крыльца Кр1	м3	1,52	420 708,90	639 477,53							
РАЗДЕЛ 3.	**НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**				**21 091 315,92**							
4	Колонны железобетонные К1	м3	3,92	139 413,64	546 501,48							
5	Ригели Р1, Р2 и Р3	м3	7,90	197 641,52	1 561 367,99							
6	Перекрытие монолитное ж/б Пм1	м3	27,00	234 506,31	6 331 670,44							
7	Стены наружные из кирпича	м3	33,97	161 988,54	5 503 074,84							
8	Перегородки	м3	14,45	22 435,99	324 244,94							
9	Перемычки	м3	1,10	267 951,25	294 746,38							
10	Козырек декоративный Кд-1 с отливом	м2	4,80	62 942,60	302 124,47							
11	Кровля	м2	76,00	79 074,01	6 009 624,68							
12	Водосточная система	м	17,20	12 672,13	217 960,70							
РАЗДЕЛ 4.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**16 484 341,17**							
13	Наружная отделка	м2	176,70	33 713,29	5 957 137,59							
14	Внутренняя отделка	м2	366,70	13 891,66	5 094 071,98							
15	Полы	м2	64,40	39 358,66	2 534 697,75							
16	Отмостка	м3	5,57	200 890,42	1 118 959,64							
17	Цоколь	м2	13,30	133 795,05	1 779 474,21							
РАЗДЕЛ 5.	**ПРОЕМЫ**				**2 758 873,91**							
18	Оконные проемы	м2	9,86	95 664,21	943 249,15							
19	Дверные проемы	м2	21,21	83 076,34	1 762 049,16							
20	Решетки	м2	0,77	69 623,91	53 575,60							
№03-02-02	**ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ОТОПЛЕНИЕ**				**1 738 411,90**							
1	Отопление		1,00	328 313,57	328 313,57							
2	Вентиляция. ВЕ1-В1		1,00	405 946,01	405 946,01							
3	Кондиционирование.К1-К1р		1,00	1 004 152,32	1 004 152,32							
№03-02-03	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.**				**2 574 639,65**							
1	Водопровод хозяйственно-питьевой		1,00	1 172 261,43	1 172 261,43							
2	Горячее водоснабжение		1,00	166 592,99	166 592,99							
3	Канализация К1		1,00	352 385,55	352 385,55							
4	Выгреб		1,00	883 399,68	883 399,68							
№03-02-04	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**5 409 920,51**							
1	Электроснабжение и электроосвещение		3,00	1 497 939,74	4 493 819,22							
2	Электронагрев водосточной системы		1,00	336 662,36	336 662,36							
3	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов		2,00	289 719,46	579 438,93							
№03-02-05	**СИСТЕМА СВЯЗИ**				**3 395 830,44**							
1	Структурированная кабельная система		1,00	1 838 518,30	1 838 518,30							
2	Видеонаблюдение	камера	1,00	638 724,38	638 724,38							
3	Система контроля доступа	система	1,00	553 179,04	553 179,04							
4	Заземление	м	11,00	33 218,97	365 408,71							
№03-02-06	**ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**				**914 987,20**							
1	Установка пожарной сигнализации		1,00	914 987,20	914 987,20							
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ	**тенге**			**108 061 216,80**							

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" — **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратор — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**

ПОДРЯДЧИК	**ТОО "Казахдорстрой"**
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	**«Строительство моста через р. Иртыш на автомобильной дороге республиканского значения Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» км1381**

Подрядчик	**ТОО "Казахдорстрой"**
Название контракта	Договор №090140000306/230442/00 от 14 апреля 2023 года
Сумма контракта	71 423 148 056,96 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

22.09.2025

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
№02-01-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	433 836,49107	282,69202534	284,07556	- 1,3835341	122 642 116,34	123 242 343,90	- 600 227,56
№02-01-05	Профиль фасонный горячекатанный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг,	т	548 856,98214	479,96319254	479,96319254		263 431 149,40	263 431 149,40	-
Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге без НДС							**386 073 265,74**	**386 673 493,30**	**- 600 227,56**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Директора Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" — **А. Логвиненко**

Начальник отдела контроля качества и приемки работ — **Г. Мешимбаева**

Куратор — **Г. Мешимбаева**

Расценки проверил — **Т.Горелова**

Инженерная служба ТОО "Engineering Services" — **Д.Саханов**

ПОДРЯДЧИК:

Директор филиала ТОО"Казахдорстрой" — **Н. Бесембаев**