Заказчик КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" км 83-102 устройство ШПО, ремонт остановочной площадки км 102

# А К Т
## приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягуз-Тарбагатай-Бугаз" км 83-102 устройство ШПО, ремонт остановочной площадки км 102

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Устройство выравнивающего слоя** | | | | | | | | |
| 1 | Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2 | Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой | 17,874 | 40165,51 | 407,51 | 717918 | 7284 | 4021 | 0,7 | 12 |
| | | т | | 0 | 169,13 | 0 | 3023 | 133 | 0,7 | 12 |
| 2 | Е0127-16-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 4242,06 | 247,28 | 150,08 | 1048996 | 636668 | 865079 | 0,55 | 2316 |
| | | т | | 97,2 | 56,13 | 412328 | 238107 | 133 | 0,2 | 844 |
| 3 | С143010-18 Изм. и доп. вып. 21 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, СТ РК 1225-2003 | 4284,715 | 4620 | | 19795383 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **Устройство ШПО** | | | | | | | | |
| 4 | Е0127-46-8 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой | 35000 | 88 | 6,58 | 3080072 | 230442 | 230888 | 0,02 | 739 |
| | | м2 | | 3,33 | 1,63 | 116550 | 57050 | 133 | 0,01 | 207 |
| 5 | договорн. | Адгезионная присадка ПЭПАРМ | 0,07 | 147536,45 | | 10328 | | | | |
| | | тн | | | | | | | | |
| | | **Ремонт остановочной площадки, км 102** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **установка туалета** | | | | | | | | |
| 6 | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 133,3 | 27,84 | 26,18 | 3710 | 3489 | 1146 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,2 | 221 | 960 | 97 | 0,03 | 3 |
| 7 | E0101-24-6 | Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами, во временный отвал до 10 м | 133,3 | 6,01 | 6,01 | 801 | 801 | 269 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,08 | 0 | 278 | 97 | 0,01 | 1 |
| 8 | E0101-24-6 | Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 32,51 | 6,01 | 6,01 | 195 | 195 | 66 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,08 | 0 | 68 | 97 | 0,01 | 0 |
| 9 | E0101-27-5 | Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 88,66 | 3,35 | 3,35 | 297 | 297 | 100 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1,16 | 0 | 103 | 97 | 0 | 0 |
| 10 | E0101-166-2 | Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 22,17 | 134,1 | 0 | 2973 | 0 | 3359 | 0,97 | 22 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 2973 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 11 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 88,16 | 21,55 | 4,52 | 1899 | 398 | 1456 | 0,11 | 10 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 1501 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 12 | E0130-3-2 | Устройство песчаного основания под фундаменты | 25,34 | 1220,02 | 33,87 | 30915 | 858 | 7616 | 1,94 | 49 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 6671 | 316 | 109 | 0,06 | 2 |
| 13 | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 9,1 | 8082,64 | 335,84 | 73552 | 3056 | 8867 | 4,54 | 41 |
| | | м3 | | 699,75 | 126 | 6368 | 1147 | 118 | 0,61 | 6 |
| 14 | E0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 25,34 | 38,93 | 0 | 986 | 0 | 1164 | 0,22 | 6 |
| | | м2 | | 38,93 | 0 | 986 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 15 | E0107-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 18 | 392,64 | 250,96 | 7067 | 4517 | 5518 | 0,81 | 15 |
| | | шт | | 130,73 | 88,22 | 2353 | 1588 | 140 | 0,37 | 7 |
| 16 | С143015-64 Изм. и доп. вып. 20 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | 0,972 | 23200 | | 22550 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 17 | E0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 14,64 | 567,59 | 8,2 | 8310 | 120 | 1234 | 0,42 | 6 |
| | | м2 | | 67,73 | 3,08 | 992 | 45 | 119 | 0,01 | 0 |
| 18 | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,78 | 22951,16 | 316,57 | 17902 | 247 | 3376 | 22,5 | 18 |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 2720 | 93 | 120 | 0,58 | 0 |
| 19 | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 11,34 | 398,48 | 102,53 | 4519 | 1163 | 2549 | 0,9 | 10 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 1720 | 404 | 120 | 0,14 | 2 |
| 20 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | 11,34 | 4250 | | 48195 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | E0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 19,59 | 1905,05 | 11,03 | 37320 | 216 | 2393 | 0,6 | 12 |
| | | м2 | | 95,18 | 4,14 | 1865 | 81 | 123 | 0,02 | 0 |
| | | **Ремонт эстакады** | | | | | | | | |
| 22 | E0106-58-3 | Бетонирование конструкций стен | 160 | 971,37 | 283,34 | 155420 | 45335 | 70550 | 2 | 320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 344,25 | 75,69 | 55080 | 12110 | 105 | 0,29 | 46 |
| 23 | С143001-8 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 | 80 | 8420 | | 673600 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 25742908 | 935087 | | | 3576 |
| | | | | | | 612328 | 315373 | | | 1131 |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 1209650 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 26952558 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 1617154 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 28569712 | | | | |
| | | Выслуга лет | | | | 257361 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 28827073 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 84398230 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 1687965 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 86086195 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 10330343 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 96416539 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 96416539 | | | | |
| | | коэф.скидки | | | | 0,2 | | | | |
| | | Итого с коэфициентом скидки: | | | | 77133231 | | | | |

**Заказчик:**

Зам. директора КОФ АО "НК " "КазАвтоЖол"

_____ Султанбеков А.М.

Куратор

_____

**РГУ "Карагандыжоллаборатория"**
**КАД МИР РК**

Руководитель

_____ Ахметкалиев М. Н.

**Подрядчик:**

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Начальник ДЭУ-1

_____ Султангали А.