ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная, 16/4 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.
по доп. соглашению №2024/06/3 от 15.11.2024г. к договору № 2024/06 от 07.02.2024г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области	тенге	2461144638,40	1425762427,66	738343391,52	1240130305,62	185632122,04	17709304,44	167922817,60
	в т.ч. на 2024г.	тенге	847040444,00	847040444,00	584328784,14	847040444,00			
	в т.ч. на 2025г.	тенге	1614104194,40	578721983,66	154014607,38	393089861,62	185632122,04	17709304,44	167922817,60
	Всего по акту:	тенге	2461144638,40	1425762427,66	738343391,52	1240130305,62	185632122,04	17709304,44	167922817,60

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Жанібеков А.Н.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____ Гринченко В.Н.

МП

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

_____ Накыпбаев А.Ж.

Представитель авторского надзора:
ТОО "Ипак Стройпроект"

_____ Мукатов К.Н.

МП

Представитель заказчика: Главный специалист ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Аскаров Н.А.

Представитель тех. надзора:
ТОО «Қабылан эксперт»

_____ Байдаров Ж.М.

МП

Форма -2

А К Т

выполненных работ за Сентябрь 2025г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Алмалыбак (Киз) - Жетысу» - «Алматы 1 - ст.Шамалган - Узынагаш» (Боралдай - ст.Шамалган), км 0-18,177 Карасайского района Алматинской области

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 2 НА ПК 12+40 ДО ПК206+72,32												
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, устранение пучинистых участков ПК 174+60-ПК 190+40 и ПК63+60 - ПК75+40												
1	1101-0102-0358 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта		1480	405,28	405,28	599814	599814	--	107492	763887
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,88	--	149302		56580	
2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле		1480	4223,83	1755,38	6251268	2597962	3253499	773330	7586568
		НР - 72%; СП - 8%				270,14	455,58	399807	674258		561971	
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК63+60 - ПК75+40 и ПК174+60-ПК 190+40 и ПК148+50												
3	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	м² основания или покрытия		21870,84	323,62	238,13	7077841	5208103	7655	2524770	10370715
		НР - 72%; СП - 8%				85,14	75,20	1862083	1644687		768104	
4	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³		4727,8248	2442,00	--	11545348	--	11545348	--	12468976
		СП - 8%				--	--	--	--		923628	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		15,805	195671,74	3583,95	3092592	56645	3035947	19966	3361563
		НР - 72%; СП - 8%				--	1754,55	--	27731		249005	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия		22579,51	306,37	263,71	6917684	5954442	677	1422735	9007643
		НР - 72%; СП - 8%				42,63	44,88	962565	1013368		667225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,2438587	180693,00	--	44064	--	44064	--	47589
		СП - 8%			--	--	--	--		3525	
8	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2203,760176	16874,00	--	37186249	--	37186249	--	40161149
		СП - 8%			--	--	--	--		2974900	
9	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	$м^2$ покрытия	22579,51	22,64	0,15	511200	3387	--	365562	946985
		НР - 72% СП - 8%			22,49	--	507813	--		70222	
10	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2032156	180693,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
11	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1720,558662	16874,00	--	29032707	--	29032707	--	31355324
		СП - 8%			--	--	--	--		2322617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				102295487	14420353	84142866	5213855	116110057
							3732268	3509346	--	8600715	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				102295487				
	Материалы		Тенге				6297779				
	Всего заработная плата		Тенге					7241614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77845088				
		Накладные расходы	Тенге				5213855				
		Сметная прибыль	Тенге				8600715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116110057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3042
		Сметная заработная плата	Тенге					7241614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116110057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3042
		Сметная заработная плата	Тенге					7241614			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ПК131+40 - ПК158+30									
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезованного материала толщиной 10(7) см	$м^2$ покрытия обочин	5340	332,00	270,15	1772880	1442601	1228	562249	2521922
		НР - 72% СП - 8%			61,62	84,61	329051	451817		186793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1772880	1442601	1228	562249	2521922
							329051	451817	--	186793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1772880				
	Материалы		Тенге				1228				
	Всего заработная плата		Тенге					780868			
		Накладные расходы	Тенге				562249				
		Сметная прибыль	Тенге				186793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2521922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					780868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2521922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								347
		Сметная заработная плата	Тенге					780868			
РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ПК 63+60 - ПК 75+40, ПК131+40 - ПК 158+30, ПК 174+60-ПК 190+40											
13	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2792,757	344,01	344,01	960736	960737	--	237161	1293716
		НР - 72%, СП - 8%			--	117,95	--	329406		95819	
14	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	286,833	40,16	40,16	11519	11519	--	2837	15503
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,74	--	3941		1147	
15	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	1134,6006	144,72	144,72	164199	164200	--	40721	221315
		НР - 72%, СП - 8%			--	49,85	--	56560		16395	
16	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	1134,6006	50,42	50,42	57207	57206	--	15453	78469
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,91	--	21455		5809	
17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	1134,6006	131,24	109,84	148905	124624	3745	40017	204035
		НР - 72%, СП - 8%			18,10	30,88	20536	35036		15113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1342566	1318286	3745	336189	1813038
							20536	446398	--	134283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342566				
	Материалы		Тенге				3744				
	Всего заработная плата		Тенге					466934			
		Накладные расходы	Тенге				336189				
		Сметная прибыль	Тенге				134283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					466934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1813038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					466934			
РАЗДЕЛ 4.ПРИМЫКАНИЕ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПК131+40 - ПК158+30 ПК174+60 - ПК190+40											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.											
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(50) м в насыпь**	$м^3$ грунта	1240,08	71,97	71,97	89249	89249	--	21987	120139
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,62	--	30531		8904	
19	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	$м^3$ грунта	1240,08	193,67	193,67	240166	240167	--	59164	323276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	66,26	--	82168		23946	
20	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	228,6	241,13	241,13	55122	55123	--	9878	70200
		НР - 72%, СП - 8%			--	60,02	--	13721		5201	
21	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	411,48	231,00	--	95052	--		--	102656
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	164,14	144,72	144,72	23754	23754	--	5891	32017
		НР - 72%, СП - 8%			--	49,85	--	8182		2372	
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	164,14	70,58	70,58	11585	11585	--	3129	15890
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,47	--	4345		1177	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	164,14	131,24	109,84	21542	18029	542	5789	29518
		НР - 72%, СП - 8%			18,10	30,88	2971	5069		2186	
25	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	1455,546	10,58	10,58	15400	15400	--	3188	20072
		НР - 72%, СП - 8%			--	3,04	--	4425		1485	
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	253,74	4223,83	1755,38	1071755	445410	557800	132584	1300687
		НР - 72%, СП - 8%			270,14	455,58	68545	115599		96348	
27	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(17) см. Устройство	м² основания или покрытия	1194,063	323,62	238,13	386423	284343	417	137843	566201
		НР - 72%, СП - 8%			85,14	75,20	101663	89794		41935	
28	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	м³	249,6777	2442,00	--	609713	--	609713	--	658490
		СП - 8%			--	--	--	--		48777	
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,575	195671,74	3583,95	112511	2061	110450	726	122296
		НР - 72%, СП - 8%			--	1754,55	--	1009		9059	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия		821,15	306,37	263,71	251576	216545	25	51741	327582
		НР - 72%; СП - 8%				42,63	44,88	35006	36853		24265	
31	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т		0,0088684	180693,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
32	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		80,14424	16874,00	--	1352354	--	1352354	--	1460542
		СП - 8%				--	--	--	--		108188	
33	1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м² покрытия		821,15	22,64	0,15	18591	123	--	13294	34439
		НР - 72%; СП - 8%				22,49	--	18468	--		2554	
34	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,0073904	180693,00	--	1335	--	1335	--	1442
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
35	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		62,57163	16874,00	--	1055834	--	1055834	--	1140301
		СП - 8%				--	--	--	--		84467	
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН НА ПРИМЫКАНИЯХ ДОРОГ 4 КАТЕГОРИИ (ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА)												
36	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м³ грунта		94,574	344,01	344,01	32534	32534	--	8031	43810
		НР - 72%; СП - 8%				--	117,95	--	11155		3245	
37	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади		492,778	10,58	10,58	5214	5214	--	1079	6796
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,04	--	1498		503	
38	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10(6) см	м² покрытия обочин		447,98	332,00	270,15	148729	121022	102	47168	211567
		НР - 72%; СП - 8%				61,62	84,61	27605	37904		15670	
39	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³		81,98	1800,00	--	147564	--	147564	--	159369
		СП - 8%				--	--	--	--		11805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5747605	1560559	3837738	501492	6749020
								254258	442253	--	499926	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5747605				
	Материалы		Тенге					669337				
	Всего заработная плата		Тенге						696511			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3168402				
	Транспортные расходы		Тенге				95052				
		Накладные расходы	Тенге				501492				
		Сметная прибыль	Тенге				499926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6749023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					696511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6749023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					696511			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**127194040**
		Временные здания и сооружения 3,12%	**Тенге**								**3968454,05**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**131162494,05**
		Доп. затраты на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,89%	**Тенге**								**1167346,20**
		ИТОГО с доп. затратами на произв-во строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	**Тенге**								**132329840,25**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**2646596,80**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**134976437,05**
		В т.ч. за 2024 г К=1,163	**Тенге**								**0,00**
		В т.ч. за 2025г. К=1,253	**Тенге**								**169125475,62**
		В т.ч. за 2026г. К=1,349	**Тенге**								**0,00**
		НДС 12%	**Тенге**								**20295057,07**
		ВСЕГО с НДС	**Тенге**								**189420532,70**
		ИТОГО с учетом тендерной скидки	**Тенге**								**185632122,04**

Заказчик: зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области — **Жанибеков А.Н.**

Представитель заказчика: Руководитель отдела ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог — **Нақыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика: главный специалист ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог — **Аскаров Н.А.**

Представитель технадзора ТОО "Қабылан эксперт" — **Кожаханов Р.С.**

Представитель авторского надзора ТОО "Игілік Стройпроект" — **Муканов К.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" — **Гринченко В.Н.**