Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Управление строительства Западно-Казахстанской области"Западно-Казахстанская область,г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116 БИН 060240004327**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" Акмолинская область, Целиноградский= район, с.Караоткель, СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА, 8 БИН/ИИН/ИНН/УНП 170240018875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABS QURYLYS"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО"**

(наименование)

Акт выполненных работ №4 за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м , группагрунта 2	м 3	68,579	356,0 0,0	356,0 72,0	24 414,0 0,0	24 414,0 4 938,0			24 414,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м 3	2,121	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	15 464,0 15 464,0	0,0 0,0			15 464,0
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м 3	11,147552	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	38 604,0 38 604,0	0,0 0,0			38 604,0
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 1	47,483936	93,0 0,0	93,0 23,0	4 416,0 0,0	4 416,0 1 092,0			4 416,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	47,483936	606,0 371,0	235,0 74,0	28 775,0 17 617,0	11 159,0 3 514,0			28 775,0
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	12,068511	132,0 0,0	132,0 32,0	1 593,0 0,0	1 593,0 386,0			1 593,0
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,035	1 378 275,0 905 517,0	472 755,0 116 386,0	48 240,0 31 693,0	16 547,0 4 074,0			48 240,0
8	8	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	35,35	1 828,0		64 620,0		64 620,0		64 620,0
9	9	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	8 794,0 7 187,0	264,0 85,0	1 343,0		8 794,0
10	10	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	48 932,0		48 932,0		48 932,0		48 932,0
11	11	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для водыпара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
12	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/ПНДД 100/Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,042	4 064 743,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	170 719,0 90 923,0	52 940,0 13 301,0	26 856,0		170 719,0
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 615 038,0 2 164 844,0	1 260 474,0 316 686,0	11 568,0 6 928,0	4 033,0 1 013,0	607,0		11 568,0
14	14	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0
15	15	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	6	845,0		5 070,0		5 070,0		5 070,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4 864,0		38 912,0		38 912,0		38 912,0
37	37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м	3,498	79 635,0 44 639,0	26 374,0 7 947,0	278 563,0 156 147,0	92 257,0 27 799,0	30 160,0		278 563,0
38	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	48 230,0		96 460,0		96 460,0		96 460,0
39	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 618,0		41 236,0		41 236,0		41 236,0
40	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	32 354,0		129 416,0		129 416,0		129 416,0
41	41	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	52 275,0		104 550,0		104 550,0		104 550,0
42	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 449,0		12 898,0		12 898,0		12 898,0
43	43	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 745,0		11 490,0		11 490,0		11 490,0
44	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261,0		66 522,0		66 522,0		66 522,0
45	45	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовкиОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ В7,5	м 3	1,1	42 548,0 5 359,0	2 704,0 512,0	46 803,0 5 895,0	2 974,0 563,0	37 934,0		46 803,0
46	46	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,04704	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	11 786,0 7 457,0	3 099,0 835,0	1 230,0		11 786,0
47	47	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04704	1 160 502,0		54 590,0		54 590,0		54 590,0
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	1,36416	254,0 178,0	4,0 0,0	346,0 243,0	5,0 0,0	98,0		346,0
49	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м	1,36416	393,0 208,0	7,0 2,0	536,0 284,0	10,0 3,0	243,0		536,0
								170 026	29 200	0	0	
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)									
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м , группа грунта 2	м 3	81	449,0 0,0	449,0 94,0	36 369,0 0,0	36 369,0 7 614,0			36 369,0
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м'	2,43	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	21 260,0 21 260,0	0,0 0,0			21 260,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м 3	5,07	93,0 0,0	93,0 23,0	472,0 0,0	472,0 117,0			472,0
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещения грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м	5,07	46,0 0,0	46,0 11,0	233,0 0,0	233,0 56,0			233,0
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой увлотняемого грунта засыпей	м 3	5,07	208,0 42,0	162,0 34,0	1 055,0 213,0	821,0 172,0	20,0		1 055,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	5,07	606,0 371,0	235,0 74,0	3 072,0 1 881,0	1 191,0 375,0			3 072,0
7	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	18	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	68 454,0 68 454,0	0,0 0,0			68 454,0
8	8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		6,3	9 418,0	439,0	59 333,0	2 766,0	27 972,0		59 333,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м 3		4 539,0	99,0	28 596,0	624,0			
9	9	6123-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	22 951,0	2 029,0	22 951,0	2 029,0	1 084,0		22 951,0
10	10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	19 838,0 1 319 520,0	0,0 447 784,0	19 838,0 118 757,0	0,0 40 300,0			118 757,0
11	11	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	90,9	871 736,0 1 085,0	114 534,0	78 456,0 98 626,0	10 308,0	98 626,0		98 626,0
12	12	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 406,0 4 221,0	185,0 1,0	8 812,0 8 442,0	370,0 2,0			8 812,0
13	13	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250,0		6 500,0		6 500,0		6 500,0
14	14	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	61 015,0	2 430,0	61 015,0	2 430,0	161,0		61 015,0
15	15	ПРАЙС	Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	компл	1	58 424,0 81 250,0	641,0	58 424,0 81 250,0	641,0	81 250,0		81 250,0
16	16	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,09	76 852,0 33 265,0	43 587,0 8 994,0	6 917,0 2 994,0	3 922,0 809,0			6 917,0
17	17	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	90	18,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
18	18	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	1 053,0 620,0	380,0 100,0	100 035,0 58 900,0	36 100,0 9 500,0	5 035,0		100 035,0
19	19	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	м	95	177,0		16 815,0		16 815,0		16 815,0
20	20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	0,21	31 024,0 23 241,0	2 867,0 565,0	6 515,0 4 881,0	602,0 119,0	1 032,0		6 515,0
21	21	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	0,2142	33 905,0		7 262,0		7 262,0		7 262,0
22	22	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	18 253,0 15 430,0	2 107,0 561,0	54 759,0 46 290,0	6 321,0 1 683,0	2 148,0		54 759,0
			Подраздел 1: КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ -2шт.,ГСН-10									
110	111	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 411,0 15 365,0	6 067,0 1 656,0	44 822,0 30 730,0	12 134,0 3 312,0	1 958,0		44 822,0
111	112	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,0		1 852,0		1 852,0		1 852,0
112	113	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м 3	м'	0,03	64 291,0 20 917,0	4 293,0 825,0	1 929,0 628,0	129,0 25,0	1 172,0		1 929,0
113	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,2	42 548,0 5 359,0	2 704,0 512,0	8 510,0 1 072,0	540,0 102,0	6 897,0		8 510,0
114	115	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
115	116	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	954 956,0		82,0		82,0		82,0
116	117	1125-0127-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,09	1 271 070,0 545 468,0	719 713,0 148 285,0	114 396,0 49 092,0	64 775,0 13 346,0	529,0		114 396,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	118	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений вертитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	34 244,0 32 270,0	378,0 0,0	1 596,0		34 244,0
118	119	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,09	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	92 027,0 23 858,0	66 135,0 14 062,0	2 033,0		92 027,0
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)									
119	120	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметртруб 50 мм	км	0,035	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	129 008,0 87 617,0	39 420,0 9 089,0	1 971,0		129 008,0
120	121	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	35,35	1 511,0		53 414,0		53 414,0		53 414,0
121	122	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,5 мм	шт.	5	700,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0
122	123	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м грунта	8	16 862,0 16 862,0	0,0 0,0	134 896,0 134 896,0	0,0 0,0			134 896,0
123	124	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м 3 грунта	8	5 444,0 5 444,0	0,0 0,0	43 552,0 43 552,0	0,0 0,0			43 552,0
124	125	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м 3	0,8	66 141,0 20 917,0	4 293,0 825,0	52 913,0 16 734,0	3 434,0 660,0	32 745,0		52 913,0
125	126	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,1475	406 660,0 383 317,0	11 092,0 894,0	59 982,0 56 539,0	1 636,0 132,0	1 807,0		59 982,0
126	127	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	26	1 511,0		39 286,0		39 286,0		39 286,0
127	128	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,5	708,0		14 514,0		14 514,0		14 514,0
128	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м 2	10,9	393,0 208,0	7,0 2,0	4 284,0 2 267,0	77,0 22,0	1 940,0		4 284,0
129	130	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметртруб 50 мм	км	0,004	3 685 954,0 2 503 334,0	1 126 303,0 259 690,0	14 744,0 10 013,0	4 505,0 1 039,0	225,0		14 744,0
130	131	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	4,04	1 136,0		4 589,0		4 589,0		4 589,0
131	132	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	4	745,0		2 980,0		2 980,0		2 980,0
132	133	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0
133	134	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод. диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений вертитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	2 446,0 2 305,0	27,0 0,0	31 798,0 29 965,0	351,0 0,0	1 482,0		31 798,0
134	135	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,55	1 022 520,0 265 085,0	734 841,0 156 250,0	357 882,0 92 780,0	257 195,0 54 688,0	7 907,0		357 882,0
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (надземный)					947 818 474 363	306 618 65 630	166 836 0	0 0	947 818

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
135	136	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	ДЕМОНТАЖ трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,025	2 177 782,0 1 502 000,0	675 782,0 155 814,0	54 445,0 37 550,0	16 894,0 3 895,0			54 445,0
136	137	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,0885	243 881,0 229 990,0	7 765,0 626,0	21 583,0 20 354,0	687,0 55,0	542,0		21 583,0
137	138	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2885	252,0		73,0				73,0
138	139	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	1,4425	242,0		349,0				349,0
			Раздел 1: СЕТИ 10кВ									
1	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0
2	2	225-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	80 474,0		160 948,0		160 948,0		160 948,0
3	3	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0
4	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 в	шт.	2	13 827,0		27 654,0		27 654,0		27 654,0
5	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 гизмка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0
7	7	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ60а	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0		6 102,0
8	8	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут. Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
9	9	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ 52	шт	1	2 732,14		2 732,0		2 732,0		2 732,0
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП-21	м	2	1 548,21		3 096,0		3 096,0		3 096,0
12	12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0
13	13	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0
14	14	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0
15	15	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	29 281,0		146 405,0		146 405,0		146 405,0
16	16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0
17	17	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDH90.150		3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
18	18	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
19	19	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтажоборудования	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0		24 982,0
20	20	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0
			Раздел 2: ОПОРЫ ВЛ-10кВ. ОДНОЦЕПНЫЕ Ж/Б ОПОРЫ									
137	137	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним вдкосом. Установка	опора	1	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	54 533,0 29 963,0	23 653,0 7 573,0	917,0		54 533,0
138	138	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	80 474,0		160 948,0		160 948,0		160 948,0
139	139	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м 3. Установка	м 3	0,1	34 673,0 20 442,0	14 231,0 3 981,0	3 467,0 2 044,0	1 423,0 398,0			3 467,0
140	140	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 в	шт.	2	13 827,0		27 654,0		27 654,0		27 654,0
141	141	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0
142	142	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	1	20 126,79		20 127,0		20 127,0		20 127,0
143	143	СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ660а	шт	1	6 101,79		6 102,0		6 102,0		6 102,0
144	144	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0
145	145	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0
146	146	СТПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	шт	1	2 732,14		2 732,0		2 732,0		2 732,0
147	147	СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ПЗ-21	м	2	1 548,21		3 096,0		3 096,0		3 096,0
148	148	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0
149	149	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0
150	150	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0
151	151	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	29 281,0		146 405,0		146 405,0		146 405,0
152	152	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0
153	153	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDH90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0
154	154	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0
155	155	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	1	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	24 982,0 22 546,0	493,0 135,0	1 943,0		24 982,0
156	156	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	157	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0
158	158	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00088	408 199,0		359,0		359,0		359,0
159	159	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0
		Итого по акту								#ССЫЛКА!		6 257 163
			Итого с временными									6257163,00
			Сметная прибыль 5%			5%		#ССЫЛКА!				6257163,00
			ИТОГО									
			Непредвиденные работы и затраты 3%			3%		187715				6444877,89
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6444877,89
			Итого в текущих ценах 2024 года, коэфф к = 1,075			1,075						6928243,73
			Итого в текущих ценах 2024 года, понижк коэфф к = 0,98			0,98						6789678,86
			НДС			12 %		814761,46				
			Итого с НДС									7 604 440,32

Сдал
ТОО "TABS QURYLYS"

Жанибеков Б Т

Принял
ТОО "Astana Energy NS"
Директор

Жанбеев Е.И