Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Жанибек-Айдос», БИН 110540021012, директор-Тажикбаев К., Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Новостройка, 219А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Тажикбаев К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружной сети канализации (1 этап) г. Аральск Кызылординской области», по адресу: Республика Казахстан, Кызылординская область, город Аральск.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», и.о.руководитель – Абекенов К.Д.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *а) ТОО «EMAX Company» № ГСЛ №19008187 от 09.04.2019 г;*

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жусупалиев Нурлыбек Маратович;

б) ТОО «КЖ-строй» ГСЛ №19016070 от 30.07.2019 г;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Саржанулы Касымжомарт;

в) ТОО «ГеКо Строй» ГСЛ №014145 от 10.03.2004 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абатова Айгерим;

2.2. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ВП инжиниринг», раб. проект №2022-ЭС-1, -НК, 2022-ЭМ, 2022-ЭС-0,4;***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД», №30 от 15.06.2022 года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Канализация					
Канализация бытовая К1					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	5494,4		5494,4	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	8029,5		8029,5	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2181,6		2181,6	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	27,27		27,27	
Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011		5,05		5,05	
Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	11,11		11,11	
Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2		2	
Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5		5	
Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	5		5	
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15		15	
Электроснабжение					
Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа,наружной установки,в составе силовые масляные трансформаторы,класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 63/6(10)-0,4кВ,номинальная мощность 63 кВА,номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23	комплект	1		1	
Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ типа 2КТПГ 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23	комплект	1		1	
Дизель-генератор модель TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1		1	
Дизель-генератор модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1		1	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	90		90	
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	2421		2421	
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	76		59	

Канализационная насосная станция					
Канализационная насосная станция КНС-27/30С/1,6-4,5/3,0	комп	1		1	
Канализационная насосная станция КНС-65/59С/2,4-5,2/3,0	комп	1		1	
Канализационная насосная станция КНС-327/60С/2,4-7,5/3,6	комп	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Глубина заложения самотечных канализационных коллекторов выполнена по рельефу местности и составляет 2,0 м. Основание под канализационные трубопроводы выполнено из естественного мягкого местного грунта с уплотнением на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта 1,65 тс/м³. В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями и линиями электропередачи разработка траншеи выполняется вручную на участке по 5 м в обе стороны от пересечения. Канализационные колодцы — круглые, из сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм и 2000 мм. Вокруг люков колодцев выполнена отмостка шириной 1 м с уклоном от люков. При пересечении гравийных, асфальтобетонных и автомобильных дорог канализационными трубопроводами на территории участка прокладка труб выполняется открытым способом в футлярах из хризотилцементных труб, в связи с наличием влажных грунтов.

***КНС-1:** От КНС-1 сброс сточных вод выполнялся в канализационную насосную станцию (КНС) с последующей откачкой на ГК-1, а далее — в КНС-2. Для пропуска расхода 11,0 л/с напорной канализации была проложена труба из ПЭ SDR 17, Ду 110×6,6 мм.*

***КНС-2:** Сброс сточных вод был выполнен в канализационную насосную станцию (КНС-2) с последующей откачкой на благоприятный рельеф. Для пропуска расхода 17,6 л/с напорной канализации была проложена труба из ПЭ SDR 17, Ду 160×9,5 мм. Погружной насос был установлен для перекачки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод. Работа КНС была организована в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.*

***КНС-3:** Сброс сточных вод был выполнен в канализационную насосную станцию (КНС-3) с последующей откачкой на благоприятный рельеф. Для пропуска расхода напорной канализации была проложена труба из ПЭ SDR 17, Ду 315×18,7 мм.*

***Электроснабжение КНС-2:** Электроснабжение объекта было выполнено от комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-63/10/0,4кВ. Подстанция была запитана от опоры ячейки №9 «Рыбпром» от ЦРП-10 кВ №4 (ПС-110/35/10 кВ «Арал»). На первой отпаечной опоре ВЛ-10 кВ был установлен разъединитель РЛНД. Сечение кабельных линий КЛ-0,4 кВ было подобрано в соответствии с длительно допустимой токовой нагрузкой и допустимой потерей напряжения. Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ, установленные в населённой местности, подлежали заземлению.*

Электроснабжение КНС-3: *Электроснабжение объекта было выполнено от комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-250/10/0,4 кВ. Подстанция №22 была запитана отпайкой от ближайшей опоры N9 ф."ЗФТ", от ЦРП-10 кВ №4 (ПС-110/35/10 кВ «Арал»). На первой отпаечной опоре ВЛ-10 кВ был установлен разъединитель РЛНД. В качестве третьего независимого резервного источника питания для электроприёмников I категории была установлена дизельная электростанция (ДЭС) типа AD-275M мощностью 200 кВА в закрытом шумозащитном кожухе. В случае аварии или неисправности трансформатора нагрузка данных потребителей могла быть переключена на ДЭС.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____;
фактически, месяц:____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземны инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ШЖК МКК „Арал тазалығы" Куттыков Ш.Ж.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):

Аральский РЭС Карамуржаев А. [illegible]

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство наружной сети канализации (1 этап) г. Аральск Кызылординской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Жанибек-Айдос» Тажикбаев К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись Дата Место печати (при наличии)