Заказчик: ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" Управления образования Павлодарской области Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "Respect Stroy Project LTD"
Договор № 61 от 04.03.2025г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ «Ивановская СОШ» расположенный по адресу: Павлодарская область, район Тереңкөл, с. Ивановка, ул. Достық, 32

Наименование объекта: Школа

Акт № 10 от 10.07.2025 г.

приемки выполненных работ за июль 2025 года

Локальная смета № 2-1-1В

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2.1. Полы. Спортзал, помещение 29					
1	**11**	**1101-0102-0380**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**129,15**	**463**	**59 796**	
2	**12**	**211-102-0101**	**Глина природная**	**1 м3**	**129,15**	**4817**	**622 116**	**Казахстан**
3	**13**	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**129,15**	**4162**	**537 522**	
4	**14**	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18,45**	**29614**	**546 378**	
5	**15**	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,535**	**22611**	**125 152**	
6	**16**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**184,5**	**2188**	**403 686**	
7	**17**	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**184,5**	**2185**	**403 133**	
8	**18**	**1111-0101-2101**	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,5**	**9533**	**1 758 839**	
			Подраздел 2.2. Полы. Столовая					
9	**19**	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**57,54**	**2188**	**125 898**	
10	**20**	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**104,7**	**6225**	**651 758**	

			неучтенные ресурсы					
10.1	20.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	106,794	3908	417 351	
11	21	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	58,56	3575	209 352	
			Подраздел 2.3. Полы. Помещение 11,12,21-28 - 1 этаж					
12	22	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	37,7	10211	384 955	
			Подраздел 2.4. Полы. Помещение 30 - 1 этаж					
13	23	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	3,4	2939	9 993	
14	24	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	3,468	1083	3 756	
15	25	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	3,4	6231	21 185	
			Подраздел 2.5. Полы. Помещение 14,38 - 1 этаж					
16	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,6	2188	75 705	
17	27	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	34,6	6225	215 385	
			неучтенные ресурсы					
17.1	27.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	35,292	3908	137 921	
18	28	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	39,1	3575	139 783	
			Подраздел 2.6. Полы. Помещение 34,35 - 1 этаж					
19	29	1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	10,5	2939	30 860	
20	30	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	1 м2	10,71	1083	11 599	
			Подраздел 2.7. Стены. Керамогранитный фартук пом.21,24,25,28,33,36-1 этаж					
21	31	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,33	2068	149 578	
22	32	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамогранитными плитами на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	72,33	11414	825 575	
23	33	290-000-0000 (кпл)	Плитка облицовочная 600*300*9 Хаджар белый мрамор матовый (КП "12 месяцев" цена 3990 тнг)	1 м2	72,33	3562,5	257 676	
			Подраздел 2.8. Стены. ГКЛ					
24	34	1110-0404-0101	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	4,2	5786	24 301	
25	35	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	1 м2	4,41	754	3 325	
26	36	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4,2	1440	6 048	
			Подраздел 2.10. Площадка на входе, лестница					

27	38	1207-0101-1801	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	м2	100	831	83 100	
28	39	1207-0101-1801	Полы. Разборка ступеней бетонных толщиной 20 мм	м2	22,8	831	18 947	
29	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100	2188	218 800	
30	41	1106-1802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	11,4	67024	764 074	
			неучтенные ресурсы					
30.1	41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,571	29210	337 989	Казахстан
31	42	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	21	959	20 139	
			Подраздел 2.11. Отмостка					
32	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,78	658	22 885	
33	44	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19,327	17704	342 165	
34	45	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные (В15). Устройство	м3 подстилающего слоя	17,57	54746	961 887	

			Итого:				10 928 612	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 479 283	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 738 511	
			машины и механизмы	Тенге			1 079 635	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			309 419	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			4 369 690	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 326	

Всего	10 928 612
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	688 503
Итого с общеплощадочными затратами	**11 617 114**
Сметная прибыль (5%)	580 856
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**580 856**
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**12 778 827**
Итого в текущих ценах 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0388	3 318 661
Итого в текущих ценах 2025 г., доля - 75 %, к - 1,0587	10 146 708
Итого с понижающим коэффициентом 0,98	**13 196 062**
НДС (12%)	1 583 527
Итого	**14 779 589**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования района Тереңкөл" управления образования Павлодарской области

_____ Билялова Ж.К.

Технический надзор:
ТОО "Қарқынды Өндіріс Технологиялар Ресурстары"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ97VJE00049999

_____ Алипов А.М.

Авторский надзор:
ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № KZ10VJE00068887

_____ Әліпбек Ө.Н.

Подрядчик:
ТОО "Respect Stroy Project LTD"
БИН 071040022144

Директор

_____ Аубакиров Д.Т.